



## **RELATÓRIO – 1ª MEDIÇÃO – ADITIVO 1**

OBRA: **EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA E PINTURA EXTERNA DO F.T. DE UMUARAMA**

CONTRATADA: **CONSTRUTORA PLANINGÁ LTDA - ME**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **Reforma da Cobertura e Pintura Externa do F.T. de Umuarama**, objeto do Contrato Nº 45/2014, PO 024/2014, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, relativos ao aditivo 1 ao contrato 045/2014, no período de 15/11/2014 até 15/12/2014.

Esta 1ª medição da planilha de aditivo nº1 atingiu o valor de **R\$ 7.366,51 (sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos)**, que corresponde a um percentual de 100% para a medição e 100% acumulado.

### **I. SERVIÇOS EXECUTADOS**

#### **I.1. PINTURAS EM ESQUADRIAS DE FERRO.**

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100%, com acumulado de 100%. Correspondendo à execução dos seguintes serviços:

Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de água – Janelas e portas de ferro: A porta de acesso à garagem e a porta de acesso à lavanderia receberam limpeza com jato de alta pressão de água, como preparo para a pintura. O mesmo aconteceu com todas as janelas do imóvel.



Pintura esmalte fosco - Janelas e Portas de ferro: A porta de acesso à garagem e a porta de acesso à lavanderia receberam 2 demãos de pintura esmalte sintético. Todas as janelas do imóvel receberam, também, 2 demãos de pintura esmalte sintético (figuras 01C a 04C).

Total financeiro executado no item <b>PINTURAS EM ESQUADRIAS DE FERRO</b>	R\$ 2.108,42 na etapa (100% do total em planilha)
	R\$ 2.108,42 acumulado (100% do total em planilha)

## **I.2. PINTURAS EM GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS**

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100%, com acumulado de 100%. Correspondendo à execução dos seguintes serviços:

Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de água – Guarda-corpos e corrimãos: Os corrimãos e guarda-corpos da rampa e da escada de acesso ao fórum receberam limpeza com jato de alta pressão de água, como preparo para a pintura.

Pintura esmalte fosco - Guarda-corpos e corrimãos: Os corrimãos e guarda-corpos da rampa e da escada de acesso ao fórum receberam 2 demãos de pintura esmalte sintético (figuras 05C a 08C).

Total financeiro executado no item <b>PINTURAS EM GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS:</b>	R\$ 983,67 na etapa (100% do total em planilha)
	R\$ 983,67 acumulado (100% do total em planilha)

## **I.3 PINTURAS EM GRADIS E PORTÕES**

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100%, com acumulado de 100%. Correspondendo à execução dos seguintes serviços:



Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de água – Portão de ferro e gradis em metalon: O portão basculante de acesso à garagem, seus pilares de sustentação e os gradis de fechamento do terreno (metalon) receberam limpeza com jato de alta pressão de água, como preparo para a pintura.

Pintura esmalte fosco - portão de ferro e gradis em metalon: O portão basculante de acesso à garagem, seus pilares de sustentação e os gradis de fechamento do terreno (metalon) receberam 2 demãos de pintura esmalte sintético (figuras 09C a 14C).

Total financeiro executado no item <b>PINTURAS EM GRADIS E PORTÕES :</b>	R\$ 635,85 na etapa (100% do total em planilha)
	R\$ 635,85 acumulado (100% do total em planilha)

#### **I.4. PINTURAS EM OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS.**

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100%, com acumulado de 100%. Correspondendo à execução dos seguintes serviços:

Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de água – Mastros das bandeiras e protetores dos holofotes: Todos os mastros das bandeiras e os protetores dos holofotes de luminárias receberam limpeza com jato de alta pressão de água, como preparo para a pintura.

Pintura esmalte fosco – Mastros das bandeiras e protetores dos holofotes: Todos os mastros das bandeiras e os protetores dos holofotes de luminárias receberam 2 demãos de pintura esmalte sintético (figuras 15C e 16C).

Total financeiro executado no item <b>PINTURAS EM OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS:</b>	R\$ 147,26 na etapa (100% do total em planilha)
	R\$ 147,26 acumulado (100% do total em planilha)



### **I.5. PINTURAS EM PISOS.**

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100%, com acumulado de 100%. Correspondendo à execução dos seguintes serviços:

Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de água – Pisos externos: Toda a área de piso externo (cimentado) demarcada em croqui (fornecido pela SEA), receberam limpeza com jato de alta pressão de água, como preparo para a pintura.

Pintura esmalte fosco – Pisos externos: Toda a área de piso externo (cimentado) demarcada em croqui (fornecido pela SEA), receberam 2 demãos de pintura com aplicação de tinta própria para piso (figuras 17C a 20C).

Total financeiro executado no item <b>PINTURAS EM PISOS:</b>	R\$ 3.240,52 na etapa (100% do total em planilha)
	R\$ 3.240,52 acumulado (100% do total em planilha)

### **I.6. PINTURAS EM ESCADAS.**

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100%, com acumulado de 100%. Correspondendo à execução dos seguintes serviços:

Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de água – Escada de concreto: A escada de acesso ao fórum e seus respectivos pisos de sinalização de alerta, receberam limpeza com jato de alta pressão de água, como preparo para a pintura.

Pintura esmalte fosco – Escada de concreto: A escada de acesso ao fórum e seus respectivos pisos de sinalização de alerta, receberam 2 demãos de pintura com aplicação de tinta própria para piso (figuras 21C e 22C).

	R\$ 250,79 na etapa (100% do total em planilha)
--	---



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO**  
**Secretaria de Engenharia e Arquitetura**  
Serviço de Administração de Obras

Total financeiro executado no item  
**PINTURAS EM ESCADAS :**

R\$ 250,79 acumulado (100% do total em  
planilha)

## **II. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Considerando-se que os serviços incluídos nesta medição do 1º Termo aditivo foram executados de acordo com o especificado e de acordo com os percentuais levantados na planilha em anexo, essa comissão não vê óbice quanto ao pagamento do total previsto em planilha, vez que todos os serviços relativos ao contrato encontram-se finalizados.

## **III. DOS ANEXOS**

- Relatório fotográfico;
- Planilha da medição;

Curitiba, 17 de dezembro de 2014.

---

Arnaldo Nascimento de Souza  
Membro

---

Carlos Henrique Siwek  
Membro

---

Kelvi Leandro da Silva  
Membro