

OBRA: VARA DO TRABALHO DE PALMAS  
 ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PAULO DE ARAÚJO, 563  
 LOCAL: PALMAS/PR  
 ÁREA(m²): 507,11

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 01		MÊS 01		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>128.374,95</b>	8,75%	11.233,36	8,75%	11.233,36	8,75%	11.233,36	91,25%	117.141,59
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	63.393,13	8,33%	5.282,76	8,33%	5.282,76	8,33%	5.282,76	91,67%	58.110,37
	Mestre de Obras	64.397,69	8,33%	5.366,47	8,33%	5.366,47	8,33%	5.366,47	91,67%	59.031,22
	Placa de Obra	584,13	100,00%	584,13	100,00%	584,13	100,00%	584,13	0,00%	0,00
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>37.099,96</b>	40,17%	14.902,94	64,87%	24.067,10	64,87%	24.067,10	35,13%	13.032,86
	Caçambas - remoção de entulhos	3.273,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.273,09
	Ligações e instalações provisórias de Obra	29.805,87	50,00%	14.902,94	67,26%	20.046,10	67,26%	20.046,10	32,74%	9.759,77
	Locação de Obra	4.021,00	0,00%	0,00	100,00%	4.021,00	100,00%	4.021,00	0,00%	0,00
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>21.462,77</b>	78,66%	16.881,73	12,21%	2.619,84	12,21%	2.619,84	87,79%	18.842,93
	Remoção da camada vegetal + carga + transporte	6.238,30	100,00%	6.238,30	33,78%	2.107,09	33,78%	2.107,09	66,22%	4.131,21
	Escavações - fundações	2.841,90	100,00%	2.841,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.841,90
	Escavações - redes	5.635,11	100,00%	5.635,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.635,11
	Reaterro - entre baldrame	4.581,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.581,04
	Reaterro - valas	1.525,49	100,00%	1.525,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.525,49
	Terraplanagem	640,93	100,00%	640,93	80,00%	512,75	80,00%	512,75	20,00%	128,18
<b>4</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>64.496,39</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	64.496,39
	Fundações Profundas - estacas	30.551,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.551,54
	Blocos	11.774,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.774,40
	Vigas Baldrame	22.170,45	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	22.170,45
<b>5</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>	<b>96.807,71</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	96.807,71
	Pilares	14.912,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.912,82
	Vigas	28.916,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.916,52
	Estrutura de amarração, platibandas e caixa-d'água	8.763,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.763,39
	Vergas	6.684,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.684,34
	Lajes	37.530,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.530,64
<b>6</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>	<b>77.407,57</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	77.407,57
	Alvenarias - fechamento externo arquivo	5.438,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.438,33
	Alvenarias - fechamento externo VT	20.505,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.505,16
	Alvenarias - platibandas - arquivo+VT + volume VT	21.076,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.076,36
	Alvenarias - fechamentos internos	6.829,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.829,12
	Divisórias em gesso acartonado + balcão de atendimento	23.558,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.558,60
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>120.556,52</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	120.556,52
	Esquadrias de Madeira	25.899,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.899,84
	Fechaduras - esquadrias de madeira	3.418,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.418,94
	Esquadrias em Vidro temperado	12.854,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.854,77
	Esquadrias em alumínio	54.595,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	54.595,31
	Gradis de Proteção - janelas	23.787,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.787,66
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>	<b>120.291,29</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	120.291,29
	Estrutura de Cobertura VT + arquivo	48.772,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.772,02
	Telhamento - VT + arquivo	60.870,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	60.870,65
	Calhas, Rufos, Capeamento	10.648,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.648,62
<b>9</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS</b>	<b>4.861,76</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.861,76
	Impermeabilização de Baldrame	2.359,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.359,19
	Impermeabilização de piso com lona plástica	2.502,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.502,57
<b>10</b>	<b>FORRO</b>	<b>38.534,66</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	38.534,66
	Forro de gesso acartando removível	38.534,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	38.534,66
<b>11</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>	<b>35.995,38</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.995,38
	Chapisco	2.809,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.809,67
	Emboço - massa única	23.693,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.693,76
	Revestimento em azulejos	8.728,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.728,86
	Entelamento para prevenção de trincas	763,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	763,09
<b>12</b>	<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>	<b>20.514,00</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.514,00
	Chapisco	2.177,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.177,25
	Emboço	18.336,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	18.336,75
<b>13</b>	<b>PISOS INTERNOS/EXTERNOS</b>	<b>51.110,49</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	51.110,49
	Piso em cancreo armado - brita+tela+concreto	26.391,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	26.391,18
	Piso podotátil	1.098,32	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.098,32

OBRA: VARA DO TRABALHO DE PALMAS  
 ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PAULO DE ARAÚJO, 563  
 LOCAL: PALMAS/PR  
 ÁREA(m²): 507,11

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 01		MÊS 01		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
	Piso Cerâmico	22.039,24	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	22.039,24
	Piso em basalto serrado	1.581,75	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.581,75
14	<b>RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>	<b>12.466,64</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.466,64</b>
	Peitoril em granito	6.456,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.456,47
	Rodapé em poliuretano	5.496,60	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.496,60
	Rodapé em basalto serrado	197,72	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	197,72
	Soleira em granito	315,85	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	315,85
15	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	<b>59.540,14</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>59.540,14</b>
	Água fria - alimentação + distribuição	1.747,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.747,21
	Água fria - registros	1.284,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.284,95
	Reservatório	1.369,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.369,17
	Água fria - pontos	2.272,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.272,23
	Esgoto Sanitário - pontos	4.482,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.482,86
	Esgoto Sanitário - rede de coleta	5.977,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.977,65
	Drenagem - prumadas	3.750,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.750,59
	Drenagem -tubulação de concreto + caixas	13.705,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.705,34
	Drenagem -drenos de ar condicionado	1.354,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.354,09
	Drenagem -sistema de aproveitamento	5.104,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.104,58
	Louças + metais	18.491,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	18.491,47
16	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>	<b>66.438,22</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>66.438,22</b>
	Redes frigorígenas	23.210,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.210,21
	Equipamentos	43.228,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	43.228,01
17	<b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS</b>	<b>2.319,67</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.319,67</b>
	Extintores de pó ABC	2.319,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.319,67
18	<b>PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>215.658,78</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>215.658,78</b>
	Plantio de grama + arbustos + árvores (interno ao terreno)	6.152,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.152,04
	Estacionamento - base+paver+meio fio	56.497,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	56.497,81
	Calçadas (interno ao terreno)	15.193,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.193,68
	Plantio de grama - passeio público	608,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	608,82
	Calçada + meio fio + rebaixo - passeio público	4.628,27	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.628,27
	Rampa acesso PNE, escada e patamar- acesso ao imóvel	11.392,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.392,64
	Grade de fechamento do terreno - fundações	8.826,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.826,16
	Grade de fechamento do terreno - instalação de gradis	12.230,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.230,93
	Grade de fechamento do terreno - instalação de portões	11.621,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.621,24
	Muros	38.981,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	38.981,80
	Muro de arrimo	49.525,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	49.525,39
19	<b>PINTURAS</b>	<b>52.051,05</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.051,05</b>
	Pintura dos muros	5.410,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.410,40
	Pinturas das paredes internas	18.594,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	18.594,80
	Pintura externo - textura	14.338,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.338,29
	Pintura das Esquadrias de Madeira	2.580,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.580,24
	Pintura em metal - estrutura de cobertura	7.667,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.667,62
	Pintura em metal - gradil	1.639,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.639,97
	Pintura em piso - demarcação de vagas	1.819,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.819,73
20	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>7.694,93</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.694,93</b>
	Mastros para bandeira	3.050,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.050,17
	Banco de Concreto + bicicletário	4.644,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.644,76
21	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>	<b>1.118,35</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.118,35</b>
	Limpeza final da obra	1.118,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.118,35
23	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>126.952,79</b>	<b>5,40%</b>	<b>6.852,66</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>126.952,79</b>
	ENTRADA DE ENERGIA	6.852,66	100,00%	6.852,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.852,66
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	12.237,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.237,97
	INFRAESTRUTURA INTERNA	12.448,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.448,95
	CABEAMENTO ELÉTRICO	42.788,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	42.788,18
	INTERRUPTORES, TOMADAS E POSTES	9.509,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.509,17

OBRA: VARA DO TRABALHO DE PALMAS  
 ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PAULO DE ARAÚJO, 563  
 LOCAL: PALMAS/PR  
 ÁREA(m²): 507,11

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 01		MÊS 01					
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
	25.115,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.115,49
	11.875,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.875,73
	6.124,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.124,65
24	<b>34.527,29</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	34.527,29
	4.205,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.205,38
	4.689,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.689,57
	12.087,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.087,67
	2.310,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.310,11
	10.033,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.033,43
	1.201,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.201,14
25	<b>12.556,21</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.556,21
	7.970,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.970,56
	4.106,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.106,11
	479,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	479,54

<b>1.408.837,53</b>	3,54%	<b>49.870,68</b>	2,69%	<b>37.920,30</b>	2,69%	<b>37.920,30</b>	97,31%	<b>1.370.917,23</b>
---------------------	-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------	--------	---------------------

<b>VALOR MATERIAL COM BDI=</b>	<b>67,99%</b>	<b>R\$ 25.782,01</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=</b>	<b>32,01%</b>	<b>R\$ 12.138,29</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI =</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 37.920,30</b>