

OBRA: VARA DO TRABALHO DE PALMAS
 ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PAULO DE ARAÚJO, 563
 LOCAL: PALMAS/PR
 ÁREA(m²): 507,11

		CRONOGRAMA ALTERADO NA 8ª MEDIÇÃO																							
		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		VALOR TOTAL (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	128.374,95	8,75%	11.233,36	8,30%	10.649,23	8,30%	10.649,23	8,30%	10.649,23	8,30%	10.649,23	8,30%	10.649,23	8,30%	10.649,23	8,30%	10.649,26	8,30%	10.649,24	8,30%	10.649,24	8,30%	10.649,24	8,30%
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	63.393,13	8,33%	5.282,76	8,33%	5.282,76	8,33%	5.282,76	8,33%	5.282,76	8,33%	5.282,76	8,33%	5.282,76	8,33%	5.282,76	8,33%	5.282,77	8,33%	5.282,76	8,33%	5.282,76	8,33%	5.282,76	8,33%
	Mestre de Obras	64.397,69	8,33%	5.366,47	8,33%	5.366,47	8,33%	5.366,47	8,33%	5.366,47	8,33%	5.366,47	8,33%	5.366,47	8,33%	5.366,47	8,33%	5.366,49	8,33%	5.366,49	8,33%	5.366,47	8,33%	5.366,47	8,33%
	Placa de Obra	584,13	100,00%	584,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	37.099,96	64,87%	24.067,10	14,97%	5.553,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	9,66%	3.584,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,44%	1.276,84	1,76%	654,60	1,76%	654,62	1,76%	654,62	1,76%
	Caçambas - remoção de entulhos	3.273,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	654,62	20,00%	654,62	20,00%	654,62	20,00%	654,62	20,00%
	Ligações e instalações provisórias de Obra	29.805,79	67,26%	20.046,10	18,63%	5.553,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	12,02%	3.584,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,09%	622,22	0,00%	-0,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Locação de Obra	4.021,00	100,00%	4.021,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	21.462,77	12,21%	2.619,84	20,27%	4.351,24	12,81%	2.750,06	21,34%	4.581,04	2,63%	563,51	3,69%	792,33	10,36%	2.224,45	10,01%	2.148,18	6,67%	1.432,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Remoção da camada vegetal + carga + transporte	6.238,30	33,78%	2.107,09	41,39%	2.582,01	24,83%	1.549,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-0,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Escavações - fundações	2.841,90	0,00%	0,00	60,00%	1.705,14	40,00%	1.136,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Escavações - redes	5.635,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	563,51	10,00%	563,51	30,00%	1.690,53	30,00%	1.690,53	20,00%	1.127,03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Reaterro - entre baldrame	4.581,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.581,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Reaterro - valas	1.525,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	228,82	35,00%	533,92	30,00%	457,64	20,00%	305,11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Terraplanagem	640,93	80,00%	512,75	10,00%	64,09	10,00%	64,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	INFRA-ESTRUTURA	64.496,39	0,00%	0,00	50,86%	32.803,08	49,14%	31.693,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Fundações Profundas - estacas	30.551,54	0,00%	0,00	92,84%	28.364,13	7,16%	2.187,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Blocos	11.774,40	0,00%	0,00	10,17%	1.197,98	89,83%	10.576,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Vigas Baldrame	22.170,45	0,00%	0,00	14,62%	3.240,97	85,38%	18.929,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	SUPRA-ESTRUTURA	96.807,71	0,00%	0,00	10,78%	10.438,97	12,37%	11.979,80	55,26%	53.496,07	18,13%	17.550,68	3,45%	3.342,17	0,00%	0,00	0,00%	0,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Pilares	14.912,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	70,00%	10.438,97	15,65%	2.333,63	4,35%	648,93	10,00%	1.491,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Vigas	28.916,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	33,36%	9.646,17	56,64%	16.378,69	10,00%	2.891,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Estrutura de amarração, platibandas e caixa-d'água	8.763,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	8.763,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-0,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Vergas	6.684,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50,00%	3.342,17	50,00%	3.342,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Lajes	37.530,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	97,17%	36.468,45	2,83%	1.062,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	77.407,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	9,38%	7.262,58	39,01%	30.195,62	20,29%	15.707,84	6,81%	5.271,86	0,02	24,51%	18.969,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	Alvenarias - fechamento externo arquivo	5.438,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	75,00%	4.078,74	25,00%	1.359,58	0,00%	0,00	0,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Alvenarias - fechamento externo VT	20.505,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	60,00%	12.303,10	40,00%	8.202,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Alvenarias - platibandas - arquivo+VT + volume VT	21.076,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	34,46%	7.262,58	65,54%	13.813,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Alvenarias - fechamentos internos	6.829,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	90,00%	6.146,20	10,00%	682,91	0,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Divisórias em gesso acartonado + balcão de atendimento	23.558,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	19,48%	4.588,95	0,00%	0,00	80,52%	18.969,65	0,00%	0,00%	
7	ESQUADRIAS	120.556,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,79%	2.162,38	38,96%	46.973,40	35,00%	42.197,11	24,24%	29.223,63	0,00%
	Esquadrias de Madeira	25.899,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	12.949,92	50,00%	12.949,92	0,00%
	Fechaduras - esquadrias de madeira	3.418,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.418,94	100,00%	3.418,94	0,00%
	Esquadrias em Vidro temperado	12.854,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.854,77	100,00%	12.854,77	0,00%
	Esquadrias em alumínio	54.595,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,96%	2.162,38	86,04%	46.973,40	10,00%	5.459,53	0,00%	0,00%	
	Gradis de Proteção - janelas	23.787,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.787,66	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8	COBERTURA	120.291,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	92,26%	110.980,84	2,93%	3.530,39	3,76%	4.518,92	1,05%	1.261,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Estrutura de Cobertura VT + arquivo	48.772,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.772,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Telhado - VT + arquivo	60.870,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	95,00%	57.827,12	5,00%	3.043,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Calhas, Rufos, Capçamento	10.648,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	41,15%	4.381,70	4,57%	486,86	42,44%	4.518,92	11,84%	1.261,14	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	4.861,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	24,26%	1.179,60	24,26%	1.179,60															

OBRA: VADA DO TRABALHO DE PALMAS
 ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PAULO DE ARAÚJO, 563
 LOCAL: PALMAS/PR
 ÁREA(m²): 507,11

VALOR TOTAL (R\$)		CRONOGRAMA ALTERADO NA 8ª MEDIÇÃO																									
		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12			
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)		
	Emboço	18.336,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	4.584,19	65,00%	11.918,89	0,00%	0,00	10,00%	1.833,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	51.110,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	7,22%	3.691,34	34,34%	17.550,99	44,57%	22.780,24	11,72%	5.989,60	2,15%	1.098,32	0,00%	0,00	
	Piso em cancreo armado - brita+tela+concreto	26.391,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	13,99%	3.691,34	66,50%	17.550,99	19,51%	5.148,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Piso podotátil	1.098,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.098,32	0,00%	0,00	
	Piso Cerâmico	22.039,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	80,00%	17.631,39	20,00%	4.407,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Piso em basalto serrado	1.581,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.581,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14	RODAPÊS, SOLEIRAS E PEITORIS	12.466,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	29,72%	3.705,26	22,07%	2.751,21	2,53%	315,85	45,68%	5.694,32	0,00%	0,00	
	Peitoril em granito	6.456,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	57,39%	3.705,26	42,61%	2.751,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Rodapé em poliuretano	5.496,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	5.496,60	0,00%	0,00	0,00	
	Rodapé em basalto serrado	197,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	197,72	0,00%	0,00	0,00	
	Soleira em granito	315,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	315,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	59.540,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	7,33%	4.363,02	15,50%	9.229,23	25,99%	15.476,29	20,77%	12.367,75	0,00%	0,00	30,41%	18.103,85	0,00%	0,00	
	Água fria - alimentação + distribuição	1.747,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,67%	710,62	32,40%	566,06	16,93%	295,79	10,00%	174,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Água fria - registros	1.284,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	28,32%	363,88	22,11%	284,17	49,57%	636,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Reservatório	1.369,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	80,00%	1.095,34	0,00%	0,00	10,00%	136,92	10,00%	136,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Água fria - pontos	2.272,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	73,58%	1.671,81	26,42%	600,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Esgoto Sanitário - pontos	4.482,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	43,10%	1.932,10	56,90%	2.550,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Esgoto Sanitário - rede de coleta	5.977,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,45%	624,96	6,68%	399,55	58,23%	3.481,04	24,63%	1.472,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Drenagem - prumadas	3.750,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	58,45%	2.192,33	28,73%	1.077,53	12,82%	480,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Drenagem -tubulação de concreto + caixas	13.705,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8,01%	1.097,21	70,05%	9.600,43	21,95%	3.007,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
	Drenagem -drenos de ar condicionado	1.354,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.354,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Drenagem -sistema de aproveitamento	5.104,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.104,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Louças + metais	18.491,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,10%	387,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	97,90%	18.103,85	0,00%	0,00		
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	66.438,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17,47%	11.605,11	17,47%	11.605,11	65,06%	43.228,01
	Redes frigorigenas	23.210,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	11.605,11	50,00%	11.605,11	0,00%	0,00	
	Equipamentos	43.228,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	100,00%	43.228,01	0,00	
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	2.319,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.319,67	
	Extintores de pó ABC	2.319,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.319,67	
18	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	215.658,78	0,00%	0,00	3,13%	6.750,77	15,80%	34.069,07	8,77%	18.920,75	8,15%	17.566,35	5,50%	11.856,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	23,25%	50.131,47	32,27%	69.603,36	3,13%	6.760,86	
	Plantio de grama + arbustos + árvores (interno ao terreno)	6.152,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.152,04	
	Estacionamento - base+paver+meio fio	56.497,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	28.248,91	50,00%	28.248,91	0,00%	0,00	
	Calçadas (interno ao terreno)	15.193,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	7.596,84	50,00%	7.596,84	0,00%	0,00	
	Plantio de grama - passeio público	608,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	608,82	
	Calçada + meio fio + rebaixo - passeio público	4.628,27	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.628,27	0,00%	0,00	
	Rampa acesso PNE, ecada e patamar- acesso ao imóvel	11.392,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.392,64	0,00%	0,00	
	Grade de fechamento do terreno - fundações	8.826,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	87,69%	7.739,43	12,31%	1.086,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Grade de fechamento do terreno - instalação de gradis	12.230,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	6.115,47	50,00%	6.115,47	0,00%	0,00	
	Grade de fechamento do terreno - instalação de portões	11.621,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.621,24	0,00%	0,00	
	Muros	38.981,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	43,63%	17.006,22	26,00%	10.134,92	7,59%	2.958,79	22,78%	8.881,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Muro de arrimo	49.525,39	0,00%	0,00	13,63%	6.750,77	18,83%	9.323,42	15,55%	7.699,10	29,50%	14.607,56	6,01%	2.974,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	16,50%	8.170,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
19	PINTURAS	52.051,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,0															

OBRA: VARA DO TRABALHO DE PALMAS
 ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PAULO DE ARAÚJO, 563
 LOCAL: PALMAS/PR
 ÁREA(m²): 507,11

		CRONOGRAMA ALTERADO NA 8ª MEDIÇÃO																									
		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12			
VALOR TOTAL (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%		
		4.644,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.644,76	
21	Banco de Concreto + bicicletário	1.118,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.118,35	
	Limpeza final da obra	1.118,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.118,35	
23	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	126.952,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.65%	7.172,63	8,21%	10.419,55	0,95%	1.209,67	10,03%	12.737,72	23,01%	29.211,00	37,58%	47.706,61	14,57%	18.495,61
	ENTRADA DE ENERGIA	6.852,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	55,18%	3.781,16	3,84%	263,05	40,98%	2.808,45	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	12.237,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.172,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	41,39%	5.065,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	INFRAESTRUTURA INTERNA	12.448,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	53,32%	6.638,39	7,60%	946,62	39,07%	4.863,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	CABEAMENTO ELÉTRICO	42.788,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	21.394,09	50,00%	21.394,09	0,00%	0,00	
	INTERRUPTORES, TOMADAS E POSTES	9.509,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	4.754,59	50,00%	4.754,59	0,00%	0,00	
	ILUMINAÇÃO INTERNA	25.115,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50,00%	12.557,75	50,00%	12.557,75	0,00	
	ILUMINAÇÃO EXTERNA	11.875,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50,00%	5.937,87	50,00%	5.937,87	0,00	
	QUADROS ELÉTRICOS	6.124,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	3.062,33	50,00%	3.062,33	0,00%	0,00	
24	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA, ALARME	34.527,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,32%	800,66	3,65%	1.261,67	19,79%	6.832,62	20,85%	7.198,89	35,38%	12.215,60	18,01%	6.217,86	
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	4.205,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.205,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	INFRAESTRUTURA INTERNA	4.689,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	17,07%	800,66	26,90%	1.261,67	56,02%	2.627,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	12.087,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	6.043,83	50,00%	6.043,83	0,00%	0,00	
	TOMADAS LÓGICAS, TELEFÔNICAS E ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	2.310,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	1.155,06	50,00%	1.155,06	0,00%	0,00	
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	10.033,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50,00%	5.016,72	50,00%	5.016,72	0,00	
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.201,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.201,14	
25	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	12.556,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	48,09%	6.038,34	48,09%	6.038,34	3,82%	479,54	
	ATERRAMENTO	7.970,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	3.985,28	50,00%	3.985,28	0,00%	0,00	
	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	4.106,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	2.053,06	50,00%	2.053,06	0,00%	0,00	
	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	479,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	479,54	
26	1º TERMO ADITIVO	8.021,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	81,80%	6.561,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	18,20%	1.459,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	INFRA-ESTRUTURA-ESTACAS	3.501,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.501,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	INFRA-ESTRUTURA-BALDRAMES	982,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	982,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	SUPRA-ESTRUTURA-PILARES	-3.562,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-3.562,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	SUPRA-ESTRUTURA-VIGAS	-2.635,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-2.635,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	SUPRA-ESTRUTURA-PILARES E VIGAS AMARRAÇÃO, PLATIBANDA E CAIXA D'ÁGUA	4.095,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.095,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL	5.640,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.640,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
27	2º TERMO ADITIVO	5.712,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.356,67	0,00%	1.355,86	0,00%	0,00	
	ESCALADA MARINHEIRO	1.355,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.355,86	0,00%	0,00	
	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS MARQUISES	4.356,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.356,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	TOTAL	1.422.571,48	2,67%	37.920,30	4,23%	60.107,85	6,84%	97.342,10	3,33%	47.310,42	6,55%	93.121,77	15,09%	214.670,97	5,34%	75.929,80	5,89%	83.819,58	9,18%	130.545,54	13,17%	187.317,53	18,84%	268.026,67	8,89%	126.458,94	