



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTOS
 Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010.
 E-mail: projetos@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-7764

Obra: Adequações diversas na Vara do Trabalho de Palmas - PO 041/2017 - Contrato 67/2017
Contrat.: Meridional Serviços de Transporte e Terraplanagem LTDA -ME

MEDIÇÕES

1ª MEDIÇÃO											
		VALOR TOTAL	PREVISTO		EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
			VALOR PREVISTO R\$	% PREV.	VALOR MEDIDO (R\$)	% EXEC.	ACUMULADO (R\$)	% ACUM.	VALOR SALDO R\$	% SALDO	
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 19.326,39	R\$ 9.663,19	50,00%	R\$ 10.054,58	52,03%	R\$ 10.054,58	52,03%	R\$ 9.271,81	47,47%	
	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 18.543,62	R\$ 9.271,81	50,00%	R\$ 9.271,81	50,00%	R\$ 9.271,81	50,00%	R\$ 9.271,81	50,00%	
	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	R\$ 782,77	R\$ 391,38	50,00%	R\$ 782,77	100,00%	R\$ 782,77	100,00%	R\$ -	0,00%	
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	R\$ 765,77	R\$ 765,77	100,00%	R\$ 765,77	100,00%	R\$ 765,77	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	
	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³	R\$ 359,37	R\$ 359,37	100,00%	R\$ 359,37	100,00%	R\$ 359,37	100,00%	R\$ -	0,00%	
	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO - remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	R\$ 101,88	R\$ 101,88	100,00%	R\$ 101,88	100,00%	R\$ 101,88	100,00%	R\$ -	0,00%	
	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	R\$ 116,04	R\$ 116,04	100,00%	R\$ 116,04	100,00%	R\$ 116,04	100,00%	R\$ -	0,00%	
	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, rodovia pavimentada - estimado 5km	R\$ 143,76	R\$ 143,76	100,00%	R\$ 143,76	100,00%	R\$ 143,76	100,00%	R\$ -	0,00%	
	DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO (cabeça dos pilaretes)	R\$ 44,72	R\$ 44,72	100,00%	R\$ 44,72	100,00%	R\$ 44,72	100,00%	R\$ -	0,00%	
3	PISO ESTACIONAMENTO	R\$ 10.830,38	R\$ 7.581,27	70,00%	R\$ 10.830,38	100,00%	R\$ 10.830,38	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	
	PLANTIO DE GRAMA Esmeralda em leivas ou rolo - inclusive preparo do substrato	R\$ 557,94			R\$ 557,94	100,00%	R\$ 557,94	100,00%	R\$ -	0,00%	
	BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME HIDRAULICO, inclusive compactação - 10cm	R\$ 1.139,25	R\$ 1.139,25	100,00%	R\$ 1.139,25	100,00%	R\$ 1.139,25	100,00%	R\$ -	0,00%	
	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	R\$ 7.670,26	R\$ 6.442,02	83,99%	R\$ 7.670,26	100,00%	R\$ 7.670,26	100,00%	R\$ -	0,00%	
	MEIO-FIO DE CONCRETO 15 MPA, 14 cm base X 30 cm altura, moldado "in loco" com extrusora, inscluindo escavações e reaterro.	R\$ 1.462,93			R\$ 1.462,93	100,00%	R\$ 1.462,93	100,00%	R\$ -	0,00%	
4	MURO	R\$ 14.005,18	R\$ 9.803,63	70,00%	R\$ 5.781,70	41,28%	R\$ 5.781,70	41,28%	R\$ 8.223,48	58,72%	
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 (pilar e viga)	R\$ 2.915,02	R\$ 2.915,02	100,00%	R\$ 2.915,02	100,00%	R\$ 2.915,02	100,00%	R\$ -	0,00%	
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	R\$ 414,81	R\$ 414,81	100,00%	R\$ 414,81	100,00%	R\$ 414,81	100,00%	R\$ -	0,00%	
	ARMAÇAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	R\$ 748,18	R\$ 748,18	100,00%	R\$ 748,18	100,00%	R\$ 748,18	100,00%	R\$ -	0,00%	
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	R\$ 1.703,69	R\$ 1.703,69	100,00%	R\$ 1.703,69	100,00%	R\$ 1.703,69	100,00%	R\$ -	0,00%	
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL.	R\$ 616,62	R\$ 616,62	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 616,62	100,00%	



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTOS
Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010.
E-mail: projetos@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-7764

Obra: Adequações diversas na Vara do Trabalho de Palmas - PO 041/2017 - Contrato 67/2017
Contrat.: Meridional Serviços de Transporte e Terraplanagem LTDA -ME

MEDIÇÕES

1ª MEDIÇÃO										
	VALOR TOTAL	PREVISTO			EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		VALOR PREVISTO R\$	% PREV.	VALOR MEDIDO (R\$)	% EXEC.	ACUMULADO (R\$)	% ACUM.	VALOR SALDO R\$	% SALDO	
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	R\$ 7.606,86	R\$ 3.405,31	44,77%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.606,86	100,00%
5	PINTURA DO MURO E DE DEMARCAÇÃO DAS VAGAS	R\$ 5.488,37	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.488,37	100,00%
	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM VAGA DE ESTACIONAMENTO, 5 cm de largura	R\$ 413,19	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 413,19	100,00%
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (dois lados do muro)	R\$ 5.075,18	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.075,18	100,00%
6	INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA - ATRAS DO BALCÃO DE ATENDIMENTO, ACESSO À AUDIÊNCIAS	R\$ 1.781,24	R\$ 1.781,24	100,00%	R\$ 1.232,89	69,21%	R\$ 1.232,89	69,21%	R\$ 548,36	30,79%
	ABERTURA DE VÃO EM DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE GESSO ACARTONADO, COM MONTANTES METÁLICOS	R\$ 61,45	R\$ 61,45	100,00%	R\$ 61,45	100,00%	R\$ 61,45	100,00%	R\$ -	0,00%
	ABERTURA DE VÃO EM DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE GESSO ACARTONADO, EXECUÇÃO DE REFORÇO NO VÃO	R\$ 185,98	R\$ 185,98	100,00%	R\$ 185,98	100,00%	R\$ 185,98	100,00%	R\$ -	0,00%
	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, 80X210X3, 5CM, inclusive batentes e alisares, 03 dobradiças com anéis e fechadura de embutir completa Papaiz ou similar (conforme Memorial Descritivo).	R\$ 890,58	R\$ 890,58	100,00%	R\$ 890,58	100,00%	R\$ 890,58	100,00%	R\$ -	0,00%
	PINTURA LÁTEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão - PAREDES	R\$ 453,48	R\$ 453,48	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 453,48	100,00%
	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	R\$ 189,75	R\$ 189,75	100,00%	R\$ 94,88	50,00%	R\$ 94,88	50,00%	R\$ 94,88	50,00%
7	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO - PORTA - PINTURA - OAB	R\$ 4.244,61	R\$ 4.244,61	100,00%	R\$ 3.717,28	87,58%	R\$ 3.717,28	87,58%	R\$ 527,34	12,42%
	DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE GESSO ACARTONADO - SIMPLES (UMA CHAPA POR LADO)	R\$ 1.923,10	R\$ 1.923,10	100,00%	R\$ 1.923,10	100,00%	R\$ 1.923,10	100,00%	R\$ -	0,00%
	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, 80X210X3, 5CM, inclusive batentes e alisares, 03 dobradiças com anéis e fechadura de embutir completa Papaiz ou similar (conforme Memorial Descritivo).	R\$ 890,58	R\$ 890,58	100,00%	R\$ 890,58	100,00%	R\$ 890,58	100,00%	R\$ -	0,00%
	Rodapé em Poliuretano - Referência Técnica: Santa Luzia Moderna 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco, fixado sobre conforme orientação do fabricante	R\$ 311,58	R\$ 311,58	100,00%	R\$ 311,58	100,00%	R\$ 311,58	100,00%	R\$ -	0,00%
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVO	R\$ 64,69	R\$ 64,69	100,00%	R\$ 64,69	100,00%	R\$ 64,69	100,00%	R\$ -	0,00%
	EMASSAMENTO COM MASSA PVA - duas demão - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVA E ABERTURA DE VÃO EM ALVENARIA	R\$ 320,74	R\$ 320,74	100,00%	R\$ 160,37	50,00%	R\$ 160,37	50,00%	R\$ 160,37	50,00%
	PINTURA LÁTEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão - PAREDES	R\$ 544,18	R\$ 544,18	100,00%	R\$ 272,09	50,00%	R\$ 272,09	50,00%	R\$ 272,09	50,00%
	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	R\$ 189,75	R\$ 189,75	100,00%	R\$ 94,88	50,00%	R\$ 94,88	50,00%	R\$ 94,88	50,00%
8	SALA DE PERÍCIAS - instalação de ar condicionado e de lavatório	R\$ 3.252,43	R\$ 3.252,43	100,00%	R\$ 556,95	17,12%	R\$ 556,95	17,12%	R\$ 2.695,48	82,88%
	REDE FRIGORÍGENA E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR de ar tipo Split, quente/frio, SISTEMA INVERTER - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. - 5m	R\$ 857,26	R\$ 857,26	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 857,26	100,00%



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTOS
Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010.
E-mail: projetoss@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-7764

Obra: Adequações diversas na Vara do Trabalho de Palmas - PO 041/2017 - Contrato 67/2017
Contrat.: Meridional Serviços de Transporte e Terraplanagem LTDA -ME

MEDIÇÕES

1ª MEDIÇÃO									
VALOR TOTAL	PREVISTO		EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
	VALOR PREVISTO R\$	% PREV.	VALOR MEDIDO (R\$)	% EXEC.	ACUMULADO (R\$)	% ACUM.	VALOR SALDO R\$	% SALDO	
	TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		
	PREVISTO PARA ETAPA		EXECUTADO NA ETAPA		ACUMULADO		SALDO		
	VALOR MATERIAL COM BDI			39,92%	R\$	14.472,17			
	VALOR MÃO DE OBRA COM BDI			60,08%	R\$	21.780,40			
	VALOR TOTAL COM BDI			100,00%	R\$	36.252,57			