

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO
1ª MEDIÇÃO - 27/05/2014



OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - INSTALAÇÃO DA 5ª VARA DO TRABALHO
 CONTRATADA: MANU COMÉRCIO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA-ME
 CONTRATO: 15/2014 (PO 10/2014)

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	ACUMULADO	SALDO
			EXECUTADO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO		
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS		R\$ 16.693,45	R\$ 16.167,64	R\$ 16.167,63	R\$ 16.167,63	R\$ 16.167,61		
			20,52%	19,87%	19,87%	19,87%	19,87%		
	Engenheiro ou arquiteto de obra - meio período	R\$ 37.034,50	R\$ 7.406,90	R\$ 7.406,90	R\$ 7.406,90	R\$ 7.406,90	R\$ 7.406,90	R\$ 37.034,50	R\$ 0,00
		100%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	0,00%
	Mestre de obras	R\$ 37.953,43	R\$ 7.590,69	R\$ 7.590,69	R\$ 7.590,69	R\$ 7.590,69	R\$ 7.590,67	R\$ 37.953,43	R\$ 0,00
		100%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	0,00%
2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado.	R\$ 525,82	R\$ 525,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 525,82	R\$ 0,00
		100%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	Andaimes	R\$ 5.850,21	R\$ 1.170,04	R\$ 1.170,05	R\$ 1.170,04	R\$ 1.170,04	R\$ 1.170,04	R\$ 5.850,21	R\$ 0,00
		100%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	0,00%
3	DEMOLIÇÃO		R\$ 4.739,15	R\$ 1.142,73	R\$ 6.487,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
			38,30%	9,24%	52,43%	0,00%	0,00%		
	Caçamba para entulhos	R\$ 1.914,96	R\$ 382,99	R\$ 382,99	R\$ 1.148,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.914,96	R\$ 0,00
		100%	20,00%	20,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	Escavações externas - execução de redes	R\$ 226,90	R\$ 75,63	R\$ 151,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226,90	R\$ 0,00
		100%	33,33%	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
4	FASE 01 + ÁREA EXTERNA	R\$ 4.436,55	R\$ 3.828,08	R\$ 608,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.436,55	R\$ 0,00
		100%	86,29%	13,71%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	#REF!	R\$ 5.790,83	R\$ 452,44	R\$ 0,00	R\$ 5.338,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.790,83	R\$ 0,00
		100%	7,81%	0,00%	92,19%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5	PAREDES E PAINÉIS		R\$ 0,00	R\$ 55.949,26	R\$ 0,00	R\$ 31.989,45	R\$ 0,00		
			0,00%	63,62%	0,00%	36,37%	0,00%		
	FASE 01	R\$ 4.938,49	R\$ 0,00	R\$ 4.938,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.938,49	R\$ 0,00
		100%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	Alvenaria de vedação e elementos estruturais de base e sustentação das alvenarias	R\$ 48.813,09	R\$ 0,00	R\$ 48.813,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.813,09	R\$ 0,00
		100%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	Divisórias em gesso acartonado	R\$ 2.071,77	R\$ 0,00	R\$ 2.071,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.071,77	R\$ 0,00
		100%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	Balcões	R\$ 125,91	R\$ 0,00	R\$ 125,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,91	R\$ 0,00
		100%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	Vergas em concreto armado	R\$ 10.592,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.592,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.592,72	R\$ 0,00
		100%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
6	FASE 02	R\$ 18.424,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.424,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.424,86	R\$ 0,00
		100%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	Alvenaria de vedação e elementos estruturais de base e sustentação das alvenarias	R\$ 1.897,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.897,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.897,83	R\$ 0,00
		100%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	Divisórias em gesso acartonado	R\$ 1.074,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.074,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.074,04	R\$ 0,00
		100%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	Balcões	R\$ 1.897,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.897,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.897,83	R\$ 0,00
		100%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	Vergas em concreto armado	R\$ 1.074,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.074,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.074,04	R\$ 0,00
		100%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	7	ESQUADRIAS		R\$ 0,00	R\$ 21.479,18	R\$ 22.016,05	R\$ 22.331,28	R\$ 2.797,05	
			0,00%	31,30%	32,08%	32,54%	4,08%		
FASE 01		R\$ 3.756,26	R\$ 0,00	R\$ 3.756,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.756,26	R\$ 0,00
		100%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
#REF!		R\$ 6.496,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.496,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.496,66	R\$ 0,00
		100%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE MADEIRA		R\$ 15.519,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.519,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.519,39	R\$ 0,00
		100%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO 10MM		R\$ 17.722,92	R\$ 0,00	R\$ 17.722,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.722,92	R\$ 0,00
		100%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
ESQUADRIAS METÁLICAS		R\$ 8.832,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.832,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.832,56	R\$ 0,00
		100%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
FASE 02	R\$ 2.797,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.797,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.797,05	R\$ 0,00	
	100%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 13.498,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.498,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.498,72	R\$ 0,00
		100%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO 10MM	R\$ 13.498,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.498,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.498,72	R\$ 0,00
		100%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 9.588,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.588,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.588,87	R\$ 0,00
		100%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	COBERTURA	R\$ 6.809,30	R\$ 0,00	R\$ 6.809,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.809,30	R\$ 0,00
		100%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 01	R\$ 9.588,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.588,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.588,87	R\$ 0,00
		100%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 02	R\$ 6.809,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.809,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.809,30	R\$ 0,00
		100%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
9	FORRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.618,12	R\$ 0,00	R\$ 12.009,19		
			0,00%	0,00%	77,60%	0,00%	22,39%		
	FASE 01	R\$ 41.618,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.618,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.618,12	R\$ 0,00
		100%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 02	R\$ 12.009,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.009,19	R\$ 0,00	R\$ 12.009,19	R\$ 0,00
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
10	#REF!		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.643,03	R\$ 9.348,00	R\$ 0,00		
			0,00%	0,00%	44,98%	55,01%	0,00%		
	FASE 01	R\$ 7.643,03	R\$ 0,00	R\$ 7.643,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.643,03	R\$ 0,00
		100%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 02	R\$ 9.348,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.348,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.348,00	R\$ 0,00
		100%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
11	PISOS INTERNOS/EXTERNOS		R\$ 443,23	R\$ 20.976,50	R\$ 20.976,51	R\$ 16.109,18	R\$ 7.175,05		
			0,67%	31,94%	31,94%	24,53%	10,92%		
	FASE 01	R\$ 42.396,24	R\$ 443,23	R\$ 20.976,50	R\$ 20.976,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.396,24	R\$ 0,00
		100%	1,05%	49,48%	49,48%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 02	R\$ 16.109,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.109,18	R\$ 0,00	R\$ 16.109,18	R\$ 0,00
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
12	SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 7.175,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.175,05	R\$ 0,00	R\$ 7.175,05	R\$ 0,00
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 9.410,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.410,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.410,27	R\$ 0,00
		100%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 01	R\$ 7.093,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.093,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.093,39	R\$ 0,00
		100%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

MANU COM. E MONT. IND. LTDA-ME
 Rita de Cássia Santos de Oliveira
 Administrativa



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO
1ª MEDIÇÃO - 27/05/2014

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - INSTALAÇÃO DA 5ª VARA DO TRABALHO
 CONTRATADA: MANU COMÉRCIO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA-ME
 CONTRATO: 15/2014 (PO 10/2014)

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	ACUMULADO	SALDO
			EXECUTADO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO		
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		R\$ 2.232,26 12,01%	R\$ 11.463,25 61,65%	R\$ 4.896,24 26,33%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%		
	FASE 01	R\$ 13.695,51 100%	R\$ 2.232,26 16,30%	R\$ 11.463,25 83,70%				R\$ 13.695,51 100,00%	R\$ 0,00 0,00%
	FASE 02	R\$ 4.896,24 100%	R\$ 0,00 0,00%		R\$ 4.896,24 100,00%			R\$ 4.896,24 100,00%	R\$ 0,00 0,00%
11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 14.282,60 76,81%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 9.148,13 49,20%		
	FASE 01	R\$ 14.282,60 100%	R\$ 0,00 0,00%		R\$ 14.282,60 100,00%			R\$ 14.282,60 100,00%	R\$ 0,00 0,00%
	FASE 02	R\$ 9.148,13 100%	R\$ 0,00 0,00%				R\$ 9.148,13 100,00%	R\$ 9.148,13 100,00%	R\$ 0,00 0,00%
12	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		R\$ 0,00 0,00%	R\$ 19.805,23 27,82%	R\$ 5.554,98 7,80%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 45.822,72 64,37%		
	REDES								
	FASE 01	R\$ 19.805,23 100%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 19.805,23 100,00%				R\$ 19.805,23 100,00%	R\$ 0,00 0,00%
	FASE 02	R\$ 5.554,98 100%	R\$ 0,00 0,00%		R\$ 5.554,98 100,00%			R\$ 5.554,98 100,00%	R\$ 0,00 0,00%
	EQUIPAMENTOS	R\$ 45.822,72 100%	R\$ 0,00 0,00%				R\$ 45.822,72 100,00%	R\$ 45.822,72 100,00%	R\$ 0,00 0,00%
13	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS		R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 1.329,85 99,92%		
	Extintor de pó classe ABC - 6 kg - Fornecimento e Instalação	R\$ 1.329,85 100%	R\$ 0,00 0,00%				R\$ 1.329,85 100,00%	R\$ 1.329,85 100,00%	R\$ 0,00 0,00%
14	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS		R\$ 20.494,20 78,71%	R\$ 3.271,31 12,56%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 2.269,13 8,71%		
	INSTALAÇÃO DE FLOREIRAS	R\$ 2.269,13 100%	R\$ 0,00 0,00%				R\$ 2.269,13 100,00%	R\$ 2.269,13 100,00%	R\$ 0,00 0,00%
	MURO FRENTE - DELIMITAÇÃO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS PORTÕES E LIMPEZA DA ESTRUTURA DE COBERTURA	R\$ 13.576,16 100%	R\$ 11.281,64 83,10%	R\$ 2.294,52 16,90%				R\$ 13.576,16 100,00%	R\$ 0,00 0,00%
	MURO AOS FUNDOS - ACESSO A IS TERCEIRIZADOS	R\$ 3.405,52 100%	R\$ 2.428,73 71,32%	R\$ 976,79 28,68%				R\$ 3.405,52 100,00%	R\$ 0,00 0,00%
	MURO AOS FUNDOS - DIVISA DO TERRENO E SERVIÇOS DIVERSOS NOS FUNDOS	R\$ 6.783,83 100%	R\$ 6.783,83 100,00%					R\$ 6.783,83 100,00%	R\$ 0,00 0,00%
15	PINTURAS		R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 20.686,92 38,16%	R\$ 12.141,91 22,40%	R\$ 21.382,93 39,44%		
	FASE 01	R\$ 20.686,92 100%	R\$ 0,00 0,00%		R\$ 20.686,92 100,00%			R\$ 20.686,92 100,00%	R\$ 0,00 0,00%
	FASE 02	R\$ 21.382,93 100%	R\$ 0,00 0,00%				R\$ 21.382,93 100,00%	R\$ 21.382,93 100,00%	R\$ 0,00 0,00%
	SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 12.141,91 100%	R\$ 0,00 0,00%				R\$ 12.141,91 100,00%	R\$ 12.141,91 100,00%	R\$ 0,00 0,00%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 202,50 99,51%		
	Fixação de placas de comunicação visual nas portas, edital e quadro de avisos - os letreiros, placas, editais e quadros de aviso serão fornecidos pelo TRT.	R\$ 202,50 100%	R\$ 0,00 0,00%				R\$ 202,50 100,00%	R\$ 202,50 100,00%	R\$ 0,00 0,00%
17	LIMPEZA DA OBRA		R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 1.131,43 99,91%		
	Limpeza final da obra	R\$ 1.131,43 100%	R\$ 0,00 0,00%				R\$ 1.131,43 100,00%	R\$ 1.131,43 100,00%	R\$ 0,00 0,00%
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 10.543,19 5,86%	R\$ 28.423,88 15,79%	R\$ 54.155,88 30,08%	R\$ 66.377,34 36,87%	R\$ 20.546,42 11,41%		
19.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.111,07 100%	R\$ 1.137,74 53,89%		R\$ 973,33 46,11%			R\$ 2.111,07 100,00%	R\$ 0,00 0,00%
19.2	INFRAESTRUTURA	R\$ 24.060,01 100%	R\$ 9.405,45 39,09%	R\$ 14.654,56 60,91%				R\$ 24.060,01 100,00%	R\$ 0,00 0,00%
19.3	CABEAMENTO	R\$ 68.846,58 100%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 13.769,32 20,00%	R\$ 27.538,63 40,00%	R\$ 27.538,63 40,00%		R\$ 68.846,58 100,00%	R\$ 0,00 0,00%
19.4	INTERRUPTORES, TOMADAS, POSTES	R\$ 19.477,20 100%	R\$ 0,00 0,00%		R\$ 3.895,44 20,00%	R\$ 9.738,60 50,00%	R\$ 5.843,16 30,00%	R\$ 19.477,20 100,00%	R\$ 0,00 0,00%
19.5	ILUMINAÇÃO	R\$ 36.758,15 100%	R\$ 0,00 0,00%		R\$ 7.351,63 20,00%	R\$ 14.703,26 40,00%	R\$ 14.703,26 40,00%	R\$ 36.758,15 100,00%	R\$ 0,00 0,00%
19.6	QUADROS ELÉTRICOS	R\$ 28.793,70 100%	R\$ 0,00 0,00%		R\$ 14.396,85 50,00%	R\$ 14.396,85 50,00%		R\$ 28.793,70 100,00%	R\$ 0,00 0,00%
20	INSTALAÇÕES LÓGICAS, TELEFÔNICAS E SONORIZAÇÃO		R\$ 435,27 0,98%	R\$ 2.478,21 5,61%	R\$ 7.395,51 16,73%	R\$ 21.907,96 49,57%	R\$ 11.974,64 27,09%		
20.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.298,88 100%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 649,44 50,00%		R\$ 649,44 50,00%		R\$ 1.298,88 100,00%	R\$ 0,00 0,00%
20.2	INFRAESTRUTURA	R\$ 4.528,07 100%	R\$ 435,27 9,61%	R\$ 1.828,77 40,39%	R\$ 1.358,42 30,00%	R\$ 905,61 20,00%		R\$ 4.528,07 100,00%	R\$ 0,00 0,00%
20.3	CABEAMENTO	R\$ 12.074,18 100%	R\$ 0,00 0,00%		R\$ 6.037,09 50,00%	R\$ 6.037,09 50,00%		R\$ 12.074,18 100,00%	R\$ 0,00 0,00%
20.4	RACK E ACESSÓRIOS	R\$ 18.498,37 100%	R\$ 0,00 0,00%			R\$ 11.099,02 60,00%	R\$ 7.399,35 40,00%	R\$ 18.498,37 100,00%	R\$ 0,00 0,00%
20.5	TOMADAS, CONECTORES E SONORIZAÇÃO	R\$ 3.216,80 100%	R\$ 0,00 0,00%			R\$ 3.216,80 100,00%		R\$ 3.216,80 100,00%	R\$ 0,00 0,00%
20.6	CERTIFICAÇÃO	R\$ 4.575,29 100%	R\$ 0,00 0,00%				R\$ 4.575,29 100,00%	R\$ 4.575,29 100,00%	R\$ 0,00 0,00%
		R\$ 839.850,00	R\$ 55.580,76	R\$ 187.966,49	R\$ 226.483,13	R\$ 203.466,14	R\$ 151.956,65	R\$ 839.850,01	-R\$ 0,01

Rita de Cássia Santos de Oliveira
MANU COM. E MONT. IND. LTDA-ME
 Rita de Cássia Santos de Oliveira
 Sócia Administrativa