



MANU COMÉRCIO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA-ME

AO.
TRIBUNAL REGIONAL DA 9ª REGIÃO- PR
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

OFÍCIO DE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

A empresa MANU COMERCIO MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA-ME, inscrita no CNPJ: Sob o Nº 06.031.674/0001-30, situada na Rua Lilian Viana de Araujo, Nº 409, No Bairro Cidade Jardim em São José dos Pinhais.

Vem por meio de esta solicitar a V.S.a "A alteração do cronograma físico financeiro enviada anteriormente, de acordo com as medições feitas.

Respeitosamente,

São José dos Pinhais 10 de Julho de 2014

06.031.674/0001-30

MANU COMÉRCIO E MONTAGEM
INDUSTRIAL LTDA - ME

RUA LILIAN VIANA DE ARAUJO, 409
CIDADE JARDIM - CEP 83035-120
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

MANU COMERCIO MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA-ME
RITA DE CASSIA SANTOS DE OLIVEIRA
SOCIA ADMINISTRADORA
RG: 35.348.708-9/SSP-SP
CPF:524.998.809-10



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO
2ª MEDIÇÃO - 08/07/2014

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - INSTALAÇÃO DA 5ª VARA DO TRABALHO
CONTRATADA: MANU COMÉRCIO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA-ME
CONTRATO: 15/2014 (PO 10/2014)

| ÍTEM | DESCRIÇÃO | TOTAIS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | ACUMULADO | SALDO |
|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | EXECUTADO | EXECUTADO | PREVISTO | PREVISTO | PREVISTO | | |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | R\$ 81.363,96 | R\$ 16.693,45 | R\$ 16.167,63 | R\$ 16.167,63 | R\$ 16.167,63 | R\$ 16.167,62 | R\$ 81.363,96 | R\$ 0,00 |
| | Engenheiro ou arquiteto de obra - meio período | R\$ 37.034,50 | 20,52% | 19,87% | 19,87% | 19,87% | 19,87% | R\$ 37.034,50 | R\$ 0,00 |
| | Mestre de obras | R\$ 37.953,43 | 100% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | R\$ 37.953,43 | R\$ 0,00 |
| | Placa de obra em chapa de aço galvanizado. | R\$ 525,82 | 100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 525,82 | R\$ 0,00 |
| | Andaimos | R\$ 5.850,21 | 100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 5.850,21 | R\$ 0,00 |
| 2 | DEMOLIÇÃO | R\$ 12.369,24 | R\$ 4.739,15 | R\$ 1.239,93 | R\$ 6.390,16 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12.369,24 | R\$ 0,00 |
| | Caçamba para entulhos | R\$ 1.914,96 | 38,30% | 10,02% | 51,65% | 0,00% | 0,00% | R\$ 1.914,96 | R\$ 0,00 |
| | Escavações externas - execução de redes | R\$ 226,90 | 100% | 20,00% | 60,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 226,90 | R\$ 0,00 |
| | FASE 01 + ÁREA EXTERNA | R\$ 4.436,55 | 100% | 33,33% | 66,67% | 0,00% | 0,00% | R\$ 4.436,55 | R\$ 0,00 |
| | FASE 02 | R\$ 5.790,83 | 100% | 86,29% | 4,13% | 9,59% | 0,00% | R\$ 5.790,83 | R\$ 0,00 |
| 3 | PAREDES E PAINÉIS | R\$ 87.938,71 | R\$ 0,00 | R\$ 6.841,66 | R\$ 62.014,60 | R\$ 19.082,45 | R\$ 0,00 | R\$ 87.938,71 | R\$ 0,00 |
| | FASE 01 | R\$ 4.938,49 | 100% | 0,00% | 7,78% | 70,51% | 21,70% | R\$ 4.938,48 | R\$ 0,01 |
| | Alvenaria de vedação e elementos estruturais de base e sustentação das alvenarias | R\$ 48.813,09 | 100% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 48.813,09 | R\$ 0,00 |
| | Divisórias em gesso acartonado | R\$ 2.071,77 | 100% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | R\$ 2.071,77 | R\$ 0,00 |
| | Balcões | R\$ 125,91 | 100% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | R\$ 125,90 | R\$ 0,01 |
| | Vergas em concreto armado | R\$ 10.592,72 | 100% | 0,00% | 99,99% | 0,00% | 0,00% | R\$ 10.592,72 | R\$ 0,00 |
| | FASE 02 | R\$ 18.424,86 | 100% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.592,72 | R\$ 0,00 | R\$ 18.424,86 | R\$ 0,00 |
| | Alvenaria de vedação e elementos estruturais de base e sustentação das alvenarias | R\$ 1.897,83 | 100% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | R\$ 1.897,83 | R\$ 0,00 |
| | Divisórias em gesso acartonado | R\$ 1.074,04 | 100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 1.074,04 | R\$ 0,00 |
| | Balcões | R\$ 1.074,04 | 100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 1.074,04 | R\$ 0,00 |
| | Vergas em concreto armado | R\$ 68.623,56 | 100% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | R\$ 68.623,56 | R\$ 0,00 |
| 4 | ESQUADRIAS | R\$ 68.623,56 | R\$ 0,00 | R\$ 3.569,15 | R\$ 39.926,08 | R\$ 22.331,28 | R\$ 2.797,05 | R\$ 68.623,56 | R\$ 0,00 |
| | FASE 01 | R\$ 3.756,26 | 100% | 0,00% | 95,02% | R\$ 187,11 | 0,00% | R\$ 3.756,26 | R\$ 0,00 |
| | CORTE E ADEQUAÇÃO DOS PAINÉIS PRE-MOLDADO PARA INSTALAÇÃO DA ESQUADRIAS | R\$ 6.496,66 | 100% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | R\$ 6.496,66 | R\$ 0,00 |
| | ESQUADRIAS DE MADEIRA | R\$ 15.519,39 | 100% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | R\$ 15.519,39 | R\$ 0,00 |
| | ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO 10MM | R\$ 17.722,92 | 100% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | R\$ 17.722,92 | R\$ 0,00 |
| | ESQUADRIAS METÁLICAS | R\$ 8.832,56 | 100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 8.832,56 | R\$ 0,00 |
| | FASE 02 | R\$ 2.797,05 | 100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 2.797,05 | R\$ 0,00 |
| | ESQUADRIAS DE MADEIRA | R\$ 13.498,72 | 100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 13.498,72 | R\$ 0,00 |
| | ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO 10MM | R\$ 13.498,72 | 100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 13.498,72 | R\$ 0,00 |
| | ESQUADRIAS METÁLICAS | R\$ 16.398,17 | 100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 16.398,17 | R\$ 0,00 |
| 5 | COBERTURA | R\$ 16.398,17 | R\$ 0,00 | R\$ 9.588,87 | R\$ 6.809,30 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 16.398,17 | R\$ 0,00 |
| | FASE 01 | R\$ 6.809,30 | 100% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | R\$ 6.809,30 | R\$ 0,00 |
| | FASE 02 | R\$ 9.588,87 | 100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 9.588,87 | R\$ 0,00 |
| 6 | FORRO | R\$ 53.627,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 41.618,12 | R\$ 0,00 | R\$ 12.009,19 | R\$ 53.627,31 | R\$ 0,00 |
| | FASE 01 | R\$ 41.618,12 | 100% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | R\$ 41.618,12 | R\$ 0,00 |
| | FASE 02 | R\$ 12.009,19 | 100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 12.009,19 | R\$ 0,00 |
| 7 | REVESTIMENTOS E PAREDES | R\$ 16.991,03 | R\$ 0,00 | R\$ 2.257,05 | R\$ 5.385,98 | R\$ 9.348,00 | R\$ 0,00 | R\$ 16.991,03 | R\$ 0,00 |
| | FASE 01 | R\$ 7.643,03 | 100% | 0,00% | 13,28% | 31,70% | 55,01% | R\$ 7.643,03 | R\$ 0,00 |
| | FASE 02 | R\$ 9.348,00 | 100% | 0,00% | 29,53% | 70,47% | 0,00% | R\$ 9.348,00 | R\$ 0,00 |
| 8 | PISOS INTERNOS/EXTERNOS | R\$ 65.680,47 | R\$ 443,23 | R\$ 6.736,43 | R\$ 41.953,01 | R\$ 14.286,37 | R\$ 2.261,43 | R\$ 65.680,47 | R\$ 0,00 |
| | FASE 01 | R\$ 42.396,24 | 100% | 0,67% | 10,26% | 63,87% | 3,44% | R\$ 42.396,24 | R\$ 0,00 |
| | FASE 02 | R\$ 16.109,18 | 100% | 0,00% | 0,00% | 98,95% | 0,00% | R\$ 16.109,18 | R\$ 0,00 |
| | SERVIÇOS EXTERNOS | R\$ 7.175,05 | 100% | 0,00% | 11,32% | 0,00% | 88,68% | R\$ 7.175,05 | R\$ 0,00 |
| 9 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | R\$ 16.503,66 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.410,27 | R\$ 7.093,39 | R\$ 0,00 | R\$ 16.503,66 | R\$ 0,00 |
| | FASE 01 | R\$ 9.410,27 | 100% | 0,00% | 57,01% | 42,98% | 0,00% | R\$ 9.410,27 | R\$ 0,00 |
| | FASE 02 | R\$ 7.093,39 | 100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 7.093,39 | R\$ 0,00 |

MANU COM. E MONT. IND. LTDA-ME
Rita de Cássia Santos de Oliveira
Sócia Administrativa



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO
2ª MEDIÇÃO - 08/07/2014

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – INSTALAÇÃO DA 5ª VARA DO TRABALHO
 CONTRATADA: MANU COMÉRCIO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA-ME
 CONTRATO: 15/2014 (PO 10/2014)

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAIS | MÊS 01 EXECUTADO | MÊS 02 EXECUTADO | MÊS 03 PREVISTO | MÊS 04 PREVISTO | MÊS 05 PREVISTO | ACUMULADO | SALDO |
|------|---|----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------|
| 10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R\$ 18.591,75 | R\$ 2.232,26 12,01% | R\$ 6.166,85 33,17% | R\$ 10.192,64 54,82% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 18.591,75 | R\$ 0,00 |
| | FASE 01 | R\$ 13.695,51 | R\$ 2.232,26 100% | R\$ 4.913,16 35,87% | R\$ 6.550,09 47,83% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 13.695,51 | R\$ 0,00 |
| | FASE 02 | R\$ 4.896,24 | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 1.253,69 25,61% | R\$ 3.642,55 74,39% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 4.896,24 | R\$ 0,00 |
| 11 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | R\$ 23.430,73 | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 14.282,60 76,81% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 9.148,13 49,20% | R\$ 23.430,73 | R\$ 0,00 |
| | FASE 01 | R\$ 14.282,60 | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 14.282,60 100,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 14.282,60 | R\$ 0,00 |
| | FASE 02 | R\$ 9.148,13 | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 9.148,13 100,00% | R\$ 9.148,13 | R\$ 0,00 |
| 12 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | R\$ 71.182,93 | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 25.360,21 35,63% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 45.822,72 64,37% | R\$ 71.182,93 | R\$ 0,00 |
| | REDES | R\$ 19.805,23 | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 19.805,23 100,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 19.805,23 | R\$ 0,00 |
| | FASE 01 | R\$ 5.554,98 | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 5.554,98 100,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 5.554,98 | R\$ 0,00 |
| | FASE 02 | R\$ 45.822,72 | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 45.822,72 100,00% | R\$ 45.822,72 | R\$ 0,00 |
| 13 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS | R\$ 1.329,85 | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 1.329,85 99,92% | R\$ 1.329,85 | R\$ 0,00 |
| | Extintor de pó classe ABC - 6 kg - Fornecimento e Instalação | R\$ 1.329,85 | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 1.329,85 100,00% | R\$ 1.329,85 | R\$ 0,00 |
| 14 | PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS | R\$ 26.034,64 | R\$ 20.494,20 78,71% | R\$ 1.475,05 5,66% | R\$ 1.796,26 6,90% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 2.269,13 8,71% | R\$ 26.034,64 | R\$ 0,00 |
| | INSTALAÇÃO DE FLOREIRAS | R\$ 2.269,13 | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 2.269,13 100,00% | R\$ 2.269,13 | R\$ 0,00 |
| | MURO FRENTE - DELIMITAÇÃO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS PORTÕES E LIMPEZA DA ESTRUTURA DE COBERTURA | R\$ 13.576,16 | R\$ 11.281,64 83,10% | R\$ 498,26 3,67% | R\$ 1.796,26 13,23% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 13.576,16 | R\$ 0,00 |
| | MURO AOS FUNDOS - ACESSO A IS TERCEIRIZADOS | R\$ 3.405,52 | R\$ 2.428,73 71,32% | R\$ 976,79 28,68% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 3.405,52 | R\$ 0,00 |
| | MURO AOS FUNDOS - DIVISA DO TERRENO E SERVIÇOS DIVERSOS NOS FUNDOS | R\$ 6.783,83 | R\$ 6.783,83 100,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 6.783,83 | R\$ 0,00 |
| 15 | PINTURAS | R\$ 54.211,76 | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 20.686,92 38,16% | R\$ 12.141,91 22,40% | R\$ 21.382,93 39,44% | R\$ 54.211,76 | R\$ 0,00 |
| | FASE 01 | R\$ 20.686,92 | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 20.686,92 100,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 20.686,92 | R\$ 0,00 |
| | FASE 02 | R\$ 21.382,93 | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 21.382,93 100,00% | R\$ 21.382,93 | R\$ 0,00 |
| | SERVIÇOS EXTERNOS | R\$ 12.141,91 | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 12.141,91 100,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 12.141,91 | R\$ 0,00 |
| 16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 202,50 | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 202,50 99,51% | R\$ 202,50 | R\$ 0,00 |
| | Fixação de placas de comunicação visual nas portas, edital e quadro de avisos - os letreiros, placas, editais e quadros de aviso serão fornecidos pelo TRT. | R\$ 202,50 | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 202,50 100,00% | R\$ 202,50 | R\$ 0,00 |
| 17 | LIMPEZA DA OBRA | R\$ 1.131,43 | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 1.131,43 99,91% | R\$ 1.131,43 | R\$ 0,00 |
| | Limpeza final da obra | R\$ 1.131,43 | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 1.131,43 100,00% | R\$ 1.131,43 | R\$ 0,00 |
| 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 180.046,71 | R\$ 10.543,19 5,86% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 75.695,10 42,04% | R\$ 73.262,00 40,69% | R\$ 20.546,42 11,41% | R\$ 180.046,71 | R\$ 0,00 |
| 19.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 2.111,07 | R\$ 1.137,74 53,89% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 973,33 46,11% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 2.111,07 | R\$ 0,00 |
| 19.2 | INFRAESTRUTURA | R\$ 24.060,01 | R\$ 9.405,45 39,09% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 14.654,56 60,91% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 24.060,01 | R\$ 0,00 |
| 19.3 | CABEAMENTO | R\$ 68.846,58 | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 34.423,29 50,00% | R\$ 34.423,29 50,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 68.846,58 | R\$ 0,00 |
| 19.4 | INTERRUPTORES, TOMADAS, POSTES | R\$ 19.477,20 | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 3.895,44 20,00% | R\$ 9.738,60 50,00% | R\$ 5.843,16 30,00% | R\$ 19.477,20 | R\$ 0,00 |
| 19.5 | ILUMINAÇÃO | R\$ 36.758,15 | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 7.351,63 20,00% | R\$ 14.703,26 40,00% | R\$ 14.703,26 40,00% | R\$ 36.758,15 | R\$ 0,00 |
| 19.6 | QUADROS ELÉTRICOS | R\$ 28.793,70 | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 14.396,85 50,00% | R\$ 14.396,85 50,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 28.793,70 | R\$ 0,00 |
| 20 | INSTALAÇÕES LÓGICAS, TELEFÔNICAS E SONORIZAÇÃO | R\$ 44.191,59 | R\$ 435,27 0,98% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 10.779,33 24,39% | R\$ 21.002,35 47,52% | R\$ 11.974,64 27,09% | R\$ 44.191,59 | R\$ 0,00 |
| 20.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 1.298,88 | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 649,44 50,00% | R\$ 649,44 50,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 1.298,88 | R\$ 0,00 |
| 20.2 | INFRAESTRUTURA | R\$ 4.528,07 | R\$ 435,27 9,61% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 4.092,80 90,39% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 4.528,07 | R\$ 0,00 |
| 20.3 | CABEAMENTO | R\$ 12.074,18 | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 6.037,09 50,00% | R\$ 6.037,09 50,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 12.074,18 | R\$ 0,00 |
| 20.4 | RACK E ACESSÓRIOS | R\$ 18.498,37 | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 11.099,02 60,00% | R\$ 7.399,35 40,00% | R\$ 18.498,37 | R\$ 0,00 |
| 20.5 | TOMADAS, CONECTORES E SONORIZAÇÃO | R\$ 3.216,80 | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 3.216,80 100,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 3.216,80 | R\$ 0,00 |
| 20.6 | CERTIFICAÇÃO | R\$ 4.575,29 | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 0,00 0,00% | R\$ 4.575,29 100,00% | R\$ 4.575,29 | R\$ 0,00 |
| | | R\$ 839.850,00 | R\$ 55.580,76 | R\$ 54.042,61 | R\$ 388.468,21 | R\$ 194.715,38 | R\$ 147.043,04 | R\$ 839.850,00 | R\$ 0,01 |

MANU COM. E MONT. IND. LTDA-ME
 Rita de Cássia Santos de Oliveira
 Sócia Administrativa