

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ENDEREÇO:

Avenida Rio Branco, 3.700 - Centro Cívico - CEP 87501-130 - Umuarama (PR)

LOCAL:

Umuarama/PR

ÁREA (m²):

446,00

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		VALOR TOTAL (R\$)	% TOTAL
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)		
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS									23.923,64	
	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA- meio período	50,00%	5.947,79	25,00%	2.973,89	12,50%	1.486,95	12,50%	1.486,95	11.895,57	7,34%
	MESTRE DE OBRAS	50,00%	6.014,04	25,00%	3.007,02	12,50%	1.503,51	12,50%	1.503,51	12.028,07	7,42%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS									4.969,68	
	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM		-	50,00%	1.594,38	25,00%	797,19	25,00%	797,19	3.188,75	1,97%
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	100,00%	540,76		-		-		-	540,76	0,33%
	ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A - montagem e desmontagem			50,00%	620,09	25,00%	310,04	25,00%	310,04	1.240,17	0,76%
3	DEMOLIÇÕES									5.041,16	
	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS		-		-	60,00%	109,13	40,00%	72,76	181,89	0,11%
	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS		-	22,00%	275,07	48,00%	600,14	30,00%	375,09	1.250,30	0,77%
	DEMOLICAO DE CAIBROS E RIPAS		-	22,00%	387,59	48,00%	845,65	30,00%	528,53	1.761,78	1,09%
	REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA		-	22,00%	318,96	48,00%	695,91	30,00%	434,95	1.449,82	0,89%
	Remoção de reservatório d'água existentes		-		-	50,00%	198,69	50,00%	198,69	397,37	0,25%
4	SUPERESTRUTURA									2.077,57	
	AMARRAÇÃO DA PLATIBANDA	100,00%	2.077,57		-		-		-	2.077,57	1,28%
5	PAREDES E PAINÉIS									609,31	
	ALVENARIAS - PLATIBANDAS	100,00%	609,31		-		-		-	609,31	0,38%
6	REVESTIMENTOS									1.095,91	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ENDEREÇO:

Avenida Rio Branco, 3.700 - Centro Cívico - CEP 87501-130 - Umuarama (PR)

LOCAL:

Umuarama/PR

AREA (m²):

446,00

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		VALOR TOTAL (R\$)	% TOTAL
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)		
	CHAPISCO E EMBOÇO DAS ALVENARIAS NOVAS	100,00%	1.095,91		-					1.095,91	0,68%
7	COBERTURA									103.047,42	
	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA		-	22,00%	7.231,29	48,00%	15.777,35	30,00%	9.860,84	32.869,48	20,27%
	TELHAS TERMOACÚSTICAS		-	22,00%	11.644,15	48,00%	25.405,41	30,00%	15.878,38	52.927,94	32,64%
	CAPEAMENTO COM BASALTO		-		-		-	100,00%	5.231,46	5.231,46	3,23%
	RUFOS E CALHAS		-	22,00%	2.425,44	48,00%	5.291,87	30,00%	3.307,42	11.024,72	6,80%
	ESCADA MARINHEIRO				-		-	100,00%	993,82	993,82	0,61%
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									1.965,55	
	INSTALAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS		-		-		-	100,00%	1.965,55	1.965,55	1,21%
9	PINTURAS									13.386,65	
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA - Imóvel			60,00%	6.468,22	20,00%	2.156,07	20,00%	2.156,07	10.780,37	6,65%
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA - Muros			50,00%	1.126,65	25,00%	563,32	25,00%	563,32	2.253,29	1,39%
	PINTURA ESMATE - ESCADA MARINHEIRO				-		-	100,00%	352,99	352,99	0,22%
10	SPDA									5.299,25	
	REMOÇÃO DO SPDA		-	100,00%	876,12					876,12	0,54%
	RESINSTALAÇÃO DO SISTEMA SPDA				-		-	100,00%	4.423,13	4.423,13	2,73%
11	LIMPEZA DA OBRA									753,76	
	LIMPEZA GERAL DA OBRA			20,00%	150,75	40,00%	301,50	40,00%	301,50	753,76	0,46%
		10,04%	16.285,37	24,11%	39.099,60	34,56%	56.042,74	31,29%	50.742,19	162.169,90	100,00%