



RELATÓRIO – MEDIÇÃO 1º ADITIVO

OBRA: **EXECUÇÃO DE REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE COLOMBO.**
CONTRATADA: **VENTO NORDESTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **Reforma do Fórum Trabalhista de Colombo**, objeto do Contrato Nº 34/2014, PO 29/2014, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 22/08/2014 até 01/09/2014.

Esta medição do 1º Aditivo atingiu o valor de **R\$ 5.076,33 (cinco mil e setenta e seis reais e trinta e três centavos)**, que corresponde a um percentual de 100% para esta medição. Portanto a medição do 1º Aditivo foi executada de acordo com o previsto no cronograma.

I. ITENS ADITIVADOS EXISTENTES NA PLANILHA

2. DEMOLIÇÃO

2.1 Caçambas para entulho comum – locação – capacidade mínima 5 metros cúbicos: foram utilizadas caçambas para a remoção do material proveniente da remoção da cobertura vegetal. Sendo medido, portanto, 100% do total previsto para o 1º Aditivo (figura 01).

8. SOLEIRAS:

8.2. Soleiras: soleira aplicada na 1º Vara corresponde a 100% do total previsto para este item no 1º Aditivo.

13. PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS:



13.1.1 Limpeza manual para cobertura vegetal: foram considerados como concluídos 100% deste item, referente ao 1º Aditivo.

13.2. Rampa de acesso: Os itens 13.2.1 e 13.2.4 - lastro de brita e piso em concreto para confecção da calçada - foram medidos 100% do total previsto no 1º Aditivo. (figura 2)

SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS

1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Foram instalados os eletrodutos flexíveis corrugados de 3/4" e de 1", bem como os eletrodutos de PVC rígido de 3/4" e de 1", para instalação dos condutores. Foram instalados ainda os condutores de liga de alumínio fundido de 3/4" e de 1". Foi concluído, portanto 100% do total previsto para este item da planilha do 1º Aditivo.

4. CONDUTORES

Foi executado o cabeamento de 2,5mm² e 4,0mm² para rede elétrica comum e de iluminação, conforme previsto para este 1º aditivo. Foram utilizadas as cores padrão do TRT: amarelo (fase iluminação), cinza (retorno iluminação), branco (fase rede comum), preto (fase rede ar-condicionado), azul claro (neutro rede comum), verde (aterramento). Foi concluído, portanto 100% do total previsto para este item da planilha do 1º Aditivo.

9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - LÓGICA E ELÉTRICA

Foi executada na totalidade a retirada dos materiais elétricos, bem como a reinstalação de circuitos elétricos e alteração de comandos de luminárias, conforme previsto. Foi concluído, portanto 100% do total previsto para este item da planilha do 1º Aditivo.

II. ITENS ADITIVADOS NÃO EXISTENTES NA PLANILHA



II.1. Tampa de concreto: foi instalada tampa de concreto na calçada, portanto foram concluídos 100% do total previsto para este item da planilha do 1º Aditivo. (figura 3)

III. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se que os serviços incluídos nesta medição do 1º Aditivo, foram executados de acordo com o especificado e de acordo com os percentuais levantados conforme planilha em anexo, a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente a esta medição.

IV. DOS ANEXOS

- Relatório fotográfico do 1º Aditivo
- Planilha da medição do 1º Aditivo
- Certidão da medição do 1º Aditivo

Curitiba, 10 de setembro de 2014.

Cláudia Dal Piva
Membro

Regina Ciscato de Lima
Membro

Gilberto Ditzel
Membro

Anadélia Trentini Campara
Membro

Sandro Pohl Silva
Membro