



RELATÓRIO – MEDIÇÃO 2º ADITIVO

OBRA: **EXECUÇÃO DE REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE COLOMBO.**
CONTRATADA: **VENTO NORDESTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **Reforma do Fórum Trabalhista de Colombo**, objeto do Contrato Nº 34/2014, PO 29/2014, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 06/09/2014 até 17/09/2014.

A medição do 2º Aditivo atingiu o valor de **R\$ 9.508,96 (nove mil, quinhentos e oito reais e noventas e seis centavos)**, que corresponde a um percentual de 96,17% do previsto para esta medição. Portanto esta medição foi inferior em 3,83% ao previsto no cronograma contratual.

I. ITENS ADITIVADOS EXISTENTES NA PLANILHA

2. DEMOLIÇÃO

2.1 Caçambas para entulho comum – locação – capacidade mínima 5 metros cúbicos: foram utilizadas caçambas para a remoção do material proveniente das demolições e escavações. Sendo utilizados 100% do total previsto (figura 01).

2.4 Demolição do piso cerâmico: foram removidos os pisos cerâmicos do banheiro da edícula. Desta forma, foram considerados executados 100% do valor referente a este item.

2.5 Demolições dos azulejos: foram removidos os pisos cerâmicos do banheiro da edícula, portanto considerados executados 100% do valor referente a este item.

6. REVESTIMENTOS INTERNOS/EXTERNO



6.2. Azulejos: as paredes do banheiro da edícula foram azulejadas, considerando 100% deste item medido. (figura 02)

7. PISOS INTERNOS / EXTERNOS

7.1. Regularização de Pisos Internos: foi executada a regularização do piso da edícula. Sendo executados 100% deste item medido.

7.2. Pisos cerâmicos: foi executado o assentamento dos pisos cerâmicos no banheiro da edícula. Desta forma, consideramos 100% deste item medido. (figura 02)

9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

9. Instalações hidrossanitárias: Os itens 9.1.2, 9.2.6 e 9.3.1 - ponto hidráulico, registro de gaveta e esgoto secundário - previsto para as instalações do banheiro da edícula foi considerado totalmente executado, portanto medidos 100% destes itens. (figura 03)

13. PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS

13.3.1 Gradil: Gradil de ferro com portão de abrir no estacionamento de 2º Vara instalado, portanto 100% do total previsto para este item. (figura 04)

14. PINTURAS:

14.5.1 Pinturas em Esquadrias metálicas: Pintura esmalte alto brilho para o gradil de ferro executada 100% do total previsto.

SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS

1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Foram instalados os eletrodutos de ferro zincado, bem como os condutores previstos neste aditivo. Observou-se a execução de 100% do item.



4. CONDUTORES

Foi executado o cabeamento de 2,5mm² para instalação da iluminação externa e rede elétrica comum e estabilizada. Foram utilizadas as cores padrão do TRT. Não foi instalado o condutor de 16 mm² previsto no aditivo, em virtude de reavaliação por parte da equipe técnica do TRT, onde verificou-se não ser necessária a instalação deste condutor. Foi observada a execução de 70,8% do item.

5. QUADROS ELÉTRICOS E ENTRADA DE ENERGIA

Foi instalado no quadro de distribuição de energia, para alimentação do circuito de iluminação externa, um mini disjuntor monopolar de 20A. Foi observada a conclusão de 100% do item.

6. ILUMINAÇÃO / LÂMPADAS, REATORES E LUMINÁRIAS

Foram instalados projetores de iluminação externa nos fundos do imóvel, para melhorar a segurança do mesmo. Observou-se a execução de 100% do item.,

7. INTERRUPTORES E TOMADAS

Foram instaladas as tomadas de parede em condutores na área da 2ª VT de Colombo, conforme previsto neste aditivo. Foram utilizadas tomadas miolo vermelho para rede estabilizada e miolo branco para rede comum. Observou-se a execução de 100% do item.

8. CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA

Foram executados os pontos lógicos de cabeamento estruturado da área da 2º VT de Colombo, conforme previsto neste aditivo. Foram utilizados conectores RJ45 cat.6 e cabeamento cor azul cat.6 da marca Nexans para estes pontos. Foram também instalados os patch cords previstos e executada a certificação dos pontos lógicos. Observou-se a execução de 100% do item.

II. ITENS ADITIVADOS NÃO EXISTENTES NA PLANILHA

1. SERVIÇOS EXTERNOS

1.1. Estrutura metálica para instalação da concertina: Os itens 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 - suporte metálico com formato em “y”, instalação dos perfis em “y” e o rufo instalado sob os suportes – foram 100% executados e instalados, portanto foram medidos 100% do total da planilha. (figura 05)



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Serviço de Projetos e Planejamento

Total financeiro executado na Medição do 2º Aditivo	R\$ 9.508,96 na etapa (96,17% do total em planilha)
	R\$ 9.508,96 acumulado (96,17% do total em planilha)

III. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se que os serviços incluídos nesta medição do 2º Aditivo foram executados de acordo com o especificado e de acordo com os percentuais levantados conforme planilha em anexo, a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente a esta medição.

IV. DOS ANEXOS

- Relatório fotográfico
- Planilha da medição do 2º Aditivo
- Certidão da medição do 2º Aditivo

Curitiba, 20 de agosto de 2014.

Cláudia Dal Piva

Membro

Regina Ciscato de Lima

Membro

Gilberto Ditzel

Membro

Anadélia Trentini Campara

Membro

Sandro Pohl Silva

Membro