



## PLANILHA DE MEDIÇÃO PELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

### 1ª MEDIÇÃO - 15/12/2014

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA E PINTURA EXTERNA DO IMÓVEL DO FT DE UMUARAMA

CONTRATADA: CONSTRUTORA PLANINGÁ LTDA - ME

CONTRATO Nº 45/2014 (PO 24/2014) - ADITIVO 2

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO		EXECUTADO	
			1ª MEDIÇÃO PREVISTO (R\$)	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)
I	ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	6.014,03	6.014,03	6.014,03	6.014,03	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I.1.1	MESTRE DE OBRAS	6.014,03	6.014,03	6.014,03	6.014,03	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I.2	PINTURAS	4.112,07	4.112,07	4.112,07	4.112,07	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I.2.1	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS - TETO DA 1ª VARA	4.112,07	4.112,07	4.112,07	4.112,07	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	VALOR DE MATERIAL	R\$ 1.657,54	R\$ 1.657,54	R\$ 1.657,54	R\$ 1.657,54	R\$ 0,00
	VALOR DE MÃO DE OBRA	R\$ 8.468,56	R\$ 8.468,56	R\$ 8.468,56	R\$ 8.468,56	R\$ 0,00
	VALOR TOTAL	R\$ 10.126,10	R\$ 10.126,10	R\$ 10.126,10	R\$ 10.126,10	R\$ 0,00