

PLANILHA DE MEDIÇÃO PELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
FÓRUM TRABALHISTA DE FRANCISCO BELTRÃO

LOCAL: Francisco Beltrão

ENDEREÇO: R.Tenente Camargo, 2.322 / Centro - CEP

	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	MÊS 02 PREVISTO		MÊS 02 EXECUTADO		TOTAL ACUMULADO		SALDO	
			%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
I. CIVIL OBRA 01										
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	47.926,08	24,68%	11.827,50	24,68%	11.827,50	50,64%	24.271,08	49,36%	23.655,00
	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA-meio período	24.141,52	25,00%	6.035,38	25,00%	6.035,38	50,00%	12.070,76	50,00%	12.070,76
	MESTRE DE OBRAS	23.168,48	25,00%	5.792,12	25,00%	5.792,12	50,00%	11.584,24	50,00%	11.584,24
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	616,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	616,08	0,00%	0,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	6.663,16	6,45%	429,48	6,45%	429,48	54,86%	3.655,32	45,14%	3.007,84
	ANDAIME	731,74	25,00%	182,93	25,00%	182,93	50,00%	365,87	50,00%	365,87
	TAPUME	647,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	647,49	0,00%	0,00
	CAÇAMBAS ENTULHO COMUM/ GESSO	5.283,93	4,67%	246,55	4,67%	246,55	50,00%	2.641,96	50,00%	2.641,97
3	DEMOLIÇÕES	6.598,44	3,32%	218,93	3,32%	218,92	100,00%	6.598,44	0,00%	0,00
	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVES	166,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	166,09	0,00%	0,00
	REMOÇÃO DE FORRO	874,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	874,32	0,00%	0,01
	REMOÇÃO DE PISO E RODAPÉ	1.417,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.417,11	0,00%	-0,01
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	666,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	666,83	0,00%	0,00
	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS COM REAPROVEITAMENTO	1.376,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.376,95	0,00%	-0,01
	DEMOLIÇÃO DE PAVER	617,56	35,45%	218,93	35,45%	218,92	100,00%	617,56	0,00%	0,00
	FURO, CORTE E ESCAVAÇÃO PARA HIDROSANITÁRIO	1.479,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.479,58	0,00%	0,01
4	ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	18.436,80	2,80%	516,08	2,80%	516,07	100,00%	18.436,79	0,00%	0,01
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DA AMPLIAÇÃO	18.436,80	2,80%	516,08	2,80%	516,07	100,00%	18.436,79	0,00%	0,01
5	PAREDES E PAINÉIS	21.258,32	86,79%	18.449,51	81,87%	17.404,12	95,08%	20.212,93	4,92%	1.045,39
	ALVENARIA	6.745,23	70,35%	4.745,31	70,35%	4.745,31	100,00%	6.745,22	0,00%	0,01
	DIVISÓRIAS	11.858,20	100,00%	11.858,20	100,00%	11.858,21	100,00%	11.858,21	0,00%	-0,01
	VERGAS E CONTRAVERGAS	1.348,14	40,00%	539,25	40,00%	539,26	100,00%	1.348,15	0,00%	-0,01
	BALCÃO DE ATENDIMENTO	1.306,75	100,00%	1.306,75	20,00%	261,35	20,00%	261,35	80,00%	1.045,40
6	ESQUADRIAS	22.391,04	48,98%	10.966,09	0,00%	0,00	2,05%	458,88	97,95%	21.932,16
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	5.360,03	50,00%	2.680,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.360,03
	ESQUADRIAS DE VIDRO	2.361,63	40,28%	951,38	0,00%	0,00	19,43%	458,88	80,57%	1.902,75
	ESQUADRIAS METÁLICAS	14.669,38	50,00%	7.334,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.669,38
7	COBERTURA	16.455,99	100,00%	16.455,99	60,11%	9.891,92	60,11%	9.891,92	39,89%	6.564,07
	ESTRUTURA METÁLICA	6.254,36	100,00%	6.254,36	62,03%	3.879,63	62,03%	3.879,63	37,97%	2.374,73
	TELHA TERMOACÚSTICA E POLICARBONATO	6.952,75	100,00%	6.952,75	70,85%	4.926,16	70,85%	4.926,16	29,15%	2.026,59
	CALHAS E RUFOS	1.726,63	100,00%	1.726,63	62,90%	1.086,13	62,90%	1.086,13	37,10%	640,50
	PILARES E BASE	1.144,21	100,00%	1.144,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.144,21
	CAPEAMENTO PLATIBANDA	378,04	100,00%	378,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	378,04
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	804,79	78,45%	631,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	804,79
	PLATIBANDA	631,37	100,00%	631,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	631,37
	JARDIM INTERNO	173,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	173,42
9	FORRO	10.167,45	50,00%	5.083,73	3,56%	361,57	3,56%	361,57	96,44%	9.805,88
	FORRO GESSO ACARTONADO	10.167,45	50,00%	5.083,73	3,56%	361,57	3,56%	361,57	96,44%	9.805,88
10	REVESTIMENTOS INTERNOS /EXTERNOS	11.326,31	100,00%	11.326,31	100,00%	11.326,33	100,00%	11.326,33	0,00%	-0,02
	CHAPISCO E EMBOÇO	6.781,60	100,00%	6.781,60	100,00%	6.781,61	100,00%	6.781,61	0,00%	-0,01
	AZULEJOS	4.332,83	100,00%	4.332,83	100,00%	4.332,83	100,00%	4.332,83	0,00%	0,00
	REQUADRO DE VÃOS	211,88	100,00%	211,88	100,00%	211,89	100,00%	211,89	0,00%	-0,01
11	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	13.623,18	50,96%	6.942,40	50,96%	6.942,39	94,97%	12.938,24	5,03%	684,94
	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO	1.378,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.378,39	0,00%	0,00
	PISO ÁREA AMPLIADA	1.430,33	72,65%	1.039,17	72,65%	1.039,16	100,00%	1.430,32	0,00%	0,01

PLANILHA DE MEDIÇÃO PELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
FÓRUM TRABALHISTA DE FRANCISCO BELTRÃO

LOCAL: Francisco Beltrão

ENDEREÇO: R.Tenente Camargo, 2.322 / Centro - CEP

	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	MÊS 02 PREVISTO		MÊS 02 EXECUTADO		TOTAL ACUMULADO		SALDO	
			%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
	PISO 2ª VT	10.129,53	58,28%	5.903,23	58,28%	5.903,23	100,00%	10.129,53	0,00%	0,00
	PISO PODOTÁTIL	506,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	506,33
	PAVER	178,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	178,60
12	CORRIMÃO, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	4.086,26	100,00%	4.086,26	40,97%	1.673,98	40,97%	1.673,98	59,03%	2.412,28
	PEITORIL	822,87	100,00%	822,87	100,00%	822,87	100,00%	822,87	0,00%	0,00
	RODAPÉ	2.412,28	100,00%	2.412,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.412,28
	SOLEIRAS	851,11	100,00%	851,11	100,00%	851,11	100,00%	851,11	0,00%	0,00
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9.312,50	11,67%	1.086,45	11,40%	1.061,66	38,13%	3.551,15	61,87%	5.761,35
	AGUA FRIA	1.035,58	10,51%	108,85	0,00%	0,00	89,49%	926,73	10,51%	108,85
	ESGOTO	1.241,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.241,43	0,00%	0,00
	DRENAGEM	1.216,95	69,79%	849,33	87,24%	1.061,66	100,00%	1.216,95	0,00%	0,00
	LOUÇAS	3.119,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.119,97
	METAIS	2.404,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.404,26
	CAIXAS DE GORDURA E SIFONADA	166,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	166,04	0,00%	0,00
	EXAUSTÃO	128,27	100,00%	128,27	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	128,27
14	AR CONDICIONADO	36.641,21	0,96%	350,52	15,41%	5.646,38	16,05%	5.880,07	83,95%	30.761,14
	DRENO	584,20	60,00%	350,52	60,00%	350,52	100,00%	584,20	0,00%	0,00
	REDE	10.591,71	0,00%	0,00	50,00%	5.295,86	50,00%	5.295,86	50,00%	5.295,85
	EQUIPAMENTOS	25.465,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.465,30
15	PINTURAS	9.240,57	50,00%	4.620,29	43,21%	3.992,72	43,21%	3.992,72	56,79%	5.247,85
	LIXAMENTO, EMASS. E PINTURA PAREDES	7.707,49	50,00%	3.853,75	51,80%	3.992,72	51,80%	3.992,72	48,20%	3.714,77
	LIXAMENTO, EMASS. E PINTURA ESQUADRIAS	1.533,08	50,00%	766,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.533,08
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA DA OBRA	742,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	742,15
	INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL	345,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	345,81
	LIMPEZA AREA REFORMADA	396,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	396,34
II. CIVIL OBRA 02										
3	DEMOLIÇÕES	2.832,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.832,68
	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVES	260,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	260,99
	REMOÇÃO DE FORRO	2.024,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.024,65
	REMOÇÃO DE PISO E RODAPÉ	212,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	212,64
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	80,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	80,78
	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS COM REAPROVEITAMENTO	253,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	253,62
5	PAREDES E PAINÉIS	5.760,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.760,83
	ALVENARIA	406,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	406,85
	DIVISÓRIAS	4.544,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.544,59
	VERGAS E CONTRAVERGAS	187,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	187,36
	BALCÃO DE ATENDIMENTO	622,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	622,03
6	ESQUADRIAS	6.552,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.552,44
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	2.639,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.639,53
	ESQUADRIAS DE VIDRO	417,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	417,54
	ESQUADRIAS METÁLICAS	3.495,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.495,37
9	FORRO	23.544,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.544,46
	FORRO GESSO ACARTONADO	23.544,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.544,46
10	REVESTIMENTOS INTERNOS / EXTERNOS	394,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	394,66
	CHAPISCO E EMBOÇO	316,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	316,70
	REQUADRO DE VÃOS	77,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	77,96
11	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	1.452,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.452,86

PLANILHA DE MEDIÇÃO PELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
FÓRUM TRABALHISTA DE FRANCISCO BELTRÃO

LOCAL: Francisco Beltrão

ENDEREÇO: R.Tenente Camargo, 2.322 / Centro - CEP

			MÊS 02 PREVISTO		MÊS 02 EXECUTADO		TOTAL ACUMULADO		SALDO	
	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
	PISO 1ª VT	1.197,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.197,15
	PISO TATIL	255,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	255,71
12	CORRIMAO, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	714,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	714,21
	RODAPÉ	229,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	229,16
	SOLEIRAS	485,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	485,05
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5.157,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.157,40
	INSTALAÇÕES DE TANQUE DE APROVEITAMENTO	5.157,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.157,40
15	PINTURAS	39.613,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	39.613,98
	PINTURA INTERNA (PAREDES E TETOS)	20.045,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.045,55
	PINTURA ESQUADRIAS	3.394,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.394,69
	PINTURA EXTERNA	13.013,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.013,58
	PINTURA ESTRUTURAS	3.160,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.160,16
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA DA OBRA	3.041,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.041,52
	BICICLETÁRIOS	695,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	695,00
	PAISAGISMO	1.002,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.002,42
	LIMPEZA	1.344,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.344,10
III. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E SPDA										
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	45.365,42	25,54%	11.585,64	11,24%	5.098,46	11,24%	5.098,46	88,76%	40.266,96
	SERVIÇOS PRELIMINARES E POSTERIORES	1.731,00	33,33%	577,00	31,25%	540,94	31,25%	540,94	68,75%	1.190,06
	INFRAESTRUTURA	7.773,16	50,00%	3.886,58	58,63%	4.557,52	58,63%	4.557,52	41,37%	3.215,64
	CABEAMENTO ELÉTRICO	14.244,13	50,00%	7.122,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.244,13
	INTERRUPTORES, TOMADAS E DISPOSITIVOS	1.777,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.777,20
	POSTES, TOTENS, CAIXAS DE PISO E ACESSÓRIOS	7.468,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.468,69
	ILUMINAÇÃO COMUM E DE EMERGÊNCIA	9.869,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.869,94
	QUADROS ELÉTRICOS	2.501,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.501,31
2	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	16.158,48	33,19%	5.363,54	26,71%	4.316,58	26,71%	4.316,58	73,29%	11.841,90
	INFRAESTRUTURA	1.919,66	80,00%	1.535,72	59,69%	1.145,88	59,69%	1.145,88	40,31%	773,78
	CABEAMENTO LÓGICO	5.468,31	70,00%	3.827,82	57,98%	3.170,70	57,98%	3.170,70	42,02%	2.297,61
	RACK's E ACESSÓRIOS	5.423,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.423,48
	TOMADAS, CONECTORES E ACESSÓRIOS	2.013,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.013,17
	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA	937,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	937,46
	SONORIZAÇÃO	396,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	396,40
3	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1.578,57	0,00%	0,00	29,86%	471,39	29,86%	471,39	70,14%	1.107,18
	SPDA	1.578,57	0,00%	0,00	29,86%	471,39	29,86%	471,39	70,14%	1.107,18
		387.841,76	28,35%	109.940,08	20,93%	81.179,49	34,33%	133.135,85	65,67%	254.705,90
								VALOR MATERIAL COM BDI=	65,65%	R\$ 53.294,35
								VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	34,35%	R\$ 27.885,14
								VALOR TOTAL COM BDI =	100%	R\$ 81.179,49