

PLANILHA DE MEDIÇÃO PELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
TP 03/2014 - INTERVENÇÕES DIVERSAS CASARÃO / EDIFÍCIO RIO BRANCO

LOCAL: Curitiba-PR

ENDEREÇO: Alameda Dr Carlos de Carvalho 528 Centro

			CRONOGRAMA CONTRATUAL		CRONOGRAMA EXECUTADO		TOTAL ACUMULADO		SALDO	
			MÊS 03		MÊS 03					
	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
I. CIVIL OBRA 01										
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	17.616,43	32,12%	5.659,15	32,12%	5.659,15	100,00%	17.616,43	0,00%	0,00
	MESTRE DE OBRAS	16.977,45	33,33%	5.659,15	33,33%	5.659,15	100,00%	16.977,45	0,00%	0,00
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	638,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	638,98	0,00%	0,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	10.845,31	30,12%	3.266,47	30,12%	3.266,47	78,81%	8.547,14	21,19%	2.298,17
	CAÇAMBAS PARA ENTULHO	6.103,60	18,64%	1.137,86	18,64%	1.137,86	81,36%	4.965,75	18,64%	1.137,86
	ANDAIMES	577,40	25,00%	144,35	25,00%	144,35	75,00%	433,05	25,00%	144,35
	TAPUMES E PROTEÇÃO DOS PISOS	3.148,34	63,03%	1.984,26	63,03%	1.984,26	100,00%	3.148,34	0,00%	0,00
	LIMPEZA DA OBRA	1.015,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.015,97
3	PAVIMENTO TERREO CASARAO - cozinha e banheiros	82.036,23	5,57%	4.572,62	0,61%	504,35	95,04%	77.967,96	4,96%	4.068,27
3.1	DEMOLIÇÕES	6.116,19	1,00%	61,14	0,65%	39,72	99,65%	6.094,77	0,35%	21,42
3.2	SUPRA-ESTRUTURA (VERGAS)	687,16	20,25%	139,12	0,00%	0,00	79,75%	548,04	20,25%	139,12
3.3	PAREDES E PAINÉIS	14.643,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.643,41	0,00%	0,00
3.4	ESQUADRIAS	6.282,80	25,29%	1.588,93	5,38%	338,26	80,09%	5.032,13	19,91%	1.250,67
3.5	FORRO	5.004,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.004,04	0,00%	0,00
3.6	REVESTIMENTOS INTERNOS	23.775,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.775,03	0,00%	0,00
3.7	PISOS	6.410,34	6,88%	441,07	0,00%	0,00	93,12%	5.969,27	6,88%	441,07
3.8	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	559,61	45,16%	252,73	14,52%	81,23	69,35%	388,12	30,65%	171,49
3.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									
	REDE DE ÁGUA FRIA/ESGOTO	4.109,13	19,04%	782,31	0,00%	0,00	80,96%	3.326,82	19,04%	782,31
	LOUÇAS E METAIS	9.292,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.292,82	0,00%	0,00
3.10	PINTURAS	5.110,54	24,70%	1.262,18	0,00%	0,00	75,30%	3.848,37	24,70%	1.262,18
3.11	COMUNICAÇÃO VISUAL	45,14	100,00%	45,14	100,00%	45,14	100,00%	45,14	0,00%	0,00
4	PAVIMENTO SOBRELOJA CASARAO - gabinete, ambulatório, banheiros	89.683,48	50,03%	44.868,21	29,53%	26.482,78	34,95%	31.341,49	65,05%	58.341,99
4.1	DEMOLIÇÕES	7.688,80	65,84%	5.062,07	60,93%	4.684,54	95,09%	7.311,27	4,91%	377,53
4.2	SUPRA-ESTRUTURA (VERGAS)	9.544,25	100,00%	9.544,25	80,00%	7.635,40	80,00%	7.635,40	20,00%	1.908,85
4.3	PAREDES E PAINÉIS	15.383,89	100,00%	15.383,89	24,53%	3.773,79	24,53%	3.773,79	75,47%	11.610,10
4.4	ESQUADRIAS	3.455,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.455,34
4.5	REVESTIMENTOS INTERNOS	14.762,50	50,00%	7.381,25	36,10%	5.329,38	36,10%	5.329,38	63,90%	9.433,12
4.6	PISOS	6.492,59	50,00%	3.246,29	21,57%	1.400,36	21,57%	1.400,36	78,43%	5.092,23
4.7	CORRIMAÇÃO, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	1.065,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.065,37
4.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									
	DRENOS PARA AR CONDICIONADO	230,50	100,00%	230,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	230,50
	REDE DE ÁGUA FRIA/ESGOTO	4.019,96	100,00%	4.019,96	85,45%	3.435,08	85,45%	3.435,08	14,55%	584,88
	LOUÇAS E METAIS	8.328,73	0,00%	0,00	2,69%	224,23	2,69%	224,23	97,31%	8.104,50
4.9	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	11.436,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	19,52%	2.231,98	80,48%	9.204,72
4.10	PINTURAS	7.236,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.236,15
4.11	COMUNICAÇÃO VISUAL	38,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	38,69
5	INSTALAÇÃO DE COPA NA SOBRELOJA - EDIFÍCIO RIO BRANCO	10.476,21	45,04%	4.717,96	2,79%	292,49	57,76%	6.050,74	42,24%	4.425,47

PLANILHA DE MEDIÇÃO PELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
TP 03/2014 - INTERVENÇÕES DIVERSAS CASARÃO / EDIFÍCIO RIO BRANCO

LOCAL: Curitiba-PR

ENDEREÇO: Alameda Dr Carlos de Carvalho 528 Centro

			CRONOGRAMA CONTRATUAL		CRONOGRAMA EXECUTADO		TOTAL ACUMULADO		SALDO	
			MÊS 03		MÊS 03					
	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
5.1	DEMOLIÇÕES	64,88	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	64,88	0,00%	0,00
5.2	PAREDES E PAINÉIS	1.403,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.403,35	0,00%	0,00
5.3	ESQUADRIAS	465,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	465,40	0,00%	0,00
5.4	FORROS, AZULEJOS, PISOS E RODAPÉS	4.618,19	53,08%	2.451,13	6,33%	292,49	53,26%	2.459,55	46,74%	2.158,64
5.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	682,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	682,32	0,00%	0,00
5.6	PINTURAS	3.242,06	69,92%	2.266,83	0,00%	0,00	30,08%	975,23	69,92%	2.266,83
6	SALA DOS MOTORISTAS - 1º SUB SOLO	71.871,22	41,34%	29.708,90	18,23%	13.100,76	33,39%	23.998,21	66,61%	47.873,01
6.1	DEMOLIÇÕES	2.068,51	72,01%	1.489,46	23,38%	483,61	51,37%	1.062,66	48,63%	1.005,85
6.2	SUPRA-ESTRUTURA (VERGAS)	51,19	100,00%	51,19	100,00%	51,19	100,00%	51,19	0,00%	0,00
6.3	PAREDES E PAINÉIS	18.175,00	58,92%	10.709,51	35,61%	6.472,81	76,69%	13.938,30	23,31%	4.236,70
6.4	ESQUADRIAS	9.228,60	100,00%	9.228,60	23,86%	2.202,26	23,86%	2.202,26	76,14%	7.026,34
6.5	REVESTIMENTOS INTERNOS	5.576,77	78,50%	4.377,77	52,91%	2.950,70	74,41%	4.149,69	25,59%	1.427,07
6.6	PISOS	3.599,01	50,00%	1.799,51	25,00%	899,75	25,00%	899,75	75,00%	2.699,26
6.7	CORRIMAÇÃO, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	2.286,79	50,00%	1.143,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.286,79
6.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									
	REDE DE ÁGUA FRIA/ESGOTO	2.563,38	35,48%	909,47	1,58%	40,45	66,10%	1.694,36	33,90%	869,02
	LOUÇAS E METAIS	3.190,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.190,64
6.9	PINTURAS	7.316,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.316,77
6.10	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	17.788,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	17.788,76
6.11	COMUNICAÇÃO VISUAL	25,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25,80
7	INSTALAÇÃO DO GÁS	8.964,39	37,62%	3.372,18	14,85%	1.331,32	73,42%	6.581,25	26,58%	2.383,14
7.1	SERVIÇOS INICIAIS	966,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	966,03	0,00%	0,00
7.2	DEMOLIÇÕES	157,61	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	157,61	0,00%	0,00
7.3	SUPRA-ESTRUTURA	894,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	894,72	0,00%	0,00
7.4	PAREDES E PAINÉIS	611,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	611,57	0,00%	0,00
7.5	ESQUADRIAS	2.001,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.001,77	0,00%	0,00
7.6	REVESTIMENTOS	618,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	618,23	0,00%	0,00
7.7	INSTALAÇÕES DE GÁS	3.157,23	100,00%	3.157,23	42,17%	1.331,32	42,17%	1.331,32	57,83%	1.825,91
7.8	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	329,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	329,38
7.9	PINTURAS	214,95	100,00%	214,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	214,95
7.10	COMUNICAÇÃO VISUAL	12,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12,90
8	SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS - PLENÁRIO, GABINETE VICE PRESIDÊNCIA E	8.795,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.795,02
	SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS - PLENÁRIO, GABINETE VICE PRESIDÊNCIA E	8.795,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.795,02
9	PINTURA EM CORREDORES E GABINETES - TORRE DO EDIFÍCIO RIO BRANCO	29.084,50	61,10%	17.769,20	61,10%	17.769,20	100,00%	29.084,50	0,00%	0,00
	PINTURAS CORREDORES	18.858,83	40,00%	7.543,53	40,00%	7.543,53	100,00%	18.858,83	0,00%	0,00
	PINTURAS GABINETES	10.225,66	100,00%	10.225,66	100,00%	10.225,66	100,00%	10.225,66	0,00%	0,00
10	APLICAÇÃO DE AZULEJO E PINTURA DAS CÓPAS - TORRE DO EDIFÍCIO RIO BRANCO	8.764,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.764,13	0,00%	0,00
	PINTURA E APLICAÇÃO DE AZULEJO EM COPA - 2º ATÉ O 6º ANDAR	3.505,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.505,65	0,00%	0,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO PELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
TP 03/2014 - INTERVENÇÕES DIVERSAS CASARÃO / EDIFÍCIO RIO BRANCO

LOCAL: Curitiba-PR

ENDEREÇO: Alameda Dr Carlos de Carvalho 528 Centro

			CRONOGRAMA CONTRATUAL		CRONOGRAMA EXECUTADO		TOTAL ACUMULADO		SALDO	
			MÊS 03		MÊS 03					
	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
	PINTURA E APLICAÇÃO DE AZULEJO EM COPA - 7º ATÉ O 12º ANDAR	5.258,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.258,48	0,00%	0,00
11	ADEQUAÇÃO DO PAINEL DE VIDRO - PLENÁRIO II	1.254,47	0,00%	0,00	91,77%	1.151,24	91,77%	1.151,24	8,23%	103,23
	ADEQUAÇÃO DO PAINEL DE VIDRO - PLENÁRIO II	1.254,47	0,00%	0,00	91,77%	1.151,24	91,77%	1.151,24	8,23%	103,23
12	ELEVATÓRIA DE ESGOTO	22.461,99	33,33%	7.487,33	9,43%	2.118,43	9,43%	2.118,43	90,57%	20.343,56
	ELEVATÓRIA DE ESGOTO	22.461,99	33,33%	7.487,33	9,43%	2.118,43	9,43%	2.118,43	90,57%	20.343,56
13	ELÉTRICA VESTIÁRIOS DOS MOTORISTAS	16.403,75	45,34%	7.438,10	0,00%	0,00	9,31%	1.527,55	90,69%	14.876,20
	ELÉTRICA VESTIÁRIOS DOS MOTORISTAS	16.403,75	45,34%	7.438,10	0,00%	0,00	9,31%	1.527,55	90,69%	14.876,20
14	ELÉTRICA - COPAS TERREO CASARAO E SOBRELÓJA TORRE	22.221,29	1,91%	423,67	1,63%	363,13	99,73%	22.160,76	0,27%	60,54
	ELÉTRICA - COPAS TERREO CASARAO E SOBRELÓJA TORRE	22.221,29	1,91%	423,67	1,63%	363,13	99,73%	22.160,76	0,27%	60,54
15	ELÉTRICA GABINETE SALA DE PERÍCIAS - 2º PISO CASARÃO	18.980,20	50,00%	9.490,10	0,45%	85,92	0,45%	85,92	99,55%	18.894,27
	ELÉTRICA GABINETE SALA DE PERÍCIAS - 2º PISO CASARÃO	18.980,20	50,00%	9.490,10	0,45%	85,92	0,45%	85,92	99,55%	18.894,27
	1º TERMO ADITIVO	7.025,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.025,30	0,00%	0,00
	1º TERMO ADITIVO - ADITIVO DE MÃO DE OBRA DEVIDO À SUSPENSÃO DA OBRA - DESPACHO ODESP 992/2015	7.025,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.025,30	0,00%	0,00
		426.483,91	32,54%	138.773,88	16,91%	72.125,24	57,22%	244.021,04	42,78%	182.462,87
VALOR MATERIAL COM BDI=							71,76%	R\$ 51.758,63		
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=							28,24%	R\$ 20.366,61		
VALOR TOTAL COM BDI =							100%	R\$ 72.125,24		