

**PLANILHA DE MEDIÇÃO PELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**TP 03/2014 - INTERVENÇÕES DIVERSAS CASARÃO / EDIFÍCIO RIO BRANCO**

LOCAL: Curitiba-PR

ENDEREÇO: Alameda Dr Carlos de Carvalho 528 Centro

			CRONOGRAMA EXECUTADO								TOTAL ACUMULADO		SALDO	
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04					
	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	17.616,43	35,75%	6.298,13	32,12%	5.659,15	32,12%	5.659,15	0,00%	0,00	100,00%	17.616,43	0,00%	0,00
	MESTRE DE OBRAS	16.977,45	33,33%	5.659,15	33,33%	5.659,15	33,33%	5.659,15	0,00%	0,00	100,00%	16.977,45	0,00%	0,00
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	638,98	100,00%	638,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	638,98	0,00%	0,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	10.845,31	33,71%	3.656,33	14,98%	1.624,35	30,12%	3.266,47	21,19%	2.298,17	100,00%	10.845,31	0,00%	0,00
	CAÇAMBAS PARA ENTULHO	6.103,60	37,28%	2.275,72	25,43%	1.552,17	18,64%	1.137,86	18,64%	1.137,86	100,00%	6.103,60	0,00%	0,00
	ANDAIMES	577,40	37,50%	216,52	12,50%	72,17	25,00%	144,35	25,00%	144,35	100,00%	577,40	0,00%	0,00
	TAPUMES E PROTEÇÃO DOS PISOS	3.148,34	36,97%	1.164,09	0,00%	0,00	63,03%	1.984,26	0,00%	0,00	100,00%	3.148,34	0,00%	0,00
	LIMPEZA DA OBRA	1.015,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.015,97	100,00%	1.015,97	0,00%	0,00
3	PAVIMENTO TERREO CASARAO - cozinha e banheiros	77.967,97	38,49%	30.009,24	60,86%	47.454,37	0,65%	504,35	0,00%	0,00	100,00%	77.967,96	0,00%	0,00
3.1	DEMOLIÇÕES	6.094,77	99,35%	6.055,05	0,00%	0,00	0,65%	39,72	0,00%	0,00	100,00%	6.094,77	0,00%	0,00
3.2	SUPRA-ESTRUTURA (VERGAS)	548,04	100,00%	548,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	548,04	0,00%	0,00
3.3	PAREDES E PAINÉIS	14.643,41	24,70%	3.617,15	75,30%	11.026,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.643,41	0,00%	0,00
3.4	ESQUADRIAS	5.032,13	0,00%	0,00	93,28%	4.693,87	6,72%	338,26	0,00%	0,00	100,00%	5.032,13	0,00%	0,00
3.5	FORRO	5.004,04	0,00%	0,00	100,00%	5.004,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.004,04	0,00%	0,00
3.6	REVESTIMENTOS INTERNOS	23.775,03	56,37%	13.401,97	43,63%	10.373,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.775,03	0,00%	0,00
3.7	PISOS	5.969,27	50,00%	2.984,64	50,00%	2.984,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.969,27	0,00%	0,00
3.8	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	388,12	20,93%	81,23	58,14%	225,65	20,93%	81,23	0,00%	0,00	100,00%	388,12	0,00%	0,00
3.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS													
	REDE DE ÁGUA FRIA/ESGOTO	3.326,82	93,09%	3.096,93	6,91%	229,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.326,82	0,00%	0,00
	LOUÇAS E METAIS	9.292,82	2,41%	224,23	97,59%	9.068,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.292,82	0,00%	0,00
3.10	PINTURAS	3.848,36	0,00%	0,00	100,00%	3.848,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.848,37	0,00%	0,00
3.11	COMUNICAÇÃO VISUAL	45,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	45,14	0,00%	0,00	100,00%	45,14	0,00%	0,00

**PLANILHA DE MEDIÇÃO PELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**TP 03/2014 - INTERVENÇÕES DIVERSAS CASARÃO / EDIFÍCIO RIO BRANCO**

LOCAL: Curitiba-PR

ENDEREÇO: Alameda Dr Carlos de Carvalho 528 Centro

			CRONOGRAMA EXECUTADO								TOTAL ACUMULADO		SALDO	
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04					
	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
4	PAVIMENTO SOBRELOJA CASARÃO - gabinete, ambulatório, banheiros	89.502,94	4,94%	4.420,93	0,49%	437,79	29,59%	26.482,78	64,98%	58.161,45	100,00%	89.502,94	0,00%	0,00
4.1	DEMOLIÇÕES	7.688,80	28,47%	2.188,95	5,69%	437,79	60,93%	4.684,54	4,91%	377,53	100,00%	7.688,80	0,00%	0,00
4.2	SUPRA-ESTRUTURA (VERGAS)	9.544,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	80,00%	7.635,40	20,00%	1.908,85	100,00%	9.544,25	0,00%	0,00
4.3	PAREDES E PAINÉIS	15.383,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	24,53%	3.773,79	75,47%	11.610,10	100,00%	15.383,89	0,00%	0,00
4.4	ESQUADRIAS	3.455,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.455,34	100,00%	3.455,34	0,00%	0,00
4.5	REVESTIMENTOS INTERNOS	14.762,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	36,10%	5.329,38	63,90%	9.433,12	100,00%	14.762,50	0,00%	0,00
4.6	PISOS	6.492,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	21,57%	1.400,36	78,43%	5.092,23	100,00%	6.492,59	0,00%	0,00
4.7	CORRIMÃO, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	1.065,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.065,37	100,00%	1.065,37	0,00%	0,00
4.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS													
	DRENOS PARA AR CONDICIONADO	230,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	230,50	100,00%	230,50	0,00%	0,00
	REDE DE ÁGUA FRIA/ESGOTO	3.839,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	89,47%	3.435,08	10,53%	404,34	100,00%	3.839,42	0,00%	0,00
	LOUÇAS E METAIS	8.328,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,69%	224,23	97,31%	8.104,50	100,00%	8.328,73	0,00%	0,00
4.9	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	11.436,70	19,52%	2.231,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	80,48%	9.204,72	100,00%	11.436,70	0,00%	0,00
4.10	PINTURAS	7.236,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.236,15	100,00%	7.236,15	0,00%	0,00
4.11	COMUNICAÇÃO VISUAL	38,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	38,69	100,00%	38,69	0,00%	0,00
5	INSTALAÇÃO DE COPA NA SOBRELOJA - EDIFÍCIO RIO BRANCO	8.317,57	0,00%	0,00	69,23%	5.758,24	3,52%	292,49	27,25%	2.266,83	100,00%	8.317,57	0,00%	0,00
5.1	DEMOLIÇÕES	64,88	0,00%	0,00	100,00%	64,88	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	64,88	0,00%	0,00
5.2	PAREDES E PAINÉIS	1.403,35	0,00%	0,00	100,00%	1.403,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.403,35	0,00%	0,00
5.3	ESQUADRIAS	465,40	0,00%	0,00	100,00%	465,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	465,40	0,00%	0,00
5.4	FORROS, AZULEJOS, PISOS E RODAPÉS	2.459,55	0,00%	0,00	88,11%	2.167,06	11,89%	292,49	0,00%	0,00	100,00%	2.459,55	0,00%	0,00
5.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	682,32	0,00%	0,00	100,00%	682,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	682,32	0,00%	0,00
5.6	PINTURAS	3.242,06	0,00%	0,00	30,08%	975,23	0,00%	0,00	69,92%	2.266,83	100,00%	3.242,06	0,00%	0,00

**PLANILHA DE MEDIÇÃO PELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**TP 03/2014 - INTERVENÇÕES DIVERSAS CASARÃO / EDIFÍCIO RIO BRANCO**

LOCAL: Curitiba-PR

ENDEREÇO: Alameda Dr Carlos de Carvalho 528 Centro

		CRONOGRAMA EXECUTADO									TOTAL ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04						
	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
<b>6</b>	<b>SALA DOS MOTORISTAS - 1º SUB SOLO</b>	<b>71.871,22</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>15,16%</b>	<b>10.897,46</b>	<b>18,23%</b>	<b>13.100,76</b>	<b>66,61%</b>	<b>47.873,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>71.871,22</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
6.1	DEMOLIÇÕES	2.068,51	0,00%	0,00	27,99%	579,05	23,38%	483,61	48,63%	1.005,85	100,00%	2.068,51	0,00%	0,00
6.2	SUPRA-ESTRUTURA (VERGAS)	51,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	51,19	0,00%	0,00	100,00%	51,19	0,00%	0,00
6.3	PAREDES E PAINÉIS	18.175,00	0,00%	0,00	41,08%	7.465,50	35,61%	6.472,81	23,31%	4.236,70	100,00%	18.175,00	0,00%	0,00
6.4	ESQUADRIAS	9.228,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	23,86%	2.202,26	76,14%	7.026,34	100,00%	9.228,60	0,00%	0,00
6.5	REVESTIMENTOS INTERNOS	5.576,77	0,00%	0,00	21,50%	1.199,00	52,91%	2.950,70	25,59%	1.427,07	100,00%	5.576,77	0,00%	0,00
6.6	PISOS	3.599,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	899,75	75,00%	2.699,26	100,00%	3.599,01	0,00%	0,00
6.7	CORRIMÃO, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	2.286,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.286,79	100,00%	2.286,79	0,00%	0,00
6.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS													
	REDE DE ÁGUA FRIA/ESGOTO	2.563,38	0,00%	0,00	64,52%	1.653,91	1,58%	40,45	33,90%	869,02	100,00%	2.563,38	0,00%	0,00
	LOUÇAS E METAIS	3.190,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.190,64	100,00%	3.190,64	0,00%	0,00
6.9	PINTURAS	7.316,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.316,77	100,00%	7.316,77	0,00%	0,00
6.10	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	17.788,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	17.788,76	100,00%	17.788,76	0,00%	0,00
6.11	COMUNICAÇÃO VISUAL	25,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25,80	100,00%	25,80	0,00%	0,00
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÃO DO GÁS</b>	<b>8.964,39</b>	<b>8,33%</b>	<b>747,07</b>	<b>50,23%</b>	<b>4.502,85</b>	<b>14,85%</b>	<b>1.331,32</b>	<b>26,58%</b>	<b>2.383,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.964,39</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
7.1	SERVIÇOS INICIAIS	966,03	30,00%	289,81	70,00%	676,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	966,03	0,00%	0,00
7.2	DEMOLIÇÕES	157,61	50,00%	78,80	50,00%	78,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	157,61	0,00%	0,00
7.3	SUPRA-ESTRUTURA	894,72	14,96%	133,83	85,04%	760,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	894,72	0,00%	0,00
7.4	PAREDES E PAINÉIS	611,57	40,00%	244,63	60,00%	366,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	611,57	0,00%	0,00
7.5	ESQUADRIAS	2.001,77	0,00%	0,00	100,00%	2.001,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.001,77	0,00%	0,00
7.6	REVESTIMENTOS	618,23	0,00%	0,00	100,00%	618,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	618,23	0,00%	0,00
7.7	INSTALAÇÕES DE GÁS	3.157,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	42,17%	1.331,32	57,83%	1.825,91	100,00%	3.157,23	0,00%	0,00

**PLANILHA DE MEDIÇÃO PELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**TP 03/2014 - INTERVENÇÕES DIVERSAS CASARÃO / EDIFÍCIO RIO BRANCO**

LOCAL: Curitiba-PR

ENDEREÇO: Alameda Dr Carlos de Carvalho 528 Centro

			CRONOGRAMA EXECUTADO								TOTAL ACUMULADO		SALDO	
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04					
	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
7.8	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	329,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	329,38	100,00%	329,38	0,00%	0,00
7.9	PINTURAS	214,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	214,95	100,00%	214,95	0,00%	0,00
7.10	COMUNICAÇÃO VISUAL	12,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12,90	100,00%	12,90	0,00%	0,00
8	SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS - PLENARIO, GABINETE VICE PRESIDÊNCIA E	4.266,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.266,39	100,00%	4.266,39	0,00%	0,00
	SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS - PLENARIO, GABINETE VICE PRESIDÊNCIA E	4.266,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.266,39	100,00%	4.266,39	0,00%	0,00
9	PINTURA EM CORREDORES E GABINETES - TORRE DO EDIFÍCIO RIO BRANCO	29.084,50	0,00%	0,00	38,90%	11.315,30	61,10%	17.769,20	0,00%	0,00	100,00%	29.084,50	0,00%	0,00
	PINTURAS CORREDORES	18.858,83	0,00%	0,00	60,00%	11.315,30	40,00%	7.543,53	0,00%	0,00	100,00%	18.858,83	0,00%	0,00
	PINTURAS GABINETES	10.225,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.225,66	0,00%	0,00	100,00%	10.225,66	0,00%	0,00
10	APLICAÇÃO DE AZULEJO E PINTURA DAS COPAS - TORRE DO EDIFÍCIO RIO BRANCO	8.764,13	72,82%	6.382,05	27,18%	2.382,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.764,13	0,00%	0,00
	PINTURA E APLICAÇÃO DE AZULEJO EM COPA - 2º ATÉ O 6º ANDAR	3.505,65	72,82%	2.552,82	27,18%	952,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.505,65	0,00%	0,00
	PINTURA E APLICAÇÃO DE AZULEJO EM COPA - 7º ATÉ O 12º ANDAR	5.258,48	72,82%	3.829,23	27,18%	1.429,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.258,48	0,00%	0,00
11	ADEQUAÇÃO DO PAINEL DE VIDRO - PLENÁRIO II	1.254,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	91,77%	1.151,24	8,23%	103,23	100,00%	1.254,47	0,00%	0,00
	ADEQUAÇÃO DO PAINEL DE VIDRO - PLENÁRIO II	1.254,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	91,77%	1.151,24	8,23%	103,23	100,00%	1.254,47	0,00%	0,00
12	ELEVATÓRIA DE ESGOTO	22.461,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	9,43%	2.118,43	90,57%	20.343,56	100,00%	22.461,99	0,00%	0,00
	ELEVATÓRIA DE ESGOTO	22.461,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	9,43%	2.118,43	90,57%	20.343,56	100,00%	22.461,99	0,00%	0,00
13	ELÉTRICA VESTIÁRIOS DOS MOTORISTAS	16.403,75	0,00%	0,00	9,31%	1.527,55	0,00%	0,00	90,69%	14.876,20	100,00%	16.403,75	0,00%	0,00
	ELÉTRICA VESTIÁRIOS DOS MOTORISTAS	16.403,75	0,00%	0,00	9,31%	1.527,55	0,00%	0,00	90,69%	14.876,20	100,00%	16.403,75	0,00%	0,00
14	ELETRICA - COPAS TERREO CASARAO E SOBRELOJA TORRE	22.148,43	16,93%	3.750,76	81,48%	18.046,87	1,64%	363,13	-0,06%	-12,32	100,00%	22.148,44	0,00%	0,00
	ELETRICA - COPAS TERREO CASARAO E SOBRELOJA TORRE	22.148,43	16,93%	3.750,76	81,48%	18.046,87	1,64%	363,13	-0,06%	-12,32	100,00%	22.148,44	0,00%	0,00
15	ELETRICA GABINETE SALA DE PERICIAS - 2º PISO CASARÃO	18.927,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,45%	85,92	99,55%	18.841,17	100,00%	18.927,09	0,00%	0,00
	ELETRICA GABINETE SALA DE PERICIAS - 2º PISO CASARÃO	18.927,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,45%	85,92	99,55%	18.841,17	100,00%	18.927,09	0,00%	0,00
	<b>1º TERMO ADITIVO</b>	<b>7.025,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.025,30</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.025,30</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>

**PLANILHA DE MEDIÇÃO PELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**TP 03/2014 - INTERVENÇÕES DIVERSAS CASARÃO / EDIFÍCIO RIO BRANCO**

LOCAL: Curitiba-PR

ENDEREÇO: Alameda Dr Carlos de Carvalho 528 Centro

		CRONOGRAMA EXECUTADO									TOTAL ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04							
DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)		
1º TERMO ADITIVO - ADITIVO DE MÃO DE OBRA DEVIDO À SUSPENSÃO DA OBRA - DESPACHO ODESP 992/2015	7.025,30	100,00%	7.025,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.025,30	0,00%	0,00
<b>3º TERMO ADITIVO</b>	<b>16.817,66</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.817,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.817,66</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
3º TERMO ADITIVO - ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE PROJETO DO TÉRREO E DA SOBRELÓJA DO CASARÃO	16.817,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.817,66	100,00%	16.817,66	0,00%	0,00
<b>4º TERMO ADITIVO</b>	<b>5.659,15</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.659,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.659,15</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
4º TERMO ADITIVO - ADITIVO DE MESTRE DE OBRAS	5.659,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.659,15	100,00%	5.659,15	0,00%	0,00
<b>5º TERMO ADITIVO</b>	<b>6.166,25</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.166,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.166,25</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
5º TERMO ADITIVO - ADITIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS	6.166,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.166,25	100,00%	6.166,25	0,00%	0,00
	<b>444.064,93</b>	<b>14,03%</b>	<b>62.289,80</b>	<b>24,68%</b>	<b>109.606,00</b>	<b>16,24%</b>	<b>72.125,24</b>	<b>45,05%</b>	<b>200.043,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>444.064,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>444.064,93</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR MATERIAL COM BDI=</b>											<b>70,85%</b>	<b>R\$ 141.724,32</b>			
<b>VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=</b>											<b>29,15%</b>	<b>R\$ 58.319,57</b>			
<b>VALOR TOTAL COM BDI =</b>											<b>100%</b>	<b>R\$ 200.043,89</b>			