

PLANILHA DE MEDIÇÃO PELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
FÓRUM TRABALHISTA DE FRANCISCO BELTRÃO

LOCAL: Francisco Beltrão

ENDEREÇO: R.Tenente Camargo, 2.322 / Centro - CEP

			MÊS 05 PREVISTO		MÊS 05 EXECUTADO		TOTAL ACUMULADO		SALDO	
	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
I. CIVIL OBRA 01										
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	47.926,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	47.926,08	0,00%	0,00
	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA-meio período	24.141,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	24.141,52	0,00%	0,00
	MESTRE DE OBRAS	23.168,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.168,48	0,00%	0,00
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	616,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	616,08	0,00%	0,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	6.663,16	0,00%	0,01	0,00%	0,01	100,00%	6.663,16	0,00%	0,00
	ANDAIME	731,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	731,74	0,00%	0,00
	TAPUME	647,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	647,49	0,00%	0,00
	CAÇAMBAS ENTULHO COMUM/ GESSO	5.283,93	0,00%	0,01	0,00%	0,01	100,00%	5.283,93	0,00%	0,00
3	DEMOLIÇÕES	6.598,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.598,44	0,00%	0,00
	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVES	166,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	166,09	0,00%	0,00
	REMOÇÃO DE FORRO	874,33	0,00%	0,01	0,00%	0,01	100,00%	874,33	0,00%	0,00
	REMOÇÃO DE PISO E RODAPÉ	1.417,10	0,00%	-0,01	0,00%	-0,01	100,00%	1.417,10	0,00%	0,00
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	666,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	666,83	0,00%	0,00
	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS COM REAPROVEITAMENTO	1.376,94	0,00%	-0,01	0,00%	-0,01	100,00%	1.376,94	0,00%	0,00
	DEMOLIÇÃO DE PAVER	617,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	617,56	0,00%	0,00
	FURO, CORTE E ESCAVAÇÃO PARA HIDROSANITÁRIO	1.479,59	0,00%	0,01	0,00%	0,01	100,00%	1.479,59	0,00%	0,00
4	ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	18.436,80	0,00%	0,01	0,00%	0,01	100,00%	18.436,80	0,00%	0,00
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DA AMPLIAÇÃO	18.436,80	0,00%	0,01	0,00%	0,01	100,00%	18.436,80	0,00%	0,00
5	PAREDES E PAINÉIS	21.258,32	0,00%	-0,01	0,00%	-0,01	100,00%	21.258,32	0,00%	0,00
	ALVENARIA	6.745,23	0,00%	0,01	0,00%	0,01	100,00%	6.745,23	0,00%	0,00
	DIVISÓRIAS	11.858,20	0,00%	-0,01	0,00%	-0,01	100,00%	11.858,20	0,00%	0,00
	VERGAS E CONTRAVERGAS	1.348,14	0,00%	-0,01	0,00%	-0,01	100,00%	1.348,14	0,00%	0,00
	BALCÃO DE ATENDIMENTO	1.306,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.306,75	0,00%	0,00
6	ESQUADRIAS	21.488,09	20,74%	4.457,09	20,74%	4.457,09	100,00%	21.488,09	0,00%	0,00
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4.457,08	100,00%	4.457,08	100,00%	4.457,08	100,00%	4.457,08	0,00%	0,00
	ESQUADRIAS DE VIDRO	2.361,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.361,63	0,00%	0,00
	ESQUADRIAS METÁLICAS	14.669,38	0,00%	0,01	0,00%	0,01	100,00%	14.669,38	0,00%	0,00
7	COBERTURA	16.455,99	0,00%	0,02	0,00%	0,02	100,00%	16.455,99	0,00%	0,00
	ESTRUTURA METÁLICA	6.254,36	0,00%	0,01	0,00%	0,01	100,00%	6.254,36	0,00%	0,00
	TELHA TERMOACÚSTICA E POLICARBONATO	6.952,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.952,75	0,00%	0,00
	CALHAS E RUFOS	1.726,63	0,00%	0,01	0,00%	0,01	100,00%	1.726,63	0,00%	0,00
	PILARES E BASE	1.144,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.144,21	0,00%	0,00
	CAPEAMENTO PLATIBANDA	378,04	0,00%	-0,01	0,00%	-0,01	100,00%	378,04	0,00%	0,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	804,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	804,79	0,00%	0,00
	PLATIBANDA	631,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	631,37	0,00%	0,00
	JARDIM INTERNO	173,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	173,42	0,00%	0,00
9	FORRO	10.167,45	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.167,45	0,00%	0,00
	FORRO GESSO ACARTONADO	10.167,45	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.167,45	0,00%	0,00
10	REVESTIMENTOS INTERNOS /EXTERNOS	11.326,31	0,00%	-0,02	0,00%	-0,02	100,00%	11.326,31	0,00%	0,00
	CHAPISCO E EMBOÇO	6.781,60	0,00%	-0,01	0,00%	-0,01	100,00%	6.781,60	0,00%	0,00
	AZULEJOS	4.332,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.332,83	0,00%	0,00
	REQUADRO DE VÃOS	211,88	0,00%	-0,01	0,00%	-0,01	100,00%	211,88	0,00%	0,00
11	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	13.623,18	1,64%	223,76	1,64%	223,76	100,00%	13.623,18	0,00%	0,00
	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO	1.378,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.378,39	0,00%	0,00
	PISO ÁREA AMPLIADA	1.430,33	0,00%	0,01	0,00%	0,01	100,00%	1.430,33	0,00%	0,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO PELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
FÓRUM TRABALHISTA DE FRANCISCO BELTRÃO

LOCAL: Francisco Beltrão

ENDEREÇO: R.Tenente Camargo, 2.322 / Centro - CEP

	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	MÊS 05 PREVISTO		MÊS 05 EXECUTADO		TOTAL ACUMULADO		SALDO	
			%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
	PISO 2ª VT	10.129,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.129,53	0,00%	0,00
	PISO PODOTÁTIL	506,33	44,19%	223,76	44,19%	223,76	100,00%	506,33	0,00%	0,00
	PAVER	178,60	0,00%	-0,01	0,00%	-0,01	100,00%	178,60	0,00%	0,00
12	CORRIMÃO, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	4.086,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.086,26	0,00%	0,00
	PEITORIL	822,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	822,87	0,00%	0,00
	RODAPÉ	2.412,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.412,28	0,00%	0,00
	SOLEIRAS	851,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	851,11	0,00%	0,00
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9.312,50	0,13%	12,47	0,13%	12,47	100,00%	9.312,50	0,00%	0,00
	AGUA FRIA	1.035,58	0,00%	0,01	0,00%	0,01	100,00%	1.035,58	0,00%	0,00
	ESGOTO	1.241,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.241,43	0,00%	0,00
	DRENAGEM	1.216,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.216,95	0,00%	0,00
	LOUÇAS	3.119,97	0,00%	-0,01	0,00%	-0,01	100,00%	3.119,97	0,00%	0,00
	METAIS	2.404,26	0,52%	12,47	0,52%	12,47	100,00%	2.404,26	0,00%	0,00
	CAIXAS DE GORDURA E SIFONADA	166,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	166,04	0,00%	0,00
	EXAUSTÃO	128,27	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	128,27	0,00%	0,00
14	AR CONDICIONADO	36.641,21	0,00%	-0,02	0,00%	-0,02	100,00%	36.641,21	0,00%	0,00
	DRENO	584,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	584,20	0,00%	0,00
	REDE	10.591,71	0,00%	-0,01	0,00%	-0,01	100,00%	10.591,71	0,00%	0,00
	EQUIPAMENTOS	25.465,30	0,00%	-0,01	0,00%	-0,01	100,00%	25.465,30	0,00%	0,00
15	PINTURAS	9.240,57	16,59%	1.533,08	16,59%	1.533,08	100,00%	9.240,57	0,00%	0,00
	LIXAMENTO, EMASS. E PINTURA PAREDES	7.707,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.707,49	0,00%	0,00
	LIXAMENTO, EMASS. E PINTURA ESQUADRIAS	1.533,08	100,00%	1.533,08	100,00%	1.533,08	100,00%	1.533,08	0,00%	0,00
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA DA OBRA	742,15	46,60%	345,81	46,60%	345,81	100,00%	742,15	0,00%	0,00
	INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL	345,81	100,00%	345,81	100,00%	345,81	100,00%	345,81	0,00%	0,00
	LIMPEZA AREA REFORMADA	396,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	396,34	0,00%	0,00
II. CIVIL OBRA 02										
3	DEMOLIÇÕES	2.832,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.832,68	0,00%	0,00
	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVES	260,99	0,00%	-0,01	0,00%	-0,01	100,00%	260,99	0,00%	0,00
	REMOÇÃO DE FORRO	2.024,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.024,65	0,00%	0,00
	REMOÇÃO DE PISO E RODAPÉ	212,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	212,64	0,00%	0,00
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	80,78	0,01%	0,01	0,01%	0,01	100,00%	80,78	0,00%	0,00
	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS COM REAPROVEITAMENTO	253,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	253,62	0,00%	0,00
5	PAREDES E PAINÉIS	5.760,83	15,99%	920,99	15,99%	920,99	100,00%	5.760,83	0,00%	0,00
	ALVENARIA	406,85	0,00%	-0,01	0,00%	-0,01	100,00%	406,85	0,00%	0,00
	DIVISÓRIAS	4.544,59	10,00%	454,46	10,00%	454,46	100,00%	4.544,59	0,00%	0,00
	VERGAS E CONTRAVERGAS	187,36	0,01%	0,01	0,01%	0,01	100,00%	187,36	0,00%	0,00
	BALCÃO DE ATENDIMENTO	622,03	75,00%	466,52	75,00%	466,52	100,00%	622,03	0,00%	0,00
6	ESQUADRIAS	6.552,44	75,92%	4.974,76	75,92%	4.974,76	100,00%	6.552,44	0,00%	0,00
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	2.639,53	100,00%	2.639,53	100,00%	2.639,53	100,00%	2.639,53	0,00%	0,00
	ESQUADRIAS DE VIDRO	417,54	100,00%	417,54	100,00%	417,54	100,00%	417,54	0,00%	0,00
	ESQUADRIAS METÁLICAS	3.495,37	54,86%	1.917,69	54,86%	1.917,69	100,00%	3.495,37	0,00%	0,00
9	FORRO	23.544,46	10,00%	2.354,44	10,00%	2.354,44	100,00%	23.544,46	0,00%	0,00
	FORRO GESSO ACARTONADO	23.544,46	10,00%	2.354,44	10,00%	2.354,44	100,00%	23.544,46	0,00%	0,00
10	REVESTIMENTOS INTERNOS /EXTERNOS	394,66	0,00%	0,02	0,00%	0,02	100,00%	394,66	0,00%	0,00
	CHAPISCO E EMBOÇO	316,70	0,00%	0,01	0,00%	0,01	100,00%	316,70	0,00%	0,00
	REQUADRO DE VÃOS	77,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	77,96	0,00%	0,00
11	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	1.452,86	17,60%	255,71	17,60%	255,71	100,00%	1.452,86	0,00%	0,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO PELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
FÓRUM TRABALHISTA DE FRANCISCO BELTRÃO

LOCAL: Francisco Beltrão

ENDEREÇO: R.Tenente Camargo, 2.322 / Centro - CEP

	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	MÊS 05 PREVISTO		MÊS 05 EXECUTADO		TOTAL ACUMULADO		SALDO	
			%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
	PISO 1ª VT	1.197,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.197,15	0,00%	0,00
	PISO TATIL	255,71	100,00%	255,71	100,00%	255,71	100,00%	255,71	0,00%	0,00
12	CORRIMAO, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	714,21	19,88%	141,97	19,88%	141,97	100,00%	714,21	0,00%	0,00
	RODAPÉ	229,16	30,00%	68,75	30,00%	68,75	100,00%	229,16	0,00%	0,00
	SOLEIRAS	485,05	15,10%	73,22	15,10%	73,22	100,00%	485,05	0,00%	0,00
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	258,34	100,00%	258,34	100,00%	258,34	100,00%	258,34	0,00%	0,00
	INSTALAÇÕES DE TANQUE DE APROVEITAMENTO	258,34	100,00%	258,34	100,00%	258,34	100,00%	258,34	0,00%	0,00
15	PINTURAS	39.613,98	75,08%	29.741,79	75,08%	29.741,79	100,00%	39.613,98	0,00%	0,00
	PINTURA INTERNA (PAREDES E TETOS)	20.045,55	69,65%	13.960,81	69,65%	13.960,81	100,00%	20.045,55	0,00%	0,00
	PINTURA ESQUADRIAS	3.394,69	100,00%	3.394,69	100,00%	3.394,69	100,00%	3.394,69	0,00%	0,00
	PINTURA EXTERNA	13.013,58	79,05%	10.287,11	79,05%	10.287,11	100,00%	13.013,58	0,00%	0,00
	PINTURA ESTRUTURAS	3.160,16	66,43%	2.099,18	66,43%	2.099,18	100,00%	3.160,16	0,00%	0,00
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA DA OBRA	3.041,52	100,00%	3.041,52	100,00%	3.041,52	100,00%	3.041,52	0,00%	0,00
	BICICLETÁRIOS	695,00	100,00%	695,00	100,00%	695,00	100,00%	695,00	0,00%	0,00
	PAISAGISMO	1.002,42	100,00%	1.002,42	100,00%	1.002,42	100,00%	1.002,42	0,00%	0,00
	LIMPEZA	1.344,10	100,00%	1.344,10	100,00%	1.344,10	100,00%	1.344,10	0,00%	0,00
III. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E SPDA										
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	45.365,42	9,81%	4.450,41	9,81%	4.450,41	100,00%	45.365,42	0,00%	0,00
	SERVIÇOS PRELIMINARES E POSTERIORES	1.731,00	25,00%	432,75	25,00%	432,75	100,00%	1.731,00	0,00%	0,00
	INFRAESTRUTURA	7.773,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.773,16	0,00%	0,00
	CABEAMENTO ELÉTRICO	14.244,13	8,42%	1.198,94	8,42%	1.198,94	100,00%	14.244,13	0,00%	0,00
	INTERRUPTORES, TOMADAS E DISPOSITIVOS	1.777,20	31,94%	567,68	31,94%	567,68	100,00%	1.777,20	0,00%	0,00
	POSTES, TOTENS, CAIXAS DE PISO E ACESSÓRIOS	7.468,69	5,69%	424,80	5,69%	424,80	100,00%	7.468,69	0,00%	0,00
	ILUMINAÇÃO COMUM E DE EMERGÊNCIA	9.869,94	15,09%	1.489,51	15,09%	1.489,51	100,00%	9.869,94	0,00%	0,00
	QUADROS ELÉTRICOS	2.501,31	13,46%	336,73	13,46%	336,73	100,00%	2.501,31	0,00%	0,00
2	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	16.158,48	19,51%	3.152,51	19,51%	3.152,51	100,00%	16.158,48	0,00%	0,00
	INFRAESTRUTURA	1.919,66	2,56%	49,21	2,56%	49,21	100,00%	1.919,66	0,00%	0,00
	CABEAMENTO LÓGICO	5.468,31	27,73%	1.516,42	27,73%	1.516,42	100,00%	5.468,31	0,00%	0,00
	RACK'S E ACESSÓRIOS	5.423,48	14,01%	759,61	14,01%	759,61	100,00%	5.423,48	0,00%	0,00
	TOMADAS, CONECTORES E ACESSÓRIOS	2.013,17	28,39%	571,59	28,39%	571,59	100,00%	2.013,17	0,00%	0,00
	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA	937,46	27,27%	255,67	27,27%	255,67	100,00%	937,46	0,00%	0,00
	SONORIZAÇÃO	396,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	396,40	0,00%	0,00
3	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1.578,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.578,57	0,00%	0,00
	SPDA	1.578,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.578,57	0,00%	0,00
IV. PRIMEIRO TERMO ADITIVO										
1	ALTERAÇÕES DE LAYOUT - DESPACHO GSEA 161/2015	13.089,68	100,00%	13.089,68	100,00%	13.089,68	100,00%	13.089,68	0,00%	0,00
	CIVIL	10.048,06	100,00%	10.048,06	100,00%	10.048,06	100,00%	10.048,06	0,00%	0,00
	ELÉTRICA	3.041,62	100,00%	3.041,62	100,00%	3.041,62	100,00%	3.041,62	0,00%	0,00
2	RELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DO HALL DE ESPERA	2.262,92	100,00%	2.262,92	100,00%	2.262,92	100,00%	2.262,92	0,00%	0,00
	REDE	2.262,92	100,00%	2.262,92	100,00%	2.262,92	100,00%	2.262,92	0,00%	0,00
3	SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS	4.452,78	47,25%	2.103,93	47,25%	2.103,93	100,00%	4.452,78	0,00%	0,00
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	1.926,85	3,53%	67,98	3,53%	67,98	100,00%	1.926,85	0,00%	0,00
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	539,97	9,26%	50,00	9,26%	50,00	100,00%	539,97	0,00%	0,00
	REVESTIMENTOS INTERNOS /EXTERNOS	321,79	100,00%	321,79	100,00%	321,79	100,00%	321,79	0,00%	0,00
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1.303,71	100,00%	1.303,71	100,00%	1.303,71	100,00%	1.303,71	0,00%	0,00
	PINTURA EXTERNA	360,45	100,00%	360,45	100,00%	360,45	100,00%	360,45	0,00%	0,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO PELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
FÓRUM TRABALHISTA DE FRANCISCO BELTRÃO

LOCAL: Francisco Beltrão

ENDEREÇO: R.Tenente Camargo, 2.322 / Centro - CEP

			MÊS 05 PREVISTO		MÊS 05 EXECUTADO		TOTAL ACUMULADO		SALDO	
	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
V. TERCEIRO TERMO ADITIVO										
1	DEMOLIÇÕES	195,12	100,00%	195,12	100,00%	195,12	100,00%	195,12	0,00%	0,00
2	ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	8.765,33	100,00%	8.765,33	100,00%	8.765,33	100,00%	8.765,33	0,00%	0,00
3	PAREDES E PAINÉIS	3.442,91	100,00%	3.442,91	100,00%	3.442,91	100,00%	3.442,91	0,00%	0,00
4	ESQUADRIAS	157,55	100,00%	157,55	100,00%	157,55	100,00%	157,55	0,00%	0,00
5	COBERTURA	4.284,43	100,00%	4.284,43	100,00%	4.284,43	100,00%	4.284,43	0,00%	0,00
6	REVESTIMENTOS INTERNOS / EXTERNOS	3.288,32	100,00%	3.288,32	100,00%	3.288,32	100,00%	3.288,32	0,00%	0,00
7	PISOS INTERNOS / EXTERNOS	1.198,36	100,00%	1.198,36	100,00%	1.198,36	100,00%	1.198,36	0,00%	0,00
8	PEITORIS, RODAPÉS, E SOLEIRAS	892,24	100,00%	892,24	100,00%	892,24	100,00%	892,24	0,00%	0,00
9	PINTURAS	3.067,27	100,00%	3.067,27	100,00%	3.067,27	100,00%	3.067,27	0,00%	0,00
10	LIMPEZA	26,37	100,00%	26,37	100,00%	26,37	100,00%	26,37	0,00%	0,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	381,74	100,00%	381,74	100,00%	381,74	100,00%	381,74	0,00%	0,00
12	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	71,36	100,00%	71,36	100,00%	71,36	100,00%	71,36	0,00%	0,00
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	490,20	100,00%	490,20	100,00%	490,20	100,00%	490,20	0,00%	0,00
		428.106,33	23,26%	99.582,39	23,26%	99.582,39	100,00%	428.106,33	0,00%	0,00
							VALOR MATERIAL COM BDI=	65,12%	R\$ 64.848,73	
							VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	34,88%	R\$ 34.733,66	
							VALOR TOTAL COM BDI =	100%	R\$ 99.582,39	