

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA NO FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO - IMÓVEL LOCADO.

CONTRATADA: NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MAO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	26/03/2015	R\$ 894.570,38	R\$ 417.326,54	R\$ 1.311.896,92
1º TERMO ADITIVO	26/03/2015	-R\$ 65.663,65	-R\$ 9.786,66	-R\$ 75.450,31
2º TERMO ADITIVO	04/11/2015	R\$ 33.819,25	R\$ 9.492,09	R\$ 43.311,34
4º TERMO ADITIVO	12/02/2016	R\$ 4.337,26	R\$ 2.177,99	R\$ 6.515,25
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 867.063,24	R\$ 419.209,96	R\$ 1.286.273,20

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MAO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	15/06/2015	R\$ 42.900,37	R\$ 21.092,80	R\$ 63.993,17
2ª MEDIÇÃO	15/07/2015	R\$ 19.827,97	R\$ 9.748,36	R\$ 29.576,33
3ª MEDIÇÃO	15/08/2015	R\$ 43.254,82	R\$ 21.266,09	R\$ 64.520,91
4ª MEDIÇÃO	15/09/2015	R\$ 39.363,34	R\$ 19.352,86	R\$ 58.716,20
5ª MEDIÇÃO	15/10/2015	R\$ 105.450,37	R\$ 51.844,33	R\$ 157.294,70
6ª MEDIÇÃO	15/11/2015	R\$ 163.052,51	R\$ 78.267,24	R\$ 241.319,75
7ª MEDIÇÃO	07/01/2016	R\$ 113.954,53	R\$ 54.699,59	R\$ 168.654,12
8ª MEDIÇÃO	03/02/2016	R\$ 186.214,58	R\$ 89.385,32	R\$ 275.599,90
9ª MEDIÇÃO	23/02/2016	R\$ 153.044,75	R\$ 73.553,37	R\$ 226.598,12
VALOR TOTAL EXECUTADO		R\$ 867.063,24	R\$ 419.209,96	R\$ 1.286.273,20