

OBRA: VARA DO TRABALHO DE PALMAS  
 ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PAULO DE ARAÚJO, 563  
 LOCAL: PALMAS/PR  
 ÁREA(m²): 507,11

|                   |  | CRONOGRAMA<br>ALTERADO NA 3ª MEDIÇÃO |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
|-------------------|--|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                   |  | MÊS 01                               |             | MÊS 02    |             | MÊS 03    |             | MÊS 04    |             | MÊS 05    |             | MÊS 06    |             | MÊS 07     |             | MÊS 08    |             | MÊS 09    |             | MÊS 10    |             | MÊS 11    |             | MÊS 12    |             |           |
| VALOR TOTAL (R\$) |  | %                                    | Valor (R\$) | %         | Valor (R\$) | %         | Valor (R\$) | %         | Valor (R\$) | %         | Valor (R\$) | %         | Valor (R\$) | %          | Valor (R\$) | %         | Valor (R\$) | %         | Valor (R\$) | %         | Valor (R\$) | %         | Valor (R\$) | %         | Valor (R\$) |           |
| 1                 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS              | 128.374,95                           | 8,75%       | 11.233,36 | 8,30%       | 10.649,23 | 8,30%       | 10.649,23 | 8,30%       | 10.649,24 | 8,30%       | 10.649,24 | 8,30%       | 10.649,24  | 8,30%       | 10.649,24 | 8,30%       | 10.649,24 | 8,30%       | 10.649,24 | 8,30%       | 10.649,24 | 8,30%       | 10.649,24 | 8,30%       | 10.649,24 |
|                   | Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico          | 63.393,13                            | 8,33%       | 5.282,76  | 8,33%       | 5.282,76  | 8,33%       | 5.282,76  | 8,33%       | 5.282,76  | 8,33%       | 5.282,76  | 8,33%       | 5.282,76   | 8,33%       | 5.282,76  | 8,33%       | 5.282,76  | 8,33%       | 5.282,76  | 8,33%       | 5.282,76  | 8,33%       | 5.282,76  | 8,33%       | 5.282,76  |
|                   | Mestre de Obras  | 64.397,69                            | 8,33%       | 5.366,47  | 8,33%       | 5.366,47  | 8,33%       | 5.366,47  | 8,33%       | 5.366,47  | 8,33%       | 5.366,47  | 8,33%       | 5.366,47   | 8,33%       | 5.366,47  | 8,33%       | 5.366,47  | 8,33%       | 5.366,47  | 8,33%       | 5.366,47  | 8,33%       | 5.366,47  | 8,33%       | 5.366,47  |
|                   | Placa de Obra  | 584,13                               | 100,00%     | 584,13    | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00       | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      |
| 2                 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS                        | 37.099,96                            | 64,87%      | 24.067,10 | 14,97%      | 5.553,53  | 0,00%       | 0,00      | 13,10%      | 4.860,86  | 0,88%       | 327,31    | 0,88%       | 327,31     | 0,88%       | 327,31    | 0,88%       | 327,31    | 0,88%       | 327,31    | 0,88%       | 327,31    | 0,88%       | 327,31    | 0,88%       | 327,31    |
|                   | Caçambas - remoção de entulhos                         | 3.273,09                             | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 20,00%      | 654,62    | 10,00%      | 327,31    | 10,00%      | 327,31     | 10,00%      | 327,31    | 10,00%      | 327,31    | 10,00%      | 327,31    | 10,00%      | 327,31    | 10,00%      | 327,31    | 10,00%      | 327,31    |
|                   | Ligações e instalações provisórias de Obra             | 29.805,87                            | 67,26%      | 20.046,10 | 18,63%      | 5.553,53  | 0,00%       | 0,00      | 14,11%      | 4.206,24  | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00       | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      |
|                   | Locação de Obra  | 4.021,00                             | 100,00%     | 4.021,00  | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00       | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      |
| 3                 | MOVIMENTO DE TERRA                                     | 21.462,77                            | 12,21%      | 2.619,84  | 20,27%      | 4.351,24  | 12,81%      | 2.750,06  | 21,34%      | 4.581,04  | 33,36%      | 7.160,60  | 0,00%       | 0,00       | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      |
|                   | Remoção da camada vegetal + carga + transporte         | 6.238,30                             | 33,78%      | 2.107,09  | 41,39%      | 2.582,01  | 24,83%      | 1.549,20  | 0,00%       | -0,01     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%      | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     |
|                   | Escavações - fundações                                 | 2.841,90                             | 0,00%       | 0,00      | 60,00%      | 1.705,14  | 40,00%      | 1.136,76  | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%      | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     |
|                   | Escavações - redes                                     | 5.635,11                             | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 100,00%     | 5.635,11  | 0,00%       | 0,00%      | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     |
|                   | Reaterro - entre baldrame                              | 4.581,04                             | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 100,00%     | 4.581,04  | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%      | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     |
|                   | Reaterro - valas                                       | 1.525,49                             | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 100,00%     | 1.525,49  | 0,00%       | 0,00%      | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     |
|                   | Terraplanagem  | 640,93                               | 80,00%      | 512,75    | 10,00%      | 64,09     | 10,00%      | 64,09     | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%      | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     |
| 4                 | INFRA-ESTRUTURA  | 64.496,39                            | 0,00%       | 0,00      | 50,86%      | 32.803,08 | 49,14%      | 31.693,31 | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00       | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      |
|                   | Fundações Profundas - estacas                          | 30.551,54                            | 0,00%       | 0,00      | 92,84%      | 28.364,13 | 7,16%       | 2.187,41  | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%      | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     |
|                   | Blocos   | 11.774,40                            | 0,00%       | 0,00      | 10,17%      | 1.197,98  | 89,83%      | 10.576,42 | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%      | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     |
|                   | Vigas Baldrame   | 22.170,45                            | 0,00%       | 0,00      | 14,62%      | 3.240,97  | 85,38%      | 18.929,48 | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%      | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     |
| 5                 | SUPRA-ESTRUTURA  | 96.807,71                            | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 10,78%      | 10.438,97 | 34,49%      | 33.390,37 | 47,82%      | 46.294,03 | 6,90%       | 6.684,34   | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      |
|                   | Pilares  | 14.912,82                            | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 70,00%      | 10.438,97 | 30,00%      | 4.473,85  | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%      | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     |
|                   | Vigas  | 28.916,52                            | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 100,00%     | 28.916,52 | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%      | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     |
|                   | Estrutura de amarração, platibandas e caixa-d'água     | 8.763,39                             | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 100,00%     | 8.763,39  | 0,00%       | 0,00%      | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     |
|                   | Vergas   | 6.684,34                             | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 100,00%     | 6.684,34  | 0,00%       | 0,00%      | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     |
|                   | Lajes  | 37.530,64                            | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 100,00%     | 37.530,64 | 0,00%       | 0,00%      | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     |
| 6                 | PAREDES E PAINÉIS                                      | 77.407,57                            | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 69,57%      | 53.848,97  | 30,43%      | 23.558,60 | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      |
|                   | Alvenarias - fechamento externo arquivo                | 5.438,33                             | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 100,00%     | 5.438,33   | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     |
|                   | Alvenarias - fechamento externo VT                     | 20.505,16                            | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 100,00%     | 20.505,16  | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     |
|                   | Alvenarias - platibandas - arquivo+VT + volume VT      | 21.076,36                            | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 100,00%     | 21.076,36  | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     |
|                   | Alvenarias - fechamentos internos                      | 6.829,12                             | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 100,00%     | 6.829,12   | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     |
|                   | Divisórias em gesso acartonado + balcão de atendimento | 23.558,60                            | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 100,00%    | 23.558,60   | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     |
| 7                 | ESQUADRIAS   | 120.556,52                           | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00       | 0,00%       | 0,00      | 24,32%      | 29.318,78 | 75,68%      | 91.237,74 | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      |
|                   | Esquadrias de Madeira                                  | 25.899,84                            | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00%      | 0,00%       | 100,00%   | 25.899,84   | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     |
|                   | Fechaduras - esquadrias de madeira                     | 3.418,94                             | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%      | 0,00%       | 100,00%   | 3.418,94    | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     |
|                   | Esquadrias em Vidro temperado                          | 12.854,77                            | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%      | 0,00%       | 0,00%     | 100,00%     | 12.854,77 | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     |
|                   | Esquadrias em alumínio                                 | 54.595,31                            | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%      | 0,00%       | 0,00%     | 100,00%     | 54.595,31 | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     |
|                   | Gradis de Proteção - janelas                           | 23.787,66                            | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%      | 0,00%       | 0,00%     | 100,00%     | 23.787,66 | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     |
| 8                 | COBERTURA  | 120.291,29                           | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 91,15%      | 109.642,67 | 8,85%       | 10.648,62 | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      |
|                   | Estrutura de Cobertura VT + arquivo                    | 48.772,02                            | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 100,00%     | 48.772,02  | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     |
|                   | Telhamento - VT + arquivo                              | 60.870,65                            | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       | 0,00      | 100,00%     | 60.870,65  | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%     |
|                   | Calhas, Rufos, Capeamento                              | 10.648,62                            | 0,00%       | 0,00      | 0,00%       |           |             |           |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |



OBRA: VARA DO TRABALHO DE PALMAS  
 ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PAULO DE ARAÚJO, 563  
 LOCAL: PALMAS/PR  
 ÁREA(m²): 507,11

|    |  | CRONOGRAMA<br>ALTERADO NA 3ª MEDIÇÃO |              |                  |              |                  |              |                  |              |                  |              |                   |               |                   |              |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |              |                  |
|----|--|--------------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
|    |  | MÊS 01                               |              | MÊS 02           |              | MÊS 03           |              | MÊS 04           |              | MÊS 05           |              | MÊS 06            |               | MÊS 07            |              | MÊS 08            |               | MÊS 09            |               | MÊS 10            |               | MÊS 11            |               | MÊS 12            |              |                  |
|    | VALOR TOTAL (R\$)  | %                                    | Valor (R\$)  | %                | Valor (R\$)  | %                | Valor (R\$)  | %                | Valor (R\$)  | %                | Valor (R\$)  | %                 | Valor (R\$)   | %                 | Valor (R\$)  | %                 | Valor (R\$)   | %                 | Valor (R\$)   | %                 | Valor (R\$)   | %                 | Valor (R\$)   | %                 | Valor (R\$)  |                  |
|    | Banco de Concreto + bicicletário                                     | 4.644,76                             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%        | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%        | 0,00             |
| 21 | LIMPEZA DA OBRA  | 1.118,35                             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%        | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%        | 0,00             |
|    | Limpeza final da obra  | 1.118,35                             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%        | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%        | 0,00             |
| 23 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  | 126.952,79                           | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 15,04%       | 19.090,62         | 0,00%         | 0,00              | 4,90%        | 6.224,48          | 4,90%         | 6.224,48          | 16,85%        | 21.394,09         | 35,31%        | 44.831,07         | 22,99%        | 29.188,06         | 0,00%        | 0,00             |
|    | ENTRADA DE ENERGIA   | 6.852,66                             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 100,00%      | 6.852,66          | 0,00%         | 0,00              | 0,00%        | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%        | 0,00             |
|    | INFRAESTRUTURA EXTERNA   | 12.237,97                            | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 100,00%      | 12.237,97         | 0,00%         | 0,00              | 0,00%        | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%        | 0,00             |
|    | INFRAESTRUTURA INTERNA   | 12.448,95                            | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00%             | 0,00%         | 50,00%            | 6.224,48     | 50,00%            | 6.224,48      | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%        | 0,00             |
|    | CABEAMENTO ELÉTRICO  | 42.788,18                            | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%        | 0,00%             | 0,00%         | 50,00%            | 21.394,09     | 50,00%            | 21.394,09     | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%        | 0,00             |
|    | INTERRUPTORES, TOMADAS E POSTES                                      | 9.509,17                             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%        | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%         | 50,00%            | 4.754,59      | 50,00%            | 4.754,59      | 0,00%             | 0,00         | 0,00             |
|    | ILUMINAÇÃO INTERNA   | 25.115,49                            | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%        | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%         | 50,00%            | 12.557,75     | 50,00%            | 12.557,75     | 0,00%             | 0,00         | 0,00             |
|    | ILUMINAÇÃO EXTERNA   | 11.875,73                            | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%        | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 100,00%       | 11.875,73         | 0,00%         | 0,00              | 0,00         | 0,00             |
|    | QUADROS ELÉTRICOS  | 6.124,65                             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%        | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%         | 100,00%           | 6.124,65      | 0,00%             | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00             |
| 24 | INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA, ALARME                         | 34.527,29                            | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 12,18%       | 4.205,38          | 0,00%         | 0,00              | 6,79%        | 2.344,78          | 6,79%         | 2.344,78          | 35,01%        | 12.087,67         | 6,69%         | 2.310,11          | 29,06%        | 10.033,43         | 3,48%        | 1.201,14         |
|    | INFRAESTRUTURA EXTERNA   | 4.205,38                             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 100,00%      | 4.205,38          | 0,00%         | 0,00              | 0,00%        | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00         | 0,00             |
|    | INFRAESTRUTURA INTERNA   | 4.689,57                             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00%             | 0,00%         | 50,00%            | 2.344,78     | 50,00%            | 2.344,78      | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00         | 0,00             |
|    | CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO                        | 12.087,67                            | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%        | 0,00%             | 0,00%         | 100,00%           | 12.087,67     | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00         | 0,00             |
|    | TOMADAS LÓGICAS, TELEFÔNICAS E ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO             | 2.310,11                             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%        | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%         | 100,00%           | 2.310,11      | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00         | 0,00             |
|    | QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS   | 10.033,43                            | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%        | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 100,00%       | 10.033,43         | 0,00%         | 0,00              | 0,00         | 0,00             |
|    | CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA  | 1.201,14                             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%        | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%         | 0,00              | 0,00         | 1.201,14         |
| 25 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS                    | 12.556,21                            | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00              | 31,74%        | 3.985,28          | 31,74%       | 3.985,28          | 32,70%        | 4.106,11          | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 3,82%         | 479,54            | 0,00%        | 0,00             |
|    | ATERRAMENTO  | 7.970,56                             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00              | 50,00%        | 3.985,28          | 50,00%       | 3.985,28          | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00         | 0,00             |
|    | CAPTAÇÃO E DESCIDAS  | 4.106,11                             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00              | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%        | 100,00%           | 4.106,11      | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00         | 0,00             |
|    | EQUIPOTENCIALIZAÇÃO  | 479,54                               | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00              | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%        | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%         | 0,00              | 0,00         | 479,54           |
| 26 | 1º TERMO ADITIVO   | 8.021,42                             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 81,80%       | 6.561,85         | 0,00%        | 0,00             | 18,20%       | 1.459,57          | 0,00%         | 0,00              | 0,00%        | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%        | 0,00             |
|    | INFRA-ESTRUTURA-ESTACAS  | 3.501,58                             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 3.501,58         | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%        | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%        | 0,00             |
|    | INFRA-ESTRUTURA-BALDRAMES  | 982,32                               | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 982,32           | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%        | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%        | 0,00             |
|    | SUPRA-ESTRUTURA-PILARES  | -3.562,48                            | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | -3.562,48        | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%        | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%        | 0,00             |
|    | SUPRA-ESTRUTURA-VIGAS  | -2.635,78                            | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%        | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%        | 0,00             |
|    | SUPRA-ESTRUTURA-PILARES E VIGAS AMARRAÇÃO, PLATIBANDA E CAIXA D'ÁGUA | 4.095,35                             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 4.095,35          | 0,00%         | 0,00              | 0,00%        | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%        | 0,00             |
|    | TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL  | 5.640,44                             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 5.640,44         | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%        | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%        | 0,00             |
|    | <b>TOTAL</b>   | <b>1.416.858,95</b>                  | <b>2,68%</b> | <b>37.920,30</b> | <b>4,24%</b> | <b>60.107,85</b> | <b>6,87%</b> | <b>97.342,10</b> | <b>5,90%</b> | <b>83.535,71</b> | <b>8,25%</b> | <b>116.825,64</b> | <b>13,24%</b> | <b>187.640,37</b> | <b>7,27%</b> | <b>103.069,50</b> | <b>12,24%</b> | <b>173.398,88</b> | <b>11,44%</b> | <b>162.087,22</b> | <b>12,17%</b> | <b>172.426,52</b> | <b>10,61%</b> | <b>150.278,96</b> | <b>5,10%</b> | <b>72.225,89</b> |