

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ALTERADO APÓS 6ª ETAPA
CONSTRUÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE BANDEIRANTES**

ENDEREÇO:
LOCAL:
ÁREA(m²):

RUA EUNÍCIO SILVA NOVAES ESQUINA COM RUA ELISIO MANUEL DOS SANTOS
BANDEIRANTES/PR
507,11

BDI: 23,75%
BDI EQUIPAMENTOS: 14,02%

		CRONOGRAMA PREVISTO																														
		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12								
VALOR TOTAL (RS)	% DA OBRA	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	Total						
21	LIMPEZA DA OBRA	1.323,35	0,08%																							100,00%	1.323,35	100,00%				
	Limpeza final da obra	1.323,35	0,08%																								100,00%	1.323,35	100,00%			
23	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	159.446,47	9,63%				0,48%	764,43	1,79%	2.854,49	7,20%	11.480,73	9,38%	14.962,88	5,84%	9.318,28	20,35%	32.443,57	33,75%	53.818,03	21,20%	33.804,05							100,00%			
	ENTRADA DE ENERGIA	8.486,89	0,51%										33,49%	2.842,29	66,51%	5.644,59														100,00%		
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	20.057,94	1,21%				2,97%	594,82	8,84%	1.773,57	2,95%	591,77	28,41%	5.699,26	28,41%	5.699,26	28,41%	5.699,26												100,00%		
	INFRAESTRUTURA INTERNA	16.535,24	1,00%				1,03%	169,61	6,54%	1.080,92	48,66%	8.046,67	21,89%	3.619,02	21,89%	3.619,02														100,00%		
	CABEAMENTO ELÉTRICO	53.488,62	3,23%															50,00%	26.744,31	50,00%	26.744,31									100,00%		
	INTERRUPTORES, TOMADAS E POSTES	11.540,74	0,70%																50,00%	5.770,37	50,00%	5.770,37								100,00%		
	ILUMINAÇÃO INTERNA	28.440,15	1,72%																	50,00%	14.220,08	50,00%	14.220,08							100,00%		
	ILUMINAÇÃO EXTERNA	13.813,61	0,83%																		100,00%	13.813,61								100,00%		
	QUADROS ELÉTRICOS	7.083,28	0,43%																	100,00%	7.083,28									100,00%		
24	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA, ALARME	41.015,56	2,48%						2,92%	1.198,20	2,28%	934,02	10,10%	4.140,81	7,82%	3.206,79	40,02%	16.416,45	6,60%	2.705,36	27,06%	11.097,23	3,21%	1.316,70					100,00%			
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	4.434,57	0,27%						18,57%	823,72			27,14%	1.203,62	27,14%	1.203,62	27,14%	1.203,62													100,00%	
	INFRAESTRUTURA INTERNA	6.248,87	0,38%						5,99%	374,49	14,95%	934,02	47,00%	2.937,19	32,06%	2.003,18															100,00%	
	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	15.212,84	0,92%															100,00%	15.212,84												100,00%	
	TOMADAS LÓGICAS, TELEFÔNICAS E ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	2.705,36	0,16%																100,00%	2.705,36											100,00%	
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	11.097,23	0,67%																		100,00%	11.097,23									100,00%	
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.316,70	0,08%																												100,00%	
25	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	15.916,51	0,96%									19,93%	3.172,59	39,85%	6.342,37	36,69%	5.840,06													100,00%		
	ATERRAMENTO	9.514,96	0,57%										33,34%	3.172,59	66,66%	6.342,37																100,00%
	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	5.840,06	0,35%														100,00%	5.840,06														100,00%
	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	561,49	0,03%																													100,00%
26	ADITIVO I	23.136,94	1,40%									22,47%	5.198,43	65,71%	15.204,26															100,00%		
	ESCADA MARINHEIRO	747,56	0,05%												100,00%	747,56																100,00%
	VALAS DE DRENAGEM PLUVIAL	14.613,72	0,88%										35,57%	5.198,43	64,43%	9.415,30																100,00%
	VIGOTAS DE TRAVAMENTO DAS CALÇADAS	2.734,25	0,17%																													100,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS MARQUIZES	5.041,41	0,30%												100,00%	5.041,41																100,00%
		1.655.679,06		6,07%	100.581,76	4,35%	72.042,61	6,32%	104.696,55	4,03%	66.766,02	7,88%	130.518,85	6,56%	108.579,62	11,59%	191.891,37	14,14%	234.066,28	7,17%	118.678,55	12,78%	211.520,08	14,41%	238.513,87	4,70%	77.823,49		100,00%			