

OBRA: VARA DO TRABALHO DE PALMAS  
 ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PAULO DE ARAÚJO, 563  
 LOCAL: PALMAS/PR  
 ÁREA(m²): 507,11

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 06		MÊS 06		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>128.374,95</b>	8,30%	10.649,23	8,30%	10.649,23	50,23%	64.479,54	49,77%	63.895,41
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	63.393,13	8,33%	5.282,76	8,33%	5.282,76	50,00%	31.696,56	50,00%	31.696,57
	Mestre de Obras	64.397,69	8,33%	5.366,47	8,33%	5.366,47	50,00%	32.198,85	50,00%	32.198,84
	Placa de Obra	584,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	584,13	0,00%	0,00
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>37.099,96</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	89,50%	33.204,66	10,50%	3.895,30
	Caçambas - remoção de entulhos	3.273,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.273,09
	Ligações e instalações provisórias de Obra	29.805,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	97,91%	29.183,66	2,09%	622,21
	Locação de Obra	4.021,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.021,00	0,00%	0,00
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>21.462,77</b>	18,38%	3.944,57	3,69%	792,33	72,95%	15.658,02	27,05%	5.804,75
	Remoção da camada vegetal + carga + transporte	6.238,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.238,30	0,00%	0,00
	Escavações - fundações	2.841,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.841,90	0,00%	0,00
	Escavações - redes	5.635,11	70,00%	3.944,57	10,00%	563,51	20,00%	1.127,02	80,00%	4.508,09
	Reaterro - entre baldrame	4.581,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.581,04	0,00%	0,00
	Reaterro - valas	1.525,49	0,00%	0,00	15,00%	228,82	15,00%	228,82	85,00%	1.296,67
	Terraplanagem	640,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	640,93	0,00%	0,00
<b>4</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>64.496,39</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	64.496,38	0,00%	0,01
	Fundações Profundas - estacas	30.551,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.551,54	0,00%	0,00
	Blocos	11.774,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.774,40	0,00%	0,00
	Vigas Baldrame	22.170,45	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	22.170,44	0,00%	0,01
<b>5</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>	<b>96.807,71</b>	18,13%	17.550,68	18,13%	17.550,68	96,55%	93.465,53	3,45%	3.342,18
	Pilares	14.912,82	10,00%	1.491,28	10,00%	1.491,28	100,00%	14.912,82	0,00%	0,00
	Vigas	28.916,52	10,00%	2.891,65	10,00%	2.891,65	100,00%	28.916,51	0,00%	0,01
	Estrutura de amarração, platibandas e caixa-dagua	8.763,39	100,00%	8.763,40	100,00%	8.763,40	100,00%	8.763,40	0,00%	-0,01
	Vergas	6.684,34	50,00%	3.342,17	50,00%	3.342,17	50,00%	3.342,17	50,00%	3.342,17
	Lajes	37.530,64	2,83%	1.062,19	2,83%	1.062,19	100,00%	37.530,64	0,00%	0,00
<b>6</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>	<b>77.407,57</b>	34,60%	26.785,52	39,01%	30.195,62	48,39%	37.458,19	51,61%	39.949,38
	Alvenarias - fechamento externo arquivo	5.438,33	50,00%	2.719,16	75,00%	4.078,74	75,00%	4.078,74	25,00%	1.359,59
	Alvenarias - fechamento externo VT	20.505,16	50,00%	10.252,58	60,00%	12.303,10	60,00%	12.303,10	40,00%	8.202,06
	Alvenarias - platibandas - arquivo+VT + volume VT	21.076,36	65,54%	13.813,78	65,54%	13.813,78	100,00%	21.076,35	0,00%	0,01
	Alvenarias - fechamentos internos	6.829,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.829,12
	Divisórias em gesso acartonado + balcão de atendimento	23.558,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.558,60
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>120.556,52</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	120.556,52
	Esquadrias de Madeira	25.899,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.899,84
	Fechaduras - esquadrias de madeira	3.418,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.418,94
	Esquadrias em Vidro temperado	12.854,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.854,77
	Esquadrias em alumínio	54.595,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	54.595,31
	Gradis de Proteção - janelas	23.787,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.787,66
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>	<b>120.291,29</b>	0,00%	0,00	92,26%	110.980,84	92,26%	110.980,84	7,74%	9.310,45
	Estrutura de Cobertura VT + arquivo	48.772,02	0,00%	0,00	100,00%	48.772,02	100,00%	48.772,02	0,00%	0,00
	Telhamento - VT + arquivo	60.870,65	0,00%	0,00	95,00%	57.827,12	95,00%	57.827,12	5,00%	3.043,53
	Calhas, Rufos, Capeamento	10.648,62	0,00%	0,00	41,15%	4.381,70	41,15%	4.381,70	58,85%	6.266,92
<b>9</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS</b>	<b>4.861,76</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	48,53%	2.359,19	51,47%	2.502,57
	Impermeabilização de Baldrame	2.359,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.359,19	0,00%	0,00
	Impermeabilização de piso com lona plástica	2.502,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.502,57
<b>10</b>	<b>FORRO</b>	<b>38.534,66</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	38.534,66
	Forro de gesso acartando removível	38.534,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	38.534,66
<b>11</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>	<b>35.995,38</b>	0,00%	0,00	19,04%	6.854,78	19,04%	6.854,78	80,96%	29.140,60
	Chapisco	2.809,67	0,00%	0,00	25,00%	702,42	25,00%	702,42	75,00%	2.107,25
	Emboço - massa única	23.693,76	0,00%	0,00	25,00%	5.923,44	25,00%	5.923,44	75,00%	17.770,32
	Revestimento em azulejos	8.728,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.728,86
	Entelamento para prevenção de trincas	763,09	0,00%	0,00	30,00%	228,92	30,00%	228,92	70,00%	534,17
<b>12</b>	<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>	<b>20.514,00</b>	0,00%	0,00	25,00%	5.128,50	25,00%	5.128,50	75,00%	15.385,50
	Chapisco	2.177,25	0,00%	0,00	25,00%	544,31	25,00%	544,31	75,00%	1.632,94
	Emboço	18.336,75	0,00%	0,00	25,00%	4.584,19	25,00%	4.584,19	75,00%	13.752,56
<b>13</b>	<b>PISOS INTERNOS/EXTERNOS</b>	<b>51.110,49</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	51.110,49
	Piso em cancreo armado - brita+tela+concreto	26.391,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	26.391,18
	Piso podotátil	1.098,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.098,32

OBRA: VARA DO TRABALHO DE PALMAS  
 ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PAULO DE ARAÚJO, 563  
 LOCAL: PALMAS/PR  
 ÁREA(m²): 507,11

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 06		MÊS 06		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
	Piso Cerâmico	22.039,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	22.039,24
	Piso em basalto serrado	1.581,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.581,75
14	<b>RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>	<b>12.466,64</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.466,64</b>
	Peitoril em granito	6.456,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.456,47
	Rodapé em poliuretano	5.496,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.496,60
	Rodapé em basalto serrado	197,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	197,72
	Soleira em granito	315,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	315,85
15	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	<b>59.540,14</b>	<b>15,22%</b>	<b>9.064,84</b>	<b>7,33%</b>	<b>4.363,02</b>	<b>7,33%</b>	<b>4.363,02</b>	<b>92,67%</b>	<b>55.177,12</b>
	Água fria - alimentação + distribuição	1.747,21	0,00%	0,00	40,67%	710,62	40,67%	710,62	59,33%	1.036,59
	Água fria - registros	1.284,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.284,95
	Reservatório	1.369,17	0,00%	0,00	80,00%	1.095,34	80,00%	1.095,34	20,00%	273,83
	Água fria - pontos	2.272,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.272,23
	Esgoto Sanitário - pontos	4.482,86	0,00%	0,00	43,10%	1.932,10	43,10%	1.932,10	56,90%	2.550,76
	Esgoto Sanitário - rede de coleta	5.977,65	43,10%	2.576,40	10,45%	624,96	10,45%	624,96	89,55%	5.352,69
	Drenagem - prumadas	3.750,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.750,59
	Drenagem - tubulação de concreto + caixas	13.705,34	47,34%	6.488,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.705,34
	Drenagem -drenos de ar condicionado	1.354,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.354,09
	Drenagem -sistema de aproveitamento	5.104,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.104,58
	Louças + metais	18.491,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	18.491,47
16	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>	<b>66.438,22</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>66.438,22</b>
	Redes frigorígenas	23.210,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.210,21
	Equipamentos	43.228,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	43.228,01
17	<b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS</b>	<b>2.319,67</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.319,67</b>
	Extintores de pó ABC	2.319,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.319,67
18	<b>PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>215.658,78</b>	<b>5,50%</b>	<b>11.856,15</b>	<b>5,50%</b>	<b>11.856,15</b>	<b>41,34%</b>	<b>89.163,10</b>	<b>58,66%</b>	<b>126.495,69</b>
	Plantio de grama + arbustos + árvores (interno ao terreno)	6.152,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.152,04
	Estacionamento - base+paver+meio fio	56.497,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	56.497,81
	Calçadas (interno ao terreno)	15.193,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.193,68
	Plantio de grama - passeio público	608,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	608,82
	Calçada + meio fio + rebaixo - passeio público	4.628,27	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.628,27
	Rampa acesso PNE, escada e patamar- acesso ao imóvel	11.392,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.392,64
	Grade de fechamento do terreno - fundações	8.826,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.826,16	0,00%	0,01
	Grade de fechamento do terreno - instalação de gradis	12.230,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.230,93
	Grade de fechamento do terreno - instalação de portões	11.621,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.621,24
	Muros	38.981,80	22,78%	8.881,87	22,78%	8.881,87	100,00%	38.981,80	0,00%	0,00
	Muro de arrimo	49.525,39	6,01%	2.974,28	6,01%	2.974,28	83,50%	41.355,14	16,50%	8.170,25
19	<b>PINTURAS</b>	<b>52.051,05</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>14,73%</b>	<b>7.667,62</b>	<b>14,73%</b>	<b>7.667,62</b>	<b>85,27%</b>	<b>44.383,43</b>
	Pintura dos muros	5.410,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.410,40
	Pinturas das paredes internas	18.594,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	18.594,80
	Pintura externo - textura	14.338,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.338,29
	Pintura das Esquadrias de Madeira	2.580,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.580,24
	Pintura em metal - estrutura de cobertura	7.667,62	0,00%	0,00	100,00%	7.667,62	100,00%	7.667,62	0,00%	0,00
	Pintura em metal - gradil	1.639,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.639,97
	Pintura em piso - demarcação de vagas	1.819,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.819,73
20	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>7.694,93</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.694,93</b>
	Mastros para bandeira	3.050,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.050,17
	Banco de Concreto + bicicletário	4.644,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.644,76
21	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>	<b>1.118,35</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.118,35</b>
	Limpeza final da obra	1.118,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.118,35
23	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>126.952,79</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>5,65%</b>	<b>7.172,63</b>	<b>5,65%</b>	<b>7.172,63</b>	<b>94,35%</b>	<b>119.780,16</b>
	ENTRADA DE ENERGIA	6.852,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.852,66
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	12.237,97	0,00%	0,00	58,61%	7.172,63	58,61%	7.172,63	41,39%	5.065,34
	INFRAESTRUTURA INTERNA	12.448,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.448,95
	CABEAMENTO ELÉTRICO	42.788,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	42.788,18
	INTERRUPTORES, TOMADAS E POSTES	9.509,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.509,17

OBRA: VARA DO TRABALHO DE PALMAS  
 ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PAULO DE ARAÚJO, 563  
 LOCAL: PALMAS/PR  
 ÁREA(m²): 507,11

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 06		MÊS 06		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
	ILUMINAÇÃO INTERNA	25.115,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.115,49
	ILUMINAÇÃO EXTERNA	11.875,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.875,73
	QUADROS ELÉTRICOS	6.124,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.124,65
24	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA, ALARME	<b>34.527,29</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	34.527,29
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	4.205,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.205,38
	INFRAESTRUTURA INTERNA	4.689,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.689,57
	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	12.087,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.087,67
	TOMADAS LÓGICAS, TELEFÔNICAS E ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	2.310,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.310,11
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	10.033,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.033,43
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.201,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.201,14
25	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRIAS	<b>12.556,21</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.556,21
	ATERRAMENTO	7.970,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.970,56
	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	4.106,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.106,11
	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	479,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	479,54
26	1º TERMO ADITIVO	<b>8.021,42</b>	0,00%	0,00	18,20%	1.459,57	100,00%	8.021,42	0,00%	0,00
	INFRA-ESTRUTURA-ESTACAS	3.501,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.501,58	0,00%	0,00
	INFRA-ESTRUTURA-BALDRAMES	982,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	982,32	0,00%	0,00
	SUPRA-ESTRUTURA-PILARES	-3.562,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-3.562,48	0,00%	0,00
	SUPRA-ESTRUTURA-VIGAS	-2.635,78	0,00%	0,00	0,00%	-2.635,78	100,00%	-2.635,78	0,00%	0,00
	SUPRA-ESTRUTURA-PILARES E VIGAS AMARRAÇÃO, PLATIBANDA E CAIXA DÁGUA	4.095,35	0,00%	0,00	0,00%	4.095,35	100,00%	4.095,35	0,00%	0,00
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL	5.640,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.640,44	0,00%	0,00

<b>1.416.858,95</b>	5,64%	<b>79.851,00</b>	15,15%	<b>214.670,97</b>	38,85%	<b>550.473,42</b>	61,15%	<b>866.385,53</b>
---------------------	-------	------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------

<b>VALOR MATERIAL COM BDI=</b>	<b>67,83%</b>	<b>R\$ 145.611,32</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=</b>	<b>32,17%</b>	<b>R\$ 69.059,65</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI =</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 214.670,97</b>