

OBRA: VARA DO TRABALHO DE PALMAS
 ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PAULO DE ARAÚJO, 563
 LOCAL: PALMAS/PR
 ÁREA(m²): 507,11

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 08		MÊS 08		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	128.374,95	8,30%	10.649,23	8,30%	10.649,23	66,82%	85.778,01	33,18%	42.596,94
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	63.393,13	8,33%	5.282,76	8,33%	5.282,76	66,67%	42.262,08	33,33%	21.131,05
	Mestre de Obras	64.397,69	8,33%	5.366,47	8,33%	5.366,47	66,67%	42.931,79	33,33%	21.465,90
	Placa de Obra	584,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	584,13	0,00%	0,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	37.099,96	1,76%	654,62	3,44%	1.276,84	92,94%	34.481,50	7,06%	2.618,46
	Caçambas - remoção de entulhos	3.273,09	20,00%	654,62	20,00%	654,62	20,00%	654,62	80,00%	2.618,47
	Ligações e instalações provisórias de Obra	29.805,87	0,00%	0,00	2,09%	622,22	100,00%	29.805,88	0,00%	-0,01
	Locação de Obra	4.021,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.021,00	0,00%	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	21.462,77	16,68%	3.580,29	10,01%	2.148,18	93,33%	20.030,64	6,67%	1.432,13
	Remoção da camada vegetal + carga + transporte	6.238,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.238,30	0,00%	0,00
	Escavações - fundações	2.841,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.841,90	0,00%	0,00
	Escavações - redes	5.635,11	50,00%	2.817,55	30,00%	1.690,53	80,00%	4.508,08	20,00%	1.127,03
	Reaterro - entre baldrame	4.581,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.581,04	0,00%	0,00
	Reaterro - valas	1.525,49	50,00%	762,74	30,00%	457,64	80,00%	1.220,38	20,00%	305,11
	Terraplanagem	640,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	640,93	0,00%	0,00
4	INFRA-ESTRUTURA	64.496,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	64.496,37	0,00%	0,02
	Fundações Profundas - estacas	30.551,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.551,54	0,00%	0,00
	Blocos	11.774,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.774,40	0,00%	0,00
	Vigas Baldrame	22.170,45	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	22.170,43	0,00%	0,02
5	SUPRA-ESTRUTURA	96.807,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	96.807,70	0,00%	0,01
	Pilares	14.912,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.912,82	0,00%	0,00
	Vigas	28.916,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.916,51	0,00%	0,01
	Estrutura de amarração, platibandas e caixa-dagua	8.763,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.763,40	0,00%	-0,01
	Vergas	6.684,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.684,33	0,00%	0,01
	Lajes	37.530,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.530,64	0,00%	0,00
6	PAREDES E PAINÉIS	77.407,57	6,81%	5.271,86	6,81%	5.271,86	75,49%	58.437,90	24,51%	18.969,67
	Alvenarias - fechamento externo arquivo	5.438,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.438,33	0,00%	0,00
	Alvenarias - fechamento externo VT	20.505,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.505,16	0,00%	0,00
	Alvenarias - platibandas - arquivo+VT + volume VT	21.076,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.076,35	0,00%	0,01
	Alvenarias - fechamentos internos	6.829,12	10,00%	682,91	10,00%	682,91	100,00%	6.829,11	0,00%	0,01
	Divisórias em gesso acartonado + balcão de atendimento	23.558,60	19,48%	4.588,95	19,48%	4.588,95	19,48%	4.588,95	80,52%	18.969,65
7	ESQUADRIAS	120.556,52	21,41%	25.809,78	1,79%	2.162,38	1,79%	2.162,38	98,21%	118.394,14
	Esquadrias de Madeira	25.899,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.899,84
	Fechaduras - esquadrias de madeira	3.418,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.418,94
	Esquadrias em Vidro temperado	12.854,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.854,77
	Esquadrias em alumínio	54.595,31	47,27%	25.809,78	3,96%	2.162,38	3,96%	2.162,38	96,04%	52.432,93
	Gradis de Proteção - janelas	23.787,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.787,66
8	COBERTURA	120.291,29	4,81%	5.780,04	3,76%	4.518,92	98,95%	119.030,15	1,05%	1.261,14
	Estrutura de Cobertura VT + arquivo	48.772,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.772,02	0,00%	0,00
	Telhamento - VT + arquivo	60.870,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	60.870,65	0,00%	0,00
	Calhas, Rufos, Capeamento	10.648,62	54,28%	5.780,04	42,44%	4.518,92	88,16%	9.387,48	11,84%	1.261,14
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	4.861,76	30,88%	1.501,54	30,88%	1.501,54	100,00%	4.861,77	0,00%	-0,01
	Impermeabilização de Baldrame	2.359,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.359,19	0,00%	0,00
	Impermeabilização de piso com lona plástica	2.502,57	60,00%	1.501,54	60,00%	1.501,54	100,00%	2.502,57	0,00%	0,00
10	FORRO	38.534,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	38.534,66
	Forro de gesso acartando removível	38.534,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	38.534,66
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	35.995,38	51,15%	18.411,93	47,47%	17.086,75	72,07%	25.941,35	27,93%	10.054,03
	Chapisco	2.809,67	65,00%	1.826,29	60,00%	1.685,81	95,00%	2.669,20	5,00%	140,47
	Emboço - massa única	23.693,76	70,00%	16.585,63	65,00%	15.400,94	95,00%	22.509,07	5,00%	1.184,69
	Revestimento em azulejos	8.728,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.728,86
	Entelamento para prevenção de trincas	763,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	763,08	0,00%	0,01
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	20.514,00	10,00%	2.051,40	0,00%	0,00	90,00%	18.462,60	10,00%	2.051,40
	Chapisco	2.177,25	10,00%	217,72	0,00%	0,00	90,00%	1.959,52	10,00%	217,73
	Emboço	18.336,75	10,00%	1.833,68	0,00%	0,00	90,00%	16.503,08	10,00%	1.833,67
13	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	51.110,49	44,41%	22.699,84	34,34%	17.550,99	41,56%	21.242,34	58,44%	29.868,15
	Piso em cancreo armado - brita+tela+concreto	26.391,18	86,01%	22.699,84	66,50%	17.550,99	80,49%	21.242,34	19,51%	5.148,84
	Piso podotátil	1.098,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.098,32

OBRA: VARA DO TRABALHO DE PALMAS
 ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PAULO DE ARAÚJO, 563
 LOCAL: PALMAS/PR
 ÁREA(m²): 507,11

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 08		MÊS 08		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
	Piso Cerâmico	22.039,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	22.039,24
	Piso em basalto serrado	1.581,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.581,75
14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	12.466,64	0,00%	0,00	29,72%	3.705,26	29,72%	3.705,26	70,28%	8.761,38
	Peitoril em granito	6.456,47	0,00%	0,00	57,39%	3.705,26	57,39%	3.705,26	42,61%	2.751,21
	Rodapé em poliuretano	5.496,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.496,60
	Rodapé em basalto serrado	197,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	197,72
	Soleira em granito	315,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	315,85
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	59.540,14	32,85%	19.556,48	25,99%	15.476,29	48,82%	29.068,54	51,18%	30.471,60
	Água fria - alimentação + distribuição	1.747,21	26,93%	470,51	16,93%	295,79	90,00%	1.572,47	10,00%	174,74
	Água fria - registros	1.284,95	28,45%	365,63	22,11%	284,17	50,43%	648,05	49,57%	636,90
	Reservatório	1.369,17	20,00%	273,83	10,00%	136,92	90,00%	1.232,26	10,00%	136,91
	Água fria - pontos	2.272,23	26,42%	600,42	26,42%	600,42	100,00%	2.272,23	0,00%	0,00
	Esgoto Sanitário - pontos	4.482,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.482,86	0,00%	0,00
	Esgoto Sanitário - rede de coleta	5.977,65	64,73%	3.869,45	58,23%	3.481,04	75,37%	4.505,55	24,63%	1.472,10
	Drenagem - prumadas	3.750,59	41,55%	1.558,27	28,73%	1.077,53	87,18%	3.269,86	12,82%	480,73
	Drenagem -tubulação de concreto + caixas	13.705,34	80,73%	11.064,28	70,05%	9.600,43	78,05%	10.697,64	21,95%	3.007,70
	Drenagem -drenos de ar condicionado	1.354,09	100,00%	1.354,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.354,09
	Drenagem -sistema de aproveitamento	5.104,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.104,58
	Louças + metais	18.491,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,10%	387,62	97,90%	18.103,85
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	66.438,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	66.438,22
	Redes frigorígenas	23.210,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.210,21
	Equipamentos	43.228,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	43.228,01
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	2.319,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.319,67
	Extintores de pó ABC	2.319,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.319,67
18	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	215.658,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	41,34%	89.163,10	58,66%	126.495,69
	Plantio de grama + arbustos + árvores (interno ao terreno)	6.152,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.152,04
	Estacionamento - base+paver+meio fio	56.497,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	56.497,81
	Calçadas (interno ao terreno)	15.193,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.193,68
	Plantio de grama - passeio público	608,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	608,82
	Calçada + meio fio + rebaixo - passeio público	4.628,27	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.628,27
	Rampa acesso PNE, escada e patamar- acesso ao imóvel	11.392,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.392,64
	Grade de fechamento do terreno - fundações	8.826,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.826,16	0,00%	0,01
	Grade de fechamento do terreno - instalação de gradis	12.230,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.230,93
	Grade de fechamento do terreno - instalação de portões	11.621,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.621,24
	Muros	38.981,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	38.981,80	0,00%	0,00
	Muro de arrimo	49.525,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	83,50%	41.355,14	16,50%	8.170,25
19	PINTURAS	52.051,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	14,73%	7.667,62	85,27%	44.383,43
	Pintura dos muros	5.410,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.410,40
	Pinturas das paredes internas	18.594,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	18.594,80
	Pintura externo - textura	14.338,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.338,29
	Pintura das Esquadrias de Madeira	2.580,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.580,24
	Pintura em metal - estrutura de cobertura	7.667,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.667,62	0,00%	0,00
	Pintura em metal - gradil	1.639,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.639,97
	Pintura em piso - demarcação de vagas	1.819,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.819,73
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.694,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.694,93
	Mastros para bandeira	3.050,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.050,17
	Banco de Concreto + bicicletário	4.644,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.644,76
21	LIMPEZA DA OBRA	1.118,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.118,35
	Limpeza final da obra	1.118,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.118,35
23	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	126.952,79	2,56%	3.251,23	0,95%	1.209,67	14,81%	18.801,84	85,19%	108.150,95
	ENTRADA DE ENERGIA	6.852,66	0,00%	0,00	3,84%	263,05	59,02%	4.044,21	40,98%	2.808,44
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	12.237,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	58,61%	7.172,63	41,39%	5.065,34
	INFRAESTRUTURA INTERNA	12.448,95	26,12%	3.251,23	7,60%	946,62	60,93%	7.585,01	39,07%	4.863,94
	CABEAMENTO ELÉTRICO	42.788,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	42.788,18

OBRA: VARA DO TRABALHO DE PALMAS
 ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PAULO DE ARAÚJO, 563
 LOCAL: PALMAS/PR
 ÁREA(m²): 507,11

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 08		MÊS 08		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
	9.509,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.509,17
	25.115,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.115,49
	11.875,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.875,73
	6.124,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.124,65
24	34.527,29	5,93%	2.046,12	3,65%	1.261,67	5,97%	2.062,33	94,03%	32.464,96
	4.205,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.205,38
	4.689,57	43,63%	2.046,12	26,90%	1.261,67	43,98%	2.062,33	56,02%	2.627,24
	12.087,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.087,67
	2.310,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.310,11
	10.033,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.033,43
	1.201,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.201,14
25	12.556,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.556,21
	7.970,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.970,56
	4.106,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.106,11
	479,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	479,54
26	8.021,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.021,42	0,00%	0,00
	3.501,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.501,58	0,00%	0,00
	982,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	982,32	0,00%	0,00
	-3.562,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-3.562,48	0,00%	0,00
	-2.635,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-2.635,78	0,00%	0,00
	4.095,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.095,35	0,00%	0,00
	5.640,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.640,44	0,00%	0,00
27	5.712,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.712,53
	1.355,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.355,86
	4.356,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.356,67

1.422.571,48	8,52%	121.264,37	5,89%	83.819,59	49,93%	710.222,80	50,07%	712.348,68
---------------------	-------	-------------------	-------	------------------	--------	-------------------	--------	-------------------

VALOR MATERIAL COM BDI=	67,83%	R\$ 56.854,83
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	32,17%	R\$ 26.964,76
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 83.819,59