

**PLANILHA DE MEDIÇÃO PELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
SERVIÇOS DE REPAROS DE TRINCAS - VT DE ROLÂNDIA**

PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

AV. LUCÍLIO D HELD, 403 - JARDIM ALVORADA - MARINGÁ/PR CEP 87.033-230 FONE 944)3025-3141 EMAIL: plamem.engenharia@gmail.com

ENDEREÇO: Av. Pres. Vargas 2270 - Centro - CEP 86600-000 - Rolândia (PR)

LOCAL: Rolândia/PR

	VALOR TOTAL (R\$)	% OBRA	3ª MEDIÇÃO							
			MÊS 03 PREVISTO		MÊS 03 EXECUTADO		TOTAL ACUMULADO		SALDO	
			%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	13.297,60	13,73%					100,00%	13.297,60		
Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	12.597,81	13,01%					100,00%	12.597,81		
Placa de Obra	699,79	0,72%					100,00%	699,79		
2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DEMOLIÇÕES	5.598,89	5,78%					100,00%	5.598,89		
Caçambas - remoção de entulhos	1.972,12	2,04%					100,00%	1.972,12		
Tapumes e proteção com lonas	952,16	0,98%					100,00%	952,16		
Demolição de Alvenaria	179,87	0,19%					100,00%	179,87		
Retirada de esquadrias metálicas	116,51	0,12%					100,00%	116,51		
Remoção de Rufo Metálico	346,29	0,36%					100,00%	346,29		
Demolição de piso de concreto	1.478,20	1,53%					100,00%	1.478,20		
Remoção de aparelho - tanque	18,92	0,02%					100,00%	18,92		
Remoção do revestimento do piso do arquivo	414,52	0,43%					100,00%	414,52		
Remoção de Rodapés	120,30	0,12%					100,00%	120,30		
3 EXECUÇÃO DRENO	1.139,25	1,18%					100,00%	1.139,25		
Execução de dreno em tubo corrugado de PVC - coforme detalhe em projeto	1.139,25	1,18%					100,00%	1.139,25		
4 PAREDES E PAINÉIS	13.084,52	13,51%					100,00%	13.084,52		
Divisória em Gesso acartonado + remoção e reinstalação dos painéis de vidro	439,30	0,45%					100,00%	439,30		
Juntas de Dilatação	7.206,96	7,44%					100,00%	7.206,96		
Tratamento de Trincas	5.438,26	5,62%					100,00%	5.438,26		
5 ESQUADRIAS	11.401,07	11,77%					100,00%	11.401,07		
Porta e janela em alumínio	6.278,85	6,48%					100,00%	6.278,85		
Gradil com portão em metalon	5.122,22	5,29%					100,00%	5.122,22		
6 COBERTURA	1.202,55	1,24%					100,00%	1.202,55		
Rufos metálicos	1.202,55	1,24%					100,00%	1.202,55		
7 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	959,56	0,99%					100,00%	959,56		
Requadros com argamassa	959,56	0,99%					100,00%	959,56		
8 PISOS INTERNOS/EXTERNOS	6.557,55	6,77%					100,00%	6.557,55		
PISO DO ARQUIVO	4.270,63	4,41%					100,00%	4.270,63		
CALÇADAS	2.286,92	2,36%					100,00%	2.286,92		
9 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	1.276,81	1,32%					100,00%	1.276,81		
Peitoril e soleira de granito	337,67	0,35%					100,00%	337,67		
Rodapés	939,14	0,97%					100,00%	939,14		
10 INSTALAÇÕES	520,67	0,54%					100,00%	520,67		
Tanque de louça com torneira	387,71	0,40%					100,00%	387,71		
Remoção/reinstalação de equipamento de ar condicionado	132,96	0,14%					100,00%	132,96		
11 PINTURAS	27.058,22	27,94%					100,00%	27.058,22		
Pintura em muros	557,89	0,58%					100,00%	557,89		
Pinturas em paredes internas - Pavimento Superior	7.418,80	7,66%					100,00%	7.418,80		
Pinturas em paredes internas - Pavimento Térreo	11.634,34	12,02%					100,00%	11.634,34		
Pintura em Paredes Externas	6.587,98	6,80%					100,00%	6.587,98		
Pinturas em metal	859,21	0,89%					100,00%	859,21		
12 LIMPEZA DA OBRA	1.153,31	1,19%					100,00%	1.153,31		
Limpeza final da obra	1.153,31	1,19%					100,00%	1.153,31		
13 ADITIVO 1	1.289,25	1,33%					100,00%	1.289,25		
Abertura de Porta	1.289,25	1,33%					100,00%	1.289,25		
14 ADITIVO 2	12.289,70	12,69%	100,00%	12.289,70	100,00%	12.289,70	100,00%	12.289,70		
Instalação de Forro Novo no Arquivo	5.097,82	5,26%	100,00%	5.097,82	100,00%	5.097,82	100,00%	5.097,82		
Pintura de Corrimãos	373,08	0,39%	100,00%	373,08	100,00%	373,08	100,00%	373,08		
Pintura de Gradil e Portão	602,69	0,62%	100,00%	602,69	100,00%	602,69	100,00%	602,69		
Pintura de janelas e Grades de Proteção	1.490,03	1,54%	100,00%	1.490,03	100,00%	1.490,03	100,00%	1.490,03		
Ajuste de Piso e Soleira	26,75	0,03%	100,00%	26,75	100,00%	26,75	100,00%	26,75		
Acabamento de Dutos e Cabos em Aparelho de Ar Condicionado	245,48	0,25%	100,00%	245,48	100,00%	245,48	100,00%	245,48		
Fornecimento e Instalação de Porta	1.821,05	1,88%	100,00%	1.821,05	100,00%	1.821,05	100,00%	1.821,05		
Piso Tátil Cerâmico	876,84	0,91%	100,00%	876,84	100,00%	876,84	100,00%	876,84		

Chapisco de Muro	679,31	0,70%	100,00%	679,31	100,00%	679,31	100,00%	679,31		
Pintura de Calçadas	1.076,65	1,11%	100,00%	1.076,65	100,00%	1.076,65	100,00%	1.076,65		

96.828,95

12,69%	12.289,70	12,69%	12.289,70	100,00%	96.828,95		
--------	-----------	--------	-----------	---------	-----------	--	--

Total de Material:	77,56%	9.531,79
Total de Mão-de-obra:	22,44%	2.757,91
Total do Mês:	100,00%	12.289,70