

OBRA: VARA DO TRABALHO DE PALMAS
 ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PAULO DE ARAÚJO, 563
 LOCAL: PALMAS/PR
 ÁREA(m²): 507,11

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 12		MÊS 12		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	128.374,95	8,30%	10.649,24	8,30%	10.649,24	100,00%	128.374,95	0,00%	0,00
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	63.393,13	8,33%	5.282,77	8,33%	5.282,77	100,00%	63.393,13	0,00%	0,00
	Mestre de Obras	64.397,69	8,33%	5.366,48	8,33%	5.366,48	100,00%	64.397,69	0,00%	0,00
	Placa de Obra	584,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	584,13	0,00%	0,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	37.099,96	1,76%	654,61	1,76%	654,61	100,00%	37.099,96	0,00%	0,00
	Caçambas - remoção de entulhos	3.273,09	20,00%	654,61	20,00%	654,61	100,00%	3.273,09	0,00%	0,00
	Ligações e instalações provisórias de Obra	29.805,87	0,00%	-0,01	0,00%	-0,01	100,00%	29.805,87	0,00%	0,00
	Locação de Obra	4.021,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.021,00	0,00%	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	21.462,77	0,00%	0,01	0,00%	0,01	100,00%	21.462,77	0,00%	0,00
	Remoção da camada vegetal + carga + transporte	6.238,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.238,30	0,00%	0,00
	Escavações - fundações	2.841,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.841,90	0,00%	0,00
	Escavações - redes	5.635,11	0,00%	0,01	0,00%	0,01	100,00%	5.635,11	0,00%	0,00
	Reaterro - entre baldrame	4.581,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.581,04	0,00%	0,00
	Reaterro - valas	1.525,49	0,00%	0,01	0,00%	0,01	100,00%	1.525,49	0,00%	0,00
	Terraplanagem	640,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	640,93	0,00%	0,00
4	INFRA-ESTRUTURA	64.496,39	0,00%	0,03	0,00%	0,03	100,00%	64.496,39	0,00%	0,00
	Fundações Profundas - estacas	30.551,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.551,54	0,00%	0,00
	Blocos	11.774,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.774,40	0,00%	0,00
	Vigas Baldrame	22.170,45	0,00%	0,03	0,00%	0,03	100,00%	22.170,45	0,00%	0,00
5	SUPRA-ESTRUTURA	96.807,71	0,00%	0,01	0,00%	0,01	100,00%	96.807,71	0,00%	0,00
	Pilares	14.912,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.912,82	0,00%	0,00
	Vigas	28.916,52	0,00%	0,01	0,00%	0,01	100,00%	28.916,52	0,00%	0,00
	Estrutura de amarração, platibandas e caixa-dagua	8.763,39	0,00%	-0,01	0,00%	-0,01	100,00%	8.763,39	0,00%	0,00
	Vergas	6.684,34	0,00%	0,01	0,00%	0,01	100,00%	6.684,34	0,00%	0,00
	Lajes	37.530,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.530,64	0,00%	0,00
6	PAREDES E PAINÉIS	77.407,57	1,63%	1.262,29	1,63%	1.262,29	100,00%	77.407,57	0,00%	0,00
	Alvenarias - fechamento externo arquivo	5.438,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.438,33	0,00%	0,00
	Alvenarias - fechamento externo VT	20.505,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.505,16	0,00%	0,00
	Alvenarias - platibandas - arquivo+VT + volume VT	21.076,36	0,00%	0,01	0,00%	0,01	100,00%	21.076,36	0,00%	0,00
	Alvenarias - fechamentos internos	6.829,12	0,00%	0,01	0,00%	0,01	100,00%	6.829,12	0,00%	0,00
	Divisórias em gesso acartonado + balcão de atendimento	23.558,60	5,36%	1.262,27	5,36%	1.262,27	100,00%	23.558,60	0,00%	0,00
7	ESQUADRIAS	120.556,52	10,82%	13.039,90	10,82%	13.039,90	100,00%	120.556,52	0,00%	0,00
	Esquadrias de Madeira	25.899,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.899,84	0,00%	0,00
	Fechaduras - esquadrias de madeira	3.418,94	14,13%	483,25	14,13%	483,25	100,00%	3.418,94	0,00%	0,00
	Esquadrias em Vidro temperado	12.854,77	5,41%	695,88	5,41%	695,88	100,00%	12.854,77	0,00%	0,00
	Esquadrias em alumínio	54.595,31	0,00%	0,03	0,00%	0,03	100,00%	54.595,31	0,00%	0,00
	Gradis de Proteção - janelas	23.787,66	49,86%	11.860,75	49,86%	11.860,75	100,00%	23.787,66	0,00%	0,00
8	COBERTURA	120.291,29	0,00%	0,03	0,00%	0,03	100,00%	120.291,29	0,00%	0,00
	Estrutura de Cobertura VT + arquivo	48.772,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.772,02	0,00%	0,00
	Telhamento - VT + arquivo	60.870,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	60.870,65	0,00%	0,00
	Calhas, Rufos, Capeamento	10.648,62	0,00%	0,02	0,00%	0,02	100,00%	10.648,62	0,00%	0,00
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	4.861,76	0,00%	-0,01	0,00%	-0,01	100,00%	4.861,76	0,00%	0,00
	Impermeabilização de Baldrame	2.359,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.359,19	0,00%	0,00
	Impermeabilização de piso com lona plástica	2.502,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.502,57	0,00%	0,00
10	FORRO	38.534,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	38.534,66	0,00%	0,00
	Forro de gesso acartando removível	38.534,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	38.534,66	0,00%	0,00
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	35.995,38	0,00%	-0,01	0,00%	-0,01	100,00%	35.995,38	0,00%	0,00
	Chapisco	2.809,67	0,00%	-0,01	0,00%	-0,01	100,00%	2.809,67	0,00%	0,00
	Emboço - massa única	23.693,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.693,76	0,00%	0,00
	Revestimento em azulejos	8.728,86	0,00%	-0,01	0,00%	-0,01	100,00%	8.728,86	0,00%	0,00
	Entelamento para prevenção de trincas	763,09	0,00%	0,01	0,00%	0,01	100,00%	763,09	0,00%	0,00
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	20.514,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.514,00	0,00%	0,00
	Chapisco	2.177,25	0,00%	0,01	0,00%	0,01	100,00%	2.177,25	0,00%	0,00
	Emboço	18.336,75	0,00%	-0,01	0,00%	-0,01	100,00%	18.336,75	0,00%	0,00
13	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	51.110,49	2,15%	1.098,31	2,15%	1.098,31	100,00%	51.110,49	0,00%	0,00
	Piso em cancreo armado - brita+tela+concreto	26.391,18	0,00%	-0,01	0,00%	-0,01	100,00%	26.391,18	0,00%	0,00
	Piso podotátil	1.098,32	100,00%	1.098,32	100,00%	1.098,32	100,00%	1.098,32	0,00%	0,00

OBRA: VARA DO TRABALHO DE PALMAS
 ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PAULO DE ARAÚJO, 563
 LOCAL: PALMAS/PR
 ÁREA(m²): 507,11

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 12		MÊS 12		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
	Piso Cerâmico	22.039,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	22.039,24	0,00%	0,00
	Piso em basalto serrado	1.581,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.581,75	0,00%	0,00
14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	12.466,64	0,00%	0,02	0,00%	0,02	100,00%	12.466,64	0,00%	0,00
	Peitoril em granito	6.456,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.456,47	0,00%	0,00
	Rodapé em poliuretano	5.496,60	0,00%	0,01	0,00%	0,01	100,00%	5.496,60	0,00%	0,00
	Rodapé em basalto serrado	197,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	197,72	0,00%	0,00
	Soleira em granito	315,85	0,00%	0,01	0,00%	0,01	100,00%	315,85	0,00%	0,00
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	59.540,14	23,82%	14.183,05	23,82%	14.183,05	100,00%	59.540,14	0,00%	0,00
	Água fria - alimentação + distribuição	1.747,21	0,00%	0,02	0,00%	0,02	100,00%	1.747,21	0,00%	0,00
	Água fria - registros	1.284,95	43,23%	555,43	43,23%	555,43	100,00%	1.284,95	0,00%	0,00
	Reservatório	1.369,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.369,17	0,00%	0,00
	Água fria - pontos	2.272,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.272,23	0,00%	0,00
	Esgoto Sanitário - pontos	4.482,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.482,86	0,00%	0,00
	Esgoto Sanitário - rede de coleta	5.977,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.977,65	0,00%	0,00
	Drenagem - prumadas	3.750,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.750,59	0,00%	0,00
	Drenagem -tubulação de concreto + caixas	13.705,34	2,11%	288,68	2,11%	288,68	100,00%	13.705,34	0,00%	0,00
	Drenagem -drenos de ar condicionado	1.354,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.354,09	0,00%	0,00
	Drenagem -sistema de aproveitamento	5.104,58	91,47%	4.668,99	91,47%	4.668,99	100,00%	5.104,58	0,00%	0,00
	Louças + metais	18.491,47	46,89%	8.669,93	46,89%	8.669,93	100,00%	18.491,47	0,00%	0,00
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	66.438,22	77,73%	51.640,42	77,73%	51.640,42	100,00%	66.438,22	0,00%	0,00
	Redes frigorígenas	23.210,21	67,42%	15.648,88	67,42%	15.648,88	100,00%	23.210,21	0,00%	0,00
	Equipamentos	43.228,01	83,26%	35.991,54	83,26%	35.991,54	100,00%	43.228,01	0,00%	0,00
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	2.319,67	100,00%	2.319,67	100,00%	2.319,67	100,00%	2.319,67	0,00%	0,00
	Extintores de pó ABC	2.319,67	100,00%	2.319,67	100,00%	2.319,67	100,00%	2.319,67	0,00%	0,00
18	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	215.658,78	18,35%	39.582,56	18,35%	39.582,56	100,00%	215.658,78	0,00%	0,00
	Plantio de grama + arbustos + árvores (interno ao terreno)	6.152,04	57,50%	3.537,51	57,50%	3.537,51	100,00%	6.152,04	0,00%	0,00
	Estacionamento - base+paver+meio fio	56.497,81	3,94%	2.227,38	3,94%	2.227,38	100,00%	56.497,81	0,00%	0,00
	Calçadas (interno ao terreno)	15.193,68	28,58%	4.342,69	28,58%	4.342,69	100,00%	15.193,68	0,00%	0,00
	Plantio de grama - passeio público	608,82	100,00%	608,82	100,00%	608,82	100,00%	608,82	0,00%	0,00
	Calçada + meio fio + rebaixo - passeio público	4.628,27	100,00%	4.628,27	100,00%	4.628,27	100,00%	4.628,27	0,00%	0,00
	Rampa acesso PNE, escada e patamar- acesso ao imóvel	11.392,64	86,64%	9.870,88	86,64%	9.870,88	100,00%	11.392,64	0,00%	0,00
	Grade de fechamento do terreno - fundações	8.826,16	0,00%	0,01	0,00%	0,01	100,00%	8.826,16	0,00%	0,00
	Grade de fechamento do terreno - instalação de gradis	12.230,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.230,93	0,00%	0,00
	Grade de fechamento do terreno - instalação de portões	11.621,24	53,32%	6.196,75	53,32%	6.196,75	100,00%	11.621,24	0,00%	0,00
	Muros	38.981,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	38.981,80	0,00%	0,00
	Muro de arrimo	49.525,39	16,50%	8.170,25	16,50%	8.170,25	100,00%	49.525,39	0,00%	0,00
19	PINTURAS	52.051,05	26,28%	13.681,52	26,28%	13.681,52	100,00%	52.051,05	0,00%	0,00
	Pintura dos muros	5.410,40	80,00%	4.328,32	80,00%	4.328,32	100,00%	5.410,40	0,00%	0,00
	Pinturas das paredes internas	18.594,80	2,40%	445,60	2,40%	445,60	100,00%	18.594,80	0,00%	0,00
	Pintura externo - textura	14.338,29	20,00%	2.867,66	20,00%	2.867,66	100,00%	14.338,29	0,00%	0,00
	Pintura das Esquadrias de Madeira	2.580,24	100,00%	2.580,24	100,00%	2.580,24	100,00%	2.580,24	0,00%	0,00
	Pintura em metal - estrutura de cobertura	7.667,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.667,62	0,00%	0,00
	Pintura em metal - gradil	1.639,97	100,00%	1.639,97	100,00%	1.639,97	100,00%	1.639,97	0,00%	0,00
	Pintura em piso - demarcação de vagas	1.819,73	100,00%	1.819,73	100,00%	1.819,73	100,00%	1.819,73	0,00%	0,00
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.694,93	45,47%	3.498,99	45,47%	3.498,99	100,00%	7.694,93	0,00%	0,00
	Mastros para bandeira	3.050,17	82,05%	2.502,66	82,05%	2.502,66	100,00%	3.050,17	0,00%	0,00
	Banco de Concreto + bicicletário	4.644,76	21,45%	996,33	21,45%	996,33	100,00%	4.644,76	0,00%	0,00
21	LIMPEZA DA OBRA	1.118,35	100,00%	1.118,35	100,00%	1.118,35	100,00%	1.118,35	0,00%	0,00
	Limpeza final da obra	1.118,35	100,00%	1.118,35	100,00%	1.118,35	100,00%	1.118,35	0,00%	0,00
23	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	126.952,79	41,95%	53.258,39	41,95%	53.258,39	100,00%	126.952,79	0,00%	0,00
	ENTRADA DE ENERGIA	6.852,66	1,03%	70,71	1,03%	70,71	100,00%	6.852,66	0,00%	0,00
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	12.237,97	2,69%	329,20	2,69%	329,20	100,00%	12.237,97	0,00%	0,00
	INFRAESTRUTURA INTERNA	12.448,95	18,09%	2.251,91	18,09%	2.251,91	100,00%	12.448,95	0,00%	0,00
	CABEAMENTO ELÉTRICO	42.788,18	19,97%	8.546,39	19,97%	8.546,39	100,00%	42.788,18	0,00%	0,00

OBRA: VARA DO TRABALHO DE PALMAS
 ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PAULO DE ARAÚJO, 563
 LOCAL: PALMAS/PR
 ÁREA(m²): 507,11

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 12		MÊS 12		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
	9.509,17	61,04%	5.804,15	61,04%	5.804,15	100,00%	9.509,17	0,00%	0,00
	25.115,49	93,99%	23.605,82	93,99%	23.605,82	100,00%	25.115,49	0,00%	0,00
	11.875,73	100,00%	11.875,73	100,00%	11.875,73	100,00%	11.875,73	0,00%	0,00
	6.124,65	12,65%	774,48	12,65%	774,48	100,00%	6.124,65	0,00%	0,00
24	34.527,29	46,93%	16.203,47	46,93%	16.203,47	100,00%	34.527,29	0,00%	0,00
	4.205,38	6,90%	290,22	6,90%	290,22	100,00%	4.205,38	0,00%	0,00
	4.689,57	32,66%	1.531,63	32,66%	1.531,63	100,00%	4.689,57	0,00%	0,00
	12.087,67	6,92%	836,95	6,92%	836,95	100,00%	12.087,67	0,00%	0,00
	2.310,11	100,00%	2.310,11	100,00%	2.310,11	100,00%	2.310,11	0,00%	0,00
	10.033,43	100,00%	10.033,43	100,00%	10.033,43	100,00%	10.033,43	0,00%	0,00
	1.201,14	100,00%	1.201,14	100,00%	1.201,14	100,00%	1.201,14	0,00%	0,00
25	12.556,21	20,52%	2.576,88	20,52%	2.576,88	100,00%	12.556,21	0,00%	0,00
	7.970,56	9,61%	766,07	9,61%	766,07	100,00%	7.970,56	0,00%	0,00
	4.106,11	36,91%	1.515,54	36,91%	1.515,54	100,00%	4.106,11	0,00%	0,00
	479,54	61,57%	295,27	61,57%	295,27	100,00%	479,54	0,00%	0,00
26	8.021,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.021,42	0,00%	0,00
	3.501,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.501,58	0,00%	0,00
	982,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	982,32	0,00%	0,00
	-3.562,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-3.562,48	0,00%	0,00
	-2.635,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-2.635,78	0,00%	0,00
	4.095,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.095,35	0,00%	0,00
	5.640,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.640,44	0,00%	0,00
27	5.712,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.712,53	0,00%	0,00
	1.355,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.355,86	0,00%	0,00
	4.356,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.356,67	0,00%	0,00
28	4.738,09	100,00%	4.738,09	100,00%	4.738,09	100,00%	4.738,09	0,00%	0,00
	2.795,08	100,00%	2.795,08	100,00%	2.795,08	100,00%	2.795,08	0,00%	0,00
	1.943,01	100,00%	1.943,01	100,00%	1.943,01	100,00%	1.943,01	0,00%	0,00

1.427.309,57	16,08%	229.505,82	16,08%	229.505,82	100,00%	1.427.309,57	0,00%	0,00
---------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	---------	---------------------	-------	-------------

VALOR MATERIAL COM BDI=	68,04%	R\$ 156.144,81
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	31,96%	R\$ 73.361,01
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 229.505,82