

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRASAvenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail:  
obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762**MEDIÇÕES**

Obra: Adequações diversas no Fórum Trabalhista de Londrina - PO 077/2016 - Contrato 01/2017

Contrat.: Construtora Planespaço Ltda

| ITEM | SERVIÇO | TOTAL |
|------|---------|-------|
|------|---------|-------|

|            |  |                  |
|------------|--|------------------|
| <b>1.</b>  | <b>GUARITA</b>                                   | <b>63.112,25</b> |
| <b>1.1</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b> | <b>18.594,84</b> |
|            | MESTRE DE OBRAS                                  | 17.971,99        |
|            | PLACA DE OBRA                                    | 622,85           |
| <b>1.2</b> | <b>DEMOLIÇÃO</b>                                 | <b>729,61</b>    |
|            | CAÇAMBAS   | 443,71           |
|            | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES                           | 221,07           |
|            | REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO                        | 64,83            |
| <b>1.3</b> | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>                        | <b>1.481,26</b>  |
|            | ESCAVAÇÕES                                       | 752,25           |
|            | REATERRO COMPACTADO                              | 729,01           |
| <b>1.4</b> | <b>INFRA-ESTRUTURA</b>                           | <b>3.171,66</b>  |
|            | ESTACAS E BLOCOS                                 | 2.478,56         |
|            | BALDRAMES  | 693,10           |
| <b>1.5</b> | <b>SUPRA-ESTRUTURA</b>                           | <b>2.403,48</b>  |
|            | PILARES  | 760,80           |
|            | VIGAS e CINTA PLATIBANDA                         | 1.016,45         |
|            | VERGAS   | 334,52           |
|            | LAJES  | 291,71           |
| <b>1.6</b> | <b>PAREDES E PAINÉIS</b>                         | <b>3.739,65</b>  |
|            | ALVENARIAS                                       | 3.739,65         |
| <b>1.7</b> | <b>ESQUADRIAS</b>                                | <b>2.479,99</b>  |
|            | ESQUADRIAS DE MADEIRA                            | 545,73           |
|            | ESQUADRIA EM ALUMÍNIO                            | 914,33           |
|            | VIDRO TEMPERADO                                  | 1.019,93         |
| <b>1.8</b> | <b>COBERTURA</b>                                 | <b>14.957,23</b> |
|            | ESTRUTURA DE COBERTURAS E TELHAS                 | 14.938,20        |
|            | BUZINOTES  | 19,03            |
| <b>1.9</b> | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS</b>           | <b>526,20</b>    |
|            | IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES                   | 112,89           |
|            | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES                       | 413,31           |

| 2ª MEDIÇÃO         |         |                    |         |                 |         |                 |         |
|--------------------|---------|--------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| PREVISTO           |         | EXECUTADO          |         | ACUMULADO       |         | SALDO           |         |
| VALOR PREVISTO R\$ | % PREV. | VALOR MEDIDO (R\$) | % EXEC. | ACUMULADO (R\$) | % ACUM. | VALOR SALDO R\$ | % SALDO |
| R\$ 25.175,44      | 39,89%  | R\$ 25.542,76      | 40,47%  | R\$ 50.239,91   | 79,60%  | R\$ 12.872,33   | 20,40%  |
| R\$ 6.612,91       | 35,56%  | R\$ 6.613,51       | 35,57%  | R\$ 12.604,18   | 67,78%  | R\$ 5.990,66    | 32,22%  |
| R\$ 5.990,06       | 33,33%  | R\$ 5.990,66       | 33,33%  | R\$ 11.981,33   | 66,67%  | R\$ 5.990,66    | 33,33%  |
| R\$ 622,85         | 100,00% | R\$ 622,85         | 100,00% | R\$ 622,85      | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| R\$ 281,07         | 38,52%  | R\$ 297,28         | 40,75%  | R\$ 729,61      | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| R\$ 221,86         | 50,00%  | R\$ 221,86         | 50,00%  | R\$ 443,71      | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| R\$ 43,01          | 19,46%  | R\$ 43,01          | 19,46%  | R\$ 221,07      | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| R\$ 16,21          | 25,00%  | R\$ 32,42          | 50,00%  | R\$ 64,83       | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 1.481,26    | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 752,25      | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 729,01      | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 3.171,66    | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 2.478,56    | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 693,10      | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 2.403,48    | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 760,80      | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 1.016,45    | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 334,52      | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 291,71      | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 3.739,65    | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 3.739,65    | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| R\$ 1.460,06       | 58,87%  | R\$ 2.479,99       | 100,00% | R\$ 2.479,99    | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| R\$ 545,73         | 100,00% | R\$ 545,73         | 100,00% | R\$ 545,73      | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| R\$ 914,33         | 100,00% | R\$ 914,33         | 100,00% | R\$ 914,33      | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| R\$ -              | 0,00%   | R\$ 1.019,93       | 100,00% | R\$ 1.019,93    | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| R\$ 14.938,20      | 99,87%  | R\$ 8.962,92       | 59,92%  | R\$ 8.981,95    | 60,05%  | R\$ 5.975,28    | 39,95%  |
| R\$ 14.938,20      | 100,00% | R\$ 8.962,92       | 60,00%  | R\$ 8.962,92    | 60,00%  | R\$ 5.975,28    | 40,00%  |
| R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 19,03       | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 526,20      | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 112,89      | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 413,31      | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |

|             |  |                   |
|-------------|--|-------------------|
| <b>1.10</b> | <b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>             | <b>2.622,72</b>   |
|             | CHAPISCO   | 197,30            |
|             | EMBOÇO   | 1.804,04          |
|             | AZULEJOS   | 593,49            |
|             | ENTELAMENTO PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS                | 27,89             |
| <b>1.11</b> | <b>PISOS INTERNOS</b>                                | <b>1.045,29</b>   |
|             | PREPARAÇÃO DE CONTRAPISO                             | 364,54            |
|             | CONTRAPISO E CERÂMICA                                | 680,75            |
| <b>1.12</b> | <b>RODAPÉS, SOLEIRAS, PEITORIS E BALCÃO</b>          | <b>1.297,31</b>   |
|             | PEITORIL E SOLEIRAS                                  | 180,46            |
|             | RODAPÉS  | 328,36            |
|             | BALCÃO EM GRANITO                                    | 788,49            |
| <b>1.13</b> | <b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>                  | <b>3.198,37</b>   |
| 1.13.1      | REDE DE ÁGUA FRIA                                    | 789,84            |
| 1.13.2      | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO                             | 717,11            |
|             | LOUÇAS E METAIS                                      | 1.691,42          |
| <b>1.14</b> | <b>CLIMATIZAÇÃO</b>                                  | <b>3.779,31</b>   |
|             | DRENOS E REDES                                       | 2.043,99          |
|             | EQUIPAMENTOS   | 1.735,32          |
| <b>1.15</b> | <b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS</b>     | <b>124,37</b>     |
|             | EXTINTOR   | 124,37            |
| <b>1.16</b> | <b>PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS</b>                | <b>1.460,92</b>   |
|             | PAISAGISMO   | 1.140,68          |
|             | CALÇADAS INTERNAS                                    | 320,24            |
| <b>1.17</b> | <b>PINTURAS</b>                                      | <b>1.475,99</b>   |
|             | PINTURA EM PAREDES INTERNAS                          | 633,53            |
|             | PINTURA EM PAREDES EXTERNAS                          | 763,55            |
|             | PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA                     | 78,91             |
| <b>1.18</b> | <b>LIMPEZA DA OBRA</b>                               | <b>24,05</b>      |
|             | LIMPEZA FINAL DA OBRA                                | 24,05             |
| <b>2.</b>   | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                         | <b>8.339,91</b>   |
|             | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                | 8.339,91          |
| <b>3.</b>   | <b>INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME</b> | <b>3.957,32</b>   |
|             | INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME        | 3.957,32          |
| <b>4.</b>   | <b>FECHAMENTO DAS VARANDAS</b>                       | <b>181.864,39</b> |
| <b>4.1</b>  | <b>REMOÇÃO DE GUARDA CORPO E TOLDO</b>               | <b>1.835,40</b>   |
|             | REMOÇÃO DE GUARDA CORPO E TOLDO                      | 540,81            |
|             | REMOÇÃO DE FORRO E REINSTALAÇÃO                      | 1.294,59          |
| <b>4.2</b>  | <b>ESQUADRIAS E VIDRO TEMPERADO</b>                  | <b>178.232,73</b> |
|             | ESQUADRIAS DE CORRER E FIXAS                         | 135.916,16        |
|             | VIDRO TEMPERADO                                      | 42.316,57         |
| <b>4.3</b>  | <b>REINSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO</b>                  | <b>1.796,26</b>   |

|     |          |        |     |          |         |     |            |         |     |        |         |
|-----|----------|--------|-----|----------|---------|-----|------------|---------|-----|--------|---------|
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 2.622,72   | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 197,30     | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 1.804,04   | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 593,49     | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 27,89      | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 1.045,29   | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 364,54     | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 680,75     | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | 880,30   | 67,86%  | R\$ | 1.060,76   | 81,77%  | R\$ | 236,55 | 18,23%  |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 180,46     | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | 328,36   | 100,00% | R\$ | 328,36     | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | 551,94   | 70,00%  | R\$ | 551,94     | 70,00%  | R\$ | 236,55 | 30,00%  |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | 1.691,42 | 52,88%  | R\$ | 3.198,37   | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 789,84     | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 717,11     | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | 1.691,42 | 100,00% | R\$ | 1.691,42   | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | 1.883,19 | 49,83% | R\$ | 3.618,51 | 95,75%  | R\$ | 3.779,31   | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | 1.883,19 | 92,13% | R\$ | 1.883,19 | 92,13%  | R\$ | 2.043,99   | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | 1.735,32 | 100,00% | R\$ | 1.735,32   | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | 124,37   | 100,00% | R\$ | 124,37     | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | 124,37   | 100,00% | R\$ | 124,37     | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | 494,89   | 33,88%  | R\$ | 815,13     | 55,80%  | R\$ | 645,79 | 44,20%  |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | 494,89   | 43,39%  | R\$ | 494,89     | 43,39%  | R\$ | 645,79 | 56,61%  |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 320,24     | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | 379,56   | 25,72%  | R\$ | 1.475,99   | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | 300,65   | 47,46%  | R\$ | 633,53     | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 763,55     | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | 78,91    | 100,00% | R\$ | 78,91      | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | -          | 0,00%   | R\$ | 24,05  | 100,00% |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | -          | 0,00%   | R\$ | 24,05  | 100,00% |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | 4.822,20 | 57,82%  | R\$ | 8.339,91   | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | 4.822,20 | 57,82%  | R\$ | 8.339,91   | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | 1.550,94 | 39,19%  | R\$ | 3.917,18   | 98,99%  | R\$ | 40,15  | 1,01%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | 1.550,94 | 39,19%  | R\$ | 3.917,18   | 98,99%  | R\$ | 40,15  | 1,01%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 181.864,39 | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 1.835,40   | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 540,81     | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 1.294,59   | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 178.232,73 | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 135.916,16 | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 42.316,57  | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%  | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 1.796,26   | 100,00% | R\$ | -      | 0,00%   |

|             |  |                  |
|-------------|--|------------------|
|             | PINTURA EM GUARDA CORPO                  | 1.194,69         |
|             | REINSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO             | 601,58           |
| <b>5.</b>   | <b>SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DO ARQUIVO</b>  | <b>16.176,14</b> |
| <b>5.1</b>  | <b>DEMOLIÇÃO</b>                         | <b>1.000,67</b>  |
|             | CAÇAMBA                                  | 221,85           |
|             | REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO                      | 628,97           |
|             | REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO                | 149,85           |
| <b>5.2</b>  | <b>INFRA-ESTRUTURA</b>                   | <b>313,74</b>    |
|             | ESTACAS                                  | 226,51           |
|             | CORTE EM CABEÇA DE ESTACA                | 87,23            |
| <b>5.3</b>  | <b>ESTRUTURA</b>                         | <b>704,73</b>    |
|             | PILARES                                  | 413,57           |
|             | VIGAS                                    | 291,16           |
| <b>5.4</b>  | <b>ESQUADRIAS</b>                        | <b>7.454,96</b>  |
|             | ESQUADRIA EM ALUMÍNIO                    | 5.553,58         |
|             | VIDRO TEMPERADO                          | 1.901,38         |
| <b>5.5</b>  | <b>COBERTURA</b>                         | <b>4.426,86</b>  |
|             | ESTRUTURA E TELHA EM POLICARBONATO       | 4.426,86         |
| <b>5.6</b>  | <b>FECHAMENTO COM PLACA CIMENTÍCIA</b>   | <b>429,91</b>    |
|             | FECHAMENTO COM PLACA CIMENTÍCIA          | 429,91           |
| <b>5.7</b>  | <b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b> | <b>228,12</b>    |
|             | CHAPISCO E MASSA ÚNICA                   | 228,12           |
| <b>5.8</b>  | <b>PISOS INTERNOS/ EXTERNOS</b>          | <b>1.094,81</b>  |
|             | RECONSTITUIÇÃO DO PISO DA CALÇADA        | 823,17           |
|             | RECONSTITUIÇÃO DO PISO CERÂMICO          | 271,64           |
| <b>5.9</b>  | <b>SOLEIRAS</b>                          | <b>206,09</b>    |
|             | SOLEIRAS EM GRANITO SOB A PORTA          | 206,09           |
| <b>5.10</b> | <b>PINTURAS</b>                          | <b>269,76</b>    |
|             | PINTURA EM VIGAS E PILARES               | 153,21           |
|             | TEXTURA EXTERNA                          | 116,55           |
| <b>5.11</b> | <b>LIMPEZA DA OBRA</b>                   | <b>46,49</b>     |
|             | LIMPEZA FINAL DA OBRA                    | 46,49            |

|     |          |         |     |          |         |     |           |         |     |          |         |
|-----|----------|---------|-----|----------|---------|-----|-----------|---------|-----|----------|---------|
| R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 1.194,69  | 100,00% | R\$ | -        | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 601,58    | 100,00% | R\$ | -        | 0,00%   |
| R\$ | 6.622,29 | 40,94%  | R\$ | 8.477,18 | 52,41%  | R\$ | 11.702,79 | 72,35%  | R\$ | 4.473,35 | 27,65%  |
| R\$ | 247,64   | 24,75%  | R\$ | 247,64   | 24,75%  | R\$ | 1.000,67  | 100,00% | R\$ | -        | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 221,85    | 100,00% | R\$ | -        | 0,00%   |
| R\$ | 247,64   | 39,37%  | R\$ | 247,64   | 39,37%  | R\$ | 628,97    | 100,00% | R\$ | -        | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 149,85    | 100,00% | R\$ | -        | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 313,74    | 100,00% | R\$ | -        | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 226,51    | 100,00% | R\$ | -        | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 87,23     | 100,00% | R\$ | -        | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 704,73    | 100,00% | R\$ | -        | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 413,57    | 100,00% | R\$ | -        | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 291,16    | 100,00% | R\$ | -        | 0,00%   |
| R\$ | 5.553,58 | 74,50%  | R\$ | 7.454,96 | 100,00% | R\$ | 7.454,96  | 100,00% | R\$ | -        | 0,00%   |
| R\$ | 5.553,58 | 100,00% | R\$ | 5.553,58 | 100,00% | R\$ | 5.553,58  | 100,00% | R\$ | -        | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 1.901,38 | 100,00% | R\$ | 1.901,38  | 100,00% | R\$ | -        | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | -         | 0,00%   | R\$ | 4.426,86 | 100,00% |
| R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | -         | 0,00%   | R\$ | 4.426,86 | 100,00% |
| R\$ | 429,91   | 100,00% | R\$ | 429,91   | 100,00% | R\$ | 429,91    | 100,00% | R\$ | -        | 0,00%   |
| R\$ | 429,91   | 100,00% | R\$ | 429,91   | 100,00% | R\$ | 429,91    | 100,00% | R\$ | -        | 0,00%   |
| R\$ | 228,12   | 100,00% | R\$ | 228,12   | 100,00% | R\$ | 228,12    | 100,00% | R\$ | -        | 0,00%   |
| R\$ | 228,12   | 100,00% | R\$ | 228,12   | 100,00% | R\$ | 228,12    | 100,00% | R\$ | -        | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 1.094,81  | 100,00% | R\$ | -        | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 823,17    | 100,00% | R\$ | -        | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 271,64    | 100,00% | R\$ | -        | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 206,09    | 100,00% | R\$ | -        | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 206,09    | 100,00% | R\$ | -        | 0,00%   |
| R\$ | 116,55   | 43,21%  | R\$ | 116,55   | 43,21%  | R\$ | 269,76    | 100,00% | R\$ | -        | 0,00%   |
| R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | 153,21    | 100,00% | R\$ | -        | 0,00%   |
| R\$ | 116,55   | 100,00% | R\$ | 116,55   | 100,00% | R\$ | 116,55    | 100,00% | R\$ | -        | 0,00%   |
| R\$ | 46,49    | 100,00% | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | -         | 0,00%   | R\$ | 46,49    | 100,00% |
| R\$ | 46,49    | 100,00% | R\$ | -        | 0,00%   | R\$ | -         | 0,00%   | R\$ | 46,49    | 100,00% |

273.450,01

|             |           |        |
|-------------|-----------|--------|
| R\$         | 32.648,17 | 80,83% |
| MATERIAL    |           |        |
| R\$         | 7.744,92  | 19,17% |
| MÃO DE OBRA |           |        |

|                     |           |        |                    |           |        |           |            |        |     |           |       |
|---------------------|-----------|--------|--------------------|-----------|--------|-----------|------------|--------|-----|-----------|-------|
| R\$                 | 31.797,73 | 11,63% | R\$                | 40.393,08 | 14,77% | R\$       | 256.064,19 | 93,64% | R\$ | 17.385,83 | 6,36% |
| TOTAL               |           |        | TOTAL              |           |        | TOTAL     |            | TOTAL  |     |           |       |
| PREVISTO PARA ETAPA |           |        | EXECUTADO NA ETAPA |           |        | ACUMULADO |            | SALDO  |     |           |       |