

RELATÓRIO – 1ª MEDIÇÃO - ADITIVO 1

OBRA: **ADEQUAÇÕES DIVERSAS NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA**

CONTRATADA: **CONSTRUTURA PLANESPAÇO LTDA**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização das ADEQUAÇÕES DIVERSAS NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA, objeto do Contrato Nº 01/2017, PO 77/2016, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada após a aprovação do primeiro termo aditivo.

Esta 1ª medição do 1º termo aditivo contratual atingiu o valor de R\$ 6.260,49 (seis mil,duzentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos), que corresponde a um percentual de 100% do total previsto para o aditivo 1.

6. ADITIVO 1

6.1 ITENS ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100,00% , com acumulado de 100,00% .

I.1 Esquadria de alumínio, sob encomenda, colocação e acabamento de correr, reforçada, com contramarcos. Incluindo estrutura para fixação, constituído por montantes a cada 0,5 m, parafusadas na laje.Cálculo do quantitativo:
1. Janelas (2 folhas): $1,22 \text{ (larg.)} \times 1,75 \text{ (alt.)} \times 2 \text{ (pav.)} = 4,27 \text{ m}^2$

A contratada instalou as esquadrias previstas para a área junto às juntas de dilatação, sendo uma no primeiro pavimento e outra no segundo. Tais esquadrias foram instaladas nos vãos localizados a esquerda da escada de incêndo, em ambos os pavimentos.

I.2 Caixilho fixo em alumínio para vidro temperado.
Cálculo do quantitativo:
1. Caixilho: $0,55 \text{ (larg.)} \times 1,75 \text{ (alt.)} \times 2 \text{ (pav.)} = 1,93 \text{ m}^2$

A direita das esquadrias citadas no item anterior, foram instalados caixilhos fixos em alimínio, pois tais painéis permanecerão fixos.

I.3

Vidro temperado incolor, e= 10 mm, fornecimento e instalação. Inclusive massa para vedação. Cálculo do quantitativo:

1. Vidros: 4,27 (esquadrias) + 1,93 (caixilhos) = 6,20 m²

Em ambos os vãos (fixo e de correr) foram instalados vidros temperados 10mm. Ao todo foram instaladas 6 unidades, sendo dois pares de vidros nas esquadrias de correr (um par no primeiro pavimento e um par no segundo pavimento), e duas unidades de vidro nos caixilhos fixos (uma unidade em cada pavimento).



Esquadria de correr, com corrediças, com fechamento em vidro temperado de 10mm



Painel fixo, com caixilho. Fechamento em vidro temperado de 10mm.

Total financeiro executado no item	R\$ 6.260,49 na etapa, ou 100,00% do total em planilha
ITENS ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA	R\$ 6.260,49 acumulado, ou 100,00% do total em planilha

CONCLUSÕES

Considerando-se que os serviços incluídos nesta medição foram executados de acordo com o especificado e de acordo com os percentuais levantados conforme planilha em anexo, a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente a mesma. Agora, além dos serviços previstos na planilha principal, também encontram-se concluídos os serviços relativos aos itens aditados, ou seja, encontram-se conclusos todos os serviços.

Maringá 22 de maio de 2017.

Rivelino Conciani
Membro

Douglas Paz de Oliveira
Membro

Kelvi Leandro da Silva
Membro