

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA ENDEREÇO: Avenida Central do Paraná LOCAL: Apucarana/PR ÁREA(m²): 1.506,56		CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 4ª MEDIÇÃO																										
		VALOR TOTAL (R\$)		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
	QUADROS ELÉTRICOS E BANCO DE CAPACITORES	37.136,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	35,00%	12.997,72
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	29.910,61	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	39,58%	11.839,25
	ATERRAMENTO	16.345,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	11.839,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.839,25
	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	1.725,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
24	ALARME DE INCÊNDIO	9.432,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	INFRAESTRUTURA	1.998,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO	7.434,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
25	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	101.630,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,92%	7.029,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	8,98%	9.124,93	1,52%	1.548,01	1,52%	1.548,01	1,52%	1.548,01	1,52%	1.548,01	1,52%	1.548,01	19,42%	19.733,00
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	14.605,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	48,12%	7.029,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	51,88%	7.576,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	INFRAESTRUTURA INTERNA	10.320,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	1.548,01	15,00%	1.548,01	15,00%	1.548,01	15,00%	1.548,01	15,00%	1.548,01	15,00%	1.548,01	15,00%	1.548,01
	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	36.369,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	18.184,99
	TONALIDADES LÓGICAS E TELEFÔNICAS	7.780,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	525,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.136,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.892,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26	1º TERMO ADITIVO	-33.501,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,82%	-2.285,10	0,31%	-104,70	8,24%	-2.762,11	16,18%	-5.419,52	61,86%	-20.723,36	1,90%	-636,18	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70
	Engenheiro eletrista	-2.093,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70
	Alvenarias Fechamento Externo/Interna	-10.629,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	-2.657,41	50,00%	-5.314,83	20,00%	-2.125,93	5,00%	-531,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Alvenarias Platiabanda e Cx D'Água	-18.492,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-18.492,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Muro de fechamento do terreno	-2.285,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-2.285,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27	2º TERMO ADITIVO	22.266,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	22.266,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Estacas - Fórum	21.785,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.785,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Blocos - Fórum	480,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	480,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (R\$)		3.988.326,82	2,67%	106.361,99	2,23%	89.048,10	2,02%	80.640,76	2,18%	87.107,25	4,49%	179.057,81	5,45%	217.482,47	9,04%	360.445,75	7,31%	291.420,39	5,27%	210.204,23	4,83%	192.662,01	6,41%	255.697,58	6,97%	278.036,17		

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA ENDEREÇO: Avenida Central do Paraná LOCAL: Apucarana/PR ÁREA(M²): 1.506,56		CRONOGRAMA VIGENTE																							
		ALTERADO NA 4ª MEDIÇÃO																							
		VALOR TOTAL (R\$)	MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24
%	Valor (R\$)		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
QUADROS ELÉTRICOS E BANCO DE CAPACITORES	37.136,35		0,00	65,00%	24.138,62		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
23 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	29.910,61	60,42%	18.071,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ATERRAMENTO	16.345,98	100,00%	16.345,98		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
CAPTAÇÃO E DESCIDAS	11.839,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	1.725,38	100,00%	1.725,38		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
24 ALARME DE INCÊNDIO	9.432,69	10,59%	999,06	10,59%	999,06	0,00%	0,00	39,41%	3.717,28	0,00%	0,00	39,41%	3.717,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
INFRAESTRUTURA	1.998,13	50,00%	999,06	50,00%	999,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO	7.434,56		0,00		0,00		50,00%	3.717,28		0,00	50,00%	3.717,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
25 INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	101.630,24	40,41%	41.065,35	14,36%	14.593,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,83%	3.892,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
INFRAESTRUTURA EXTERNA	14.605,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
INFRAESTRUTURA INTERNA	10.320,07	10,00%	1.032,01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	36.369,98	50,00%	18.184,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOMAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	7.780,04	100,00%	7.780,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	525,06		0,00	100,00%	525,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.136,64	50,00%	14.068,32	50,00%	14.068,32		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.892,47		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	3.892,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
26 1º TERMO ADITIVO	-33.501,46	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70
Engenheiro eletricitista	-2.093,98	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70
Alvenarias Fechamento Externo/Interna	-10.629,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alvenarias Platabanda e Cx D'Água	-18.492,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Muro de fechamento do terreno	-2.285,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 2º TERMO ADITIVO	22.266,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Escacas - Fórum	21.785,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Blocos - Fórum	480,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (R\$)	3.988.326,82	13,49%	537.825,94	8,24%	328.741,53	1,93%	76.849,80	5,24%	209.158,52	6,23%	248.506,48	3,54%	141.141,16	0,41%	16.356,29	0,41%	16.356,29	0,41%	16.356,29	0,41%	16.356,29	0,41%	16.356,29	0,41%	16.157,40