

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO
 ENDEREÇO: RUA ESTEFANO SECCHI, 522
 LOCAL: TOLEDO/PR
 ÁREA(m²): 1.520,40

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 05		MÊS 05		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	363.311,65	3,35%	12.181,34	3,35%	12.181,34	16,94%	61.529,61	83,06%	301.782,04
Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	146.352,68	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	20,83%	30.490,14	79,17%	115.862,54
Engenheiro eletricista	70.336,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	70.336,52
Mestre de Obras	145.999,55	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	20,83%	30.416,57	79,17%	115.582,98
Placa de Obra	622,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	622,89	0,00%	0,00
2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	100.108,35	2,05%	2.052,66	0,00%	0,00	82,32%	82.409,26	17,68%	17.699,08
Caçambas - remoção de entulhos	17.384,90	10,00%	1.738,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	17.384,90
Ligações de água e esgoto	663,65	47,34%	314,17	0,00%	0,00	52,66%	349,46	47,34%	314,18
Instalações Provisórias	52.255,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	52.255,38	0,00%	0,00
Locação de Obra	29.804,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.804,42	0,00%	0,00
3 MOVIMENTO DE TERRA	35.556,24	9,17%	3.260,71	5,75%	2.044,30	83,87%	29.821,72	16,13%	5.734,52
REMOÇÃO CAMADA VEGETAL	6.390,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.390,99	0,00%	0,00
ESCAVAÇÕES	13.042,86	25,00%	3.260,71	0,00%	0,00	75,00%	9.782,14	25,00%	3.260,71
REATERRO COMPACTADO	4.518,11	0,00%	0,00	45,25%	2.044,30	45,25%	2.044,30	54,75%	2.473,80
TERRAPLANAGEM	11.604,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.604,29	0,00%	0,00
4 INFRA-ESTRUTURA	360.663,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	85,29%	307.591,95	14,71%	53.071,36
Estacas - Fórum	189.527,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	189.527,31	0,00%	0,00
Blocos - Fórum	43.103,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	43.103,96	0,00%	0,00
Baldrames - Fórum	74.960,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	74.960,68	0,00%	0,00
Estacas, blocos e baldrames - Guarita	4.146,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.146,29
ARRIMO	48.925,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.925,08
5 SUPRA-ESTRUTURA	336.619,91	43,22%	145.496,59	39,18%	131.900,40	45,42%	152.876,62	54,58%	183.743,29
Vergas	10.359,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.359,68
Pilares - Fórum (pav barrilete)	30.510,87	31,25%	9.534,65	31,25%	9.534,65	100,00%	30.510,87	0,00%	0,00
Vigas - Fórum (pav barrilete)	104.770,15	50,00%	52.385,08	45,00%	47.146,57	45,00%	47.146,57	55,00%	57.623,58
Lajes - Fórum (pav barrilete)	167.153,74	50,00%	83.576,87	45,00%	75.219,18	45,00%	75.219,18	55,00%	91.934,56
Pilares - Fórum (pav cobertura)	1.262,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.262,89
Vigas - Fórum (pav cobertura)	10.159,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.159,63
Estrutura das Platibandas - Fórum (pav cobertura)	10.071,72		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.071,72
Pilares, Vigas e Lajes - Guarita	2.331,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.331,23
6 PAREDES E PAINÉIS	246.905,88	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	246.905,88
Alvenarias Fórum	156.989,21		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	156.989,21
Alvenarias Guarita	3.461,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.461,07
Divisórias Fórum + guarita	86.455,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	86.455,60
7 ESQUADRIAS	363.252,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	363.252,94
Esquadrias de Madeira - Fórum + Guarita	76.763,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	76.763,77
Portas de Alumínio - Fórum + Guarita	12.198,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.198,48
Esquadrias em Vidro Temperado - Fórum	72.246,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	72.246,07
Janelas em alumínio- Fórum + Guarita	132.782,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	132.782,52
Gradis de Proteção das Janelas - Fórum + Guarita	69.262,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	69.262,09
8 COBERTURA	345.533,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	345.533,38
Estrutura de Cobertura - Fórum	144.220,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	144.220,64
Telhamento - Fórum	151.843,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	151.843,40
Arremates de cobertura - Fórum	31.252,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	31.252,41
Cobertura - Guarita	18.216,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	18.216,93
9 IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	16.095,78	71,05%	11.436,61	11,39%	1.833,95	34,18%	5.501,86	65,82%	10.593,92
Impermeabilização de Baldrame e piso - Fórum	15.103,82	75,72%	11.436,61	12,14%	1.833,95	36,43%	5.501,86	63,57%	9.601,96
Impermeabilização de Baldrame e piso - Guarita	991,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	991,96
10 FORRO	129.435,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	129.435,07
Forro - Fórum	128.841,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	128.841,43
Forro - Guarita	593,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	593,64
11 REVESTIMENTOS INTERNOS	65.714,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	65.714,86

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO**
 ENDEREÇO: **RUA ESTEFANO SECCHI, 522**
 LOCAL: **TOLEDO/PR**
 ÁREA(m²): **1.520,40**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 05		MÊS 05		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
Chapisco - Fórum	3.902,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.902,07
Emboço - Fórum	33.557,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	33.557,83
Revestimento em azulejos - Fórum	25.901,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.901,67
Entelamento para prevenção de trincas - Fórum	793,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	793,34
Revestimentos Guarita	1.559,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.559,95
12 REVESTIMENTOS EXTERNOS	55.205,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	55.205,00
Chapisco - Fórum	5.634,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.634,76
Emboço - Fórum	48.666,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.666,02
Chapisco + Emboço - Guarita	904,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	904,22
13 PISOS INTERNOS/EXTERNOS	153.773,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	153.773,48
Piso bruto - Fórum	75.675,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	75.675,48
Revestimentos de piso - Fórum	77.161,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	77.161,89
Piso bruto - Guarita	477,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	477,70
Revestimentos de piso - Guarita	458,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	458,41
14 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	39.652,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	39.652,28
Peitoril e Soleiras - Fórum	13.028,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.028,06
Rodapés - Fórum	25.716,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.716,93
Peitoril e Soleiras - Guarita	652,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	652,24
Rodapés - Guarita	255,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	255,05
15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	164.486,74	19,06%	31.358,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	164.486,74
Pontos água/esgoto - Fórum	25.798,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.798,80
Registros - Fórum	3.608,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.608,41
Louças - Fórum	21.033,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.033,23
Metais - Fórum	30.623,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.623,93
Pontos água/esgoto/registros - Guarita	986,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	986,64
Louças e Metais - Guarita	1.612,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.612,68
Alimentação/distribuição de água fria	20.468,64	50,00%	10.234,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.468,64
Rede de drenagem e captação pluvial	49.697,40	35,00%	17.394,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	49.697,40
Rede de coleta esgoto	10.657,01	35,00%	3.729,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.657,01
16 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO (PLANILHA ANEXA)	246.877,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	246.877,53
Drenos	7.121,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.121,79
Redes	82.775,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	82.775,89
Equipamentos	156.979,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	156.979,85
17 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	35.289,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.289,12
Instalações de prevenção de incêndio	35.289,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.289,12
18 PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	356.877,84	4,88%	17.405,71	2,13%	7.589,12	5,30%	18.917,54	94,70%	337.960,30
Paisagismo	11.627,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.627,52
Estacionamento pavimentado	113.960,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	113.960,75
Rampa e escada de acesso ao estacionamento	7.787,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.787,23
Calçadas internas	40.676,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	40.676,76
hall/escada acesso secundário ao imóvel	2.826,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.826,42
Gradil fechamento do terreno	107.556,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	107.556,40
Muro de fechamento do terreno	69.622,84	25,00%	17.405,71	10,90%	7.589,12	27,17%	18.917,54	72,83%	50.705,30
Serviços Externos ao terreno - Grama + calçada passeio	2.819,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.819,93
19 PINTURAS	166.718,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	166.718,18
PINTURA EM MUROS E ARRIMOS	8.889,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.889,75
PINTURA EM GRADIL DE FECHAMENTO E PORTÕES	9.578,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.578,02
PINTURA EM PISO	1.752,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.752,09
PINTURA EM PAREDES INTERNAS	73.230,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	73.230,08
PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	35.910,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.910,31
PINTURA EM PORTAS DE MADEIRA	7.737,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.737,96

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO**
 ENDEREÇO: **RUA ESTEFANO SECCHI, 522**
 LOCAL: **TOLEDO/PR**
 ÁREA(m²): **1.520,40**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 05		MÊS 05		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA	27.160,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	27.160,04
GUARITA	2.459,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.459,93
20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14.560,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.560,56
Mastros para bandeira	3.875,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.875,98
Banco de Concreto + bicicletário	2.731,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.731,14
Escada Marinheiro	5.056,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.056,38
Paraciclo	2.897,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.897,06
21 LIMPEZA DA OBRA	3.520,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.520,68
Limpeza final da obra	3.520,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.520,68
22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	586.682,42	0,00%	0,00	2,74%	16.085,98	2,89%	16.963,01	97,11%	569.719,42
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA	877,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	877,03	0,00%	0,00
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA	38.333,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	38.333,67
INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)	42.349,68	0,00%	0,00	37,98%	16.085,98	37,98%	16.085,98	62,02%	26.263,70
INFRAESTRUTURA INTERNA	59.148,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	59.148,94
CABEAMENTO ELÉTRICO	237.860,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	237.860,32
INTERRUPTORES E TOMADAS	11.322,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.322,31
POSTES TÉCNICOS E ACESSÓRIOS	28.201,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.201,68
ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	92.621,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	92.621,36
ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	29.384,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.384,75
QUADROS ELÉTRICOS	46.582,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	46.582,69
23 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	31.008,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	31.008,90
ATERRAMENTO	16.747,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.747,30
CAPTAÇÃO E DESCIDAS	12.854,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.854,69
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	1.406,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.406,91
24 INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	100.141,62	0,00%	0,00	8,44%	8.456,26	8,44%	8.456,26	91,56%	91.685,36
INFRAESTRUTURA EXTERNA	17.415,08	0,00%	0,00	48,56%	8.456,26	48,56%	8.456,26	51,44%	8.958,82
INFRAESTRUTURA INTERNA	10.436,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.436,26
CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	33.426,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	33.426,08
TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	6.043,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.043,96
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	882,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	882,05
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.633,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.633,94
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.304,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.304,24
25 SISTEMA DE ALARME E ACIONADORES DA BOMBA DE COMBATE À INCÊNDIO	14.061,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.061,18
INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	10.882,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.882,93
CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS	3.178,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.178,25
26 1º TERMO ADITIVO	44.124,90	0,00%	0,00	39,09%	17.249,65	60,91%	26.875,25	39,09%	17.249,65
ESCAVAÇÕES	9.625,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.625,60	0,00%	0,00
REATERRO COMPACTADO	34.499,30	0,00%	0,00	50,00%	17.249,65	50,00%	17.249,65	50,00%	17.249,65
TOTAL (R\$)	4.376.177,78	5,10%	223.191,99	4,51%	197.341,01	16,25%	710.943,08	83,75%	3.665.234,71
				VALOR MATERIAL COM BDI=		59,57%	R\$ 117.556,04		
				VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=		40,43%	R\$ 79.784,97		
				VALOR TOTAL COM BDI =		100,00%	R\$ 197.341,01		