

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE PARANAGUÁ

ENDEREÇO:

Rua Manoel Pereira, esquina com Rua Odilon Mander

LOCAL:

Paranaguá/PR

ÁREA(m²):

1.663,76

		Mês 01	Mês 02	Mês 03	VALOR TOTAL (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS				61.342,07
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	7.870,82	7.870,82	8.109,33	23.850,96
	%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
	Engenheiro eletricista	2.623,61	2.623,61	2.703,11	7.950,32
	%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
	Mestre de Obras	9.475,20	9.475,20	9.762,32	28.712,72
	%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
	Placa de Obra	828,07	0,00	0,00	828,07
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	COBERTURA				315.421,72
	FASE 01	63.385,23	0,00	0,00	63.385,23
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FASE 02	57.387,06	0,00	0,00	57.387,06
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FASE 03	0,00	60.448,61	0,00	60.448,61
	%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	FASE 04	0,00	57.864,79	0,00	57.864,79
	%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	FASE 05	0,00	0,00	45.998,87	45.998,87
	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	FASE 06	0,00	0,00	30.337,16	30.337,16
	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
3	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS				12.032,08
	SUBSTITUIÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS MARQUIZES	12.032,08	0,00	0,00	12.032,08
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	FORRO				12.728,00
	SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DO HALL PRINCIPAL	0,00	0,00	12.728,00	12.728,00
	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE PARANAGUÁ

ENDEREÇO:

Rua Manoel Pereira, esquina com Rua Odilon Mander

LOCAL:

Paranaguá/PR

ÁREA(m²):

1.663,76

					VALOR TOTAL (R\$)
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	
5	PISOS E ADAPTAÇÕES INTERNAS - HALL				13.536,54
	SUBSTITUIÇÃO DO PISO DO HALL PUBLICO	0,00	0,00	13.536,54	13.536,54
	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
6	REDE DE DRENAGEM - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS				13.438,50
	Prumadas novas	2.819,58	1.409,79	1.409,79	5.639,16
	%	50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
	Caixas e rede de coleta	1.949,83	5.849,50	0,00	7.799,33
	%	25,00%	75,00%	0,00%	100,00%
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				35.808,51
	Divisórias sanitárias	0,00	9.834,92	0,00	9.834,92
	%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Louças	0,00	6.978,69	0,00	6.978,69
	%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Metais	0,00	18.994,89	0,00	18.994,89
	%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
8	CLIMATIZAÇÃO				55.750,51
	Drenos	1.184,92	1.184,92	592,46	2.962,31
	%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
	Infraestrutura - rede frigorígena	18.618,04	18.618,04	9.309,02	46.545,09
	%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
	Veneziana - platibanda frontal	0,00	0,00	6.243,11	6.243,11
	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
9	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS				54.254,54
	ESTACIONAMENTO EM FRENTE AO IMÓVEL	36.505,69	0,00	0,00	36.505,69
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	REPAROS E LIMPEZA EM CALÇADAS E ESACIONAMENTOS	0,00	17.748,85	0,00	17.748,85
	%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE PARANAGUÁ

ENDEREÇO:

Rua Manoel Pereira, esquina com Rua Odilon Mander

LOCAL:

Paranaguá/PR

ÁREA(m²):

1.663,76

		Mês 01	Mês 02	Mês 03	VALOR TOTAL (R\$)
10	ANEXO PARA GERADOR				29.921,90
	ANEXO PARA GERADOR	0,00	14.960,95	14.960,95	29.921,90
	%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
11	PINTURAS				92.045,84
	LAVAGEM E PINTURA DE MUROS	0,00	0,00	10.915,50	10.915,50
	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	PINTURA MODULO APOIO - DISTRIBUIÇÃO	8.298,95	0,00	0,00	8.298,95
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA MODULO 1ª VARA DO TRABALHO	11.799,69	0,00	0,00	11.799,69
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA MODULO 2ª VARA DO TRABALHO	0,00	11.799,69	0,00	11.799,69
	%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA MÓDULO 3ª VARA DO TRABALHO	0,00	11.799,69	0,00	11.799,69
	%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA MÓDULO CENTRAL	0,00	0,00	4.130,17	4.130,17
	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	PINTURA E LAVAGEM PAREDES EXTERNAS	0,00	0,00	33.302,14	33.302,14
	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
12	LIMPEZA DA OBRA				5.167,69
	LIMPEZA DA OBRA	0,00	0,00	5.167,69	5.167,69
	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				158.513,62
	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.580,99	2.580,99	2.659,21	7.821,19
	%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	9.181,03	9.181,03	4.590,52	22.952,59
	%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	19.099,80	19.099,80	19.678,58	57.878,17
	%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	1.119,28	1.119,28	1.492,37	3.730,93

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE PARANAGUÁ

ENDEREÇO: Rua Manoel Pereira, esquina com Rua Odilon Mander
LOCAL: Paranaguá/PR
ÁREA(m²): 1.663,76

					VALOR TOTAL (R\$)
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	
	%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	0,00	15.184,64	22.776,96	37.961,61
	%	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	0,00	3.681,27	5.521,90	9.203,17
	%	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%
	DISPOSITIVOS EM QUADRO ELÉTRICO	0,00	413,36	620,04	1.033,40
	%	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	5.917,75	5.917,75	6.097,07	17.932,57
	%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA				10.506,42
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	0,00	0,00	10.506,42	10.506,42
	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
15	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E SONORIZAÇÃO				3.924,62
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E SONORIZAÇÃO	1.295,13	1.295,13	1.334,37	3.924,62
	%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
TOTAL PARCIAL (R\$)		273.972,74	315.936,21	284.483,60	874.392,55
TOTAL PARCIAL (%)		31,33%	36,13%	32,53%	100,00%
ACUMULADO (R\$)		273.972,74	589.908,95	874.392,55	
ACUMULADO (%)		31,33%	67,47%	100,00%	