

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA
 ENDEREÇO: AV. CENTRAL DO PARANÁ
 LOCAL: APUCARANA/PR
 ÁREA(m²): 1.506,56

VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO							CRONOGRAMA PREVISTO MÊS 07		CRONOGRAMA EXECUTADO MÊS 07		ACUMULADO		SALDO		
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
132.303,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	132.303,69	0,00%
20.145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.145,18	0,00%
29.651,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.651,93	0,00%
91.905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	91.905,10	0,00%
80.181,58	0,00	12.407,18	13.154,61	18.325,44	0,00	0,00	0,00	20,00%	16.036,32	1,84%	1.475,44	56,57%	45.362,67	43,43%	34.818,91	0,00%
19 PINTURAS 123.651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	123.651,26	0,00%
Pintura em muros	8.397,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.397,59	0,00%
Pintura em paredes internas	29.562,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.562,03	0,00%
Pintura em paredes externas -textura	21.882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.882,80	0,00%
Pintura em esquadria de madeira	8.107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.107,59	0,00%
Pintura metálica em estrutura cobertura e gradil	55.537,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	55.537,05	0,00%
Pintura em piso	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	164,20	0,00%
20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9.002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.002,17	0,00%
Mastros para bandeira	3.759,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.759,21	0,00%
Banco de Concreto + bicicletário	3.932,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.932,29	0,00%
Escada Marinheiro	1.310,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.310,67	0,00%
21 LIMPEZA DA OBRA 3.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.422,18	0,00%
Limpeza final da obra	3.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.422,18	0,00%
22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 491.892,13	788,76	0,00	0,00	16.527,46	0,00	0,00	0,00	5,18%	25.477,58	1,15%	5.665,80	4,67%	22.982,02	95,33%	468.910,10	0,00%
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA	788,76	788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	788,76	0,00%	0,00	
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA	37.958,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.958,18	
INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)	34.817,22	0,00	0,00	0,00	16.527,46	0,00	0,00	52,53%	18.289,76	0,00%	0,00	47,47%	16.527,46	52,53%	18.289,76	
INFRAESTRUTURA INTERNA	47.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%	7.187,82	11,82%	5.665,80	11,82%	5.665,80	88,18%	42.253,00	
CABEAMENTO ELÉTRICO	177.163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	177.163,81	
INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS	12.561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.561,42	
COLUNAS TÉCNICAS, TOTÊNS E CAIXAS DE PISO DO AUDITÓRIO	32.815,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	32.815,81	
ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	85.206,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	85.206,19	
ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	25.525,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.525,58	
QUADROS ELÉTRICOS E BANCO DE CAPACITORES	37.136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.136,35	
23 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 29.910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.910,61	0,00%
ATERRAMENTO	16.345,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.345,98	
CAPTAÇÃO E DESCIDAS	11.839,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.839,25	
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	1.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.725,38	
24 ALARME DE INCÊNDIO 9.432,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.432,69	0,00%
INFRAESTRUTURA	1.998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.998,13	
EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO	7.434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.434,56	
25 INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME 101.630,24	0,00	0,00	0,00	7.029,07	0,00	0,00	0,00	8,98%	9.124,93	0,00%	0,00	6,92%	7.029,07	93,08%	94.601,17	0,00%
INFRAESTRUTURA EXTERNA	14.605,99	0,00	0,00	0,00	7.029,07	0,00	0,00	51,88%	7.576,92	0,00%	0,00	48,12%	7.029,07	51,88%	7.576,92	
INFRAESTRUTURA INTERNA	10.320,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%	1.548,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.320,07	
CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	36.369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	36.369,98	
TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	7.780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.780,04	
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	525,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	525,06	
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.136,64	
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.892,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.892,47	
26 1º TERMO ADITIVO -33.501,46	0,00	0,00	0,00	-2.285,10	-104,70	-2.762,11	0,00	8,24%	-2.762,11	0,00%	0,00	15,38%	-5.151,91	84,62%	-28.349,55	0,00%
Engenheiro eletricitista	-2.093,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,70	-104,70	5,00%	-104,70	0,00%	0,00	10,00%	-209,40	90,00%	-1.884,58	
Alvenarias Fechamento Externo/interna	-10.629,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.657,41	25,00%	-2.657,41	0,00%	0,00	25,00%	-2.657,41	75,00%	-7.972,24	
Alvenarias Plátibanda e Cx D'Água	-18.492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-18.492,73	
Muro de fechamento do terreno	-2.285,10	0,00	0,00	0,00	-2.285,10	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-2.285,10	0,00%	0,00	
27 2º TERMO ADITIVO 22.266,17	0,00	0,00	22.266,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	22.266,17	0,00%	0,00	0,00%
Estacas - Fórum	21.785,54	0,00	0,00	21.785,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.785,54	0,00%	0,00	
Blocos - Fórum	480,63	0,00	0,00	480,63	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	480,63	0,00%	0,00	
TOTAL (R\$) 3.988.326,82	106.361,99	89.048,10	80.640,76	87.107,25	105.401,60	208.196,52	0,00	10,17%	405.805,88	3,89%	155.197,70	20,86%	831.953,92	79,14%	3.156.372,90	0,00%
		2,67%	2,23%	2,02%	2,18%	2,64%	5,22%									
	106.361,99	195.410,09	276.050,85	363.158,10	468.559,70	676.756,22	676.756,22									
		2,67%	4,90%	6,92%	9,11%	11,75%	16,97%									
		VALOR MATERIAL COM BDI=		64,06%	R\$ 99.424,97											
		VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=		35,94%	R\$ 55.772,72											
		VALOR TOTAL COM BDI=		100,00%	R\$ 155.197,70											