

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU
 ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES
 LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR
 ÁREA(m²): 1.819,15

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 08		MÊS 08		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	314.840,53	4,45%	14.013,63	3,45%	10.855,75	27,77%	87.443,08	72,23%	227.397,45
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	128.892,97	4,17%	5.370,54	4,17%	5.370,54	33,33%	42.964,32	66,67%	85.928,64
	Engenheiro electricista	53.705,40	5,88%	3.157,88	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	53.705,40
	Mestre de Obras	131.645,11	4,17%	5.485,21	4,17%	5.485,21	33,33%	43.881,70	66,67%	87.763,40
	Placa de Obra	597,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	597,06	0,00%	0,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	97.781,61	0,00%	0,00	1,76%	1.723,17	82,79%	80.953,84	17,21%	16.827,78
	Caçambas - remoção de entulhos	17.231,68	0,00%	0,00	10,00%	1.723,17	10,00%	1.723,17	90,00%	15.508,52
	Ligações de água e esgoto	1.671,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	21,08%	352,39	78,92%	1.319,26
	Instalações Provisórias	50.731,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	50.731,32	0,00%	0,00
	Locação de Obra	12.108,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.108,18	0,00%	0,00
	Tapumes	16.038,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.038,79	0,00%	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	50.726,60	7,11%	3.606,89	0,00%	0,00	67,07%	34.023,93	32,93%	16.702,67
	Remoção da camada vegetal	7.208,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.208,20	0,00%	0,00
	Escavações - fundações e infraestruturas	20.232,08	10,00%	2.023,21	0,00%	0,00	51,01%	10.321,22	48,99%	9.910,86
	Reaterro - entre baldrames e de valas	15.836,80	10,00%	1.583,68	0,00%	0,00	57,11%	9.044,99	42,89%	6.791,81
	Terraplanagem	7.449,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.449,52	0,00%	0,00
4	INFRA-ESTRUTURA	387.542,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	387.542,91	0,00%	0,00
	Estacas - Fórum	158.998,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	158.998,65	0,00%	0,00
	Blocos - Fórum	58.305,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	58.305,13	0,00%	0,00
	Baldrames - Fórum	80.148,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	80.148,21	0,00%	0,00
	Estacas - Arquivo	42.271,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	42.271,90	0,00%	0,00
	Blocos - Arquivo	17.565,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	17.565,64	0,00%	0,00
	Baldrames - Arquivo	15.915,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.915,95	0,00%	0,00
	Estacas - Guarita	8.899,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.899,35	0,00%	0,00
	Blocos - Guarita	3.978,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.978,19	0,00%	0,00
	Baldrames - Guarita	1.459,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.459,89	0,00%	0,00
5	SUPRA-ESTRUTURA	373.776,04	1,55%	5.804,60	1,01%	3.780,14	99,46%	371.751,57	0,54%	2.024,47
	Vergas	8.097,87	71,68%	5.804,60	46,68%	3.780,14	75,00%	6.073,40	25,00%	2.024,47
	Pilares - Fórum (pav barrilete)	20.019,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.019,68	0,00%	0,00
	Vigas - Fórum (pav barrilete)	106.545,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	106.545,75	0,00%	0,00
	Lajes - Fórum (pav barrilete)	182.222,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	182.222,82	0,00%	0,00
	Pilares - Fórum (pav cobertura)	1.941,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.941,16	0,00%	0,00
	Vigas - Fórum (pav cobertura)	9.913,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.913,21	0,00%	0,00
	Estrutura das Platibandas - Fórum (pav cobertura)	13.068,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.068,50	0,00%	0,00
	Pilares - Arquivo (pav terreo)	5.934,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.934,93	0,00%	0,00
	Vigas - Arquivo (pav terreo)	9.361,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.361,79	0,00%	0,00
	Estrutura das Platibandas - Arquivo (cobertura)	2.895,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.895,75	0,00%	0,00
	Pilares - Guarita (pav terreo)	3.426,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.426,30	0,00%	0,00
	Vigas - Guarita (pav terreo)	5.737,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.737,92	0,00%	0,00
	Lajes - Guarita (pav terreo)	4.610,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.610,36	0,00%	0,00
6	PAREDES E PAINÉIS	394.690,85	16,77%	66.205,14	9,57%	37.765,77	28,63%	112.990,97	71,37%	281.699,89
	Alvenarias Fórum	113.757,46	58,20%	66.205,14	33,20%	37.765,77	75,00%	85.318,10	25,00%	28.439,37
	Alvenarias Arquivo	23.474,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.474,98	0,00%	0,00
	Alvenarias Guarita	4.197,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.197,89	0,00%	0,00
	Divisórias Fórum	247.163,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	247.163,19
	Divisórias Arquivo	6.097,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.097,33
7	ESQUADRIAS	391.188,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	391.188,82
	Esquadrias de Madeira - Fórum	99.322,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	99.322,39
	Esquadrias de Madeira - Arquivo	2.534,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.534,33
	Esquadrias de Madeira - Guarita	648,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	648,56
	Portas de Alumínio - Fórum	7.304,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.304,53
	Portas de Alumínio - Arquivo	4.774,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.774,31
	Portas de Alumínio - Guarita	1.081,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.081,93
	Esquadrias em Vidro Temperado - Fórum	53.087,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	53.087,58
	Janelas em alumínio- Fórum	123.768,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	123.768,13
	Janelas em Alumínio- Arquivo	18.691,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	18.691,66
	Janelas em Alumínio - Guarita	6.157,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.157,26
	Gradis de Proteção das Janelas - Fórum	61.482,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	61.482,05
	Gradis de Proteção das Janelas- Arquivo	9.285,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.285,11
	Gradis de Proteção das Janelas - Guarita	3.050,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.050,98
8	COBERTURA	490.805,04	60,81%	298.434,72	48,37%	237.387,35	87,56%	429.757,67	12,44%	61.047,37
	Estrutura de Cobertura - Fórum	162.235,55	25,00%	40.558,89	15,00%	24.335,33	90,00%	146.012,00	10,00%	16.223,56
	Telhamento - Fórum	218.139,82	100,00%	218.139,82	90,00%	196.325,84	90,00%	196.325,84	10,00%	21.813,98
	Arremates de cobertura - Fórum	28.585,71	100,00%	28.585,71	30,53%	8.728,49	30,53%	8.728,49	69,47%	19.857,22
	Estrutura de Cobertura - Arquivo	26.141,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	26.141,28	0,00%	0,00
	Telhamento - Arquivo	35.149,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.149,22	0,00%	0,00
	Arremates de cobertura - Arquivo	5.484,43	28,61%	1.568,94	0,00%	0,00	71,39%	3.915,49	28,61%	1.568,94

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU
 ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES
 LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR
 ÁREA(m²): 1.819,15

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 08		MÊS 08		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
Estrutura de Cobertura - Guarita	5.487,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.487,67	0,00%	0,00
Telhamento - Guarita	7.378,65	100,00%	7.378,65	100,00%	7.378,65	100,00%	7.378,65	0,00%	0,00
Arremates de cobertura - Guarita	2.202,71	100,00%	2.202,71	28,10%	619,04	28,10%	619,04	71,90%	1.583,67
9 IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	17.039,59	7,62%	1.298,87	0,00%	0,00	49,86%	8.495,24	50,14%	8.544,35
Impermeabilização de Baldrame e piso - Fórum	14.296,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	49,32%	7.050,74	50,68%	7.245,48
Impermeabilização de Baldrame e piso - Arquivo	2.561,72	49,40%	1.265,54	0,00%	0,00	50,60%	1.296,17	49,40%	1.265,54
Impermeabilização de Baldrame e piso - Guarita	181,65	18,35%	33,33	0,00%	0,00	81,65%	148,32	18,35%	33,33
10 FORRO	150.396,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	150.396,00
Forro de gesso acartondo removível - Fórum	127.848,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	127.848,20
Forro de gesso acartondo removível - Arquivo	21.967,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.967,82
Forro de gesso acartondo removível - Guarita	579,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	579,98
11 REVESTIMENTOS INTERNOS	91.699,25	23,97%	21.978,75	4,44%	4.071,59	12,14%	11.133,76	87,86%	80.565,49
Chapisco - Fórum	5.646,51	100,00%	5.646,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.646,51
Emboço - Fórum	41.892,64	25,00%	10.473,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	41.892,64
Revestimento em azulejos - Fórum	21.777,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.777,24
Entelamento para prevenção de trincas - Fórum	1.403,71	0,00%	0,00	25,00%	350,93	25,00%	350,93	75,00%	1.052,78
Chapisco - Arquivo	1.253,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.253,73	0,00%	0,00
Emboço - Arquivo	9.301,66	50,00%	4.650,83	40,00%	3.720,66	90,00%	8.371,50	10,00%	930,17
Revestimento em azulejos - Arquivo	8.057,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.057,90
Entelamento para prevenção de trincas - Arquivo	309,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	309,58	0,00%	0,00
Revestimentos Guarita	2.056,28	58,76%	1.208,25	0,00%	0,00	41,24%	848,03	58,76%	1.208,25
12 REVESTIMENTOS EXTERNOS	68.287,79	64,92%	44.329,18	16,23%	11.082,30	51,31%	35.040,90	48,69%	33.246,89
Chapisco - Fórum	6.581,56	80,00%	5.265,24	20,00%	1.316,31	40,00%	2.632,62	60,00%	3.948,93
Emboço - Fórum	48.829,92	80,00%	39.063,94	20,00%	9.765,98	40,00%	19.531,97	60,00%	29.297,95
Chapisco - Arquivo	1.290,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.290,71	0,00%	0,00
Emboço - Arquivo	9.576,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.576,01	0,00%	0,00
Chapisco - Guarita	238,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	238,69	0,00%	0,00
Emboço - Guarita	1.770,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.770,90	0,00%	0,00
13 PISOS INTERNOS/EXTERNOS	163.127,18	7,85%	12.800,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	163.127,18
Piso bruto - Fórum	69.511,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	69.511,66
Revestimentos de piso - Fórum	67.581,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	67.581,40
Piso bruto - Fórum - Arquivo	12.316,16	100,00%	12.316,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.316,16
Revestimentos de piso - Arquivo	12.806,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.806,71
Piso bruto - Guarita	484,16	100,00%	484,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	484,16
Revestimentos de piso - Guarita	427,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	427,08
14 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	39.259,58	4,45%	1.748,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	39.259,58
Peitoril e Soleiras - Fórum	14.337,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.337,48
Rodapés - Fórum	18.449,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	18.449,00
Peitoril e Soleiras - Arquivo	2.767,94	50,00%	1.383,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.767,94
Rodapés - Arquivo	2.761,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.761,16
Peitoril e Soleiras - Guarita	729,53	50,00%	364,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	729,53
Rodapés - Guarita	214,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	214,47
15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	189.898,49	7,10%	13.482,81	4,10%	7.779,98	12,09%	22.958,47	87,91%	166.940,02
Pontos água/esgoto - Fórum	23.034,53	50,00%	11.517,27	33,78%	7.779,98	33,78%	7.779,98	66,22%	15.254,56
Registros - Fórum	3.308,13	50,00%	1.654,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.308,13
Louças - Fórum	24.350,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	24.350,13
Metais - Fórum	32.458,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	32.458,87
Pontos água/esgoto - Arquivo	4.379,84	1,99%	87,35	0,00%	0,00	98,01%	4.292,49	1,99%	87,35
Registros - Arquivo	448,24	50,00%	224,12	0,00%	0,00	50,00%	224,12	50,00%	224,12
Louças - Arquivo	3.126,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.126,85
Metais - Arquivo	3.716,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.716,53
Pontos água/esgoto/registros - Guarita	980,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	93,47%	916,35	6,53%	64,01
Louças e Metais - Guarita	1.742,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.742,35
Alimentação/distribuição de água fria	14.830,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	58,01%	8.602,76	41,99%	6.228,21
Rede de drenagem e captação pluvial	64.559,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,77%	1.142,76	98,23%	63.416,67
Rede de coleta esgoto	12.962,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.962,23
16 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	1.014.618,80	0,77%	7.818,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.014.618,80
SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO TIPO VRF - conforme projeto - fornecimento e	1.006.799,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.006.799,99
Drenos - Fórum	7.648,83	100,00%	7.648,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.648,83
Drenos - Guarita	169,97	100,00%	169,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	169,97
17 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	29.836,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.836,96
Instalações de prevenção de incêndio	29.836,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.836,96
18 PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	577.855,50	0,42%	2.441,87	0,00%	0,00	12,98%	75.021,72	87,02%	502.833,78

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU
 ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES
 LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR
 ÁREA(m²): 1.819,15

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 08		MÊS 08		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
Paisagismo	22.751,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	22.751,99	
Estacionamento pavimentado	204.222,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	204.222,02	
Calçadas internas	44.014,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	44.014,57	
hall/escada acesso secundário ao imóvel	2.415,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.415,78	
Gradil fechamento do terreno	141.907,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	141.907,86	
Muro de fechamento do terreno	77.463,60	3,15%	2.441,87	0,00%	0,00	96,85%	75.021,72	3,15%	2.441,87	
Gramma + calçada passeio	69.992,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	69.992,77	
Acesso veículos	15.086,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.086,91	
19 PINTURAS	178.146,57	9,33%	16.620,38	7,84%	13.961,12	16,34%	29.117,77	83,66%	149.028,81	
Pintura externa	25.176,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.176,68	
Pintura interna - Fórum	70.633,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	70.633,31	
Pintura exrterna - Fórum	30.315,45	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.315,45	
Pintura portas - Fórum	6.112,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.112,06	
Pintura estrutura metálica cobertura - Fórum	26.592,61	62,50%	16.620,38	52,50%	13.961,12	90,00%	23.933,35	10,00%	2.659,26	
Pintura interna - Arquivo	5.748,88	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.748,88	
Pintura exrterna - Arquivo	6.178,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.178,51	
Pintura portas - Arquivo	308,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	308,50	
Pintura estrutura metálica cobertura - Arquivo	4.284,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.284,91	0,00%	0,00	
Pintura Guarita	2.795,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	32,18%	899,50	67,82%	1.896,15	
20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.228,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.228,00	
Mastros para bandeira	3.508,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.508,05	
Banco de Concreto + bicicletário	2.875,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.875,84	
Escada Marinheiro	7.535,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.535,30	
Paraciclo	2.308,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.308,82	
21 LIMPEZA DA OBRA	4.144,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.144,52	
Limpeza final da obra	4.144,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.144,52	
22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	700.050,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,36%	2.496,16	99,64%	697.554,08	
SERVIÇOS PRELIMINARES E POSTERIORES	12.693,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	19,67%	2.496,16	80,33%	10.196,85	
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA E RAMAIS ALIMENTADORES (PRINCIPAL E INCÊNDIO)	131.484,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	131.484,12	
INFRAESTRUTURA EXTERNA	32.488,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	32.488,64	
INFRAESTRUTURA INTERNA	72.120,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	72.120,15	
CABEAMENTO ELÉTRICO	212.278,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	212.278,59	
INTERRUPTORES, TOMADAS POSTES TÉCNICOS	37.334,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.334,44	
ILUMINAÇÃO INTERNA	109.878,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	109.878,07	
ILUMINAÇÃO EXTERNA	51.221,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	51.221,73	
QUADROS ELÉTRICOS	40.551,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	40.551,48	
23 SISTEMAS ELÉTRICOS DE COMBATE A INCÊNDIO	17.805,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	17.805,08	
INFRAESTRUTURA EXTERNA	8.021,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.021,65	
INFRAESTRUTURA INTERNA E CABEAMENTO	4.972,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.972,31	
CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS	4.811,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.811,12	
24 INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	124.209,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	124.209,89	
INFRAESTRUTURA EXTERNA	23.521,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.521,80	
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.509,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.509,78	
CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	38.283,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	38.283,63	
TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	5.790,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.790,00	
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	1.330,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.330,05	
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	37.527,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.527,16	
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.247,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.247,47	
25 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	60.264,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	60.264,30	
ATERRAMENTO	35.775,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.775,30	
CAPTAÇÃO E DESCIDAS	20.245,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.245,37	
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	4.243,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.243,63	
	5.944.220,13		8,590%	510.584,70	5,525%	328.407,16	28,41%	1.688.727,97	71,59%	4.255.492,16

VALOR MATERIAL COM BDI=	75,44%	R\$ 247.750,36
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	24,56%	R\$ 80.656,80
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 328.407,16