

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS  
Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.  
Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

**MEDIÇÕES**

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**  
Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

| ITEM     | SERVIÇO   | TOTAL             | 10ª MEDIÇÃO        |         |                    |         |                 |         |                 |         |
|----------|---|-------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
|          |   |                   | PREVISTO           |         | EXECUTADO          |         | ACUMULADO       |         | SALDO           |         |
|          |   |                   | VALOR PREVISTO R\$ | % PREV. | VALOR MEDIDO (R\$) | % EXEC. | ACUMULADO (R\$) | % ACUM. | VALOR SALDO R\$ | % SALDO |
| <b>1</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>  | <b>148.068,54</b> | R\$ 12.286,53      | 8,30%   | R\$ 12.286,53      | 8,30%   | R\$ 123.495,49  | 83,40%  | R\$ 24.573,06   | 16,60%  |
|          | ENGENHEIRO  | 73.785,33         | R\$ 6.148,78       | 8,33%   | R\$ 6.148,78       | 8,33%   | R\$ 61.487,78   | 83,33%  | R\$ 12.297,56   | 16,67%  |
|          | MESTRE DE OBRAS                                   | 73.653,00         | R\$ 6.137,75       | 8,33%   | R\$ 6.137,75       | 8,33%   | R\$ 61.377,50   | 83,33%  | R\$ 12.275,50   | 16,67%  |
|          | PLACA DE OBRA                                     | 630,21            | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 630,21      | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| <b>2</b> | <b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>            | <b>54.820,41</b>  | R\$ 1.461,23       | 2,67%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 47.027,20   | 85,78%  | R\$ 7.793,21    | 14,22%  |
|          | CAÇAMBAS  | 8.767,36          | R\$ 1.461,23       | 16,67%  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 974,15      | 11,11%  | R\$ 7.793,21    | 88,89%  |
|          | LIGAÇÕES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA        | 26.881,69         | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 26.881,69   | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
|          | LOCAÇÃO DE OBRA E TAPUME                          | 19.171,36         | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 19.171,36   | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| <b>3</b> | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>                         | <b>24.898,90</b>  | R\$ 4.586,60       | 18,42%  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 19.107,87   | 76,74%  | R\$ 5.791,03    | 23,26%  |
|          | REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL, CARGA E TRANSPORTE     | 6.999,02          | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 6.999,02    | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
|          | ESCAVAÇÃO - FUNDAÇÕES                             | 2.431,62          | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 2.431,62    | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
|          | ESCAVAÇÃO - REDES                                 | 4.032,92          | R\$ 3.731,22       | 92,52%  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 301,70      | 7,48%   | R\$ 3.731,22    | 92,52%  |
|          | REATERRO ENTRE BALDRAMES                          | 3.195,79          | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 3.195,79    | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
|          | REATERRO DE VALAS                                 | 1.012,96          | R\$ 855,38         | 84,44%  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 157,58      | 15,56%  | R\$ 855,38      | 84,44%  |
|          | TERRAPLENAGEM                                     | 7.226,59          | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 6.022,16    | 83,33%  | R\$ 1.204,43    | 16,67%  |
| <b>4</b> | <b>INFRA-ESTRUTURA</b>                            | <b>25.217,96</b>  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 25.217,96   | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
|          | VIGAS BALDRAME                                    | 25.217,96         | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 25.217,96   | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| <b>5</b> | <b>SUPRA-ESTRUTURA</b>                            | <b>108.303,04</b> | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 108.303,04  | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
|          | PILARES   | 11.145,64         | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 11.145,64   | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
|          | VIGAS   | 29.653,55         | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 29.653,55   | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
|          | ESTRUTURAS DE AMARRAÇÃO, PLATIBANDA E CAIXA DÁGUA | 12.491,24         | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 12.491,24   | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
|          | VERGAS  | 7.024,94          | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 7.024,94    | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
|          | LAJES   | 47.987,67         | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 47.987,67   | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| <b>6</b> | <b>PAREDES E PAINÉIS</b>                          | <b>126.172,91</b> | R\$ 30.449,18      | 24,13%  | R\$ 8.638,29       | 6,85%   | R\$ 100.042,88  | 79,29%  | R\$ 26.130,03   | 20,71%  |
|          | ALVENARIA DE FECHAMENTO EXTERNO                   | 57.740,27         | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 57.740,27   | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
|          | ALVENARIA PLATIBANDAS E VOLUME                    | 33.664,32         | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 33.664,32   | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
|          | ALVENARIA FECHAMENTOS INTERNOS                    | 8.638,29          | R\$ 4.319,15       | 50,00%  | R\$ 8.638,29       | 100,00% | R\$ 8.638,29    | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
|          | DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO E BALCÃO           | 26.130,03         | R\$ 26.130,03      | 100,00% | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 26.130,03   | 100,00% |
| <b>7</b> | <b>ESQUADRIAS</b>                                 | <b>90.888,51</b>  | R\$ 90.888,51      | 100,00% | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 90.888,51   | 100,00% |
|          | ESQUADRIAS DE MADEIRA                             | 41.829,53         | R\$ 41.829,53      | 100,00% | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 41.829,53   | 100,00% |
|          | ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO                     | 15.378,79         | R\$ 15.378,79      | 100,00% | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 15.378,79   | 100,00% |
|          | ESQUADRIAS EM ALUMINIO                            | 3.223,56          | R\$ 3.223,56       | 100,00% | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 3.223,56    | 100,00% |
|          | GRADIS DE PROTEÇÃO JANELAS                        | 30.456,63         | R\$ 30.456,63      | 100,00% | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 30.456,63   | 100,00% |
| <b>8</b> | <b>COBERTURA</b>                                  | <b>102.749,08</b> | R\$ 3.045,74       | 2,96%   | R\$ 3.590,77       | 3,49%   | R\$ 98.306,49   | 95,68%  | R\$ 4.442,59    | 4,32%   |
|          | ESTRUTURA DE COBERTURA                            | 45.910,65         | R\$ 1.515,05       | 3,30%   | R\$ 1.515,05       | 3,30%   | R\$ 45.910,65   | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
|          | TELHAMENTO  | 46.384,59         | R\$ 1.530,69       | 3,30%   | R\$ 1.530,69       | 3,30%   | R\$ 46.384,59   | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
|          | CALHAS, RUFOS E CAPEAMENTO                        | 10.453,84         | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 545,03         | 5,21%   | R\$ 6.011,25    | 57,50%  | R\$ 4.442,59    | 42,50%  |

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS  
Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.  
Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

**MEDIÇÕES**

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**  
Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

| ITEM      | SERVIÇO                                      | TOTAL            | 10ª MEDIÇÃO        |         |                    |         |                 |         |                 |         |
|-----------|--|------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
|           |  |                  | PREVISTO           |         | EXECUTADO          |         | ACUMULADO       |         | SALDO           |         |
|           |  |                  | VALOR PREVISTO R\$ | % PREV. | VALOR MEDIDO (R\$) | % EXEC. | ACUMULADO (R\$) | % ACUM. | VALOR SALDO R\$ | % SALDO |
| <b>9</b>  | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS</b>       | <b>9.966,21</b>  | R\$ 4.750,63       | 47,67%  | R\$ 295,39         | 2,96%   | R\$ 5.510,97    | 55,30%  | R\$ 4.455,24    | 44,70%  |
|           | IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME                | 2.838,18         | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 2.838,18    | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
|           | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM LONA PLÁSTICA  | 2.672,79         | R\$ 295,39         | 11,05%  | R\$ 295,39         | 11,05%  | R\$ 2.672,79    | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
|           | IMPERMEABILIZAÇÃO DE MARQUISES               | 4.455,24         | R\$ 4.455,24       | 100,00% | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 4.455,24    | 100,00% |
| <b>10</b> | <b>FORRO</b>                                 | <b>39.628,79</b> | R\$ 39.628,79      | 100,00% | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 39.628,79   | 100,00% |
|           | FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL          | 39.628,79        | R\$ 39.628,79      | 100,00% | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 39.628,79   | 100,00% |
| <b>11</b> | <b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>                | <b>39.826,17</b> | R\$ 10.234,34      | 25,70%  | R\$ 1.025,62       | 2,58%   | R\$ 30.617,45   | 76,88%  | R\$ 9.208,72    | 23,12%  |
|           | CHAPISCO                                     | 3.226,31         | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 3.226,31    | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
|           | EMBOÇO - MASSA ÚNICA                         | 26.365,52        | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 26.365,52   | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
|           | REVESTIMENTOS EM AZULEJOS                    | 9.208,72         | R\$ 9.208,72       | 100,00% | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 9.208,72    | 100,00% |
|           | ENTELAMENTO PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS        | 1.025,62         | R\$ 1.025,62       | 100,00% | R\$ 1.025,62       | 100,00% | R\$ 1.025,62    | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| <b>12</b> | <b>REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>                | <b>23.482,96</b> | R\$ 15.911,19      | 67,76%  | R\$ 10.919,74      | 46,50%  | R\$ 18.491,51   | 78,74%  | R\$ 4.991,45    | 21,26%  |
|           | CHAPISCO                                     | 1.367,22         | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 1.367,22    | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
|           | EMBOÇO - MASSA ÚNICA                         | 22.115,74        | R\$ 15.911,19      | 71,95%  | R\$ 10.919,74      | 49,38%  | R\$ 17.124,29   | 77,43%  | R\$ 4.991,45    | 22,57%  |
| <b>13</b> | <b>PISOS INTERNOS/EXTERNOS</b>               | <b>50.904,84</b> | R\$ 3.047,82       | 5,99%   | R\$ 3.047,82       | 5,99%   | R\$ 25.653,54   | 50,40%  | R\$ 25.251,30   | 49,60%  |
|           | PISO EM CONCRETO ARMADO                      | 25.653,54        | R\$ 3.047,82       | 11,88%  | R\$ 3.047,82       | 11,88%  | R\$ 25.653,54   | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
|           | PISO PODOTATIL                               | 837,16           | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 837,16      | 100,00% |
|           | PISO CERÂMICO                                | 23.206,26        | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 23.206,26   | 100,00% |
|           | PISO EM BASALTO CERRADO                      | 1.207,88         | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 1.207,88    | 100,00% |
| <b>14</b> | <b>RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>          | <b>12.176,19</b> | R\$ 4.265,47       | 35,03%  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 12.176,19   | 100,00% |
|           | PEITORIL EM GRANITO                          | 4.265,47         | R\$ 4.265,47       | 100,00% | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 4.265,47    | 100,00% |
|           | RODAPÉS EM POLIURETANO                       | 7.322,83         | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 7.322,83    | 100,00% |
|           | RODAPÉS EM BASALTO CERRADO                   | 269,78           | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 269,78      | 100,00% |
|           | SOLEIRA EM GRANITO                           | 318,11           | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 318,11      | 100,00% |
| <b>15</b> | <b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>          | <b>68.755,22</b> | R\$ 35.876,01      | 52,18%  | R\$ 7.635,76       | 11,11%  | R\$ 10.137,74   | 14,74%  | R\$ 58.617,48   | 85,26%  |
|           | ÁGUA FRIA - ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO       | 1.425,61         | R\$ 712,81         | 50,00%  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 1.425,61    | 100,00% |
|           | ÁGUA FRIA - REGISTROS                        | 1.558,37         | R\$ 779,19         | 50,00%  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 1.558,37    | 100,00% |
|           | RESERVATÓRIOS                                | 1.548,84         | R\$ 774,42         | 50,00%  | R\$ 1.548,84       | 100,00% | R\$ 1.548,84    | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
|           | ÁGUA FRIA - PONTOS                           | 3.441,95         | R\$ 1.720,98       | 50,00%  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 3.441,95    | 100,00% |
|           | ESGOTO SANITÁRIO - PONTOS                    | 6.876,03         | R\$ 3.043,46       | 44,26%  | R\$ 6.086,92       | 88,52%  | R\$ 6.876,03    | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
|           | ESGOTO SANITÁRIO - REDE DE COLETA            | 8.323,49         | R\$ 4.161,75       | 50,00%  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 8.323,49    | 100,00% |
|           | DRENAGEM - PRUMADAS                          | 1.712,87         | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 1.712,87    | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
|           | DRENAGEM - TUBULAÇÃO DE CONCRETO E CAIXAS    | 16.410,22        | R\$ 16.410,22      | 100,00% | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 16.410,22   | 100,00% |
|           | DRENAGEM - DRENOS DE AR CONDICIONADO         | 2.909,64         | R\$ 2.909,64       | 100,00% | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 2.909,64    | 100,00% |
|           | DRENAGEM - SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA | 5.363,55         | R\$ 5.363,55       | 100,00% | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 5.363,55    | 100,00% |
|           | LOUÇAS E METAIS                              | 19.184,65        | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 19.184,65   | 100,00% |
| <b>16</b> | <b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>        | <b>77.483,62</b> | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 77.483,62   | 100,00% |

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS  
Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.  
Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

**MEDIÇÕES**

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**  
Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

| ITEM      | SERVIÇO   | TOTAL             | 10ª MEDIÇÃO        |         |                    |         |                 |         |                 |         |
|-----------|---|-------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
|           |   |                   | PREVISTO           |         | EXECUTADO          |         | ACUMULADO       |         | SALDO           |         |
|           |   |                   | VALOR PREVISTO R\$ | % PREV. | VALOR MEDIDO (R\$) | % EXEC. | ACUMULADO (R\$) | % ACUM. | VALOR SALDO R\$ | % SALDO |
|           | <b>REDES FRIGORÍGENAS</b>                                       | <b>27.827,59</b>  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 27.827,59   | 100,00% |
|           | <b>EQUIPAMENTOS</b>   | <b>49.656,03</b>  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 49.656,03   | 100,00% |
| <b>17</b> | <b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS</b>                | <b>2.195,60</b>   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 2.195,60    | 100,00% |
|           | <b>EXTINTORES DE PÓ ABC</b>                                     | <b>2.195,60</b>   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 2.195,60    | 100,00% |
| <b>18</b> | <b>PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS</b>                           | <b>268.166,43</b> | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 268.166,43  | 100,00% |
|           | <b>PLANTIO DE GRAMA, ARBUSTOS E ÁRVORES</b>                     | <b>18.257,62</b>  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 18.257,62   | 100,00% |
|           | <b>ESTACIONAMENTO - BASE, PAVER E MEIO-FIO</b>                  | <b>85.304,91</b>  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 85.304,91   | 100,00% |
|           | <b>CALÇADAS INTERNAS</b>  | <b>12.942,28</b>  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 12.942,28   | 100,00% |
|           | <b>PLATIO DE GRAMA - PASSEIO PÚBLICO</b>                        | <b>861,74</b>     | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 861,74      | 100,00% |
|           | <b>CALÇADAS EXTERNAS, MEIO FIO E REBAIXO</b>                    | <b>14.680,39</b>  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 14.680,39   | 100,00% |
|           | <b>RAMPA ACESSO PNE, ESCADA E PATAMAR - ACESSO AO IMÓVEL</b>    | <b>233,20</b>     | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 233,20      | 100,00% |
|           | <b>GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - FUNDAÇÕES</b>              | <b>18.799,07</b>  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 18.799,07   | 100,00% |
|           | <b>GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS GRADIS</b>  | <b>63.476,88</b>  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 63.476,88   | 100,00% |
|           | <b>GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS PORTÕES</b> | <b>4.928,58</b>   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 4.928,58    | 100,00% |
|           | <b>MUROS</b>  | <b>48.681,76</b>  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 48.681,76   | 100,00% |
| <b>19</b> | <b>PINTURAS</b>   | <b>62.113,01</b>  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 62.113,01   | 100,00% |
|           | <b>PINTURA EM MUROS</b>   | <b>7.520,87</b>   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 7.520,87    | 100,00% |
|           | <b>PINTURA EM PAREDES INTERNAS</b>                              | <b>18.603,93</b>  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 18.603,93   | 100,00% |
|           | <b>PINTURA EM PAREDES EXTERNAS</b>                              | <b>16.239,78</b>  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 16.239,78   | 100,00% |
|           | <b>PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>                         | <b>2.668,47</b>   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 2.668,47    | 100,00% |
|           | <b>PINTURA EM METAL - GRADIL</b>                                | <b>8.799,13</b>   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 8.799,13    | 100,00% |
|           | <b>PINTURA EM METAL - ESTRUTURA DA COBERTURA</b>                | <b>8.167,78</b>   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 8.167,78    | 100,00% |
|           | <b>PINTURA EM PISO - DEMARCAÇÃO DE VAGAS</b>                    | <b>113,05</b>     | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 113,05      | 100,00% |
| <b>20</b> | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                  | <b>11.016,50</b>  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 11.016,50   | 100,00% |
|           | <b>MASTROS PARA BANDEIRA</b>                                    | <b>3.999,16</b>   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 3.999,16    | 100,00% |
|           | <b>BANCO EM CONCRETO</b>  | <b>3.100,86</b>   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 3.100,86    | 100,00% |
|           | <b>ESCADA MARINHEIRO E PARACICLO</b>                            | <b>3.916,48</b>   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 3.916,48    | 100,00% |
| <b>21</b> | <b>LIMPEZA DA OBRA</b>  | <b>1.209,58</b>   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 1.209,58    | 100,00% |
|           | <b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>                                    | <b>1.209,58</b>   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 1.209,58    | 100,00% |
| <b>22</b> | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                    | <b>179.461,16</b> | R\$ 19.034,96      | 10,61%  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 16.818,65   | 9,37%   | R\$ 162.642,51  | 90,63%  |
| 22.1      | <b>ENTRADA DE ENERGIA</b>                                       | <b>7.992,59</b>   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 7.992,59    | 100,00% |
| 22.2      | <b>INFRAESTRUTURA EXTERNA</b>                                   | <b>18.770,74</b>  | R\$ 12.591,27      | 67,08%  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 6.179,47    | 32,92%  | R\$ 12.591,27   | 67,08%  |
| 22.3      | <b>INFRAESTRUTURA INTERNA</b>                                   | <b>17.082,86</b>  | R\$ 6.443,69       | 37,72%  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 10.639,18   | 62,28%  | R\$ 6.443,69    | 37,72%  |
| 22.4      | <b>CABEAMENTO ELÉTRICO</b>                                      | <b>61.998,65</b>  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 61.998,65   | 100,00% |
|           | <b>INTERRUPTORES, TOMADAS E POSTES</b>                          | <b>16.572,65</b>  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 16.572,65   | 100,00% |
| 22.7      | <b>ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS</b>                          | <b>29.756,89</b>  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 29.756,89   | 100,00% |
| 22.8      | <b>ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS</b>                          | <b>18.118,70</b>  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 18.118,70   | 100,00% |

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS  
 Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.  
 Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

**MEDIÇÕES**

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**  
 Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

| ITEM        | SERVIÇO  | TOTAL            | 10ª MEDIÇÃO        |         |                    |         |                 |         |                 |         |
|-------------|--|------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
|             |  |                  | PREVISTO           |         | EXECUTADO          |         | ACUMULADO       |         | SALDO           |         |
|             |  |                  | VALOR PREVISTO R\$ | % PREV. | VALOR MEDIDO (R\$) | % EXEC. | ACUMULADO (R\$) | % ACUM. | VALOR SALDO R\$ | % SALDO |
| <b>22.9</b> | <b>QUADROS ELÉTRICOS</b>   | <b>9.168,07</b>  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 9.168,07    | 100,00% |
| <b>23</b>   | <b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>         | <b>18.711,13</b> | R\$ 17.921,21      | 95,78%  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 18.711,13   | 100,00% |
| <b>23.1</b> | <b>ATERRAMENTO</b>   | <b>10.557,54</b> | R\$ 10.557,54      | 100,00% | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 10.557,54   | 100,00% |
| <b>23.2</b> | <b>CAPTAÇÃO E DESCIDAS</b>                                       | <b>7.363,68</b>  | R\$ 7.363,68       | 100,00% | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 7.363,68    | 100,00% |
| <b>23.3</b> | <b>EQUIPOTENCIALIZAÇÃO</b>                                       | <b>789,92</b>    | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 789,92      | 100,00% |
| <b>24</b>   | <b>INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME</b>             | <b>44.141,19</b> | R\$ 10.226,19      | 23,17%  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 3.030,02    | 6,86%   | R\$ 41.111,17   | 93,14%  |
| <b>24.1</b> | <b>INFRAESTRUTURA EXTERNA</b>                                    | <b>6.174,44</b>  | R\$ 3.296,26       | 53,39%  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 2.878,18    | 46,61%  | R\$ 3.296,26    | 53,39%  |
| <b>24.2</b> | <b>INFRAESTRUTURA INTERNA</b>                                    | <b>7.081,77</b>  | R\$ 6.929,93       | 97,86%  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 151,84      | 2,14%   | R\$ 6.929,93    | 97,86%  |
| <b>24.3</b> | <b>CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO</b>             | <b>16.425,97</b> | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 16.425,97   | 100,00% |
| <b>24.4</b> | <b>TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS E ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO</b> | <b>3.361,88</b>  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 3.361,88    | 100,00% |
| <b>24.6</b> | <b>QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS</b>                                | <b>9.369,64</b>  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 9.369,64    | 100,00% |
| <b>24.7</b> | <b>CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA</b>                               | <b>1.727,49</b>  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 1.727,49    | 100,00% |
| <b>25</b>   | <b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO</b>                                    | <b>34.799,86</b> | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 22.512,82   | 64,69%  | R\$ 12.287,04   | 35,31%  |
| <b>25.1</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS II</b>              | <b>12.287,04</b> | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 12.287,04   | 100,00% |
| <b>25.2</b> | <b>MOVIMENTO DE TERRA II</b>                                     | <b>2.668,21</b>  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 2.668,21    | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| <b>25.3</b> | <b>INFRA-ESTRUTURA (EXISTENTE EM PLANILHA)</b>                   | <b>10.622,84</b> | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 10.622,84   | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| <b>25.4</b> | <b>INFRA-ESTRUTURA (NÃO EXISTENTE EM PLANILHA)</b>               | <b>9.221,77</b>  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -              | 0,00%   | R\$ 9.221,77    | 100,00% | R\$ -           | 0,00%   |
| <b>26</b>   | <b>SEGUNDO TERMO ADITIVO</b>                                     | <b>54.188,04</b> | R\$ 27.094,02      | 50,00%  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 54.188,04   | 100,00% |
| <b>26.1</b> | <b>ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E RET. DE CUSTOS ADITIVO 1</b>         | <b>54.188,04</b> | R\$ 27.094,02      | 50,00%  | R\$ -              | 0,00%   | R\$ -           | 0,00%   | R\$ 54.188,04   | 100,00% |

Total: 1.679.345,84

|               |        |
|---------------|--------|
| R\$ 27.031,27 | 56,98% |
| MATERIAL      |        |
| R\$ 20.408,65 | 43,02% |
| MAO DE OBRA   |        |

|                     |        |                    |       |                |        |                  |        |
|---------------------|--------|--------------------|-------|----------------|--------|------------------|--------|
| R\$ 330.708,41      | 19,69% | R\$ 47.439,92      | 2,82% | R\$ 654.273,63 | 38,96% | R\$ 1.025.072,21 | 61,04% |
| TOTAL               |        | TOTAL              |       | TOTAL          |        | TOTAL            |        |
| PREVISTO PARA ETAPA |        | EXECUTADO NA ETAPA |       | ACUMULADO      |        | SALDO            |        |