

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA
 ENDEREÇO: AV. CENTRAL DO PARANÁ
 LOCAL: APUCARANA/PR
 ÁREA(m²): 1.506,56

		CRONOGRAMA EXECUTADO							CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		VALOR TOTAL (R\$)							MÊS 08		MÊS 08		%		Valor (R\$)		
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	369.901,24															
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	142.206,30	5.925,26	5.925,26	5.925,26	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	4,17%	5.930,00	4,17%	5.930,00	33,33%	47.425,79	66,65%	94.780,51
	Engenheiro eletricitista	85.147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514,77	5,00%	4.257,39	10,00%	8.514,77	20,00%	17.029,54	80,00%	68.118,20
	Mestre de Obras	141.941,10	5.914,21	5.914,21	5.914,21	5.918,94	5.918,94	5.918,94	5.918,94	4,17%	5.918,94	4,17%	5.918,94	33,33%	47.337,34	66,65%	94.603,76
	Placa de Obra	606,10	606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	606,10	0,00%	0,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	102.516,91	85.614,84	0,00	0,00	0,00	0,00	709,32	709,32	0,33%	354,66	0,00%	0,00	84,90%	87.033,50	15,10%	15.483,41
	Caçambas - remoção de entulhos	7.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,32	709,32	5,00%	354,66	0,00%	0,00	20,00%	1.418,64	80,00%	5.674,56
	Ligações de água e esgoto	2.071,76	2.071,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.071,76	0,00%	0,00
	Instalações Provisórias	50.074,75	50.074,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	50.074,75	0,00%	0,00
	Locação de Obra + Tapume	33.468,35	33.468,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	33.468,35	0,00%	0,00
	Demolições calçada e cerca	9.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.808,85
3	MOVIMENTO DE TERRA	44.590,58	7.512,79	3.094,07	0,00	3.950,46	4.713,87	6.783,37	0,00	14,82%	6.610,25	0,00%	0,00	58,43%	26.054,56	41,57%	18.536,02
	Remoção da camada vegetal	7.512,79	7.512,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.512,79	0,00%	0,00
	Escavações	17.683,92	0,00	3.094,07	0,00	2.674,47	0,00	0,00	0,00	37,38%	6.610,25	0,00%	0,00	32,62%	5.768,54	67,38%	11.915,38
	Reaterro compactado	19.393,87	0,00	0,00	0,00	1.275,99	4.713,87	6.783,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	65,86%	12.773,23	34,14%	6.620,64
4	INFRA-ESTRUTURA	99.665,27	0,00	61.707,37	33.380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59%	4.577,40	0,00%	0,00	95,41%	95.087,87	4,59%	4.577,40
	Estacas - Fórum	43.820,41	0,00	43.051,72	768,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	43.820,41	0,00%	0,00
	Blocos - Fórum	25.502,69	0,00	18.655,62	6.847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.502,69	0,00%	0,00
	Baldrames - Fórum	25.764,77	0,00	0,00	25.764,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.764,77	0,00%	0,00
	Estacas, blocos e baldrames - Reservatório de Incêndio	4.577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	4.577,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.577,40
5	SUPRA-ESTRUTURA	275.605,01	0,00	0,00	30.237,77	88.943,49	88.943,49	41.280,97	0,00	5,09%	14.018,85	2,18%	6.001,46	92,67%	255.407,18	7,33%	20.197,83
	Pilares - Fórum	30.237,77	0,00	0,00	0,00	30.237,77	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.237,77	0,00%	0,00
	Vigas - Fórum	74.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.586,82	30.586,82	13.428,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	74.602,00	0,00%	0,00
	Estrutura das Platibandas - Fórum (pav cobertura)	9.541,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	9.541,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.541,38
	Vergas	9.585,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,60	0,00	46,71%	4.477,47	62,61%	6.001,46	85,90%	8.234,06	14,10%	1.351,62
	Lajes - Fórum	142.333,35	0,00	0,00	0,00	58.356,67	58.356,67	25.620,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	142.333,35	0,00%	0,00
	Pilares, Vigas e Lajes - Reservatório de Incêndio	9.304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.304,83
6	PARDES E PAINÉIS	282.102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.962,78	0,00	40,43%	114.057,92	33,93%	95.725,19	45,97%	129.687,97	54,03%	152.414,85
	Alvenarias Fechamento Externo/Interna	154.687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.962,78	0,00	38,04%	58.843,30	61,88%	95.725,19	83,84%	129.687,97	16,16%	24.999,99
	Alvenarias Platibanda e Cx D'Água	55.214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	55.214,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	55.214,62
	Divisórias Fórum	72.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	72.200,24
7	ESQUADRIAS	562.959,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	562.959,02
	Esquadrias de Madeira - Fórum + Guarita	113.248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	113.248,80
	Esquadrias em Vidro Temperado - Fórum	42.845,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	42.845,07
	Portas de Alumínio - Fórum	44.092,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	44.092,21
	Janelas em alumínio - Fórum	39.180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	39.180,94
	Janelas Especiais	252.241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	252.241,69
	Grádios de Proteção das Janelas - Fórum	71.350,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	71.350,31
8	COBERTURA	332.169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.635,47	48.497,44	6,78%	22.508,30	6,77%	22.500,99	44,14%	146.633,90	55,86%	185.235,95
	Estrutura de Cobertura - Fórum + Reservatório	146.633,89	0,00	0,00	0,00	0,00	75.635,47	48.497,44	0,00	15,35%	22.508,30	15,35%	22.500,99	100,00%	146.633,90	0,00%	-0,01
	Telhamento - Fórum + Reservatório	161.198,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	161.198,11
	Arremates de cobertura - Fórum + Reservatório	24.337,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	24.337,85
9	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	16.321,71	0,00	0,00	0,00	1.473,21	0,00	3.242,24	0,00	26,14%	4.266,41	21,30%	3.476,55	50,19%	8.192,00	49,81%	8.129,71
	Impermeabilização de Baldrame e piso - Fórum + Reservatório	10.666,03	0,00	0,00	0,00	1.473,21	0,00	3.242,24	0,00	40,00%	4.266,41	32,59%	3.476,55	76,80%	8.192,00	23,20%	2.474,03
	Isolamento com lâ de rocha (sobre a laje- auditório, arquivo, salas multiuso)	5.655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.655,68
10	FORRO	115.169,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	115.169,71
	Forro - Fórum	115.169,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	115.169,71
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	79.319,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38%	11.403,76	4,04%	3.204,65	4,04%	3.204,65	95,96%	76.114,78
	Chapisco - Fórum + Reserv.	5.341,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	2.136,43	60,00%	3.204,65	60,00%	3.204,65	40,00%	2.136,42
	Emboço - Fórum + Reserv.	46.336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	9.267,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	46.336,65
	Azulejos	27.070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	27.070,43
	Entelamento para prevenção de trincas - Fórum	571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	571,28
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	46.415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85%	3.642,62	13,45%	6.244,49	13,45%	6.244,49	86,55%	40.171,14
	Chapisco - Fórum + reserv.	10.407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	3.642,62	60,00%	6.244,49	60,00%	6.244,49	40	

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA
 ENDEREÇO: AV. CENTRAL DO PARANÁ
 LOCAL: APUCARANA/PR
 ÁREA(m²): 1.506,56

	VALOR TOTAL (RS)	CRONOGRAMA EXECUTADO							CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO			SALDO			
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	MÊS 08		MÊS 08		%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	
									%	Valor (RS)	%	Valor (RS)							
Estacionamento pavimentado	132.303,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	132.303,69		
Calçadas internas	20.145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	20.145,18		
Calçada e grama externa - passeio	29.651,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	29.651,93		
Gradil fechamento do terreno	91.905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	91.905,10		
Muro de fechamento do terreno	80.181,58	0,00	12.407,18	13.154,61	18.325,44	0,00	0,00	0,00	1.475,44	43,43%	34.822,86	21,40%	17.156,86	77,97%	62.519,53	22,03%	17.662,05		
19 PINTURAS	123.651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	123.651,26		
Pintura em muros	8.397,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	8.397,59		
Pintura em paredes internas	29.562,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	29.562,03		
Pintura em paredes externas-textura	21.882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	21.882,80		
Pintura em esquadria de madeira	8.107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	8.107,59		
Pintura metálica em estrutura cobertura e gradil	55.537,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	55.537,05		
Pintura em piso	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	164,20		
20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	9.002,17		
Mastros para bandeira	3.759,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	3.759,21		
Banco de Concreto + bicicletário	3.932,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	3.932,29		
Escada Marinho	1.310,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1.310,67		
21 LIMPEZA DA OBRA	3.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	3.422,18		
Limpeza final da obra	3.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	3.422,18		
22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	491.892,13	788,76	0,00	0,00	16.527,46	0,00	0,00	5.665,80	1.77%	8.711,64	1,94%	9.542,32	6,63%	32.524,34	93,39%	459.367,28			
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA	788,76	788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	788,76	0,00%	0,00			
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA	37.958,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.958,18			
INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)	34.817,22	0,00	0,00	0,00	16.527,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	47,47%	16.527,46	52,53%	18.289,76			
INFRAESTRUTURA INTERNA	47.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,80	18,18%	8.711,64	19,91%	9.542,32	31,74%	15.208,12	68,26%	32.710,68				
CABEAMENTO ELÉTRICO	177.163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	177.163,81				
INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS	12.561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.561,42				
COLUNAS TÉCNICAS, TOTÊNS E CAIXAS DE PISO DO AUDITÓRIO	32.815,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	32.815,81				
ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	85.206,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	85.206,19				
ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	25.525,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.525,58				
QUADROS ELÉTRICOS E BANCO DE CAPACITORES	37.136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.136,35				
23 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	29.910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.910,61			
ATERRAMENTO	16.345,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.345,98				
CAPTAÇÃO E DESCIDAS	11.839,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.839,25				
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	1.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.725,38				
24 ALARME DE INCÊNDIO	9.432,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,97%	1.412,07	14,97%	1.412,07	14,97%	1.412,07	85,03%	8.020,62			
INFRAESTRUTURA	1.998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	70,67%	1.412,07	70,67%	1.412,07	29,33%	586,06				
EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO	7.434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.434,56				
25 INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	101.630,24	0,00	0,00	0,00	7.029,07	0,00	0,00	3,05%	3.096,02	1,41%	1.431,62	8,32%	8.460,69	91,68%	93.169,55				
INFRAESTRUTURA EXTERNA	14.605,99	0,00	0,00	0,00	7.029,07	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	48,12%	7.029,07	51,88%	7.576,92				
INFRAESTRUTURA INTERNA	10.320,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	3.096,02	13,87%	1.431,62	13,87%	1.431,62	86,13%	8.888,45				
CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	36.369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	36.369,98				
TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	7.780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.780,04				
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	525,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	525,06				
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.136,64				
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.892,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.892,47				
26 1º TERMO ADITIVO	-33.501,46	0,00	0,00	0,00	-2.285,10	-104,70	-2.762,11	66,62%	-22.317,35	14,27%	-4.780,15	29,65%	-9.932,06	70,35%	-23.569,40				
Engenheiro eletricitista	-2.093,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,70	-104,70	5,00%	-104,70	10,00%	-209,40	20,00%	-418,80	80,00%	-1.675,18				
Alvenarias Fechamento Externo/Interna	-10.629,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.657,41	35,00%	-3.719,92	43,00%	-4.570,75	68,00%	-7.228,16	32,00%	-3.401,49				
Alvenarias Plátibanda e Cx D'Água	-18.492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-18.492,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-18.492,73				
Muro de fechamento do terreno	-2.285,10	0,00	0,00	0,00	-2.285,10	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-2.285,10	0,00%	0,00				
27 2º TERMO ADITIVO	22.266,17	0,00	0,00	22.266,17	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	22.266,17	0,00%	0,00				
Estacas - Fórum	21.785,54	0,00	0,00	21.785,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.785,54	0,00%	0,00				
Bloços - Fórum	480,63	0,00	0,00	480,63	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	480,63	0,00%	0,00				
TOTAL (RS)	3.988.326,82	106.361,99	89.048,10	80.640,76	87.107,25	105.401,60	208.196,52	155.197,70	6,22%	248.087,36	5,04%	200.885,86	25,90%	1.032.839,78	74,10%	2.955.487,04			
		2,67%	2,23%	2,02%	2,18%	2,64%	5,22%	3,89%											
		106.361,99	195.410,09	276.050,85	363.158,10	468.559,70	676.756,22												