

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - AJUSTADO APÓS 1ª MEDIÇÃO
REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE PARANAGUÁ**

ENDEREÇO:

Rua Manoel Pereira, esquina com Rua Odilon Mander

LOCAL:

Paranaguá/PR

ÁREA(m²):

1.663,76

		Mês 01	Mês 02	Mês 03	VALOR TOTAL(R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	18.472,14	17.843,62	17.923,12	54.238,88
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	7.950,32	7.950,32	7.950,32	23.850,96
	%	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
	Engenheiro eletricista	2.623,61	2.623,61	2.703,11	7.950,32
	%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
	Mestre de Obras	7.269,69	7.269,69	7.269,69	21.809,08
	%	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
	Placa de Obra	628,52	0,00	0,00	628,52
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	COBERTURA	20.755,36	129.496,12	90.492,53	240.744,01
	FASE 01	0,00	48.367,43	0,00	48.367,43
	%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	FASE 02	0,00	43.769,66	0,00	43.769,66
	%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	FASE 03	0,00	0,00	46.139,12	46.139,12
	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	FASE 04	0,00	0,00	44.132,15	44.132,15
	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	FASE 05	0,00	35.085,45	0,00	35.085,45
	%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	FASE 06	20.755,36	2.273,58	221,26	23.250,20
	%	89,27%	9,78%	0,95%	100,00%
3	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	0,00	9.128,33	0,00	9.128,33
	SUBSTITUIÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS MARQUIZES	0,00	9.128,33	0,00	9.128,33
	%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
4	FORRO	0,00	9.659,36	0,00	9.659,36
	SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DO HALL PRINCIPAL	0,00	9.659,36	0,00	9.659,36
	%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
5	PISOS E ADAPTAÇÕES INTERNAS - HALL	0,00	10.262,06	0,00	10.262,06
	SUBSTITUIÇÃO DO PISO DO HALL PUBLICO	0,00	10.262,06	0,00	10.262,06
	%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
6	REDE DE DRENAGEM - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	10.194,12	10.194,12
	Prumadas novas	0,00	0,00	4.279,41	4.279,41
	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Caixas e rede de coleta	0,00	0,00	5.914,70	5.914,70
	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00	0,00	27.203,47	27.203,47
	Divisórias sanitárias	0,00	0,00	7.465,81	7.465,81
	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Louças	0,00	0,00	5.297,78	5.297,78

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - AJUSTADO APÓS 1ª MEDIÇÃO
REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE PARANAGUÁ**

ENDEREÇO:

Rua Manoel Pereira, esquina com Rua Odilon Mander

LOCAL:

Paranaguá/PR

ÁREA(m²):

1.663,76

		Mês 01	Mês 02	Mês 03	VALOR TOTAL(R\$)
	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Metais	0,00	0,00	14.439,87	14.439,87
	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
8	CLIMATIZAÇÃO	0,00	37.561,44	4.739,57	42.301,01
	Drenos	0,00	2.245,11	0,00	2.245,11
	%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Infraestrutura - rede frigorígena	0,00	35.316,33	0,00	35.316,33
	%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Veneziana - platibanda frontal	0,00	0,00	4.739,57	4.739,57
	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
9	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	41.788,22	41.788,22
	ESTACIONAMENTO EM FRENTE AO IMÓVEL	0,00	0,00	28.320,26	28.320,26
	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	REPAROS E LIMPEZA EM CALÇADAS E ESACIONAMENTOS	0,00	0,00	13.467,96	13.467,96
	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
10	ANEXO PARA GERADOR	0,00	14.172,80	8.565,96	22.738,75
	ANEXO PARA GERADOR	0,00	14.172,80	8.565,96	22.738,75
	%	0,00%	62,33%	37,67%	100,00%
11	PINTURAS	11.777,49	28.248,11	0,00	40.025,60
	LAVAGEM E PINTURA DE MUROS	572,06	7.002,79	0,00	7.574,85
	%	7,55%	92,45%	0,00%	100,00%
	PINTURA MODULO APOIO - DISTRIBUIÇÃO	0,00	5.975,66	0,00	5.975,66
	%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA MODULO 1ª VARA DO TRABALHO	0,00	254,03	0,00	254,03
	%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA MODULO 2ª VARA DO TRABALHO	0,00	254,03	0,00	254,03
	%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA MÓDULO 3ª VARA DO TRABALHO	0,00	254,03	0,00	254,03
	%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA MÓDULO CENTRAL	0,00	2.633,98	0,00	2.633,98
	%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA E LAVAGEM PAREDES EXTERNAS	11.205,43	11.873,58	0,00	23.079,01
	%	48,55%	51,45%	0,00%	100,00%
12	LIMPEZA DA OBRA	0,00	0,00	3.912,98	3.912,98
	LIMPEZA DA OBRA	0,00	0,00	3.912,98	3.912,98
	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19.900,54	49.034,20	46.903,36	115.838,09
	SERVIÇOS PRELIMINARES	864,65	2.882,04	2.882,04	6.628,73
	%	13,04%	43,48%	43,48%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	1.556,44	9.065,68	6.043,79	16.665,91
	%	9,34%	54,40%	36,26%	100,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	0,00	20.944,46	20.944,46	41.888,91

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - AJUSTADO APÓS 1ª MEDIÇÃO
REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE PARANAGUÁ**

ENDEREÇO:

Rua Manoel Pereira, esquina com Rua Odilon Mander

LOCAL:

Paranaguá/PR

ÁREA(m²):

1.663,76

		Mês 01	Mês 02	Mês 03	VALOR TOTAL(R\$)
	%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	159,99	1.272,49	1.272,49	2.704,97
	%	5,91%	47,04%	47,04%	100,00%
	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	15.375,08	6.076,05	6.076,05	27.527,17
	%	55,85%	22,07%	22,07%	100,00%
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	593,39	2.669,47	3.410,81	6.673,67
	%	8,89%	40,00%	51,11%	100,00%
	DISPOSITIVOS EM QUADRO ELÉTRICO	0,00	299,42	449,13	748,55
	%	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	1.350,98	5.824,59	5.824,59	13.000,16
	%	10,39%	44,80%	44,80%	100,00%
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	0,00	0,00	7.619,41	7.619,41
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	0,00	0,00	7.619,41	7.619,41
	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
15	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E SONORIZAÇÃO	0,00	1.422,86	1.422,86	2.845,72
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E SONORIZAÇÃO	0,00	1.422,86	1.422,86	2.845,72
	%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	TOTAL PARCIAL(R\$)	70.905,53	306.828,90	260.765,58	638.500,00
	TOTAL PARCIAL(%)	11,11%	48,05%	40,84%	100,00%
	ACUMULADO(R\$)	70.905,53	377.734,42	638.500,00	
	ACUMULADO(%)	11,11%	59,16%	100,00%	