

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA
 ENDEREÇO: AV. CENTRAL DO PARANÁ
 LOCAL: APUCARANA/PR
 ÁREA(m²): 1.506,56

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO								CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	MÊS 09		MÊS 09		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
										%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	369.901,24	12.445,58	11.839,48	11.839,48	11.848,94	11.848,94	11.848,94	20.363,71	20.363,71	4,35%	16.106,33	4,35%	16.106,33	34,74%	128.505,10	65,26%	241.396,15
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	142.206,30	5.925,26	5.925,26	5.925,26	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	4,17%	5.930,00	4,17%	5.930,00	37,52%	53.355,79	62,48%	88.850,51
	Engenheiro eletricitista	85.147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514,77	8.514,77	5,00%	4.257,39	5,00%	4.257,39	25,00%	21.286,93	75,00%	63.860,81
	Mestre de Obras	141.941,10	5.914,21	5.914,21	5.914,21	5.918,94	5.918,94	5.918,94	5.918,94	5.918,94	4,17%	5.918,94	4,17%	5.918,94	37,52%	53.256,28	62,48%	88.684,82
	Placa de Obra	606,10	606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	606,10	0,00%	0,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	102.516,91	85.614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	709,32	709,32	0,00	0,69%	709,32	1,73%	1.773,30	86,63%	88.806,80	13,37%	13.710,11
	Caçambas - remoção de entulhos	7.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,32	709,32	0,00	10,00%	709,32	25,00%	1.773,30	45,00%	3.191,94	55,00%	3.901,26
	Ligações de água e esgoto	2.071,76	2.071,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.071,76	0,00%	0,00
	Instalações Provisórias	50.074,75	50.074,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	50.074,75	0,00%	0,00
	Locação de Obra + Tapume	33.468,35	33.468,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	33.468,35	0,00%	0,00
	Demolições calçada e cerca	9.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.808,85
3	MOVIMENTO DE TERRA	44.590,58	7.512,79	3.094,07	0,00	3.950,46	4.713,87	6.783,37	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	58,43%	26.054,56	41,57%	18.536,02
	Remoção da camada vegetal	7.512,79	7.512,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.512,79	0,00%	0,00
	Escavações	17.683,92	0,00	3.094,07	0,00	2.674,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	32,62%	5.768,54	67,38%	11.915,38
	Reaterro compactado	19.393,87	0,00	0,00	0,00	1.275,99	4.713,87	6.783,37	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	65,86%	12.773,23	34,14%	6.620,64
4	INFRA-ESTRUTURA	99.665,27	0,00	61.707,37	33.380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59%	4.577,40	0,00%	0,00	95,41%	95.087,87	4,59%	4.577,40
	Estacas - Fórum	43.820,41	0,00	43.051,72	768,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	43.820,41	0,00%	0,00
	Blocos - Fórum	25.502,69	0,00	18.655,65	6.847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.502,69	0,00%	0,00
	Baldrames - Fórum	25.764,77	0,00	0,00	25.764,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.764,77	0,00%	0,00
	Estacas, blocos e baldrames -Reservatório de incêndio	4.577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	4.577,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.577,40
5	SUPRA-ESTRUTURA	275.605,01	0,00	0,00	0,00	30.237,77	88.943,49	88.943,49	41.280,97	6.001,46	7,33%	20.197,83	1,66%	4.566,11	94,33%	259.973,29	5,67%	15.631,72
	Pilares - Fórum	30.237,77	0,00	0,00	0,00	30.237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.237,77	0,00%	0,00
	Vigas - Fórum	74.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.586,82	30.586,82	13.428,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	74.602,00	0,00%	0,00
	Estrutura das Platinbandas - Fórum (pav cobertura)	9.541,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	9.541,38	42,02%	4.008,95	42,02%	4.008,95	57,98%	5.532,43
	Vergas	9.585,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,60	6.001,46	14,10%	1.351,62	5,81%	557,16	91,71%	8.791,22	8,29%	794,46
	Lajes - Fórum	142.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	58.356,67	58.356,67	25.620,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	142.333,35	0,00%	0,00
	Pilares, Vigas e Lajes - Reservatório de incêndio	9.304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	9.304,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.304,83
6	PAREDES E PAINÉIS	282.102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.962,78	95.725,19	28,43%	80.214,61	10,32%	29.119,57	56,29%	158.807,54	43,71%	123.295,28
	Alvenarias Fechamento Externo/Interna	154.687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.962,78	95.725,19	16,16%	24.999,99	6,28%	9.720,71	90,12%	139.408,68	9,88%	15.279,28
	Alvenarias Platinbanda e Cx D'Água	55.214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	55.214,62	35,13%	19.398,86	35,13%	19.398,86	64,87%	35.815,76
	Divisórias Fórum	72.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	72.200,24
7	ESQUADRIAS	562.959,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	562.959,02
	Esquadrias de Madeira - Fórum + Guarita	113.248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	113.248,80

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**
 ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**
 LOCAL: **APUCARANA/PR**
 ÁREA(m²): **1.506,56**

		VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO								CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	MÊS 09		MÊS 09		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
											%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
	Esquadrias em Vidro Temperado - Fórum	42.845,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	42.845,07
	Portas de Alumínio - Fórum	44.092,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	44.092,21
	Janelas em alumínio- Fórum	39.180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	39.180,94
	Janelas Especiais	252.241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	252.241,69
	Gradis de Proteção das Janelas - Fórum	71.350,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	71.350,31
8	COBERTURA	332.169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.635,47	48.497,44	22.500,99	27,93%	92.767,98	0,00%	0,00	44,14%	146.633,90	55,86%	185.535,95
	Estrutura de Cobertura - Fórum + Reservatório	146.633,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.635,47	48.497,44	22.500,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	146.633,90	0,00%	-0,01
	Telhamento - Fórum+ Reservatório	161.198,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	80.599,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	161.198,11
	Arremates de cobertura - Fórum + Reservatório	24.337,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	12.168,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	24.337,85
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	16.321,71	0,00	0,00	0,00	1.473,21	0,00	0,00	3.242,24	3.476,55	15,16%	2.474,03	0,00%	0,00	50,19%	8.192,00	49,81%	8.129,71
	Impermeabilização de Baldrame e piso - Fórum + reservatório	10.666,03	0,00	0,00	0,00	1.473,21	0,00	0,00	3.242,24	3.476,55	23,20%	2.474,03	0,00%	0,00	76,80%	8.192,00	23,20%	2.474,03
	Isolamento com lâ de rocha (sobre a laje- auditório, arquivo, salas multi-uso)	5.655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.655,68
10	FORRO	115.169,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	115.169,71
	Forro - Fórum	115.169,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	115.169,71
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	79.319,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,65	26,42%	20.956,72	34,00%	26.967,87	38,04%	30.172,52	61,96%	49.146,91
	Chapisco - Fórum + Reserv.	5.341,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,65	40,00%	2.136,42	27,76%	1.482,71	87,76%	4.687,36	12,24%	653,71
	Emboço - Fórum + Reserv.	46.336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	18.534,66	55,00%	25.485,16	55,00%	25.485,16	45,00%	20.851,49
	Azulejos	27.070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	27.070,43
	Entelamento para prevenção de trincas - Fórum	571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	285,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	571,28
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	46.415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244,49	40,00%	18.566,25	76,32%	35.425,21	89,78%	41.669,70	10,22%	4.745,93
	Chapisco - Fórum + reserv.	10.407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244,49	40,00%	4.162,99	32,25%	3.355,91	92,25%	9.600,40	7,75%	807,08
	Emboço - Fórum + reserv.	36.008,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	14.403,26	89,06%	32.069,30	89,06%	32.069,30	10,94%	3.938,85
13	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	146.257,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.038,04	0,00	18.606,10	13,62%	19.925,59	0,00%	0,00	31,21%	45.644,14	68,79%	100.612,94
	Preparação de contra piso - fórum e reserv.	65.569,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.038,04	0,00	18.606,10	30,39%	19.925,59	0,00%	0,00	69,61%	45.644,14	30,39%	19.925,59
	Revestimentos de piso - Fórum	72.979,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	72.979,69
	Piso hall - Basalto	2.578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.578,79
	Canaletas de concreto - site	5.128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.128,87
14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	28.865,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.865,47
	Peitoril e Soleiras - Fórum	9.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.683,28
	Rodapés - Fórum	19.182,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	19.182,19
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	126.023,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49%	23.307,59	9,38%	11.816,91	9,38%	11.816,91	90,62%	114.206,54
	Água fria - pontos e distribuição	5.154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	2.577,10	54,33%	2.800,31	54,33%	2.800,31	45,67%	2.353,89
	Água fria - registros e reservatório	3.098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	47,55%	1.473,15	47,55%	1.473,15	52,45%	1.624,93
	Esgoto - pontos e distribuição	17.782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	8.891,40	40,07%	7.126,23	40,07%	7.126,23	59,93%	10.656,57
	Esgoto -Caixas	2.563,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.563,35

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA
 ENDEREÇO: AV. CENTRAL DO PARANÁ
 LOCAL: APUCARANA/PR
 ÁREA(m²): 1.506,56

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO								CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	MÊS 09		MÊS 09		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
										%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
Drenagem - rede	29.597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	11.839,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.597,73
Drenagem - caixas e canaletas	7.244,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.244,22
Sistema de aproveitamento -tubos e reserv.	8.081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.081,40
Sistema de aproveitamento -registros, torneiras, bombas, etc	1.439,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.439,54
Louças	21.225,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.225,54
Metais	29.836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,40%	417,22	1,40%	417,22	98,60%	29.419,37
16 CLIMATIZAÇÃO	203.632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	203.632,54
Drenos	5.711,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.711,11
Redes	74.132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	74.132,99
Equipamentos	123.788,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	123.788,44
17 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	33.715,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	33.715,92
Instalações de tubulação prevenção de incêndio	12.257,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.257,42
Instalações de Hidrantes, bombas e acessórios	21.458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.458,50
18 PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	365.389,19	0,00	12.407,18	13.154,61	18.325,44	0,00	0,00	1.475,44	17.156,86	4,83%	17.662,04	4,35%	15.885,00	21,46%	78.404,53	78,54%	286.984,66
Paisagismo	11.201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.201,71
Estacionamento pavimentado	132.303,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	132.303,69
Calçadas internas	20.145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.145,18
Calçada e grama externa - passeio	29.651,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.651,93
Gradil fechamento do terreno	91.905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	91.905,10
Muro de fechamento do terreno	80.181,58	0,00	12.407,18	13.154,61	18.325,44	0,00	0,00	1.475,44	17.156,86	22,03%	17.662,04	19,81%	15.885,00	97,78%	78.404,53	2,22%	1.777,05
19 PINTURAS	123.651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,46%	27.768,53	33,87%	41.880,43	33,87%	41.880,43	66,13%	81.770,83
Pintura em muros	8.397,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.397,59
Pintura em paredes internas	29.562,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.562,03
Pintura em paredes externas -textura	21.882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.882,80
Pintura em esquadria de madeira	8.107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.107,59
Pintura metálica em estrutura cobertura e gradil	55.537,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	27.768,53	75,41%	41.880,43	75,41%	41.880,43	24,59%	13.656,62
Pintura em piso	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	164,20
20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.002,17
Mastros para bandeira	3.759,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.759,21
Banco de Concreto + bicicletário	3.932,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.932,29
Escada Marinheiro	1.310,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.310,67
21 LIMPEZA DA OBRA	3.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.422,18
Limpeza final da obra	3.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.422,18
22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	491.892,13	788,76	0,00	0,00	16.527,46	0,00	0,00	5.665,80	9.542,32	3,06%	15.032,14	0,00%	0,00	6,61%	32.524,34	93,39%	459.367,78

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA
 ENDEREÇO: AV. CENTRAL DO PARANÁ
 LOCAL: APUCARANA/PR
 ÁREA(m²): 1.506,56

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO								CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	MÊS 09		MÊS 09		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
										%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA	788,76	788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	788,76	0,00%	0,00
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA	37.958,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.958,18
INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)	34.817,22	0,00	0,00	0,00	16.527,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53%	7.844,32	0,00%	0,00	47,47%	16.527,46	52,53%	18.289,76
INFRAESTRUTURA INTERNA	47.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,80	9.542,32	15,00%	7.187,82	0,00%	0,00	31,74%	15.208,12	68,26%	32.710,68
CABEAMENTO ELÉTRICO	177.163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	177.163,81
INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS	12.561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.561,42
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E CAIXAS DE PISO DO AUDITÓRIO	32.815,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	32.815,81
ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	85.206,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	85.206,19
ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	25.525,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.525,58
QUADROS ELÉTRICOS E BANCO DE CAPACITORES	37.136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.136,35
23 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	29.910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.910,61
ATERRAMENTO	16.345,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.345,98
CAPTAÇÃO E DESCIDAS	11.839,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.839,25
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	1.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.725,38
24 ALARME DE INCÊNDIO	9.432,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,07	6,21%	586,06	0,00%	0,00	14,97%	1.412,07	85,03%	8.020,62
INFRAESTRUTURA	1.998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,07	29,33%	586,06	0,00%	0,00	70,67%	1.412,07	29,33%	586,06
EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO	7.434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.434,56
25 INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	101.630,24	0,00	0,00	0,00	7.029,07	0,00	0,00	0,00	1.431,62	6,31%	6.408,43	0,00%	0,00	8,32%	8.460,69	91,68%	93.169,55
INFRAESTRUTURA EXTERNA	14.605,99	0,00	0,00	0,00	7.029,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88%	3.195,79	0,00%	0,00	48,12%	7.029,07	51,88%	7.576,92
INFRAESTRUTURA INTERNA	10.320,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,62	31,13%	3.212,64	0,00%	0,00	13,87%	1.431,62	86,13%	8.888,45
CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	36.369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	36.369,98
TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	7.780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.780,04
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	525,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	525,06
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.136,64
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.892,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.892,47
26 1º TERMO ADITIVO	-33.501,46	0,00	0,00	0,00	-2.285,10	-104,70	-2.762,11	0,00	-4.780,15	65,67%	-21.998,92	2,31%	-772,24	31,95%	-10.704,30	68,05%	-22.797,16
Engenheiro eletricista	-2.093,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,70	-104,70	0,00	-209,40	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	25,00%	-523,50	75,00%	-1.570,48
Alvenarias Fechamento Externo/interna	-10.629,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.657,41	0,00	-4.570,75	32,00%	-3.401,49	6,28%	-667,54	74,28%	-7.895,70	25,72%	-2.733,95
Alvenarias Platinbanda e Cx D'Água	-18.492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-18.492,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-18.492,73
Muro de fechamento do terreno	-2.285,10	0,00	0,00	0,00	-2.285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-2.285,10	0,00%	0,00
27 2º TERMO ADITIVO	22.266,17	0,00	0,00	22.266,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	22.266,17	0,00%	0,00
Estacas - Fórum	21.785,54	0,00	0,00	21.785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.785,54	0,00%	0,00

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA
 ENDEREÇO: AV. CENTRAL DO PARANÁ
 LOCAL: APUCARANA/PR
 ÁREA(m²): 1.506,56

		CRONOGRAMA EXECUTADO								CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		VALOR TOTAL (R\$)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
	Blocos - Fórum	480,63	0,00	0,00	480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	480,63	0,00%	0,00
28	3º TERMO ADITIVO	69.429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	34,46%	23.926,60	34,46%	23.926,60	65,54%	45.502,86
	Estrutura das Platibandas - Fórum (pav cobertura)	2.439,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.439,51
	Alvenarias Platibanda e Cx D'Água	14.587,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.587,63
	Chapisco - Fórum + reserv.	4.361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.361,66
	Emboço - Fórum + reserv.	15.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.100,50
	Estrutura de Cobertura - Fórum + Reservatório	26.585,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	90,00%	23.926,60	90,00%	23.926,60	10,00%	2.658,51
	Pintura em paredes externas -textura	6.355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.355,05
TOTAL (R\$)		4.057.756,28	106.361,99	89.048,10	80.640,76	87.107,25	105.401,60	208.196,52	155.197,70	200.885,86	8,51%	345.261,94	5,09%	206.695,09	30,55%	1.239.534,87	69,45%	2.818.221,41
			2,62%	2,19%	1,99%	2,15%	2,60%	5,13%	3,82%	4,95%								
			106.361,99	195.410,09	276.050,85	363.158,10	468.559,70	676.756,22	831.953,92	1.032.839,78								
			2,62%	4,82%	6,80%	8,95%	11,55%	16,68%	20,50%	25,45%								
														VALOR MATERIAL COM BDI=		64,06%	R\$ 132.415,97	
														VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=		35,94%	R\$ 74.279,12	
														VALOR TOTAL COM BDI =		100,00%	R\$ 206.695,09	