

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.
Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

MEDIÇÕESObra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

| ITEM | SERVIÇO | TOTAL | 11ª MEDIÇÃO | | | | | | | |
|----------|--|-------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | | | PREVISTO | | EXECUTADO | | ACUMULADO | | SALDO | |
| | | | VALOR PREVISTO R\$ | % PREV. | VALOR MEDIDO (R\$) | % EXEC. | ACUMULADO (R\$) | % ACUM. | VALOR SALDO R\$ | % SALDO |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | 148.068,54 | R\$ 12.286,53 | 8,30% | R\$ 12.286,53 | 8,30% | R\$ 135.782,01 | 91,70% | R\$ 12.286,53 | 8,30% |
| | ENGENHEIRO | 73.785,33 | R\$ 6.148,78 | 8,33% | R\$ 6.148,78 | 8,33% | R\$ 67.636,55 | 91,67% | R\$ 6.148,78 | 8,33% |
| | MESTRE DE OBRAS | 73.653,00 | R\$ 6.137,75 | 8,33% | R\$ 6.137,75 | 8,33% | R\$ 67.515,25 | 91,67% | R\$ 6.137,75 | 8,33% |
| | PLACA DE OBRA | 630,21 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 630,21 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 54.820,41 | R\$ 2.500,00 | 4,56% | R\$ 1.948,30 | 3,55% | R\$ 48.975,50 | 89,34% | R\$ 5.844,91 | 10,66% |
| | CAÇAMBAS | 8.767,36 | R\$ 2.500,00 | 28,51% | R\$ 1.948,30 | 22,22% | R\$ 2.922,45 | 33,33% | R\$ 5.844,91 | 66,67% |
| | LIGAÇÕES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA | 26.881,69 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 26.881,69 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | LOCAÇÃO DE OBRA E TAPUME | 19.171,36 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 19.171,36 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | 24.898,90 | R\$ 3.204,43 | 12,87% | R\$ 2.984,82 | 11,99% | R\$ 22.092,70 | 88,73% | R\$ 2.806,20 | 11,27% |
| | REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL, CARGA E TRANSPORTE | 6.999,02 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 6.999,02 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | ESCAVAÇÃO - FUNDAÇÕES | 2.431,62 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 2.431,62 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | ESCAVAÇÃO - REDES | 4.032,92 | R\$ 2.000,00 | 49,59% | R\$ 2.984,82 | 74,01% | R\$ 3.286,52 | 81,49% | R\$ 746,40 | 18,51% |
| | REATERRO ENTRE BALDRAMES | 3.195,79 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 3.195,79 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | REATERRO DE VALAS | 1.012,96 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 157,58 | 15,56% | R\$ 855,38 | 84,44% |
| | TERRAPLENAGEM | 7.226,59 | R\$ 1.204,43 | 16,67% | R\$ - | 0,00% | R\$ 6.022,16 | 83,33% | R\$ 1.204,43 | 16,67% |
| 4 | INFRA-ESTRUTURA | 25.217,96 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 25.217,96 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | VIGAS BALDRAME | 25.217,96 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 25.217,96 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| 5 | SUPRA-ESTRUTURA | 108.303,04 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 108.303,04 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | PILARES | 11.145,64 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 11.145,64 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | VIGAS | 29.653,55 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 29.653,55 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | ESTRUTURAS DE AMARRAÇÃO, PLATIBANDA E CAIXA D'ÁGUA | 12.491,24 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 12.491,24 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | VERGAS | 7.024,94 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 7.024,94 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | LAJES | 47.987,67 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 47.987,67 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| 6 | PAREDES E PAINÉIS | 126.172,91 | R\$ 26.130,03 | 20,71% | R\$ 18.019,99 | 14,28% | R\$ 118.062,87 | 93,57% | R\$ 8.110,04 | 6,43% |
| | ALVENARIA DE FECHAMENTO EXTERNO | 57.740,27 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 57.740,27 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | ALVENARIA PLATIBANDAS E VOLUME | 33.664,32 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 33.664,32 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | ALVENARIA FECHAMENTOS INTERNOS | 8.638,29 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 8.638,29 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO E BALCÃO | 26.130,03 | R\$ 26.130,03 | 100,00% | R\$ 18.019,99 | 68,96% | R\$ 18.019,99 | 68,96% | R\$ 8.110,04 | 31,04% |
| 7 | ESQUADRIAS | 90.888,51 | R\$ 33.223,56 | 36,55% | R\$ 28.387,31 | 31,23% | R\$ 28.387,31 | 31,23% | R\$ 62.501,20 | 68,77% |
| | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 41.829,53 | R\$ 20.000,00 | 47,81% | R\$ 28.387,31 | 67,86% | R\$ 28.387,31 | 67,86% | R\$ 13.442,22 | 32,14% |
| | ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO | 15.378,79 | R\$ 10.000,00 | 65,02% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 15.378,79 | 100,00% |
| | ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO | 3.223,56 | R\$ 3.223,56 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 3.223,56 | 100,00% |
| | GRADIS DE PROTEÇÃO JANELAS | 30.456,63 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 30.456,63 | 100,00% |
| 8 | COBERTURA | 102.749,08 | R\$ 4.442,59 | 4,32% | R\$ 4.442,59 | 4,32% | R\$ 102.749,08 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | ESTRUTURA DE COBERTURA | 45.910,65 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 45.910,65 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.
Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

MEDIÇÕESObra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

| ITEM | SERVIÇO | TOTAL | 11ª MEDIÇÃO | | | | | | | |
|-----------|---|------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | | | PREVISTO | | EXECUTADO | | ACUMULADO | | SALDO | |
| | | | VALOR PREVISTO R\$ | % PREV. | VALOR MEDIDO (R\$) | % EXEC. | ACUMULADO (R\$) | % ACUM. | VALOR SALDO R\$ | % SALDO |
| | TELHAMENTO | 46.384,59 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 46.384,59 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | CALHAS, RUFOS E CAPEAMENTO | 10.453,84 | R\$ 4.442,59 | 42,50% | R\$ 4.442,59 | 42,50% | R\$ 10.453,84 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| 9 | IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS | 9.966,21 | R\$ 4.452,24 | 44,67% | R\$ - | 0,00% | R\$ 5.510,97 | 55,30% | R\$ 4.455,24 | 44,70% |
| | IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME | 2.838,18 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 2.838,18 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM LONA PLÁSTICA | 2.672,79 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 2.672,79 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | IMPERMEABILIZAÇÃO DE MARQUIZES | 4.455,24 | R\$ 4.452,24 | 99,93% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 4.455,24 | 100,00% |
| 10 | FORRO | 39.628,79 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 39.628,79 | 100,00% |
| | FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL | 39.628,79 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 39.628,79 | 100,00% |
| 11 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 39.826,17 | R\$ 9.208,72 | 23,12% | R\$ 2.976,93 | 7,47% | R\$ 33.594,38 | 84,35% | R\$ 6.231,79 | 15,65% |
| | CHAPISCO | 3.226,31 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 3.226,31 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | EMBOÇO - MASSA ÚNICA | 26.365,52 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 26.365,52 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | REVESTIMENTOS EM AZULEJOS | 9.208,72 | R\$ 9.208,72 | 100,00% | R\$ 2.976,93 | 32,33% | R\$ 2.976,93 | 32,33% | R\$ 6.231,79 | 67,67% |
| | ENTELAMENTO PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS | 1.025,62 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 1.025,62 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| 12 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 23.482,96 | R\$ 4.991,45 | 21,26% | R\$ 4.991,45 | 21,26% | R\$ 23.482,96 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | CHAPISCO | 1.367,22 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 1.367,22 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | EMBOÇO - MASSA ÚNICA | 22.115,74 | R\$ 4.991,45 | 22,57% | R\$ 4.991,45 | 22,57% | R\$ 22.115,74 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| 13 | PISOS INTERNOS/EXTERNOS | 50.904,84 | R\$ 23.206,26 | 45,59% | R\$ 21.796,07 | 42,82% | R\$ 47.449,61 | 93,21% | R\$ 3.455,23 | 6,79% |
| | PISO EM CONCRETO ARMADO | 25.653,54 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 25.653,54 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | PISO PODOTATIL | 837,16 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 837,16 | 100,00% |
| | PISO CERÂMICO | 23.206,26 | R\$ 23.206,26 | 100,00% | R\$ 21.796,07 | 93,92% | R\$ 21.796,07 | 93,92% | R\$ 1.410,19 | 6,08% |
| | PISO EM BASALTO CERRADO | 1.207,88 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 1.207,88 | 100,00% |
| 14 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 12.176,19 | R\$ 4.583,58 | 37,64% | R\$ 3.971,30 | 32,62% | R\$ 3.971,30 | 32,62% | R\$ 8.204,89 | 67,38% |
| | PEITORIL EM GRANITO | 4.265,47 | R\$ 4.265,47 | 100,00% | R\$ 3.971,30 | 93,10% | R\$ 3.971,30 | 93,10% | R\$ 294,17 | 6,90% |
| | RODAPÉS EM POLIURETANO | 7.322,83 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 7.322,83 | 100,00% |
| | RODAPÉS EM BASALTO CERRADO | 269,78 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 269,78 | 100,00% |
| | SOLEIRA EM GRANITO | 318,11 | R\$ 318,11 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 318,11 | 100,00% |
| 15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 68.755,22 | R\$ 54.719,80 | 79,59% | R\$ 6.994,47 | 10,17% | R\$ 17.132,21 | 24,92% | R\$ 51.623,01 | 75,08% |
| | ÁGUA FRIA - ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | 1.425,61 | R\$ 1.425,61 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 1.425,61 | 100,00% |
| | ÁGUA FRIA - REGISTROS | 1.558,37 | R\$ 1.558,37 | 100,00% | R\$ 1.233,51 | 79,15% | R\$ 1.233,51 | 79,15% | R\$ 324,86 | 20,85% |
| | RESERVATÓRIOS | 1.548,84 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 1.548,84 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | ÁGUA FRIA - PONTOS | 3.441,95 | R\$ - | 0,00% | R\$ 3.441,95 | 100,00% | R\$ 3.441,95 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | ESGOTO SANITÁRIO - PONTOS | 6.876,03 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 6.876,03 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | ESGOTO SANITÁRIO - REDE DE COLETA | 8.323,49 | R\$ 8.323,49 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 8.323,49 | 100,00% |
| | DRENAGEM - PRUMADAS | 1.712,87 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 1.712,87 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | DRENAGEM - TUBULAÇÃO DE CONCRETO E CAIXAS | 16.410,22 | R\$ 16.410,22 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 16.410,22 | 100,00% |

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.
Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

MEDIÇÕESObra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

| ITEM | SERVIÇO | TOTAL | 11ª MEDIÇÃO | | | | | | | |
|------|--|------------|--------------------|---------|--------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | | | PREVISTO | | EXECUTADO | | ACUMULADO | | SALDO | |
| | | | VALOR PREVISTO R\$ | % PREV. | VALOR MEDIDO (R\$) | % EXEC. | ACUMULADO (R\$) | % ACUM. | VALOR SALDO R\$ | % SALDO |
| | DRENAGEM - DRENOS DE AR CONDICIONADO | 2.909,64 | R\$ 2.453,91 | 84,34% | R\$ 2.319,01 | 79,70% | R\$ 2.319,01 | 79,70% | R\$ 590,63 | 20,30% |
| | DRENAGEM - SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA | 5.363,55 | R\$ 5.363,55 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 5.363,55 | 100,00% |
| | LOUÇAS E METAIS | 19.184,65 | R\$ 19.184,65 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 19.184,65 | 100,00% |
| 16 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 77.483,62 | R\$ 27.827,59 | 35,91% | R\$ 72.518,02 | 93,59% | R\$ 72.518,02 | 93,59% | R\$ 4.965,60 | 6,41% |
| | REDES FRIGORÍGENAS | 27.827,59 | R\$ 27.827,59 | 100,00% | R\$ 27.827,59 | 100,00% | R\$ 27.827,59 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | EQUIPAMENTOS | 49.656,03 | R\$ - | 0,00% | R\$ 44.690,43 | 90,00% | R\$ 44.690,43 | 90,00% | R\$ 4.965,60 | 10,00% |
| 17 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS | 2.195,60 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 2.195,60 | 100,00% |
| | EXTINTORES DE PÓ ABC | 2.195,60 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 2.195,60 | 100,00% |
| 18 | PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS | 268.166,43 | R\$ 86.942,28 | 32,42% | R\$ 36.319,02 | 13,54% | R\$ 36.319,02 | 13,54% | R\$ 231.847,41 | 86,46% |
| | PLANTIO DE GRAMA, ARBUSTOS E ÁRVORES | 18.257,62 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 18.257,62 | 100,00% |
| | ESTACIONAMENTO - BASE, PAVER E MEIO-FIO | 85.304,91 | R\$ 40.000,00 | 46,89% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 85.304,91 | 100,00% |
| | CALÇADAS INTERNAS | 12.942,28 | R\$ 12.942,28 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 12.942,28 | 100,00% |
| | PLATIO DE GRAMA - PASSEIO PÚBLICO | 861,74 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 861,74 | 100,00% |
| | CALÇADAS EXTERNAS, MEIO FIO E REBAIXO | 14.680,39 | R\$ 5.000,00 | 34,06% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 14.680,39 | 100,00% |
| | RAMPA ACESSO PNE, ESCADA E PATAMAR - ACESSO AO IMÓVEL | 233,20 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 233,20 | 100,00% |
| | GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - FUNDAÇÕES | 18.799,07 | R\$ 9.000,00 | 47,87% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 18.799,07 | 100,00% |
| | GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS GRADIS | 63.476,88 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 63.476,88 | 100,00% |
| | GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS PORTÕES | 4.928,58 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 4.928,58 | 100,00% |
| | MUROS | 48.681,76 | R\$ 20.000,00 | 41,08% | R\$ 36.319,02 | 74,60% | R\$ 36.319,02 | 74,60% | R\$ 12.362,74 | 25,40% |
| 19 | PINTURAS | 62.113,01 | R\$ 9.000,00 | 14,49% | R\$ 8.167,78 | 13,15% | R\$ 8.167,78 | 13,15% | R\$ 53.945,23 | 86,85% |
| | PINTURA EM MUROS | 7.520,87 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 7.520,87 | 100,00% |
| | PINTURA EM PAREDES INTERNAS | 18.603,93 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 18.603,93 | 100,00% |
| | PINTURA EM PAREDES EXTERNAS | 16.239,78 | R\$ 9.000,00 | 55,42% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 16.239,78 | 100,00% |
| | PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | 2.668,47 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 2.668,47 | 100,00% |
| | PINTURA EM METAL - GRADIL | 8.799,13 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 8.799,13 | 100,00% |
| | PINTURA EM METAL - ESTRUTURA DA COBERTURA | 8.167,78 | R\$ - | 0,00% | R\$ 8.167,78 | 100,00% | R\$ 8.167,78 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | PINTURA EM PISO - DEMARCAÇÃO DE VAGAS | 113,05 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 113,05 | 100,00% |
| 20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11.016,50 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 11.016,50 | 100,00% |
| | MASTRÓS PARA BANDEIRA | 3.999,16 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 3.999,16 | 100,00% |
| | BANCO EM CONCRETO | 3.100,86 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 3.100,86 | 100,00% |
| | ESCADA MARINHEIRO E PARACICLO | 3.916,48 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 3.916,48 | 100,00% |
| 21 | LIMPEZA DA OBRA | 1.209,58 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 1.209,58 | 100,00% |
| | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1.209,58 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 1.209,58 | 100,00% |
| 22 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 179.461,16 | R\$ 32.751,93 | 18,25% | R\$ 39.652,83 | 22,10% | R\$ 56.471,48 | 31,47% | R\$ 122.989,68 | 68,53% |
| 22.1 | ENTRADA DE ENERGIA | 7.992,59 | R\$ 7.992,59 | 100,00% | R\$ 7.706,46 | 96,42% | R\$ 7.706,46 | 96,42% | R\$ 286,13 | 3,58% |



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
 Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.
 Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

MEDIÇÕES

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**
 Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

| ITEM | SERVIÇO | TOTAL | 11ª MEDIÇÃO | | | | | | | |
|------|---|-----------|--------------------|---------|--------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | | | PREVISTO | | EXECUTADO | | ACUMULADO | | SALDO | |
| | | | VALOR PREVISTO R\$ | % PREV. | VALOR MEDIDO (R\$) | % EXEC. | ACUMULADO (R\$) | % ACUM. | VALOR SALDO R\$ | % SALDO |
| 22.2 | INFRAESTRUTURA EXTERNA | 18.770,74 | R\$ 12.591,27 | 67,08% | R\$ 1.808,47 | 9,63% | R\$ 7.987,94 | 42,56% | R\$ 10.782,80 | 57,44% |
| 22.3 | INFRAESTRUTURA INTERNA | 17.082,86 | R\$ 3.000,00 | 17,56% | R\$ 2.658,65 | 15,56% | R\$ 13.297,83 | 77,84% | R\$ 3.785,03 | 22,16% |
| 22.4 | CABEAMENTO ELÉTRICO | 61.998,65 | R\$ - | 0,00% | R\$ 19.692,24 | 31,76% | R\$ 19.692,24 | 31,76% | R\$ 42.306,41 | 68,24% |
| | INTERRUPTORES, TOMADAS E POSTES | 16.572,65 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 16.572,65 | 100,00% |
| 22.7 | ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS | 29.756,89 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 29.756,89 | 100,00% |
| 22.8 | ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS | 18.118,70 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 18.118,70 | 100,00% |
| 22.9 | QUADROS ELÉTRICOS | 9.168,07 | R\$ 9.168,07 | 100,00% | R\$ 7.787,00 | 84,94% | R\$ 7.787,00 | 84,94% | R\$ 1.381,08 | 15,06% |
| 23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 18.711,13 | R\$ 5.000,00 | 26,72% | R\$ 1.631,23 | 8,72% | R\$ 1.631,23 | 8,72% | R\$ 17.079,90 | 91,28% |
| 23.1 | ATERRAMENTO | 10.557,54 | R\$ 5.000,00 | 47,36% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 10.557,54 | 100,00% |
| 23.2 | CAPTAÇÃO E DESCIDAS | 7.363,68 | R\$ - | 0,00% | R\$ 1.631,23 | 22,15% | R\$ 1.631,23 | 22,15% | R\$ 5.732,45 | 77,85% |
| 23.3 | EQUIPOTENCIALIZAÇÃO | 789,92 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 789,92 | 100,00% |
| 24 | INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME | 44.141,19 | R\$ - | 0,00% | R\$ 14.628,41 | 33,14% | R\$ 17.658,43 | 40,00% | R\$ 26.482,76 | 60,00% |
| 24.1 | INFRAESTRUTURA EXTERNA | 6.174,44 | R\$ - | 0,00% | R\$ 332,22 | 5,38% | R\$ 3.210,39 | 51,99% | R\$ 2.964,04 | 48,01% |
| 24.2 | INFRAESTRUTURA INTERNA | 7.081,77 | R\$ - | 0,00% | R\$ 3.369,95 | 47,59% | R\$ 3.521,79 | 49,73% | R\$ 3.559,98 | 50,27% |
| 24.3 | CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO | 16.425,97 | R\$ - | 0,00% | R\$ 9.780,93 | 59,55% | R\$ 9.780,93 | 59,55% | R\$ 6.645,03 | 40,45% |
| 24.4 | TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS E ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO | 3.361,88 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 3.361,88 | 100,00% |
| 24.6 | QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS | 9.369,64 | R\$ - | 0,00% | R\$ 1.145,31 | 12,22% | R\$ 1.145,31 | 12,22% | R\$ 8.224,33 | 87,78% |
| 24.7 | CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA | 1.727,49 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 1.727,49 | 100,00% |
| 25 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO | 34.799,86 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 22.512,82 | 64,69% | R\$ 12.287,04 | 35,31% |
| 25.1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS II | 12.287,04 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 12.287,04 | 100,00% |
| 25.2 | MOVIMENTO DE TERRA II | 2.668,21 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 2.668,21 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| 25.3 | INFRA-ESTRUTURA (EXISTENTE EM PLANILHA) | 10.622,84 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 10.622,84 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| 25.4 | INFRA-ESTRUTURA (NÃO EXISTENTE EM PLANILHA) | 9.221,77 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 9.221,77 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| 26 | SEGUNDO TERMO ADITIVO | 54.188,04 | R\$ - | 0,00% | R\$ 47.603,98 | 87,85% | R\$ 47.603,98 | 87,85% | R\$ 6.584,06 | 12,15% |
| 26.1 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E RET. DE CUSTOS ADITIVO 1 | 54.188,04 | R\$ - | 0,00% | R\$ 47.603,98 | 87,85% | R\$ 47.603,98 | 87,85% | R\$ 6.584,06 | 12,15% |

Total: **1.679.345,84**

| | | | |
|---------------------|--------|--------------------|--------|
| R\$ 187.647,11 | 56,98% | | |
| MATERIAL | | | |
| R\$ 141.673,90 | 43,02% | | |
| MAO DE OBRA | | | |
| R\$ 344.470,99 | 20,51% | R\$ 329.321,01 | 19,61% |
| TOTAL | | TOTAL | |
| PREVISTO PARA ETAPA | | EXECUTADO NA ETAPA | |
| | | ACUMULADO | |
| | | SALDO | |
| R\$ 983.594,64 | 58,57% | R\$ 695.751,20 | 41,43% |
| TOTAL | | TOTAL | |