



RELATÓRIO – 2ª MEDIÇÃO

OBRA: ADEQUAÇÕES DA VARA DO TRABALHO DE JACAREZINHO -
CONTRATO 008/2018 - PO 78/2017.

CONTRATADA: CONSTRUTORA DOTTO LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da obra de ADEQUAÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE JACAREZINHO, objeto do Contrato Nº 008/2017 - PO 78/2017, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 06/03/2018 (data de início da 2ª medição) até 04/04/2018.

Esta medição da planilha contratual atingiu o valor de **R\$ 125.520,17 (CENTO E VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)**, que corresponde a um percentual de 51,35% para a medição e 100% acumulado. Portanto, esta medição atendeu o cronograma proposto.

1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS.

Mestre de obras: Desde o início dos serviços e durante toda a etapa, a contratada manteve na obra o mestre de obras. Assim, foi considerando 50% do total do item, com acumulado de 100% do total do item medido.

Total financeiro executado no item ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 9.884,17 na etapa (48,15% do total em planilha).
	R\$ 20.527,77 acumulado (100% do total em planilha).



2. ADAPTAÇÃO DO SANITÁRIO DA SECRETÁRIA.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 43,78%, com acumulado de 100%.

Foi feito contrapiso e assentamento do piso cerâmico. Foram fornecidos e instalados, o lavatório e bacia adaptados, assentos, papeleira em metal, saboneteira, dispenser de papel toalha, toalheiro tipo gancho, torneira automática, espelho, barras de apoio cromadas verticais e horizontais e barra na porta do banheiro. (Figura 1)

Total financeiro executado no item ADAPTAÇÃO SANITÁRIO SECRETARIA	R\$ 5.355,55 na etapa (43,78% do total em planilha)
	R\$ 12.233,89 acumulado (100% do total em planilha)

3. ADAPTAÇÃO SANITÁRIOS PÚBLICOS - MASCULINO E FEMININO

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 6,74%, com acumulado de 100%.

Foram instaladas papeleiras em metal cromado, saboneteiras de plástico para sabonete líquido, dispenser para papel toalha, toalheiros tipo gancho e espelhos cristal. Foram instaladas barras de apoio nas portas dos sanitários. (Figuras 2 e 3)

Total financeiro executado no item	R\$ 1.523,17, na etapa (6,74% do total em planilha)
------------------------------------	---



ADAPTAÇÃO SANITÁRIOS PUBLICOS	R\$ 22.612.37 acumulado (100% do total em planilha)
--	---

4. PISOS E ADAPTAÇÕES INTERNAS - HALL + SITE.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 58,27% com acumulado de 100%.

A empresa contratou locação de caçamba para retirada de entulhos da obra, e utilizou lonas plásticas para proteger e delimitar o canteiro. O local se manteve em funcionamento durante a reforma.

Foram removidos os revestimentos de piso, rodapés e divisórias em chapas de madeiras onde se localizava o antigo Site da secretaria.

As portas de madeira de acesso ao site, atendimento, sala de audiências, OAB e sala dos oficiais de justiça foram retiradas para o assentamento do piso e três delas foram reutilizadas.

Foram executadas paredes em gesso acartonado para fechamento do site. (Figura 4)

Foi construído novo balcão de atendimento, conforme a NBR 9050, em granito polido andorinha com duas alturas sobre gesso acartonado e dois tubos de aço, conforme projeto. (Figura 5)

O piso cerâmico foi assentado na recepção sobre contrapiso em argamassa e instalado rodapé na recepção em poliuretano.

Foram instaladas duas portas novas em madeira para o atendimento e para o site.

Piso podotátil em porcelanato, instalado na recepção demarcando o acesso da porta de entrada ao balcão de atendimento e de alerta para a escada na secretaria. (Figura 6)

Foi instalado o revestimento em manta de borracha com cola de contato e feita a pintura no corrimão e guarda-corpo da rampa metálica, que trará acessibilidade à secretaria da VT. (Figura 7)

Total financeiro executado no item PISOS E ADAPTAÇÕES INTERNAS - HALL + SITE	R\$ 27.749,16 na etapa (58,27% do total em planilha)
	R\$ 47.329,46 acumulado (100% do total em planilha)

5. SERVIÇOS EXTERNOS

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 58,27% com acumulado de 100%.

Foi executada a demolição do piso cerâmico existente nas duas entradas principais da vara, para o assentamento de novo piso cerâmico antiderrapante e rodapé. (Figura 8)

Instalada a soleira em granito cinza andorinha que estava faltando na porta de entrada.

Foram instaladas as portas nos fundos do imóvel, em alumínio anodizado natural tipo veneziana. (Figura 9)

A empresa contratada executou o meio-fio em trecho reto confeccionado em concreto pré-fabricado para a calçada do imóvel. (Figura10)

A empresa contratou locação de caçamba para retirada de entulhos remoção do piso externo para a execução das rampas externas.

Para a execução das rampas externas, foi feita remoção de piso em cimento, escavação manual de vala em lodo e colocação de tubo PVC e caixa de inspeção para desvio de canalização de água pluvial.

As rampas externas foram confeccionadas em piso de concreto com armação em tela soldada sobre alvenaria de blocos cerâmicos furados, com corrimãos metálicos conforme NBR 9050. (Figura 11)

A empresa executou 124m² restantes de revitalização das calçadas internas, desta forma constam desta medição 124m² de piso em concreto e 660kg de tala armada, utilizada nos trabalhos de reparos das calçadas.

Total financeiro executado no item SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 43.575,18 na etapa (45,19% do total em planilha)
	R\$ 96.433,18 acumulado (100% do total em planilha)

6. PINTURAS.

Todo o beiral em madeira do imóvel foi pintado em verniz sintético. (Figura 12)

Foi pintado o piso cimentado das rampas e calçadas internas. (Figura 13)

Foram executados os 296,65m² restantes de pinturas em muros. (Figura 14)

Foram executados os reparos em massa PVA de correção das paredes internas para recebimento de pintura de acabamento nas áreas que não tinham sido pintadas na 1ª medição.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - JACAREZINHO

Foram executados os 421,32m² restantes de pintura em tinta acrílica nos ambientes internos do imóvel. (Figura 15)

Foram executados os 232,65m² restantes de pintura em tinta acrílica nas fachadas do imóvel. (Figura 16)

Total financeiro executado no item PINTURAS	R\$ 33.319,05 na etapa (80,91% do total em planilha)
	R\$ 41.179,44 acumulado (100% do total em planilha)

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100% com acumulado de 100%.

Foi executado rasgo na parede em alvenaria para a instalação dos eletrodutos.

Os interruptores dos banheiros foram substituídos por novos.

Foram instaladas novas luminárias de embutir nos três banheiros adaptados e luminárias de sobrepor nos banheiros restantes.

Total financeiro executado no item INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS	R\$ 2.677,12 na etapa (100% do total em planilha)
	R\$ 2.677,12 acumulado (100% do total em planilha)

8. LIMPEZA DA OBRA



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - JACAREZINHO

A empresa executou a limpeza com máquina de pressão de água, contemplando uma limpeza completa no imóvel, considerando um percentual de 100% com acumulado de 100% da planilha.

Total financeiro executado no item LIMPEZA DA OBRA	R\$ 1.436,76 na etapa (100% do total em planilha)
	R\$ 1.436,76 acumulado (100% do total em planilha)

II. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se que os serviços incluídos nesta medição foram executados de acordo com o especificado e de acordo com os percentuais levantados conforme planilha em anexo, a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente à 2ª medição.

III. DOS ANEXOS

- Relatório fotográfico;
- Planilha da 2ª medição;

Curitiba, 09 de maio de 2018.

Anadélia Trentini Campara
Membro da Comissão de Fiscalização

José Luiz Cartolari
Membro da Comissão de Fiscalização

Regina Conceição Ciscato de Lima
Membro da Comissão de Fiscalização

Cláudia Freda Soares Dal Piva
Membro da Comissão de Fiscalização