

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO
 ENDEREÇO: RUA ESTEFANO SECCHI, 522
 LOCAL: TOLEDO/PR
 ÁREA(m²): 1.520,40

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 08		MÊS 08		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	363.311,65	3,35%	12.181,34	5,29%	19.215,00	28,93%	105.107,29	71,07%	258.204,36
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	146.352,68	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	33,33%	48.784,23	66,67%	97.568,45
	Engenheiro eletricista	70.336,52	0,00%	0,00	10,00%	7.033,65	10,00%	7.033,65	90,00%	63.302,87
	Mestre de Obras	145.999,55	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	33,33%	48.666,52	66,67%	97.333,03
	Placa de Obra	622,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	622,89	0,00%	0,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	100.108,35	1,74%	1.738,49	1,74%	1.738,49	85,79%	85.886,24	14,21%	14.222,10
	Caçambas - remoção de entulhos	17.384,90	10,00%	1.738,49	10,00%	1.738,49	20,00%	3.476,98	80,00%	13.907,92
	Ligações de água e esgoto	663,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	52,66%	349,46	47,34%	314,18
	Instalações Provisórias	52.255,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	52.255,38	0,00%	0,00
	Locação de Obra	29.804,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.804,42	0,00%	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	35.556,24	9,28%	3.300,57	7,15%	2.541,19	94,77%	33.696,49	5,23%	1.859,75
	REMOÇÃO CAMADA VEGETAL	6.390,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.390,99	0,00%	0,00
	ESCAVAÇÕES	13.042,86	15,00%	1.956,43	10,00%	1.304,29	90,00%	11.738,57	10,00%	1.304,29
	REATERRO COMPACTADO	4.518,11	29,75%	1.344,14	27,38%	1.236,90	87,71%	3.962,64	12,29%	555,47
	TERRAPLANAGEM	11.604,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.604,29	0,00%	0,00
4	INFRA-ESTRUTURA	360.663,31	3,39%	12.231,27	0,00%	0,00	85,29%	307.591,95	14,71%	53.071,36
	Estacas - Fórum	189.527,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	189.527,31	0,00%	0,00
	Blocos - Fórum	43.103,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	43.103,96	0,00%	0,00
	Baldrames - Fórum	74.960,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	74.960,68	0,00%	0,00
	Estacas, blocos e baldrames - Guarita	4.146,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.146,29
	ARRIMO	48.925,08	25,00%	12.231,27	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.925,08
5	SUPRA-ESTRUTURA	336.619,91	11,66%	39.244,84	11,35%	38.208,99	99,00%	333.252,71	1,00%	3.367,20
	Vergas	10.359,68	66,35%	6.873,65	56,35%	5.837,79	90,00%	9.323,71	10,00%	1.035,97
	Pilares - Fórum (pav barrilete)	30.510,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.510,87	0,00%	0,00
	Vigas - Fórum (pav barrilete)	104.770,15	4,00%	4.190,81	4,00%	4.190,81	100,00%	104.770,15	0,00%	0,00
	Lajes - Fórum (pav barrilete)	167.153,74	4,00%	6.686,15	4,00%	6.686,15	100,00%	167.153,74	0,00%	0,00
	Pilares - Fórum (pav cobertura)	1.262,89	100,00%	1.262,89	100,00%	1.262,89	100,00%	1.262,89	0,00%	0,00
	Vigas - Fórum (pav cobertura)	10.159,63	100,00%	10.159,63	100,00%	10.159,63	100,00%	10.159,63	0,00%	0,00
	Estrutura das Platibandas - Fórum (pav cobertura)	10.071,72	100,00%	10.071,72	100,00%	10.071,72	100,00%	10.071,72	0,00%	0,00
	Pilares, Vigas e Lajes - Guarita	2.331,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.331,23
6	PAREDES E PAINÉIS	246.905,88	23,66%	58.407,29	24,76%	61.129,12	54,43%	134.380,48	45,57%	112.525,40
	Alvenarias Fórum	156.989,21	35,00%	54.946,22	38,94%	61.129,12	85,60%	134.380,48	14,40%	22.608,73
	Alvenarias Guarita	3.461,07	100,00%	3.461,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.461,07
	Divisórias Fórum + guarita	86.455,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	86.455,60
7	ESQUADRIAS	363.252,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	363.252,94
	Esquadrias de Madeira - Fórum + Guarita	76.763,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	76.763,77
	Portas de Alumínio - Fórum + Guarita	12.198,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.198,48
	Esquadrias em Vidro Temperado - Fórum	72.246,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	72.246,07
	Janelas em alumínio - Fórum + Guarita	132.782,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	132.782,52
	Gradis de Proteção das Janelas - Fórum + Guarita	69.262,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	69.262,09
8	COBERTURA	345.533,38	22,96%	79.321,35	12,52%	43.266,19	31,30%	108.165,48	68,70%	237.367,90
	Estrutura de Cobertura - Fórum	144.220,64	55,00%	79.321,35	30,00%	43.266,19	75,00%	108.165,48	25,00%	36.055,16
	Telhamento - Fórum	151.843,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	151.843,40
	Arremates de cobertura - Fórum	31.252,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	31.252,41
	Cobertura - Guarita	18.216,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	18.216,93
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	16.095,78	28,96%	4.661,04	22,68%	3.650,96	87,56%	14.093,98	12,44%	2.001,80
	Impermeabilização de Baldrame e piso - Fórum	15.103,82	30,86%	4.661,04	24,17%	3.650,96	93,31%	14.093,98	6,69%	1.009,84
	Impermeabilização de Baldrame e piso - Guarita	991,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	991,96
10	FORRO	129.435,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	129.435,07
	Forro - Fórum	128.841,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	128.841,43
	Forro - Guarita	593,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	593,64
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	65.714,86	0,00%	0,00	4,45%	2.926,55	4,45%	2.926,55	95,55%	62.788,31

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO
 ENDEREÇO: RUA ESTEFANO SECCHI, 522
 LOCAL: TOLEDO/PR
 ÁREA(m²): 1.520,40

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 08		MÊS 08		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
Chapisco - Fórum	3.902,07	0,00%	0,00	75,00%	2.926,55	75,00%	2.926,55	25,00%	975,52
Emboço - Fórum	33.557,83		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	33.557,83
Revestimento em azulejos - Fórum	25.901,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.901,67
Entelamento para prevenção de trincas - Fórum	793,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	793,34
Revestimentos Guarita	1.559,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.559,95
12 REVESTIMENTOS EXTERNOS	55.205,00	23,43%	12.934,66	14,75%	8.145,12	14,75%	8.145,12	85,25%	47.059,88
Chapisco - Fórum	5.634,76	100,00%	5.634,76	15,00%	845,21	15,00%	845,21	85,00%	4.789,55
Emboço - Fórum	48.666,02	15,00%	7.299,90	15,00%	7.299,90	15,00%	7.299,90	85,00%	41.366,12
Chapisco + Emboço - Guarita	904,22		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	904,22
13 PISOS INTERNOS/EXTERNOS	153.773,48	31,18%	47.940,41	21,19%	32.588,30	39,23%	60.323,02	60,77%	93.450,45
Piso bruto - Fórum	75.675,48	63,35%	47.940,41	43,06%	32.588,30	79,71%	60.323,02	20,29%	15.352,45
Revestimentos de piso - Fórum	77.161,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	77.161,89
Piso bruto - Guarita	477,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	477,70
Revestimentos de piso - Guarita	458,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	458,41
14 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	39.652,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	39.652,28
Peitoril e Soleiras - Fórum	13.028,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.028,06
Rodapés - Fórum	25.716,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.716,93
Peitoril e Soleiras - Guarita	652,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	652,24
Rodapés - Guarita	255,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	255,05
15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	164.486,74	27,60%	45.394,21	9,18%	15.094,13	11,58%	19.040,78	88,42%	145.445,96
Pontos água/esgoto - Fórum	25.798,80	25,00%	6.449,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.798,80
Registros - Fórum	3.608,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.608,41
Louças - Fórum	21.033,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.033,23
Metais - Fórum	30.623,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.623,93
Pontos água/esgoto/registros - Guarita	986,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	986,64
Louças e Metais - Guarita	1.612,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.612,68
Alimentação/distribuição de água fria	20.468,64	50,00%	10.234,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.468,64
Rede de drenagem e captação pluvial	49.697,40	57,77%	28.710,19	20,98%	10.426,11	28,21%	14.020,75	71,79%	35.676,65
Rede de coleta esgoto	10.657,01		0,00	43,80%	4.668,01	47,11%	5.020,04	52,89%	5.636,98
16 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO (PLANILHA ANEXA)	246.877,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	246.877,53
Drenos	7.121,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.121,79
Redes	82.775,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	82.775,89
Equipamentos	156.979,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	156.979,85
17 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	35.289,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.289,12
Instalações de prevenção de incêndio	35.289,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.289,12
18 PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	356.877,84	4,88%	17.405,71	22,74%	81.168,15	28,60%	102.051,67	71,40%	254.826,16
Paisagismo	11.627,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.627,52
Estacionamento pavimentado	113.960,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	113.960,75
Rampa e escada de acesso ao estacionamento	7.787,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.787,23
Calçadas internas	40.676,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	40.676,76
hall/escada acesso secundário ao imóvel	2.826,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.826,42
Gradil fechamento do terreno	107.556,40	0,00%	0,00	75,47%	81.168,15	75,47%	81.168,15	24,53%	26.388,25
Muro de fechamento do terreno	69.622,84	25,00%	17.405,71	0,00%	0,00	30,00%	20.883,53	70,00%	48.739,31
Serviços Externos ao terreno - Grama + calçada passeio	2.819,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.819,93
19 PINTURAS	166.718,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,60%	10.999,82	93,40%	155.718,36
PINTURA EM MUROS E ARRIMOS	8.889,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.889,75
PINTURA EM GRADIL DE FECHAMENTO E PORTÕES	9.578,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.578,02
PINTURA EM PISO	1.752,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.752,09
PINTURA EM PAREDES INTERNAS	73.230,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	73.230,08
PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	35.910,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.910,31
PINTURA EM PORTAS DE MADEIRA	7.737,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.737,96

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO
 ENDEREÇO: RUA ESTEFANO SECCHI, 522
 LOCAL: TOLEDO/PR
 ÁREA(m²): 1.520,40

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 08		MÊS 08		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA	27.160,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,50%	10.999,82	59,50%	16.160,22
GUARITA	2.459,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.459,93
20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14.560,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.560,56
Mastros para bandeira	3.875,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.875,98
Banco de Concreto + bicicletário	2.731,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.731,14
Escada Marinheiro	5.056,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.056,38
Paraciclo	2.897,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.897,06
21 LIMPEZA DA OBRA	3.520,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.520,68
Limpeza final da obra	3.520,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.520,68
22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	586.682,42	0,00%	0,00	3,01%	17.675,46	7,11%	41.717,31	92,89%	544.965,12
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA	877,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	877,03	0,00%	0,00
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA	38.333,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	38.333,67
INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)	42.349,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	37,98%	16.085,98	62,02%	26.263,70
INFRAESTRUTURA INTERNA	59.148,94	0,00%	0,00	29,88%	17.675,46	41,85%	24.754,30	58,15%	34.394,64
CABEAMENTO ELÉTRICO	237.860,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	237.860,32
INTERRUPTORES E TOMADAS	11.322,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.322,31
POSTES TÉCNICOS E ACESSÓRIOS	28.201,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.201,68
ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	92.621,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	92.621,36
ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	29.384,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.384,75
QUADROS ELÉTRICOS	46.582,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	46.582,69
23 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	31.008,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	31.008,90
ATERRAMENTO	16.747,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.747,30
CAPTAÇÃO E DESCIDAS	12.854,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.854,69
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	1.406,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.406,91
24 INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	100.141,62	0,00%	0,00	0,36%	362,94	8,81%	8.819,20	91,19%	91.322,42
INFRAESTRUTURA EXTERNA	17.415,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	48,56%	8.456,26	51,44%	8.958,82
INFRAESTRUTURA INTERNA	10.436,26	0,00%	0,00	3,48%	362,94	3,48%	362,94	96,52%	10.073,32
CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	33.426,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	33.426,08
TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	6.043,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.043,96
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	882,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	882,05
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.633,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.633,94
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.304,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.304,24
25 SISTEMA DE ALARME E ACIONADORES DA BOMBA DE COMBATE À INCÊNDIO	14.061,18	0,00%	0,00	28,73%	4.040,39	28,73%	4.040,39	71,27%	10.020,79
INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	10.882,93	0,00%	0,00	37,13%	4.040,39	37,13%	4.040,39	62,87%	6.842,53
CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS	3.178,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.178,25
26 1º TERMO ADITIVO	44.124,90	39,09%	17.249,65	39,09%	17.249,65	100,00%	44.124,90	0,00%	0,00
ESCAVAÇÕES	9.625,60		0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.625,60	0,00%	0,00
REATERRO COMPACTADO	34.499,30	50,00%	17.249,65	50,00%	17.249,65	100,00%	34.499,30	0,00%	0,00
TOTAL (R\$)	4.376.177,78	8,04%	352.010,83	7,98%	349.000,62	32,55%	1.424.363,38	67,45%	2.951.814,41
						VALOR MATERIAL COM BDI=	59,57%	R\$ 207.899,67	
						VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	40,43%	R\$ 141.100,95	
						VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 349.000,62	