

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO  
 ENDEREÇO: RUA ESTEFANO SECCHI, 522  
 LOCAL: TOLEDO/PR  
 ÁREA(m²): 1.520,40

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 10		MÊS 10		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>363.311,65</b>	5,29%	19.215,00	5,29%	19.215,00	39,51%	143.537,28	60,49%	219.774,37
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	146.352,68	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	41,67%	60.980,28	58,33%	85.372,40
	Engenheiro eletricista	70.336,52	10,00%	7.033,65	10,00%	7.033,65	30,00%	21.100,96	70,00%	49.235,57
	Mestre de Obras	145.999,55	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	41,67%	60.833,15	58,33%	85.166,40
	Placa de Obra	622,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	622,89	0,00%	0,00
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>100.108,35</b>	1,74%	1.738,49	1,74%	1.738,49	89,27%	89.363,22	10,73%	10.745,12
	Caçambas - remoção de entulhos	17.384,90	10,00%	1.738,49	10,00%	1.738,49	40,00%	6.953,96	60,00%	10.430,94
	Ligações de água e esgoto	663,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	52,66%	349,46	47,34%	314,18
	Instalações Provisórias	52.255,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	52.255,38	0,00%	0,00
	Locação de Obra	29.804,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.804,42	0,00%	0,00
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>35.556,24</b>	1,25%	444,37	1,36%	483,04	98,27%	34.942,77	1,73%	613,47
	REMOÇÃO CAMADA VEGETAL	6.390,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.390,99	0,00%	0,00
	ESCAVAÇÕES	13.042,86	0,00%	0,00	2,00%	260,86	97,00%	12.651,57	3,00%	391,29
	REATERRO COMPACTADO	4.518,11	9,84%	444,37	4,92%	222,19	95,08%	4.295,92	4,92%	222,19
	TERRAPLANAGEM	11.604,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.604,29	0,00%	0,00
<b>4</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>360.663,31</b>	3,39%	12.231,27	9,19%	33.132,90	95,78%	345.454,78	4,22%	15.208,53
	Estacas - Fórum	189.527,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	189.527,31	0,00%	0,00
	Blocos - Fórum	43.103,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	43.103,96	0,00%	0,00
	Baldrames - Fórum	74.960,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	74.960,68	0,00%	0,00
	Estacas, blocos e baldrames - Guarita	4.146,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.146,29
	ARRIMO	48.925,08	25,00%	12.231,27	67,72%	33.132,90	77,39%	37.862,83	22,61%	11.062,25
<b>5</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>	<b>336.619,91</b>	0,15%	517,98	0,06%	207,19	99,22%	333.977,88	0,78%	2.642,02
	Vergas	10.359,68	5,00%	517,98	2,00%	207,19	97,00%	10.048,89	3,00%	310,79
	Pilares - Fórum (pav barrilete)	30.510,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.510,87	0,00%	0,00
	Vigas - Fórum (pav barrilete)	104.770,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	104.770,15	0,00%	0,00
	Lajes - Fórum (pav barrilete)	167.153,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	167.153,74	0,00%	0,00
	Pilares - Fórum (pav cobertura)	1.262,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.262,89	0,00%	0,00
	Vigas - Fórum (pav cobertura)	10.159,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.159,63	0,00%	0,00
	Estrutura das Platibandas - Fórum (pav cobertura)	10.071,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.071,72	0,00%	0,00
	Pilares, Vigas e Lajes - Guarita	2.331,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.331,23
<b>6</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>	<b>246.905,88</b>	20,27%	50.049,40	4,89%	12.062,37	65,71%	162.229,98	34,29%	84.675,89
	Alvenarias Fórum	156.989,21	4,35%	6.821,60	2,92%	4.589,46	98,58%	154.757,07	1,42%	2.232,14
	Alvenarias Guarita	3.461,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.461,07
	Divisórias Fórum + guarita	86.455,60	50,00%	43.227,80	8,64%	7.472,91	8,64%	7.472,91	91,36%	78.982,69
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>363.252,94</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	363.252,94
	Esquadrias de Madeira - Fórum + Guarita	76.763,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	76.763,77
	Portas de Alumínio - Fórum + Guarita	12.198,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.198,48
	Esquadrias em Vidro Temperado - Fórum	72.246,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	72.246,07
	Janelas em alumínio- Fórum + Guarita	132.782,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	132.782,52
	Gradis de Proteção das Janelas - Fórum + Guarita	69.262,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	69.262,09
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>	<b>345.533,38</b>	14,96%	51.681,36	7,95%	27.467,27	39,25%	135.632,75	60,75%	209.900,63
	Estrutura de Cobertura - Fórum	144.220,64	25,00%	36.055,16	15,00%	21.633,10	90,00%	129.798,57	10,00%	14.422,06
	Telhamento - Fórum	151.843,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	151.843,40
	Arremates de cobertura - Fórum	31.252,41	50,00%	15.626,20	18,67%	5.834,18	18,67%	5.834,18	81,33%	25.418,23
	Cobertura - Guarita	18.216,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	18.216,93
<b>9</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS</b>	<b>16.095,78</b>	6,27%	1.009,84	3,86%	621,44	91,42%	14.715,42	8,58%	1.380,36
	Impermeabilização de Baldrame e piso - Fórum	15.103,82	6,69%	1.009,84	4,11%	621,44	97,43%	14.715,42	2,57%	388,40
	Impermeabilização de Baldrame e piso - Guarita	991,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	991,96
<b>10</b>	<b>FORRO</b>	<b>129.435,07</b>	50,00%	64.717,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	129.435,07
	Forro - Fórum	128.841,43	50,00%	64.420,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	128.841,43
	Forro - Guarita	593,64	50,00%	296,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	593,64
<b>11</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>	<b>65.714,86</b>	9,16%	6.018,89	0,42%	277,67	49,47%	32.512,02	50,53%	33.202,84

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO**  
 ENDEREÇO: **RUA ESTEFANO SECCHI, 522**  
 LOCAL: **TOLEDO/PR**  
 ÁREA(m²): **1.520,40**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 10		MÊS 10		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
Chapisco - Fórum	3.902,07	10,00%	390,21	0,00%	0,00	90,00%	3.511,87	10,00%	390,21
Emboço - Fórum	33.557,83	15,00%	5.033,67	0,00%	0,00	85,00%	28.524,15	15,00%	5.033,67
Revestimento em azulejos - Fórum	25.901,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.901,67
Entelamento para prevenção de trincas - Fórum	793,34	75,00%	595,01	35,00%	277,67	60,00%	476,00	40,00%	317,34
Revestimentos Guarita	1.559,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.559,95
<b>12 REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>	<b>55.205,00</b>	<b>32,57%</b>	<b>17.980,66</b>	<b>27,14%</b>	<b>14.983,89</b>	<b>62,08%</b>	<b>34.270,90</b>	<b>37,92%</b>	<b>20.934,10</b>
Chapisco - Fórum	5.634,76	60,00%	3.380,86	50,00%	2.817,38	90,00%	5.071,28	10,00%	563,48
Emboço - Fórum	48.666,02	30,00%	14.599,81	25,00%	12.166,51	60,00%	29.199,61	40,00%	19.466,41
Chapisco + Emboço - Guarita	904,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	904,22
<b>13 PISOS INTERNOS/EXTERNOS</b>	<b>153.773,48</b>	<b>9,98%</b>	<b>15.352,45</b>	<b>5,43%</b>	<b>8.349,64</b>	<b>44,66%</b>	<b>68.672,66</b>	<b>55,34%</b>	<b>85.100,82</b>
Piso bruto - Fórum	75.675,48	20,29%	15.352,45	11,03%	8.349,64	90,75%	68.672,66	9,25%	7.002,82
Revestimentos de piso - Fórum	77.161,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	77.161,89
Piso bruto - Guarita	477,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	477,70
Revestimentos de piso - Guarita	458,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	458,41
<b>14 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>	<b>39.652,28</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.652,28</b>
Peitoril e Soleiras - Fórum	13.028,06		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.028,06
Rodapés - Fórum	25.716,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.716,93
Peitoril e Soleiras - Guarita	652,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	652,24
Rodapés - Guarita	255,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	255,05
<b>15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	<b>164.486,74</b>	<b>11,89%</b>	<b>19.561,41</b>	<b>11,85%</b>	<b>19.495,47</b>	<b>27,91%</b>	<b>45.912,21</b>	<b>72,09%</b>	<b>118.574,54</b>
Pontos água/esgoto - Fórum	25.798,80	25,00%	6.449,70	27,58%	7.114,19	27,58%	7.114,19	72,42%	18.684,62
Registros - Fórum	3.608,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.608,41
Louças - Fórum	21.033,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.033,23
Metais - Fórum	30.623,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.623,93
Pontos água/esgoto/registros - Guarita	986,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	986,64
Louças e Metais - Guarita	1.612,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.612,68
Alimentação/distribuição de água fria	20.468,64	50,00%	10.234,32	54,50%	11.155,45	54,50%	11.155,45	45,50%	9.313,20
Rede de drenagem e captação pluvial	49.697,40	0,00%	0,00	2,47%	1.225,84	43,72%	21.729,82	56,28%	27.967,58
Rede de coleta esgoto	10.657,01	27,00%	2.877,39	0,00%	0,00	55,48%	5.912,75	44,52%	4.744,26
<b>16 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO (PLANILHA ANEXA)</b>	<b>246.877,53</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>246.877,53</b>
Drenos	7.121,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.121,79
Redes	82.775,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	82.775,89
Equipamentos	156.979,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	156.979,85
<b>17 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS</b>	<b>35.289,12</b>	<b>25,00%</b>	<b>8.822,28</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.289,12</b>
Instalações de prevenção de incêndio	35.289,12	25,00%	8.822,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.289,12
<b>18 PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>356.877,84</b>	<b>0,76%</b>	<b>2.721,18</b>	<b>3,99%</b>	<b>14.231,29</b>	<b>45,05%</b>	<b>160.781,01</b>	<b>54,95%</b>	<b>196.096,83</b>
Paisagismo	11.627,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.627,52
Estacionamento pavimentado	113.960,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	113.960,75
Rampa e escada de acesso ao estacionamento	7.787,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.787,23
Calçadas internas	40.676,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	40.676,76
hall/escada acesso secundário ao imóvel	2.826,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.826,42
Gradil fechamento do terreno	107.556,40	2,53%	2.721,18	0,00%	0,00	90,06%	96.868,90	9,94%	10.687,50
Muro de fechamento do terreno	69.622,84	0,00%	0,00	20,44%	14.231,29	91,80%	63.912,10	8,20%	5.710,73
Serviços Externos ao terreno - Grama + calçada passeio	2.819,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.819,93
<b>19 PINTURAS</b>	<b>166.718,18</b>	<b>1,47%</b>	<b>2.444,40</b>	<b>4,81%</b>	<b>8.012,21</b>	<b>11,40%</b>	<b>19.012,03</b>	<b>88,60%</b>	<b>147.706,15</b>
PINTURA EM MUROS E ARRIMOS	8.889,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.889,75
PINTURA EM GRADIL DE FECHAMENTO E PORTÕES	9.578,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.578,02
PINTURA EM PISO	1.752,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.752,09
PINTURA EM PAREDES INTERNAS	73.230,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	73.230,08
PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	35.910,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.910,31
PINTURA EM PORTAS DE MADEIRA	7.737,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.737,96

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO**  
 ENDEREÇO: **RUA ESTEFANO SECCHI, 522**  
 LOCAL: **TOLEDO/PR**  
 ÁREA(m²): **1.520,40**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 10		MÊS 10		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA	27.160,04	9,00%	2.444,40	29,50%	8.012,21	70,00%	19.012,03	30,00%	8.148,01
GUARITA	2.459,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.459,93
<b>20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>14.560,56</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.560,56</b>
Mastros para bandeira	3.875,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.875,98
Banco de Concreto + bicicletário	2.731,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.731,14
Escada Marinheiro	5.056,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.056,38
Paraciclo	2.897,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.897,06
<b>21 LIMPEZA DA OBRA</b>	<b>3.520,68</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.520,68</b>
Limpeza final da obra	3.520,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.520,68
<b>22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>586.682,42</b>	<b>3,97%</b>	<b>23.291,35</b>	<b>17,17%</b>	<b>100.760,31</b>	<b>33,36%</b>	<b>195.733,00</b>	<b>66,64%</b>	<b>390.949,42</b>
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA	877,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	877,03	0,00%	0,00
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA	38.333,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	38.333,67
INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)	42.349,68	0,00%	0,00	6,42%	2.720,49	44,41%	18.806,47	55,59%	23.543,21
INFRAESTRUTURA INTERNA	59.148,94	0,00%	0,00	4,08%	2.412,44	60,65%	35.875,22	39,35%	23.273,71
CABEAMENTO ELÉTRICO	237.860,32	0,00%	0,00	30,15%	71.706,38	48,87%	116.253,28	51,13%	121.607,03
INTERRUPTORES E TOMADAS	11.322,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.322,31
POSTES TÉCNICOS E ACESSÓRIOS	28.201,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.201,68
ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	92.621,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	92.621,36
ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	29.384,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.384,75
QUADROS ELÉTRICOS	46.582,69	50,00%	23.291,35	51,35%	23.920,99	51,35%	23.920,99	48,65%	22.661,70
<b>23 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>	<b>31.008,90</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.008,90</b>
ATERRAMENTO	16.747,30		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.747,30
CAPTAÇÃO E DESCIDAS	12.854,69		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.854,69
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	1.406,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.406,91
<b>24 INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME</b>	<b>100.141,62</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56%</b>	<b>562,78</b>	<b>12,51%</b>	<b>12.531,61</b>	<b>87,49%</b>	<b>87.610,01</b>
INFRAESTRUTURA EXTERNA	17.415,08		0,00	3,23%	562,78	51,79%	9.019,04	48,21%	8.396,05
INFRAESTRUTURA INTERNA	10.436,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	33,66%	3.512,57	66,34%	6.923,69
CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	33.426,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	33.426,08
TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	6.043,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.043,96
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	882,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	882,05
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.633,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.633,94
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.304,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.304,24
<b>25 SISTEMA DE ALARME E ACIONADORES DA BOMBA DE COMBATE À INCÊNDIO</b>	<b>14.061,18</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>28,73%</b>	<b>4.040,39</b>	<b>71,27%</b>	<b>10.020,79</b>
INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	10.882,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	37,13%	4.040,39	62,87%	6.842,53
CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS	3.178,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.178,25
<b>26 1º TERMO ADITIVO</b>	<b>44.124,90</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>44.124,90</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
ESCAVAÇÕES	9.625,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.625,60	0,00%	0,00
REATERRO COMPACTADO	34.499,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	34.499,30	0,00%	0,00
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>4.376.177,78</b>	<b>6,80%</b>	<b>297.797,87</b>	<b>5,98%</b>	<b>261.600,97</b>	<b>42,90%</b>	<b>1.877.444,81</b>	<b>57,10%</b>	<b>2.498.732,97</b>
		<b>VALOR MATERIAL COM BDI=</b>		<b>59,57%</b>	<b>R\$ 155.835,70</b>				
		<b>VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=</b>		<b>40,43%</b>	<b>R\$ 105.765,27</b>				
		<b>VALOR TOTAL COM BDI =</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 261.600,97</b>				