

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO  
ENDEREÇO: RUA ESTEFANO SECCHI, 522  
LOCAL: TOLEDO/PR  
ÁREA(m²): 1.520,40

		CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 10ª MEDIÇÃO																								
		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		
		VALOR TOTAL (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	
1	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>363.311,65</b>	3,52%	12.804,23	3,35%	12.181,34	3,35%	12.181,34	3,35%	12.181,34	3,35%	12.181,34	3,35%	12.181,34	3,35%	12.181,34	5,29%	19.215,00	5,29%	19.215,00	5,29%	19.215,00	5,29%	19.215,00	5,29%	
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	146.352,68	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	4,17%	
	Engenheiro eletricitista	70.336,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	7.033,65	10,00%	7.033,65	10,00%	7.033,65	10,00%	7.033,65	10,00%	
	Mestre de Obras	145.999,55	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	4,17%	
	Placa de Obra	622,89	100,00%	622,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>100.108,35</b>	82,32%	82.409,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	869,25	0,87%	869,25	1,74%	1.738,49	1,74%	1.738,49	1,74%	1.738,49	0,00%	0,00	1,74%	
	Caçambas - remoção de entulhos	17.384,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	869,25	5,00%	869,25	10,00%	1.738,49	10,00%	1.738,49	10,00%	1.738,49	0,00%	0,00	10,00%	
	Ligações de água e esgoto	663,65	52,66%	349,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Instalações Provisórias	52.255,38	100,00%	52.255,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Locação de Obra	29.804,42	100,00%	29.804,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	<b>REMOÇÃO CAMADA VEGETAL</b>	<b>6.390,99</b>	100,00%	6.390,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	<b>ESCAVAÇÕES</b>	<b>13.042,86</b>	0,00%	0,00	25,00%	3.260,71	50,00%	6.521,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,00%	652,14	10,00%	1.304,29	5,00%	652,14	2,00%	260,86	3,00%	391,29	0,00%	
	REATERRO COMPACTADO	4.518,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	45,25%	2.044,30	0,00%	0,00	15,08%	681,43	27,38%	1.236,90	2,46%	111,09	4,92%	222,19	4,92%	222,19	0,00%	
	TERRAPLANAGEM	11.604,29	100,00%	11.604,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
4	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>360.663,32</b>	50,19%	181.013,61	11,88%	42.842,66	12,83%	46.255,34	10,39%	37.480,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,31%	4.729,93	9,19%	33.132,90	4,22%	15.208,54	0,00%	
	Estacas - Fórum	189.527,32	95,51%	181.013,61	3,73%	7.066,37	0,76%	1.447,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Blocos - Fórum	43.103,96	0,00%	0,00	83,00%	35.776,29	17,00%	7.327,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Baldrames - Fórum	74.960,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	37.480,34	50,00%	37.480,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Estacas, blocos e baldrames - Guarita	4.146,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.146,29	0,00%	
	ARRIMO	48.925,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	9,67%	4.729,93	67,72%	33.132,90	22,61%	11.062,25	0,00%	
5	<b>SÚPRA-ESTRUTURA</b>	<b>336.619,91</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,23%	20.976,22	39,18%	131.900,40	18,18%	61.182,88	24,06%	80.984,23	11,35%	38.208,99	0,15%	517,98	0,06%	207,19	0,09%	310,79	0,69%	2.331,23
	Vergas	10.359,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	33,65%	3.485,92	56,35%	5.837,79	5,00%	517,98	2,00%	207,19	3,00%	310,79	0,00%	
	Pilares - Fórum (pav barrilete)	30.510,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	68,75%	20.976,22	31,25%	9.534,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Vigas - Fórum (pav barrilete)	104.770,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	45,00%	47.146,57	22,50%	23.573,28	28,50%	29.859,49	4,00%	4.190,81	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Lajes - Fórum (pav barrilete)	167.153,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	45,00%	75.219,18	22,50%	37.609,59	28,50%	47.638,82	4,00%	6.686,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Pilares - Fórum (pav cobertura)	1.262,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.262,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Vigas - Fórum (pav cobertura)	10.159,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.159,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Estrutura das Platibandas - Fórum (pav cobertura)	10.071,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.071,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Pilares, Vigas e Lajes - Guarita	2.331,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	
6	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>	<b>246.905,88</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4,17%	10.293,52	25,50%	62.957,84	24,76%	61.129,12	6,39%	15.787,13	4,89%	12.062,37	10,36%	25.576,57	15,18%	
	Alvenarias Fórum	156.989,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,56%	10.293,52	40,10%	62.957,84	38,94%	61.129,12	10,06%	15.787,13	2,92%	4.589,46	1,42%	2.232,14	0,00%	
	Alvenarias Guarita	3.461,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	1.730,53	0,00%	
	Divisórias Fórum + guarita	86.455,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	8,64%	7.472,91	25,00%	21.613,90	41,36%	35.758,03	0,00%	
7	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>363.252,94</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Esquadrias de Madeira - Fórum + Guarita	76.763,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Portas de Alumínio - Fórum + Guarita	12.198,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Esquadrias em Vidro Temperado - Fórum	72.246,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Janelas em alumínio - Fórum + Guarita	132.782,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Gradis de Proteção das Janelas - Fórum + Guarita	69.262,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
8	<b>COBERTURA</b>	<b>345.533,38</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,03%	51.919,43	3,76%	12.979,86	12,52%	43.266,19	0,00%	0,00	7,95%	27.467,27	30,67%	105.969,97	24,81%	
	Estrutura de Cobertura - Fórum	144.220,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	36,00%	51.919,43	9,00%	12.979,86	30,00%	43.266,19	0,00%	0,00	15,00%	21.633,10	10,00%	14.422,06	0,00%	
	Telhamento - Fórum	151.843,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	75.921,70	0,00%	
	Arremates de cobertura - Fórum	31.252,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	18,67%	5.834,18	50,00%	15.626,20	31,33%	

	CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 10ª MEDIÇÃO																									
	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12			
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
	(R\$)		(R\$)		(R\$)		(R\$)		(R\$)		(R\$)		(R\$)		(R\$)		(R\$)		(R\$)		(R\$)		(R\$)			
OBRA:	FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO																									
ENDEREÇO:	RUA ESTEFANO SECCHI, 522																									
LOCAL:	TOLEDO/PR																									
ÁREA(m²):	1.520,40																									
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
	(R\$)		(R\$)		(R\$)		(R\$)		(R\$)		(R\$)		(R\$)		(R\$)		(R\$)		(R\$)		(R\$)		(R\$)			
	18.216,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
9	<b>16.095,78</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	22,79%	3.667,91	11,39%	1.833,95	11,39%	1.833,95	19,30%	3.107,20	22,68%	3.650,96	0,00%	0,00	3,86%	621,44	2,41%	388,40	6,16%	991,96	
	Impermeabilização de Baldrame e piso - Fórum	15.103,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	24,28%	3.667,91	12,14%	1.833,95	12,14%	1.833,95	20,57%	3.107,20	24,17%	3.650,96	0,00%	0,00	4,11%	621,44	2,58%	388,40	0,00%	0,00
	Impermeabilização de Baldrame e piso - Guarita	991,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	991,96
10	<b>129.435,07</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	24,89%	32.210,36	74,89%	96.927,89	
	Forro - Fórum	128.841,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	32.210,36	75,00%	96.631,07		
	Forro - Guarita	593,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	296,82
11	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>	<b>65.714,86</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4,45%	2.926,55	44,60%	29.307,80	0,42%	277,67	8,74%	5.741,22	0,00%	0,00	0,00	
	Chapisco - Fórum	3.902,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	75,00%	2.926,55	15,00%	585,31	0,00%	0,00	10,00%	390,21	0,00%	0,00	0,00	
	Emboço - Fórum	33.557,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	85,00%	28.524,15	0,00%	0,00	15,00%	5.033,67	0,00%	0,00	0,00	
	Revestimento em azulejos - Fórum	25.901,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Entelamento para prevenção de trincas - Fórum	793,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	198,34	35,00%	277,67	40,00%	317,34	0,00%	0,00	0,00	
	Revestimentos Guarita	1.559,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
12	<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>	<b>55.205,00</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	14,75%	8.145,12	20,18%	11.141,89	27,14%	14.983,89	37,10%	20.481,99	0,82%	452,11	0,00	
	Chapisco - Fórum	5.634,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	845,21	25,00%	1.408,69	50,00%	2.817,38	10,00%	563,48	0,00%	0,00	0,00	
	Emboço - Fórum	48.666,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	7.299,90	20,00%	9.733,20	25,00%	12.166,51	40,00%	19.466,41	0,00%	0,00	0,00	
	Chapisco + Emboço - Guarita	904,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	452,11	
13	<b>PISOS INTERNOS/EXTERNOS</b>	<b>153.773,48</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	18,04%	27.734,72	21,19%	32.588,30	0,00%	0,00	5,43%	8.349,64	4,86%	7.480,51	0,00%	0,00	0,00	
	Piso bruto - Fórum	75.675,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	36,65%	27.734,72	43,06%	32.588,30	0,00%	0,00	11,03%	8.349,64	9,25%	7.002,81	0,00%	0,00	0,00	
	Revestimentos de piso - Fórum	77.161,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Piso bruto - Guarita	477,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	477,70	0,00%	0,00	0,00	
	Revestimentos de piso - Guarita	458,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
14	<b>RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>	<b>39.652,28</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	32,86%	13.028,06	0,00	
	Petitoril e Soleiras - Fórum	13.028,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.028,06	0,00	
	Rodapés - Fórum	25.716,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Petitoril e Soleiras - Guarita	652,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Rodapés - Guarita	255,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
15	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	<b>164.486,74</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,40%	3.946,65	9,18%	15.094,13	4,48%	7.375,95	11,85%	19.495,47	18,93%	31.130,04	14,65%	24.102,31	0,00	
	Pontos água/esgoto - Fórum	25.798,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	27,58%	7.114,19	22,42%	5.784,09	50,00%	12.900,52	0,00	
	Registros - Fórum	3.608,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.608,41	0,00%	0,00	0,00	
	Louças - Fórum	21.033,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Metals - Fórum	30.623,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Pontos água/esgoto/registros - Guarita	986,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Louças e Metals - Guarita	1.612,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Alimentação/distribuição de água fria	20.468,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	54,50%	11.155,45	45,50%	9.313,19	0,00%	0,00	0,00	
	Rede de drenagem e captação pluvial	49.697,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	7,23%	3.594,63	20,98%	10.426,11	13,05%	6.483,24	2,47%	3.594,63	8,38%	892,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	11.201,79	
	Rede de coleta esgoto	10.657,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,30%	352,02	43,80%	4.668,01	8,38%	892,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
16	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO (PLANILHA ANEXA)</b>	<b>246.877,53</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Drenos	7.121,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Redes	82.775,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Equipamentos	156.979,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
17	<b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS</b>	<b>35.289,12</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	17.644,56	25,00%	8.822,28
	Instalações de prevenção de incêndio	35.289,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	17.644,56	25,00%	8.822,28
18	<b>PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>356.877,84</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,17%	11.328,42	2,13%	7.589,12	0,55%	1.965,99	0,00%	0,00	22,74%	81.168,15	12,47%	44.498,04	3,99%	14.231,29	1,60%	5.710,73	2,99%	10.687,50



OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO ENDEREÇO: RUA ESTEFANO SECCHI, 522 LOCAL: TOLEDO/PR ÁREA(m²): 1.520,40		<b>CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 10ª MEDIÇÃO</b>																								
	VALOR TOTAL (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	6.043,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	882,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.633,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.304,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>25</b> SISTEMA DE ALARME E ACIONADORES DA BOMBA DE COMBATE À INCÊNDIO	<b>14.061,18</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>28,73%</b>	<b>4.040,39</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	10.882,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	37,13%	4.040,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS	3.178,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>26</b> 1º TERMO ADITIVO	<b>44.124,90</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>21,81%</b>	<b>9.625,60</b>	<b>39,09%</b>	<b>17.249,65</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>39,09%</b>	<b>17.249,65</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ESCAVAÇÕES	9.625,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.625,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
REATERRO COMPACTADO	34.499,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	17.249,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	17.249,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>4.376.177,80</b>	<b>6,74%</b>	<b>295.099,41</b>	<b>1,33%</b>	<b>58.284,72</b>	<b>1,48%</b>	<b>64.958,11</b>	<b>2,18%</b>	<b>95.259,83</b>	<b>4,51%</b>	<b>197.341,01</b>	<b>3,46%</b>	<b>151.246,17</b>	<b>4,87%</b>	<b>213.173,51</b>	<b>7,98%</b>	<b>349.000,62</b>	<b>4,38%</b>	<b>191.480,47</b>	<b>5,98%</b>	<b>261.600,97</b>	<b>7,02%</b>	<b>307.060,91</b>	<b>8,72%</b>	<b>381.734,87</b>	

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO  
 ENDEREÇO: RUA ESTEFANO SECCHI, 522  
 LOCAL: TOLEDO/PR  
 ÁREA(m²): 1.520,40

		CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 10ª MEDIÇÃO																											
		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24					
		VALOR TOTAL (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%		
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>363.311,65</b>	<b>3,35%</b>	<b>12.181,34</b>	<b>6,57%</b>	<b>23.857,21</b>	<b>6,57%</b>	<b>23.857,21</b>	<b>5,25%</b>	<b>19.074,32</b>	<b>3,35%</b>	<b>12.181,34</b>	<b>3,35%</b>	<b>12.181,34</b>	<b>4,71%</b>	<b>17.104,90</b>	<b>3,35%</b>	<b>12.181,34</b>	<b>3,35%</b>	<b>12.181,34</b>	<b>3,35%</b>	<b>12.181,34</b>	<b>3,35%</b>	<b>12.181,34</b>	<b>3,35%</b>	<b>12.181,34</b>	<b>3,35%</b>		
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	146.352,68	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	0,00%
	Engenheiro eletricitista	70.336,52	0,00%	0,00	16,60%	11.675,86	16,60%	11.675,86	9,80%	6.892,98	16,60%	0,00	0,00%	0,00	7,00%	4.923,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Mestre de Obras	145.999,55	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	0,00%
	Placa de Obra	622,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>100.108,35</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>3,47%</b>	<b>3.476,98</b>	<b>1,74%</b>	<b>1.738,49</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>1,74%</b>	<b>1.738,49</b>	<b>2,05%</b>	<b>2.052,67</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Caçambas - remoção de entulhos	17.384,90	0,00%	0,00	20,00%	3.476,98	10,00%	1.738,49	0,00%	0,00	10,00%	1.738,49	10,00%	1.738,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Ligações de água e esgoto	663,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	47,34%	314,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Instalações Provisórias	52.255,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Locação de Obra	29.804,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>35.556,24</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	REMOÇÃO CAMADA VEGETAL	6.390,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	ESCAVAÇÕES	13.042,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	REATERRO COMPACTADO	4.518,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TERRAPLANAGEM	11.604,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>360.663,32</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
	Estacas - Fórum	189.527,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,01
	Blocos - Fórum	43.103,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Baldrames - Fórum	74.960,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Estacas, blocos e baldrames - Guarita	4.146,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	ARRIMO	48.925,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>	<b>336.619,91</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Vergas	10.359,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Pilares - Fórum (pav barrilete)	30.510,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Vigas - Fórum (pav barrilete)	104.770,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Lajes - Fórum (pav barrilete)	167.153,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Pilares - Fórum (pav cobertura)	1.262,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Vigas - Fórum (pav cobertura)	10.159,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Estrutura das Platibandas - Fórum (pav cobertura)	10.071,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Pilares, Vigas e Lajes - Guarita	2.331,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>	<b>246.905,88</b>	<b>8,75%</b>	<b>21.610,75</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
	Alvenarias Fórum	156.989,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Alvenarias Guarita	3.461,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Divisórias Fórum + guarita	86.455,60	25,00%	21.610,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>363.252,94</b>	<b>15,33%</b>	<b>55.697,41</b>	<b>24,47%</b>	<b>88.893,04</b>	<b>11,11%</b>	<b>149.343,82</b>	<b>19,08%</b>	<b>69.318,67</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<									

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO  
 ENDEREÇO: RUA ESTEFANO SECCHI, 522  
 LOCAL: TOLEDO/PR  
 ÁREA(m²): 1.520,40

		CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 10ª MEDIÇÃO																								
		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24		
	VALOR TOTAL (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
	Cobertura - Guarita	18.216,93	100,00%	18.216,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>9</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS</b>	<b>16.095,78</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	Impermeabilização de Baldrame e piso - Fórum	15.103,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Impermeabilização de Baldrame e piso - Guarita	991,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>10</b>	<b>FORRO</b>	<b>129.435,07</b>	<b>0,23%</b>	<b>296,82</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	Forro - Fórum	128.841,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Forro - Guarita	593,64	50,00%	296,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>11</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>	<b>65.714,86</b>	<b>9,85%</b>	<b>6.475,42</b>	<b>19,71%</b>	<b>12.950,83</b>	<b>12,23%</b>	<b>8.035,37</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	Chapisco - Fórum	3.902,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Emboço - Fórum	33.557,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Revestimento em azulejos - Fórum	25.901,67	25,00%	6.475,42	50,00%	12.950,83	25,00%	6.475,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Entelamento para prevenção de trincas - Fórum	793,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Revestimentos Guarita	1.559,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.559,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>12</b>	<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>	<b>55.205,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	Chapisco - Fórum	5.634,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Emboço - Fórum	48.666,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Chapisco + Emboço - Guarita	904,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>13</b>	<b>PISOS INTERNOS/EXTERNOS</b>	<b>153.773,48</b>	<b>12,54%</b>	<b>19.290,47</b>	<b>25,09%</b>	<b>38.580,95</b>	<b>12,84%</b>	<b>19.748,88</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	Piso bruto - Fórum	75.675,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Revestimentos de piso - Fórum	77.161,89	25,00%	19.290,47	50,00%	38.580,95	25,00%	19.290,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Piso bruto - Guarita	477,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Revestimentos de piso - Guarita	458,41	0,00	0,00	100,00%	458,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>14</b>	<b>RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>	<b>39.652,28</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>67,14%</b>	<b>26.624,23</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	Peitoril e Soleiras - Fórum	13.028,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Rodapés - Fórum	25.716,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.716,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Peitoril e Soleiras - Guarita	652,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	652,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Rodapés - Guarita	255,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	255,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>15</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	<b>164.486,74</b>	<b>16,79%</b>	<b>27.621,56</b>	<b>16,19%</b>	<b>26.634,92</b>	<b>3,77%</b>	<b>6.208,54</b>	<b>1,75%</b>	<b>2.877,15</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01</b>
	Pontos água/esgoto - Fórum	25.798,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Registros - Fórum	3.608,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Louças - Fórum	21.033,23	50,00%	10.516,62	50,00%	10.516,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Metals - Fórum	30.623,93	50,00%	15.311,96	50,00%	15.311,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Pontos água/esgoto/registros - Guarita	986,64	100,00%	986,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Louças e Metals - Guarita	1.612,68	50,00%	806,34	50,00%	806,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Alimentação/distribuição de água fria	20.468,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Rede de drenagem e captação pluvial	49.697,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	8,74%	4.341,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Rede de coleta esgoto	10.657,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	17,52%	1.867,11	27,00%	2.877,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>16</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO (PLANILHA ANEXA)</b>	<b>246.877,53</b>	<b>2,88%</b>	<b>7.121,79</b>	<b>97,12%</b>	<b>239.755,74</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	Drenos	7.121,79	100,00%	7.121,79	0,00%	0,00	0,00																			



OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO ENDEREÇO: RUA ESTEFANO SECCHI, 522 LOCAL: TOLEDO/PR ÁREA(m²): 1.520,40		CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 10ª MEDIÇÃO																										
		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24				
		VALOR TOTAL (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	
	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	6.043,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	3.021,98	50,00%	3.021,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	882,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	882,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.633,94	50,00%	14.316,97	50,00%	14.316,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.304,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.304,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
25	SISTEMA DE ALARME E ACIONADORES DA BOMBA DE COMBATE À INCÊNDIO	14.061,18	38,70%	5.441,46	9,96%	1.401,07	22,60%	3.178,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	10.882,93	50,00%	5.441,46	12,87%	1.401,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS	3.178,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.178,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
26	1ª TERMO ADITIVO	44.124,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	ESCAVAÇÕES	9.625,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	
	REATERRO COMPACTADO	34.499,30		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	
	<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>4.376.177,80</b>	6,83%	298.900,64	13,56%	593.422,13	7,79%	340.964,52	6,61%	289.263,76	2,19%	95.985,48	1,72%	75.237,07	1,26%	55.256,86	0,28%	12.181,34	0,28%	12.181,34	0,28%	12.181,34	0,28%	12.181,34	0,28%	12.181,34	0,28%	12.181,37