

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA  
 ENDEREÇO: AV. CENTRAL DO PARANÁ  
 LOCAL: APUCARANA/PR  
 ÁREA(m²): 1.506,56

			CRONOGRAMA EXECUTADO									CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	MÊS 10		MÊS 10		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
VALOR TOTAL (R\$)												%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>369.901,24</b>	12.445,58	11.839,48	11.839,48	11.848,94	11.848,94	11.848,94	20.363,71	20.363,71	16.106,33	4,35%	16.106,33	4,35%	16.106,33	39,09%	144.611,43	60,91%	225.289,82
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	142.206,30	5.925,26	5.925,26	5.925,26	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	4,17%	5.930,00	4,17%	5.930,00	41,69%	59.285,79	58,31%	82.920,51
	Engenheiro eletricitista	85.147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514,77	8.514,77	4.257,39	5,00%	4.257,39	5,00%	4.257,39	30,00%	25.544,32	70,00%	59.603,42
	Mestre de Obras	141.941,10	5.914,21	5.914,21	5.914,21	5.918,94	5.918,94	5.918,94	5.918,94	5.918,94	5.918,94	4,17%	5.918,94	4,17%	5.918,94	41,69%	59.175,22	58,31%	82.765,88
	Placa de Obra	606,10	606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	606,10	0,00%	0,00
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>102.516,91</b>	85.614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	709,32	709,32	0,00	1.773,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	86,63%	88.806,80	13,37%	13.710,11
	Caçambas - remoção de entulhos	7.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,32	709,32	0,00	1.773,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	45,00%	3.191,94	55,00%	3.901,26
	Ligações de água e esgoto	2.071,76	2.071,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.071,76	0,00%	0,00
	Instalações Provisórias	50.074,75	50.074,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	50.074,75	0,00%	0,00
	Locação de Obra + Tapume	33.468,35	33.468,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	33.468,35	0,00%	0,00
	Demolições calçada e cerca	9.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.808,85
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>44.590,58</b>	7.512,79	3.094,07	0,00	3.950,46	4.713,87	6.783,37	0,00	0,00	0,00	41,57%	18.536,01	0,00%	0,00	58,43%	26.054,56	41,57%	18.536,02
	Remoção da camada vegetal	7.512,79	7.512,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.512,79	0,00%	0,00
	Escavações	17.683,92	0,00	3.094,07	0,00	2.674,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38%	11.915,38	0,00%	0,00	32,62%	5.768,54	67,38%	11.915,38
	Reaterro compactado	19.393,87	0,00	0,00	0,00	1.275,99	4.713,87	6.783,37	0,00	0,00	0,00	34,14%	6.620,64	0,00%	0,00	65,86%	12.773,23	34,14%	6.620,64
<b>4</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>99.665,27</b>	0,00	61.707,37	33.380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	95,41%	95.087,87	4,59%	4.577,40
	Estacas - Fórum	43.820,41	0,00	43.051,72	768,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	43.820,41	0,00%	0,00
	Blocos - Fórum	25.502,69	0,00	18.655,65	6.847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.502,69	0,00%	0,00
	Baldrames - Fórum	25.764,77	0,00	0,00	25.764,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.764,77	0,00%	0,00
	Estacas, blocos e baldrames -Reservatório de incêndio	4.577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.577,40
<b>5</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>	<b>275.605,01</b>	0,00	0,00	0,00	30.237,77	88.943,49	88.943,49	41.280,97	6.001,46	4.566,11	2,30%	6.326,74	2,01%	5.532,43	96,34%	265.505,72	3,66%	10.099,29
	Pilares - Fórum	30.237,77	0,00	0,00	0,00	30.237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.237,77	0,00%	0,00
	Vigas - Fórum	74.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.586,82	30.586,82	13.428,36	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	74.602,00	0,00%	0,00
	Estrutura das Platibandas - Fórum (pav cobertura)	9.541,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,95	57,98%	5.532,09	57,98%	5.532,43	100,00%	9.541,38	0,00%	0,00
	Vergas	9.585,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,60	6.001,46	557,16	8,29%	794,65	0,00%	0,00	91,71%	8.791,22	8,29%	794,46
	Lajes - Fórum	142.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	58.356,67	58.356,67	25.620,01	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	142.333,35	0,00%	0,00
	Pilares, Vigas e Lajes - Reservatório de incêndio	9.304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.304,83
<b>6</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>	<b>282.102,82</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.962,78	95.725,19	29.119,57	18,11%	51.100,89	9,86%	27.815,27	66,15%	186.622,81	33,85%	95.480,01
	Alvenarias Fechamento Externo/interna	154.687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.962,78	95.725,19	9.720,71	9,88%	15.283,17	0,00%	0,00	90,12%	139.408,68	9,88%	15.279,28
	Alvenarias Platibanda e Cx D'Água	55.214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.398,86	64,87%	35.817,72	50,38%	27.815,27	85,51%	47.214,13	14,49%	8.000,49
	Divisórias Fórum	72.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	72.200,24
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>562.959,02</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06%	56.624,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	562.959,02
	Esquadrias de Madeira - Fórum + Guarita	113.248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	56.624,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	113.248,80
	Esquadrias em Vidro Temperado - Fórum	42.845,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	42.845,07
	Portas de Alumínio - Fórum	44.092,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	44.092,21

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA  
 ENDEREÇO: AV. CENTRAL DO PARANÁ  
 LOCAL: APUCARANA/PR  
 ÁREA(m²): 1.506,56

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO									CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	MÊS 10		MÊS 10		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
											%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
Janelas em alumínio- Fórum	39.180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	39.180,94
Janelas Especiais	252.241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	252.241,69
Gradis de Proteção das Janelas - Fórum	71.350,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	71.350,31
<b>8 COBERTURA</b>	<b>332.169,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.635,47</b>	<b>48.497,44</b>	<b>22.500,99</b>	<b>0,00</b>	<b>27,93%</b>	<b>92.767,98</b>	<b>0,00%</b>		<b>44,14%</b>	<b>146.633,89</b>	<b>55,86%</b>	<b>185.535,96</b>
Estrutura de Cobertura - Fórum +Reservatório	146.633,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.635,47	48.497,44	22.500,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	146.633,89	0,00%	0,00
Telhamento - Fórum+ Reservatório	161.198,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	80.599,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	161.198,11
Arremates de cobertura - Fórum + Reservatório	24.337,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	12.168,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	24.337,85
<b>9 IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS</b>	<b>16.321,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242,24</b>	<b>3.476,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>50,19%</b>	<b>8.192,00</b>	<b>49,81%</b>	<b>8.129,71</b>
Impermeabilização de Baldrame e piso - Fórum + reservatório	10.666,03	0,00	0,00	0,00	1.473,21	0,00	0,00	3.242,24	3.476,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	76,80%	8.192,00	23,20%	2.474,03
Isolamento com lâ de rocha (sobre a laje- auditório, arquivo, salas multi-use)	5.655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.655,68
<b>10 FORRO</b>	<b>115.169,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00%</b>	<b>34.550,91</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>115.169,71</b>
Forro - Fórum	115.169,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	34.550,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	115.169,71
<b>11 REVESTIMENTOS INTERNOS</b>	<b>79.319,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204,65</b>	<b>26.967,87</b>	<b>27,83%</b>	<b>22.076,52</b>	<b>0,72%</b>	<b>571,28</b>	<b>38,76%</b>	<b>30.743,80</b>	<b>61,24%</b>	<b>48.575,63</b>
Chapisco - Fórum + Reserv.	5.341,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,65	1.482,71	12,24%	653,75	0,00%	0,00	87,76%	4.687,36	12,24%	653,71
Emboço - Fórum + Reserv.	46.336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.485,16	45,00%	20.851,49	0,00%	0,00	55,00%	25.485,16	45,00%	20.851,49
Azulejos	27.070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	27.070,43
Entelamento para prevenção de trincas - Fórum	571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	571,28	100,00%	571,28	100,00%	571,28	0,00%	0,00
<b>12 REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>	<b>46.415,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.244,49</b>	<b>35.425,21</b>	<b>10,22%</b>	<b>4.745,87</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>89,78%</b>	<b>41.669,70</b>	<b>10,22%</b>	<b>4.745,93</b>
Chapisco - Fórum + reserv.	10.407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244,49	3.355,91	7,75%	806,58	0,00%	0,00	92,25%	9.600,40	7,75%	807,08
Emboço - Fórum + reserv.	36.008,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.069,30	10,94%	3.939,29	0,00%	0,00	89,06%	32.069,30	10,94%	3.938,85
<b>13 PISOS INTERNOS/EXTERNOS</b>	<b>146.257,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.038,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18.606,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>31,21%</b>	<b>45.644,14</b>	<b>68,79%</b>	<b>100.612,94</b>
Preparação de contra piso - fórum e reserv.	65.569,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.038,04	0,00	18.606,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	69,61%	45.644,14	30,39%	19.925,59
Revestimentos de piso - Fórum	72.979,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	72.979,69
Piso hall - Basalto	2.578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.578,79
Canaletas de concreto - site	5.128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.128,87
<b>14 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>	<b>28.865,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,77%</b>	<b>4.841,64</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.865,47</b>
Peitoril e Soleiras - Fórum	9.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	4.841,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.683,28
Rodapés - Fórum	19.182,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	19.182,19
<b>15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	<b>126.023,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.816,91</b>	<b>13,22%</b>	<b>16.656,45</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>9,38%</b>	<b>11.816,91</b>	<b>90,62%</b>	<b>114.206,54</b>
Água fria - pontos e distribuição	5.154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,31	45,67%	2.353,92	0,00%	0,00	54,33%	2.800,31	45,67%	2.353,89
Água fria - registros e reservatório	3.098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,15	52,45%	1.624,94	0,00%	0,00	47,55%	1.473,15	52,45%	1.624,93
Esgoto - pontos e distribuição	17.782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.126,23	59,93%	10.657,23	0,00%	0,00	40,07%	7.126,23	59,93%	10.656,57
Esgoto -Caixas	2.563,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.563,35
Drenagem - rede	29.597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.597,73
Drenagem - caixas e canaletas	7.244,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.244,22
Sistema de aproveitamento -tubos e reserv.	8.081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	2.020,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.081,40

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA  
 ENDEREÇO: AV. CENTRAL DO PARANÁ  
 LOCAL: APUCARANA/PR  
 ÁREA(m²): 1.506,56

		VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO									CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	MÊS 10		MÊS 10		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
												%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
	Sistema de aproveitamento -registros, torneiras, bombas, etc	1.439,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1.439,54
	Louças	21.225,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	21.225,54
	Metais	29.836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,22	98,60%	29.419,37	
<b>16</b>	<b>CLIMATIZAÇÃO</b>	<b>203.632,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>203.632,54</b>
	Drenos	5.711,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	5.711,11
	Redes	74.132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	74.132,99
	Equipamentos	123.788,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	123.788,44
<b>17</b>	<b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS</b>	<b>33.715,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>33.715,92</b>
	Instalações de tubulação prevenção de incêndio	12.257,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	12.257,42
	Instalações de Hidrantes, bombas e acessórios	21.458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	21.458,50
<b>18</b>	<b>PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>365.389,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12.407,18</b>	<b>13.154,61</b>	<b>18.325,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,44</b>	<b>17.156,86</b>	<b>15.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,46%</b>	<b>78.404,53</b>	<b>78,54%</b>	<b>286.984,66</b>
	Paisagismo	11.201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	11.201,71
	Estacionamento pavimentado	132.303,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	132.303,69
	Calçadas internas	20.145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	20.145,18
	Calçada e grama externa - passeio	29.651,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	29.651,93
	Gradil fechamento do terreno	91.905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	91.905,10
	Muro de fechamento do terreno	80.181,58	0,00	12.407,18	13.154,61	18.325,44	0,00	0,00	1.475,44	17.156,86	15.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	78.404,53	2,22%	1.777,05
<b>19</b>	<b>PINTURAS</b>	<b>123.651,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.880,43</b>	<b>2,06%</b>	<b>2.549,15</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>33,87%</b>	<b>41.880,43</b>	<b>66,13%</b>	<b>81.770,83</b>	
	Pintura em muros	8.397,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	8.397,59
	Pintura em paredes internas	29.562,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	29.562,03
	Pintura em paredes externas -textura	21.882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	21.882,80
	Pintura em esquadria de madeira	8.107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	8.107,59
	Pintura metálica em estrutura cobertura e gradil	55.537,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.880,43	4,59%	2.549,15	0,00%	0,00	75,41%	41.880,43	24,59%	13.656,62	
	Pintura em piso	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	164,20
<b>20</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>9.002,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.002,17</b>
	Mastros para bandeira	3.759,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	3.759,21
	Banco de Concreto + bicicletário	3.932,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	3.932,29
	Escada Marinheiro	1.310,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1.310,67
<b>21</b>	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>	<b>3.422,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.422,18</b>
	Limpeza final da obra	3.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	3.422,18
<b>22</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>491.892,13</b>	<b>788,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.527,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.665,80</b>	<b>9.542,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34%</b>	<b>6.598,11</b>	<b>7,95%</b>	<b>39.122,45</b>	<b>92,05%</b>	<b>452.769,68</b>	
	ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA	788,76	788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%	788,76	0,00%	0,00	
	ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA	37.958,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.958,18	
	INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)	34.817,22	0,00	0,00	0,00	16.527,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	47,47%	16.527,46	52,53%	18.289,76	
	INFRAESTRUTURA INTERNA	47.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,80	9.542,32	0,00	0,00	0,00	13,77%	6.598,11	45,51%	21.806,23	54,49%	26.112,57	

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA  
 ENDEREÇO: AV. CENTRAL DO PARANÁ  
 LOCAL: APUCARANA/PR  
 ÁREA(m²): 1.506,56

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO									CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	MÊS 10		MÊS 10		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
											%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	177.163,81	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	12.561,42	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	32.815,81	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	85.206,19	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	25.525,58	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	37.136,35	
23	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>	<b>29.910,61</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	29.910,61	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	16.345,98	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	11.839,25	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1.725,38	
24	<b>ALARME DE INCÊNDIO</b>	<b>9.432,69</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14,97%	1.412,07	85,03%	8.020,62	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67%	1.412,07	29,33%	586,06	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	7.434,56	
25	<b>INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME</b>	<b>101.630,24</b>	0,00	0,00	0,00	7.029,07	0,00	0,00	0,00	1.431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32%	8.460,69	91,68%	93.169,55	
			0,00	0,00	0,00	7.029,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12%	7.029,07	51,88%	7.576,92	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87%	1.431,62	86,13%	8.888,45	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	36.369,98	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	7.780,04	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	525,06	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	28.136,64	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	3.892,47	
26	<b>1º TERMO ADITIVO</b>	<b>-33.501,46</b>	0,00	0,00	0,00	-2.285,10	-104,70	-2.762,11	0,00	-4.780,15	-772,24	39,26%	-13.151,14	49,18%	-16.476,31	81,13%	-27.180,61	18,87%	-6.320,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	-104,70	-104,70	0,00	-209,40	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	30,00%	-628,20	70,00%	-1.465,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.657,41	0,00	-4.570,75	-667,54	9,88%	-1.050,21	0,00%	0,00	74,28%	-7.895,70	25,72%	-2.733,95
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87%	-11.996,23	88,53%	-16.371,61	88,53%	-16.371,61	11,47%	-2.121,12
			0,00	0,00	0,00	-2.285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-2.285,10	0,00%	0,00
27	<b>2º TERMO ADITIVO</b>	<b>22.266,17</b>	0,00	0,00	22.266,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	22.266,17	0,00%	0,00
			0,00	0,00	21.785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.785,54	0,00%	0,00
			0,00	0,00	480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	480,63	0,00%	0,00
28	<b>3º TERMO ADITIVO</b>	<b>69.429,46</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.926,60	56,39%	39.147,81	56,39%	39.147,81	90,85%	63.074,41	9,15%	6.355,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2.439,51	100,00%	2.439,51	100,00%	2.439,51	0,00%	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	14.587,63	100,00%	14.587,63	100,00%	14.587,63	0,00%	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	4.361,66	100,00%	4.361,66	100,00%	4.361,66	0,00%	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	15.100,50	100,00%	15.100,50	100,00%	15.100,50	0,00%	0,00

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**  
 ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**  
 LOCAL: **APUCARANA/PR**  
 ÁREA(m²): **1.506,56**

		<b>CRONOGRAMA EXECUTADO</b>										<b>CRONOGRAMA PREVISTO</b>		<b>CRONOGRAMA EXECUTADO</b>		<b>ACUMULADO</b>		<b>SALDO</b>									
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	MÊS 10		MÊS 10		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)									
											%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)													
	VALOR TOTAL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.926,60	10,00%	2.658,51	10,00%	2.658,51	100,00%	26.585,11	0,00%	0,00									
	Estrutura de Cobertura - Fórum +Reservatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.355,05									
	Pintura em paredes externas -textura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>106.361,99</b>	<b>89.048,10</b>	<b>80.640,76</b>	<b>87.107,25</b>	<b>105.401,60</b>	<b>208.196,52</b>	<b>155.197,70</b>	<b>200.885,86</b>	<b>206.695,09</b>	<b>8,70%</b>	<b>352.879,58</b>	<b>1,95%</b>	<b>79.294,90</b>	<b>32,50%</b>	<b>1.318.829,77</b>	<b>67,50%</b>	<b>2.738.926,51</b>									
		2,62%	2,19%	1,99%	2,15%	2,60%	5,13%	3,82%	4,95%	5,09%																	
		106.361,99	195.410,09	276.050,85	363.158,10	468.559,70	676.756,22	831.953,92	1.032.839,78	1.239.534,87																	
		2,62%	4,82%	6,80%	8,95%	11,55%	16,68%	20,50%	25,45%	30,55%																	
		<table border="1"> <tr> <td><b>VALOR MATERIAL COM BDI=</b></td> <td><b>64,06%</b></td> <td><b>R\$ 50.799,04</b></td> </tr> <tr> <td><b>VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=</b></td> <td><b>35,94%</b></td> <td><b>R\$ 28.495,86</b></td> </tr> <tr> <td><b>VALOR TOTAL COM BDI =</b></td> <td><b>100,00%</b></td> <td><b>R\$ 79.294,90</b></td> </tr> </table>																	<b>VALOR MATERIAL COM BDI=</b>	<b>64,06%</b>	<b>R\$ 50.799,04</b>	<b>VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=</b>	<b>35,94%</b>	<b>R\$ 28.495,86</b>	<b>VALOR TOTAL COM BDI =</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 79.294,90</b>
<b>VALOR MATERIAL COM BDI=</b>	<b>64,06%</b>	<b>R\$ 50.799,04</b>																									
<b>VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=</b>	<b>35,94%</b>	<b>R\$ 28.495,86</b>																									
<b>VALOR TOTAL COM BDI =</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 79.294,90</b>																									