

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU  
 ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES  
 LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR  
 ÁREA(m²): 1.819,15

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 12		MÊS 12		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>314.840,53</b>	<b>5,15%</b>	<b>16.226,29</b>	<b>5,15%</b>	<b>16.226,29</b>	<b>48,39%</b>	<b>152.348,26</b>	<b>51,61%</b>	<b>162.492,28</b>
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	128.892,97	4,17%	5.370,54	4,17%	5.370,54	50,00%	64.446,48	50,00%	64.446,48
	Engenheiro eletricista	53.705,40	10,00%	5.370,54	10,00%	5.370,54	40,00%	21.482,16	60,00%	32.223,24
	Mestre de Obras	131.645,11	4,17%	5.485,21	4,17%	5.485,21	50,00%	65.822,55	50,00%	65.822,55
	Placa de Obra	597,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	597,06	0,00%	0,00
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>97.781,61</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,88%</b>	<b>861,58</b>	<b>86,31%</b>	<b>84.400,17</b>	<b>13,69%</b>	<b>13.381,44</b>
	Caçambas - remoção de entulhos	17.231,68	0,00%	0,00	5,00%	861,58	30,00%	5.169,51	70,00%	12.062,18
	Ligações de água e esgoto	1.671,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	21,08%	352,39	78,92%	1.319,26
	Instalações Provisórias	50.731,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	50.731,32	0,00%	0,00
	Locação de Obra	12.108,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.108,18	0,00%	0,00
	Tapumes	16.038,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.038,79	0,00%	0,00
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>50.726,60</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>93,41%</b>	<b>47.385,26</b>	<b>6,59%</b>	<b>3.341,34</b>
	Remoção da camada vegetal	7.208,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.208,20	0,00%	0,00
	Escavações - fundações e infraestruturas	20.232,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	90,20%	18.249,91	9,80%	1.982,17
	Reaterro - entre baldramas e de valas	15.836,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	91,42%	14.477,63	8,58%	1.359,17
	Terraplanagem	7.449,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.449,52	0,00%	0,00
<b>4</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>387.542,91</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>387.542,91</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	Estacas - Fórum	158.998,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	158.998,65	0,00%	0,00
	Blocos - Fórum	58.305,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	58.305,13	0,00%	0,00
	Baldramas - Fórum	80.148,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	80.148,21	0,00%	0,00
	Estacas - Arquivo	42.271,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	42.271,90	0,00%	0,00
	Blocos - Arquivo	17.565,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	17.565,64	0,00%	0,00
	Baldramas - Arquivo	15.915,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.915,95	0,00%	0,00
	Estacas - Guarita	8.899,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.899,35	0,00%	0,00
	Blocos - Guarita	3.978,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.978,19	0,00%	0,00
	Baldramas - Guarita	1.459,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.459,89	0,00%	0,00
<b>5</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>	<b>373.776,04</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>373.776,04</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	Vergas	8.097,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.097,87	0,00%	0,00
	Pilares - Fórum (pav barrilete)	20.019,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.019,68	0,00%	0,00
	Vigas - Fórum (pav barrilete)	106.545,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	106.545,75	0,00%	0,00
	Lajes - Fórum (pav barrilete)	182.222,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	182.222,82	0,00%	0,00
	Pilares - Fórum (pav cobertura)	1.941,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.941,16	0,00%	0,00
	Vigas - Fórum (pav cobertura)	9.913,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.913,21	0,00%	0,00
	Estrutura das Platibandas - Fórum (pav cobertura)	13.068,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.068,50	0,00%	0,00
	Pilares - Arquivo (pav térreo)	5.934,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.934,93	0,00%	0,00
	Vigas - Arquivo (pav térreo)	9.361,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.361,79	0,00%	0,00
	Estrutura das Platibandas - Arquivo (cobertura)	2.895,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.895,75	0,00%	0,00
	Pilares - Guarita (pav térreo)	3.426,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.426,30	0,00%	0,00
	Vigas - Guarita (pav térreo)	5.737,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.737,92	0,00%	0,00
	Lajes - Guarita (pav térreo)	4.610,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.610,36	0,00%	0,00
<b>6</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>	<b>394.690,85</b>	<b>16,04%</b>	<b>63.315,13</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>35,83%</b>	<b>141.430,33</b>	<b>64,17%</b>	<b>253.260,52</b>
	Alvenarias Fórum	113.757,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	113.757,46	0,00%	0,00
	Alvenarias Arquivo	23.474,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.474,98	0,00%	0,00
	Alvenarias Guarita	4.197,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.197,89	0,00%	0,00
	Divisórias Fórum	247.163,19	25,00%	61.790,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	247.163,19
	Divisórias Arquivo	6.097,33	25,00%	1.524,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.097,33
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>391.188,82</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>9,95%</b>	<b>38.922,64</b>	<b>11,41%</b>	<b>44.618,10</b>	<b>88,59%</b>	<b>346.570,72</b>
	Esquadrias de Madeira - Fórum	99.322,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	99.322,39
	Esquadrias de Madeira - Arquivo	2.534,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.534,33
	Esquadrias de Madeira - Guarita	648,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	648,56
	Portas de Alumínio - Fórum	7.304,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.304,53
	Portas de Alumínio - Arquivo	4.774,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.774,31
	Portas de Alumínio - Guarita	1.081,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.081,93
	Esquadrias em Vidro Temperado - Fórum	53.087,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	53.087,58
	Janelas em alumínio - Fórum	123.768,13	0,00%	0,00	27,08%	33.513,05	27,08%	33.513,05	72,92%	90.255,08
	Janelas em Alumínio - Arquivo	18.691,66	0,00%	0,00	28,94%	5.409,59	36,35%	6.794,97	63,65%	11.896,69
	Janelas em Alumínio - Guarita	6.157,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	70,00%	4.310,08	30,00%	1.847,18
	Gradis de Proteção das Janelas - Fórum	61.482,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	61.482,05
	Gradis de Proteção das Janelas - Arquivo	9.285,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.285,11
	Gradis de Proteção das Janelas - Guarita	3.050,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.050,98
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>	<b>490.805,04</b>	<b>0,71%</b>	<b>3.485,59</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>99,29%</b>	<b>487.319,45</b>	<b>0,71%</b>	<b>3.485,59</b>
	Estrutura de Cobertura - Fórum	162.235,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	162.235,55	0,00%	0,00
	Telhamento - Fórum	218.139,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	218.139,82	0,00%	0,00
	Arremates de cobertura - Fórum	28.585,71	12,19%	3.485,59	0,00%	0,00	87,81%	25.100,12	12,19%	3.485,59
	Estrutura de Cobertura - Arquivo	26.141,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	26.141,28	0,00%	0,00
	Telhamento - Arquivo	35.149,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.149,22	0,00%	0,00
	Arremates de cobertura - Arquivo	5.484,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.484,43	0,00%	0,00
	Estrutura de Cobertura - Guarita	5.487,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.487,67	0,00%	0,00
	Telhamento - Guarita	7.378,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.378,65	0,00%	0,00
	Arremates de cobertura - Guarita	2.202,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.202,71	0,00%	0,00

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU  
 ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES  
 LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR  
 ÁREA(m²): 1.819,15

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 12		MÊS 12		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
<b>9 IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS</b>	<b>17.039,59</b>	<b>0,20%</b>	<b>33,33</b>	<b>0,20%</b>	<b>33,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.039,59</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Impermeabilização de Baldrame e piso Fórum	14.296,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.296,22	0,00%	0,00
Impermeabilização de Baldrame e piso Arquivo	2.561,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.561,72	0,00%	0,00
Impermeabilização de Baldrame e piso Guarita	181,65	18,35%	33,33	18,35%	33,33	100,00%	181,65	0,00%	0,00
<b>10 FORRO</b>	<b>150.396,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.396,00</b>
Forro de gesso acartondo removível - Fórum	127.848,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	127.848,20
Forro de gesso acartondo removível - Arquivo	21.967,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.967,82
Forro de gesso acartondo removível - Guarita	579,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	579,98
<b>11 REVESTIMENTOS INTERNOS</b>	<b>91.699,25</b>	<b>16,04%</b>	<b>14.710,45</b>	<b>5,07%</b>	<b>4.651,82</b>	<b>89,03%</b>	<b>81.640,61</b>	<b>10,97%</b>	<b>10.058,64</b>
Chapisco - Fórum	5.646,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.646,51	0,00%	0,00
Emboço - Fórum	41.892,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	41.892,64	0,00%	0,00
Revestimento em azulejos - Fórum	21.777,24	25,00%	5.444,31	0,00%	0,00	75,00%	16.332,93	25,00%	5.444,31
Entelamento para prevenção de trincas - Fórum	1.403,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.403,71	0,00%	0,00
Chapisco - Arquivo	1.253,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.253,73	0,00%	0,00
Emboço - Arquivo	9.301,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.301,66	0,00%	0,00
Revestimento em azulejos - Arquivo	8.057,90	100,00%	8.057,90	50,00%	4.028,95	50,00%	4.028,95	50,00%	4.028,95
Entelamento para prevenção de trincas - Arquivo	309,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	309,58	0,00%	0,00
Revestimentos Guarita	2.056,28	58,76%	1.208,25	30,29%	622,87	71,53%	1.470,89	28,47%	585,38
<b>12 REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>	<b>68.287,79</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>68.287,79</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Chapisco - Fórum	6.581,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.581,56	0,00%	0,00
Emboço - Fórum	48.829,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.829,92	0,00%	0,00
Chapisco - Arquivo	1.290,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.290,71	0,00%	0,00
Emboço - Arquivo	9.576,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.576,01	0,00%	0,00
Chapisco - Guarita	238,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	238,69	0,00%	0,00
Emboço - Guarita	1.770,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.770,90	0,00%	0,00
<b>13 PISOS INTERNOS/EXTERNOS</b>	<b>163.127,18</b>	<b>25,20%</b>	<b>41.105,30</b>	<b>6,16%</b>	<b>10.056,67</b>	<b>56,33%</b>	<b>91.884,49</b>	<b>43,67%</b>	<b>71.242,68</b>
Piso bruto - Fórum	69.511,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	69.511,66	0,00%	0,00
Revestimentos de piso - Fórum	67.581,40	50,00%	33.790,70	9,71%	6.560,15	9,71%	6.560,15	90,29%	61.021,25
Piso bruto - Fórum - Arquivo	12.316,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.316,16	0,00%	0,00
Revestimentos de piso - Arquivo	12.806,71	50,00%	6.403,36	23,52%	3.012,36	23,52%	3.012,36	76,48%	9.794,35
Piso bruto - Guarita	484,16	100,00%	484,16	100,00%	484,16	100,00%	484,16	0,00%	0,00
Revestimentos de piso - Guarita	427,08	100,00%	427,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	427,08
<b>14 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>	<b>39.259,58</b>	<b>28,46%</b>	<b>11.171,87</b>	<b>17,62%</b>	<b>6.919,27</b>	<b>43,35%</b>	<b>17.019,03</b>	<b>56,65%</b>	<b>22.240,55</b>
Peitoril e Soleiras - Fórum	14.337,48	11,74%	1.683,22	48,26%	6.919,27	96,52%	13.838,54	3,48%	498,94
Rodapés - Fórum	18.449,00	50,00%	9.224,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	18.449,00
Peitoril e Soleiras - Arquivo	2.767,94	9,54%	264,15	0,00%	0,00	90,46%	2.503,80	9,54%	264,15
Rodapés - Arquivo	2.761,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.761,16
Peitoril e Soleiras - Guarita	729,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	92,76%	676,70	7,24%	52,83
Rodapés - Guarita	214,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	214,47
<b>15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	<b>189.898,49</b>	<b>4,85%</b>	<b>9.201,40</b>	<b>1,19%</b>	<b>2.269,15</b>	<b>55,49%</b>	<b>105.379,54</b>	<b>44,51%</b>	<b>84.518,94</b>
Pontos água/esgoto - Fórum	23.034,53	2,27%	523,87	0,00%	0,00	97,73%	22.510,67	2,27%	523,87
Registros - Fórum	3.308,13	50,00%	1.654,07	0,00%	0,00	50,00%	1.654,07	50,00%	1.654,07
Louças - Fórum	24.350,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	24.350,13
Metais - Fórum	32.458,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,68%	2.167,51	93,32%	30.291,37
Pontos água/esgoto - Arquivo	4.379,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	98,01%	4.292,49	1,99%	87,35
Registros - Arquivo	448,24	50,00%	224,12	0,00%	0,00	50,00%	224,12	50,00%	224,12
Louças - Arquivo	3.126,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.126,85
Metais - Arquivo	3.716,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.716,53
Pontos água/esgoto/registros - Guarita	980,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	93,47%	916,35	6,53%	64,01
Louças e Metais - Guarita	1.742,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.742,35
Alimentação/distribuição de água fria	14.830,98	4,24%	628,65	0,00%	0,00	95,76%	14.202,32	4,24%	628,65
Rede de drenagem e captação pluvial	64.559,43	8,71%	5.622,23	2,43%	1.568,53	73,72%	47.593,85	26,28%	16.965,59
Rede de coleta esgoto	12.962,23	4,23%	548,46	5,41%	700,62	91,17%	11.818,17	8,83%	1.144,06
<b>16 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>	<b>1.014.618,80</b>	<b>5,73%</b>	<b>58.158,80</b>	<b>9,92%</b>	<b>100.680,00</b>	<b>19,85%</b>	<b>201.360,00</b>	<b>80,15%</b>	<b>813.258,80</b>
SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO TIPO VRF - conforme projeto - fornecimento e instalação	1.006.799,99	5,00%	50.340,00	10,00%	100.680,00	20,00%	201.360,00	80,00%	805.440,00
Drenos - Fórum	7.648,83	100,00%	7.648,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.648,83
Drenos - Guarita	169,97	100,00%	169,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	169,97
<b>17 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS</b>	<b>29.836,96</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>2,12%</b>	<b>632,89</b>	<b>49,44%</b>	<b>14.752,76</b>	<b>50,56%</b>	<b>15.084,20</b>
Instalações de prevenção de incêndio	29.836,96	0,00%	0,00	2,12%	632,89	49,44%	14.752,76	50,56%	15.084,20
<b>18 PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>577.855,50</b>	<b>2,88%</b>	<b>16.632,66</b>	<b>5,30%</b>	<b>30.628,37</b>	<b>20,87%</b>	<b>120.625,00</b>	<b>79,13%</b>	<b>457.230,50</b>
Paisagismo	22.751,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	22.751,99
Estacionamento pavimentado	204.222,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	204.222,02
Calçadas internas	44.014,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	44.014,57
hall/escada acesso secundário ao imóvel	2.415,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.415,78
Gradil fechamento do terreno	141.907,86	10,00%	14.190,79	21,58%	30.628,37	32,14%	45.603,28	67,86%	96.304,58

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU  
 ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES  
 LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR  
 ÁREA(m²): 1.819,15

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 12		MÊS 12		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
Muro de fechamento do terreno	77.463,60	3,15%	2.441,87	0,00%	0,00	96,85%	75.021,72	3,15%	2.441,87
Grama + calçada passeio	69.992,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	69.992,77
Acesso veículos	15.086,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.086,91
<b>19 PINTURAS</b>	<b>178.146,57</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>6,09%</b>	<b>10.853,03</b>	<b>29,17%</b>	<b>51.963,75</b>	<b>70,83%</b>	<b>126.182,82</b>
Pintura externa	25.176,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.176,68
Pintura interna - Fórum	70.633,31	0,00%	0,00	13,21%	9.333,69	26,43%	18.667,37	73,57%	51.965,94
Pintura externa - Fórum	30.315,45	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.315,45
Pintura portas - Fórum	6.112,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.112,06
Pintura estrutura metálica cobertura - Fórum	26.592,61	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	26.592,61	0,00%	0,00
Pintura interna - Arquivo	5.748,88	0,00%	0,00	26,43%	1.519,35	26,43%	1.519,35	73,57%	4.229,54
Pintura externa - Arquivo	6.178,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.178,51
Pintura portas - Arquivo	308,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	308,50
Pintura estrutura metálica cobertura - Arquivo	4.284,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.284,91	0,00%	0,00
Pintura Guarita	2.795,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	32,18%	899,50	67,82%	1.896,15
<b>20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>16.228,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.228,00</b>
Mastros para bandeira	3.508,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.508,05
Banco de Concreto + bicicletário	2.875,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.875,84
Escada Marinheiro	7.535,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.535,30
Paracido	2.308,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.308,82
<b>21 LIMPEZA DA OBRA</b>	<b>4.144,52</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.144,52</b>
Limpeza final da obra	4.144,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.144,52
<b>22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>700.050,24</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>7,09%</b>	<b>49.666,77</b>	<b>11,66%</b>	<b>81.626,22</b>	<b>88,34%</b>	<b>618.424,03</b>
SERVIÇOS PRELIMINARES E POSTERIORES	12.693,01	0,00%	0,00	40,17%	5.098,43	59,83%	7.594,58	40,17%	5.098,43
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA E RAMAIS ALIMENTADORES (PRINCIPAL E INCÊNDIO)	131.484,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	13,93%	18.319,72	86,07%	113.164,41
INFRAESTRUTURA EXTERNA	32.488,64	0,00%	0,00	40,50%	13.156,72	61,18%	19.877,58	38,82%	12.611,06
INFRAESTRUTURA INTERNA	72.120,15	0,00%	0,00	43,55%	31.411,62	49,69%	35.834,33	50,31%	36.285,81
CABEAMENTO ELÉTRICO	212.278,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	212.278,59
INTERRUPTORES, TOMADAS POSTES TÉCNICOS	37.334,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.334,44
ILUMINAÇÃO INTERNA	109.878,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	109.878,07
ILUMINAÇÃO EXTERNA	51.221,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	51.221,73
QUADROS ELÉTRICOS	40.551,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	40.551,48
<b>23 SISTEMAS ELÉTRICOS DE COMBATE A INCÊNDIO</b>	<b>17.805,08</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>27,38%</b>	<b>4.875,45</b>	<b>27,38%</b>	<b>4.875,45</b>	<b>72,62%</b>	<b>12.929,63</b>
INFRAESTRUTURA EXTERNA	8.021,65	0,00%	0,00	60,78%	4.875,45	60,78%	4.875,45	39,22%	3.146,20
INFRAESTRUTURA INTERNA E CABEAMENTO	4.972,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.972,31
CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS	4.811,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.811,12
<b>24 INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME</b>	<b>124.209,89</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>4,46%</b>	<b>5.544,90</b>	<b>95,54%</b>	<b>118.664,99</b>
INFRAESTRUTURA EXTERNA	23.521,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	14,34%	3.373,77	85,66%	20.148,03
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.509,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	14,96%	2.171,13	85,04%	12.338,65
CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	38.283,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	38.283,63
TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	5.790,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.790,00
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	1.330,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.330,05
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	37.527,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.527,16
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.247,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.247,47
<b>25 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>	<b>60.264,30</b>	<b>25,00%</b>	<b>15.066,08</b>	<b>22,63%</b>	<b>13.636,79</b>	<b>50,59%</b>	<b>30.489,88</b>	<b>49,41%</b>	<b>29.774,42</b>
ATERRAMENTO	35.775,30	25,00%	8.943,83	38,12%	13.636,79	51,75%	18.515,03	48,25%	17.260,27
CAPTAÇÃO E DESCIDAS	20.245,37	25,00%	5.061,34	0,00%	0,00	59,15%	11.974,85	40,85%	8.270,52
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	4.243,63	25,00%	1.060,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.243,63
	<b>5.944.220,13</b>	<b>4,191%</b>	<b>249.106,90</b>	<b>4,894%</b>	<b>290.914,05</b>	<b>43,93%</b>	<b>2.611.309,52</b>	<b>56,07%</b>	<b>3.332.910,61</b>

VALOR MATERIAL COM BDI=	75,44%	R\$ 219.465,56
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	24,56%	R\$ 71.448,49
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 290.914,05