

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - AJUSTADO APÓS 3ª MEDIÇÃO
REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE PARANAGUÁ**

ENDEREÇO:
LOCAL:
ÁREA(m²):

Rua Manoel Pereira, esquina com Rua Odilon Mander
Paranaguá/PR
1.663,76

		medição 01	medição 02	medição 03	medição 04	medição 05	VALOR TOTAL(R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	18.472,14	17.843,62	17.923,12	0,00	0,00	54.238,88
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	7.950,32	7.950,32	7.950,32	0,00	0,00	23.850,96
	%	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	100,00%
	Engenheiro eletricista	2.623,61	2.623,61	2.703,11	0,00	0,00	7.950,32
	%	33,00%	33,00%	34,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Mestre de Obras	7.269,69	7.269,69	7.269,69	0,00	0,00	21.809,08
	%	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	100,00%
	Placa de Obra	628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	628,52
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	COBERTURA	20.755,36	6.496,40	108.610,01	104.086,00	796,24	240.744,01
	FASE 01	0,00	0,00	0,00	48.212,55	154,88	48.367,43
	%	0,00%	0,00%	0,00%	99,68%	0,32%	100,00%
	FASE 02	0,00	849,13	42.765,94	0,00	154,59	43.769,66
	%	0,00%	1,94%	97,71%	0,00%	0,35%	100,00%
	FASE 03	0,00	3.373,69	42.765,43	0,00	0,00	46.139,12
	%	0,00%	7,31%	92,69%	0,00%	0,00%	100,00%
	FASE 04	0,00	0,00	0,00	43.999,39	132,75	44.132,15
	%	0,00%	0,00%	0,00%	99,70%	0,30%	100,00%
	FASE 05	0,00	0,00	23.078,64	11.874,05	132,76	35.085,45
	%	0,00%	0,00%	65,78%	33,84%	0,38%	100,00%
	FASE 06	20.755,36	2.273,58	0,00	0,00	221,26	23.250,20
	%	89,27%	9,78%	0,00%	0,00%	0,00%	99,05%
3	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.128,33	9.128,33
	SUBSTITUIÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS MARQUIZES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.128,33	9.128,33
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
4	FORRO	0,00	0,00	0,00	9.659,36	0,00	9.659,36
	SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DO HALL PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	9.659,36	0,00	9.659,36
	%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
5	PISOS E ADAPTAÇÕES INTERNAS - HALL	0,00	5.617,05	0,00	0,00	4.645,01	10.262,06
	SUBSTITUIÇÃO DO PISO DO HALL PUBLICO	0,00	5.617,05	0,00	0,00	4.645,01	10.262,06
	%	0,00%	54,74%	0,00%	0,00%	45,26%	100,00%
6	REDE DE DRENAGEM - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	3.083,02	3.195,28	1.897,36	2.018,45	10.194,12
	Prumadas novas	0,00	3.083,02	1.188,72	7,67	0,00	4.279,41
	%	0,00%	72,04%	27,78%	0,18%	0,00%	100,00%
	Caixas e rede de coleta	0,00	0,00	2.006,56	1.889,69	2.018,45	5.914,70
	%	0,00%	0,00%	33,92%	31,95%	34,13%	100,00%
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	17.165,70	10.037,76	27.203,47
	Divisórias sanitárias	0,00	0,00	0,00	7.465,81	0,00	7.465,81
	%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Louças	0,00	0,00	0,00	1.963,16	3.334,62	5.297,78
	%	0,00%	0,00%	0,00%	37,06%	62,94%	100,00%
	Metais	0,00	0,00	0,00	7.736,73	6.703,14	14.439,87
	%	0,00%	0,00%	0,00%	53,58%	46,42%	100,00%
8	CLIMATIZAÇÃO	0,00	18.068,44	14.709,97	4.783,02	4.739,58	42.301,01
	Drenos	0,00	1.732,47	1.429,05	462,00	0,00	3.623,52
	%	0,00%	47,81%	39,44%	12,75%	0,00%	100,00%
	Infraestrutura - rede frigorígena	0,00	16.335,97	13.280,92	4.321,02	0,01	33.937,92
	%	0,00%	48,13%	39,13%	12,73%	0,00%	100,00%

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - AJUSTADO APÓS 3ª MEDIÇÃO
REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE PARANAGUÁ**

ENDEREÇO:
LOCAL:
ÁREA(m²):

Rua Manoel Pereira, esquina com Rua Odilon Mander
Paranaguá/PR
1.663,76

		medição 01	medição 02	medição 03	medição 04	medição 05	VALOR TOTAL(R\$)
	Veneziana - platibanda frontal	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739,57	4.739,57
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
9	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	4.129,40	0,00	0,00	37.658,82	41.788,22
	ESTACIONAMENTO EM FRENTE AO IMÓVEL	0,00	4.129,40	0,00	0,00	24.190,86	28.320,26
	%	0,00%	14,58%	0,00%	0,00%	85,42%	100,00%
	REPAROS E LIMPEZA EM CALÇADAS E ESACIONAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.467,96	13.467,96
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
10	ANEXO PARA GERADOR	0,00	9.412,19	2.805,32	0,00	10.521,24	22.738,75
	ANEXO PARA GERADOR	0,00	9.412,19	2.805,32	0,00	10.521,24	22.738,75
	%	0,00%	41,39%	12,34%	0,00%	46,27%	100,00%
11	PINTURAS	11.777,49	572,06	0,00	13.288,12	14.387,93	40.025,60
	LAVAGEM E PINTURA DE MUROS	572,06	572,06	0,00	3.916,40	2.514,33	7.574,85
	%	7,55%	7,55%	0,00%	51,70%	33,19%	100,00%
	PINTURA MODULO APOIO - DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.654,90	320,76	5.975,66
	%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA MODULO 1ª VARA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	254,03	0,00	254,03
	%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA MODULO 2ª VARA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	254,03	0,00	254,03
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	PINTURA MÓDULO 3ª VARA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	254,03	0,00	254,03
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	PINTURA MÓDULO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	2.633,98	0,00	2.633,98
	%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA E LAVAGEM PAREDES EXTERNAS	11.205,43	0,00	0,00	320,75	11.552,83	23.079,01
	%	48,55%	0,00%	0,00%	0,00%	51,45%	100,00%
12	LIMPEZA DA OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912,98	3.912,98
	LIMPEZA DA OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912,98	3.912,98
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19.900,52	40.835,31	20.299,32	20.719,11	14.083,81	115.838,07
	SERVIÇOS PRELIMINARES	864,64	2.247,10	1.737,43	1.162,97	616,59	6.628,73
	%	13,04%	33,90%	26,21%	17,54%	9,30%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	1.556,44	725,23	362,61	3.842,67	10.178,96	16.665,91
	%	9,34%	4,35%	2,18%	23,06%	61,08%	100,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	0,00	24.221,89	9.688,76	6.399,95	1.578,31	41.888,91
	%	0,00%	57,82%	23,13%	15,28%	3,77%	100,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	159,99	1.065,32	1.192,14	95,84	191,68	2.704,97
	%	5,91%	39,38%	44,07%	3,54%	7,09%	100,00%
	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	15.375,08	2.082,06	3.224,36	6.579,62	266,05	27.527,17
	%	55,85%	7,56%	11,71%	23,90%	0,97%	100,00%
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	593,39	605,87	1.871,95	2.535,68	1.066,78	6.673,67
	%	8,89%	9,08%	28,05%	38,00%	15,98%	100,00%
	DISPOSITIVOS EM QUADRO ELÉTRICO	0,00	153,58	307,15	102,38	185,44	748,55
	%	0,00%	20,52%	41,03%	13,68%	24,77%	100,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	1.350,98	9.734,26	1.914,92	0,00	0,00	13.000,16
	%	10,39%	74,88%	14,73%	0,00%	0,00%	100,00%
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.619,41	7.619,41
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.619,41	7.619,41
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
15	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E SONORIZAÇÃO	0,00	585,98	319,40	0,00	1.940,34	2.845,72

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - AJUSTADO APÓS 3ª MEDIÇÃO
REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE PARANAGUÁ**

ENDEREÇO:

Rua Manoel Pereira, esquina com Rua Odilon Mander

LOCAL:

Paranaguá/PR

ÁREA(m²):

1.663,76

	medição 01	medição 02	medição 03	medição 04	medição 05	VALOR TOTAL(R\$)
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E SONORIZAÇÃO	0,00	585,98	319,40	0,00	1.940,34	2.845,72
%	0,00%	20,59%	11,22%	0,00%	68,18%	100,00%
TOTAL PARCIAL(R\$)	70.905,51	106.643,47	167.862,43	171.598,68	121.489,89	638.499,98
TOTAL PARCIAL(%)	11,11%	16,70%	26,29%	26,88%	19,03%	100,00%
ACUMULADO(R\$)	70.905,51	177.548,98	345.411,41	517.010,09	638.499,98	
ACUMULADO(%)	11,11%	27,81%	54,10%	80,97%	100,00%	