

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP

761 / 1A1 3210 7763 / 1A1 3206 C796 / 1A1 001A 7116


Obra:	Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017
Tratada:	Plagem Planejamento e Construções EIRELI - EPP

ITEM		SERVIÇO		TOTAL
------	--	---------	--	-------

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FÍSICO											
PREVISÃO: 12/04/17		PREVISÃO: 11/08/17		PREVISÃO: 12/06/17		PREVISÃO: 12/07/17		PREVISÃO: 12/08/17		PREVISÃO: 12/09/17	
REALIZAÇÃO: 13/04/17		REALIZAÇÃO: 17/05/17		REALIZAÇÃO: 20/06/17		REALIZAÇÃO: 21/07/17		REALIZAÇÃO: 25/08/17		REALIZAÇÃO: 05/10/17	
Intervalo: 31 dias		Intervalo: 35 dias		Intervalo: 30 dias		Intervalo: 31 dias		Intervalo: 35 dias		Intervalo: 41 dias	
Acumulado: 31 dias		Acumulado: 66 dias		Acumulado: 100 dias		Acumulado: 131 dias		Acumulado: 166 dias		Acumulado: 207 dias	
1ª MEDICAO		2ª MEDICAO		3ª MEDICAO		4ª MEDICAO		5ª MEDICAO		6ª MEDICAO	

1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	148.068,54	R\$ 12.916,74	8,72%	R\$ 12.286,53	8,30%	R\$ 12.286,53	8,30%	R\$ 12.286,53	8,30%	R\$ 12.286,53	8,30%	R\$ 12.286,53	8,30%
	ENGENHEIRO	73.785,33	R\$ 6.148,78	8,33%	R\$ 6.148,78	8,33%	R\$ 6.148,78	8,33%	R\$ 6.148,78	8,33%	R\$ 6.148,78	8,33%	R\$ 6.148,78	8,33%
	MESTRE DE OBRAS	73.693,01	R\$ 6.137,75	8,33%	R\$ 6.137,75	8,33%	R\$ 6.137,75	8,33%	R\$ 6.137,75	8,33%	R\$ 6.137,75	8,33%	R\$ 6.137,75	8,33%
	PLACA DE OBRA	630,21	R\$ 630,21	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	54.820,41	R\$ 14.824,28	27,04%	R\$ 31.042,87	56,63%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 185,90	0,34%	R\$ -	0,00%
	CACAMBAS	8.767,36	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
	LIGAÇÕES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA	26.881,69	R\$ 58,18	0,22%	R\$ 26.637,61	99,09%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 185,90	0,69%	R\$ -	-
	LOCAÇÃO DE OBRA E TAPUME	19.171,36	R\$ 14.766,10	77,02%	R\$ 4.405,26	22,98%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
3	MOVIMENTO DE TERRA	24.898,90	R\$ 11.297,66	45,37%	R\$ 820,20	3,29%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.431,62	9,77%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.195,79	12,84%
	REMOCÃO DA CAMADA VEGETAL, CARGA E TRANSPORTE	6.999,02	R\$ 6.178,82	88,28%	R\$ 820,20	11,72%	R\$ -	-	R\$ 2.431,62	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-
	ESCAVAÇÃO - FUNDAÇÕES	2.431,62	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
	ESCAVAÇÃO - REDES	4.032,92	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
	REATERO ENTRE BALDRAMES	3.195,79	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
	REATERO DE VALAS	1.012,96	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
	TERRAPLENAGEM	7.226,59	R\$ 5.118,84	70,53%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 25.217,96	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
4	INFRA-ESTRUTURA	25.217,96	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 25.217,96	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	VIGAS BALDRAME	25.217,96	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 25.217,96	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-
5	SUPRA-ESTRUTURA	108.303,04	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 11.145,64	10,29%	R\$ 77.641,22	71,69%
	PILARES	11.145,64	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 11.145,64	100,00%	R\$ -	-
	VIGAS	29.653,95	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 29.653,55	100,00%	R\$ -	-
	ESTRUTURAS DE AMARRAÇÃO, PLATBANDA E CAIXA D'AGUA	12.491,24	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
	VERGAS	7.024,84	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
	LAJES	47.987,67	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 47.987,67	100,00%	R\$ -	-
6	PAREDES E PAINÉIS	126.172,91	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	ALVENARIA DE FECHAMENTO EXTERNO	57.740,67	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
	ALVENARIA PLATABANDS E VOLUME	33.664,32	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
	ALVENARIA FECHAMENTOS INTERNOS	8.636,29	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
	DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO E BALÇAO	26.130,03	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
7	ESQUADRIAS	90.888,51	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	41.829,63	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO	15.378,79	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
	ESQUADRIAS EM ALUMINIO	3.223,56	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
	GRADIS DE PROTEÇÃO JANELAS	30.456,63	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
8	COBERTURA	102.749,08	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	ESTRUTURA DE COBERTURA	45.910,65	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
	TELHAMENTO	46.384,59	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
	GALHAS, RUPOS E CAPEAMENTO	10.453,84	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	9.996,21	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.838,18	28,48%	R\$ -	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME	2.838,18	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 2.838,18	100,00%	R\$ -	-
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM LONA PLASTICA	2.672,79	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MARQUIZES	4.485,24	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
10	FORRO	39.628,79	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVIVEL	39.628,79	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	39.826,17	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	CHAPISCO	3.226,31	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
	EMBOÇO - MASSA UNICA	26.365,82	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
	REVESTIMENTOS EM AZULEJOS	9.208,72	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
	ENTELAMENTO PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS	1.055,62	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	23.482,96	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	CHAPISCO	1.367,22	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-

Geni Miyuki Maeda
CPF: 539.457.199-68
RG: 1.911.413
CREA-PR: 14943/D



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OB

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR, CEP 80420-010. E-mail: obras@rt99.us.br. Telefones: (41) 3310-7263 / 3310-7263 / 3310-7263. Cx. Postal 110014-7112

Obra: Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017
 Itatada: Plagem Planejamento e Construções EIRELI - EPP


ITEM	SERVIÇO	TOTAL
------	---------	-------

13	EMBOÇO - MASSA ÚNICA	22.115,74
13	PISO INTERNO/EXTERNOS	50.904,84
	PISO EM CONCRETO ARMADO	25.653,54
	PISO PODOTATIL	837,16
	PISO CERÂMICO	23.206,26
	PISO EM BASALTO CERRADO	1.207,88
14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	12.176,19
	PEITORIL EM GRANITO	4.265,47
	RODAPÉS EM POLIURETANO	7.322,83
	RODAPÉS EM BASALTO CERRADO	269,78
	SOLEIRA EM GRANITO	318,11
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	68.755,21
	ÁGUA FRIA - ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	1.425,61
	ÁGUA FRIA - REGISTROS	1.589,37
	RESERVATÓRIOS	1.548,84
	ÁGUA FRIA - PONTOS	3.441,95
	ESGOTO SANITÁRIO - PONTOS	6.876,03
	ESGOTO SANITÁRIO - REDE DE COLETA	8.323,49
	DRENAGEM - PRUMADAS	1.712,87
	DRENAGEM - TUBULAÇÃO DE CONCRETO E CAIXAS	16.410,22
	DRENAGEM - DRENO DE AR CONDICIONADO	2.909,64
	DRENAGEM - SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA	5.363,55
	LOUCAS E METAIS	19.184,65
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	77.483,62
	REDES FRIGORÍGENAS	27.827,59
	EQUIPAMENTOS	49.656,03
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	2.195,60
	EXTINTORES DE PÓ ABC	2.195,60
18	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	268.166,43
	PLANTIO DE GRAMA, ARBUSTOS E ARVORES	18.257,62
	ESTACIONAMENTO - BASE, PÁVER E MEIO-FIO	85.304,91
	CALÇADAS INTERNAS	12.942,28
	PLATO DE GRAMA - PASSOIO PÚBLICO	861,74
	CALÇADAS EXTERNAS, MEIO FIO E REBAIXO	14.680,39
	RAMPA ACESSO PNE, ESCADA E PATAMAR - ACESSO AO IMÓVEL	233,20
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - FUNDAÇÕES	18.799,07
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS GRADIS	63.476,88
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS PORTÕES	4.928,86
	MUROS	48.681,76
19	PINTURAS	62.113,01
	PINTURA EM MUROS	7.550,87
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS	18.603,93
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	16.239,78
	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	2.668,47
	PINTURA EM METAL - GRADIL	8.799,13
	PINTURA EM METAL - ESTRUTURA DA COBERTURA	8.167,78
	PINTURA EM PISO - DEAMARÇAMENTO DE VAGAS	113,06
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.016,50

[illegible]

Página 2 de 9

Geni Miyuki Maeda
Geni Miyuki Maeda
CPF: 539.457.199-68
RG: 1.911.413
CREA-PR: 14943/D



Obra: Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017
 tratada: Plagem Planejamento e Construções EIRELI - EPP

ITEM	SERVIÇO	TOTAL
------	---------	-------

MAISTROS PARA BANDEIRA	3.999,10
BANCO EM CONCRETO	3.100,86
ESCAVA MARINHEIRO E PARACICLO	3.916,48
21 LIMPEZA DA OBRA	1.209,58
LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.209,58
22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	179.461,16
22.1 ENTRADA DE ENERGIA	7.992,59
22.2 INFRAESTRUTURA EXTERNA	18.770,74
22.3 INFRAESTRUTURA INTERNA	17.082,86
22.4 CABEAMENTO ELÉTRICO	61.998,65
22.7 INTERRUPTORES, TOMADAS E POSTES	16.572,65
22.8 ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	29.756,89
22.9 ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	18.118,70
23 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS	9.168,07
23.1 ATERRAMENTO	18.711,13
23.2 CAPTAÇÃO E DESCIDAS	10.557,54
23.3 EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	7.363,68
24 INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	789,92
24.1 INFRAESTRUTURA EXTERNA	44.141,19
24.2 INFRAESTRUTURA INTERNA	6.174,44
24.3 CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	7.081,77
24.4 TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS E ACESSÓRIOS DE	16.425,97
24.6 QUADROS, FACH E ACESSÓRIOS	3.361,88
24.7 CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	9.369,64
25 PRIMEIRO TERMO ADITIVO	1.727,49
25.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS II	34.799,86
25.2 MOVIMENTO DE TERRA II	12.287,04
25.3 INFRA-ESTRUTURA (EXISTENTE EM PLANTILHA)	2.669,21
25.4 INFRA-ESTRUTURA (NÃO EXISTENTE EM PLANTILHA)	10.622,84
26 SEGUNDO TERMO ADITIVO	9.221,77
26.1 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E REF. DE CUSTOS ADITIVO 1	54.188,03
27 TERCEIRO TERMO ADITIVO	54.188,03
27.1 ALTERAÇÕES NO ARQUIVO PARA CRIAÇÃO DE COPA	14.811,81
27.2 PORTA DE ACESSO AO BARRILETE	8.141,80
27.3 ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA - GRAMADO E PISO TÁIL	563,09
27.8 ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA - GLOSA PAVER E BASE	7.429,87
28 QUARTO TERMO ADITIVO	1.322,95
28.1 GRADIL DE DELIMITAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS	43.326,93
28.2 GRADIL DE PROTEÇÃO DAS PORTAS	36.963,20
28.3 PORTA DE MADEIRA INTERNA	3.797,01
28.4 PISO POPOTÁIL	764,25
28.5 COMUNICAÇÃO VISUAL	1.015,22
28.6 VÍDEOS DAS JANELAS DOS SANTÁRIOS	358,50
	428,75

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
PREVISÃO: 12/04/17	PREVISÃO: 12/05/17	PREVISÃO: 12/06/17	PREVISÃO: 12/07/17	PREVISÃO: 12/08/17	PREVISÃO: 09/10/17
REALIZADA: 12/04/17	REALIZADA: 17/05/17	REALIZADA: 20/06/17	REALIZADA: 27/07/17	REALIZADA: 25/08/17	REALIZADA: 09/10/17
Intervalo: 31 dias	Intervalo: 35 dias	Intervalo: 34 dias	Intervalo: 31 dias	Intervalo: 35 dias	Intervalo: 41 dias
Acumulado: 31 dias	Acumulado: 66 dias	Acumulado: 100 dias	Acumulado: 131 dias	Acumulado: 166 dias	Acumulado: 207 dias
1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO

[illegible]

1º MEDICÃO		2º MEDICÃO		3º MEDICÃO		4º MEDICÃO		5º MEDICÃO		6º MEDICÃO	
ETAPA	ACUMULADO	ETAPA	ACUMULADO	ETAPA	ACUMULADO	ETAPA	ACUMULADO	ETAPA	ACUMULADO	ETAPA	ACUMULADO
R\$ 39.038,67	2,25%	R\$ 44.149,60	2,54%	R\$ 12.286,53	0,71%	R\$ 61.064,04	3,56%	R\$ 27.040,33	1,56%	R\$ 93.123,64	5,36%
R\$ 39.038,67	2,25%	R\$ 83.188,27	4,79%	R\$ 95.474,00	5,50%	R\$ 157.339,64	9,06%	R\$ 164.379,97	10,61%	R\$ 277.503,51	15,97

Geni Miyuki Maeda
CPF: 539.457.199-68
RG: 1.911.413
CREA-PR: 14943/D



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Visconde Marinho, 147 Centro, Curitiba-PR, CEP 80420-010 E-mail: obra@trt9.jus.br Telefones: (41) 3310-7621/3330-3726/3344-3206-3262/3344-0011-4.1152

Obr: Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017

Atividade: Plamen Planejamento e Construções EIRELI - EPP

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO: 12/10/17																							
			PREVISÃO: 12/11/17																							
			PREVISÃO: 12/12/17																							
			PREVISÃO: 12/01/18																							
			PREVISÃO: 12/02/18																							
			PREVISÃO: 12/03/18																							
			REALIZADA: 31/10/17				REALIZADA: 04/12/17				REALIZADA: 18/01/18				REALIZADA: 20/02/18				REALIZADA: 26/03/18				REALIZADA: 02/04/18			
			Intervalo: 26 dias				Intervalo: 34 dias				Intervalo: 45 dias				Intervalo: 33 dias				Intervalo: 22 dias				Intervalo: 37 dias			
			Acumulado: 233 dias				Acumulado: 267 dias				Acumulado: 312 dias				Acumulado: 346 dias				Acumulado: 379 dias				Acumulado: 416 dias			
			7º MEDIÇÃO				8º MEDIÇÃO				9º MEDIÇÃO				10º MEDIÇÃO				11º MEDIÇÃO				12º MEDIÇÃO			

1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	148.068,54	R\$ 12.286,53	8,30%	R\$ 12.286,53	8,30%	R\$ 12.286,53	8,30%	R\$ 12.286,53	8,30%	R\$ 12.286,53	8,30%	R\$ 12.286,53	8,30%	R\$ 12.286,53	8,30%	R\$ 12.286,53	8,30%
	ENGENHEIRO	73.785,33	R\$ 6.148,78	8,33%	R\$ 6.148,78	8,33%	R\$ 6.148,78	8,33%	R\$ 6.148,78	8,33%	R\$ 6.148,78	8,33%	R\$ 6.148,78	8,33%	R\$ 6.148,78	8,33%	R\$ 6.148,78	8,33%
	MESTRE DE OBRAS	73.653,00	R\$ 6.137,75	8,33%	R\$ 6.137,75	8,33%	R\$ 6.137,75	8,33%	R\$ 6.137,75	8,33%	R\$ 6.137,75	8,33%	R\$ 6.137,75	8,33%	R\$ 6.137,75	8,33%	R\$ 6.137,75	8,33%
	PLACA DE OBRA	630,21	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	54.820,41	R\$ -	0,00%	R\$ 974,15	1,78%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.948,30	3,55%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.948,30	3,55%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.948,30	3,55%
	CACAMBAS	6.767,36	R\$ -	0,00%	R\$ 974,15	1,78%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.948,30	3,55%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.948,30	3,55%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.948,30	3,55%
	LOGAÇÕES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA	26.881,69	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	LOGAÇÃO DE OBRA E TAPUME	19.171,36	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	24.898,90	R\$ 903,32	3,63%	R\$ -	0,00%	R\$ 459,28	1,84%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.984,82	11,99%	R\$ -	0,00%	R\$ 746,40	3,00%	R\$ -	0,00%
	REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL, CARGA E TRANSPORTE	6.999,02	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	ESCOVAÇÃO - REDES	2.431,62	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	ESCOVAÇÃO - REDES	4.032,92	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 301,70	7,48%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.984,82	7,41%	R\$ -	0,00%	R\$ 746,40	18,51%
	REATERRO ENTRE BALDREMS	3.195,79	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	REATERRO DE VALAS	1.012,96	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	TERRAPLENAGEM	7.226,59	R\$ 903,32	12,50%	R\$ -	0,00%	R\$ 157,58	15,56%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
4	INFRA-ESTRUTURA	25.217,96	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	VIGAS BALDRAME	25.217,96	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
5	SUPRA-ESTRUTURA	108.303,04	R\$ -	0,00%	R\$ 10.766,21	9,94%	R\$ 8.749,97	8,08%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	PILARES	11.145,64	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	VIGAS	29.653,55	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	ESTRUTURAS DE AMARRAÇÃO, PLATIBANDA E CAIXA D'ÁGUA	12.491,24	R\$ -	0,00%	R\$ 10.766,21	86,19%	R\$ 1.725,03	13,81%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	VERGAS	7.024,94	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.024,94	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	LAJES	47.987,67	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	126.172,91	R\$ 20.545,97	16,28%	R\$ 15.106,22	11,97%	R\$ 55.752,40	44,19%	R\$ 6.538,29	6,65%	R\$ 18.019,99	14,28%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.518,23	5,17%	R\$ -	0,00%
	ALVENARIA DE FECHAMENTO EXTERNO	57.740,27	R\$ -	0,00%	R\$ 1.987,87	3,44%	R\$ 55.752,40	96,56%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	ALVENARIA PLATIBANDAS E VOLUME	33.664,32	R\$ 20.545,97	61,03%	R\$ 13.118,35	38,97%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.638,29	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	ALVENARIA FECHAMENTOS INTERNOS	8.638,29	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 18.019,99	68,95%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.518,23	24,95%	R\$ -	0,00%
	DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO E BALCAO	26.130,03	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
7	ESQUADRIAS	90.888,51	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 28.387,31	31,23%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.430,07	9,28%	R\$ -	0,00%
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	41.828,53	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 28.387,31	67,86%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.206,51	12,45%	R\$ -	0,00%
	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO	15.378,79	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	ESQUADRIAS EM ALUMINIO	3.223,56	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.223,56	100,00%	R\$ -	0,00%
	GRADIS DE PROTEÇÃO JANELAS	30.456,63	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
8	COBERTURA	102.749,08	R\$ -	0,00%	R\$ 92.846,38	90,38%	R\$ 1.869,33	1,82%	R\$ 3.590,77	3,49%	R\$ 4.442,59	4,32%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	ESTRUTURA DE COBERTURA	45.910,65	R\$ -	0,00%	R\$ 44.935,60	96,70%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.515,05	3,30%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	TELHAMENTO	46.384,59	R\$ -	0,00%	R\$ 44.853,90	96,70%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.530,69	3,30%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	CALHAS, RUPOS E CAPEAMENTO	10.453,84	R\$ -	0,00%	R\$ 3.596,88	34,41%	R\$ 1.869,33	17,88%	R\$ 545,03	5,21%	R\$ 4.442,59	42,50%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	9.966,21	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.317,40	23,65%	R\$ 295,39	2,96%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME	2.838,18	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.317,40	88,95%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM LONA PLÁSTICA	2.672,79	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 295,39	11,05%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MARQUISES	4.455,24	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
10	FORRO	39.628,79	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL	39.628,79	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	39.826,17	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 29.591,83	74,30%	R\$ 1.025,62	2,58%	R\$ 2.976,93	7,47%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.231,79	15,65%	R\$ -	0,00%
	CHAPISCO	3.226,31	R\$ -	0,00%	R\$ 3.226,31	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	EMBOÇO - MASSA ÚNICA	26.365,52	R\$ -	0,00%	R\$ 26.365,52	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	REVESTIMENTOS EM AZULEJOS	9.208,72	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	ENTELAMENTO PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS	1.025,62	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.025,62	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	23.482,96	R\$ 386,24	1,65%	R\$ 6.438,39	27,42%	R\$ 767,14	3,27%	R\$ 10.919,74	46,50%	R\$ 4.991,45	21,28%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	CHAPISCO	1.367,22	R\$ 386,24	28,79%	R\$ 231,84	17,10%	R\$ 767,14	56,11%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%




TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
Avenida Visconde Machado de Azevedo, 141, Centro, Curitiba-PR, CEP: 81210-000
FONE: (41) 3333-3333 FAX: (41) 3333-3333 E-MAIL: trtp@trtprrj.gov.br

Obr: Construção de 4 Vt de Poreatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017
Matrícula: Plameim Planejamento e Construções EIRELI - EPP

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO: 12/10/17 REALIZADA: 31/10/17 Intervalo: 26 dias Acumulado: 233 dias	PREVISÃO: 12/11/17 REALIZADA: 04/12/17 Intervalo: 24 dias Acumulado: 267 dias	PREVISÃO: 12/12/17 REALIZADA: 18/01/18 Intervalo: 46 dias Acumulado: 312 dias	PREVISÃO: 12/01/18 REALIZADA: 20/02/18 Intervalo: 33 dias Acumulado: 345 dias	PREVISÃO: 12/02/18 REALIZADA: 28/03/18 Intervalo: 34 dias Acumulado: 379 dias	PREVISÃO: 12/03/18 REALIZADA: 02/04/18 Intervalo: 37 dias Acumulado: 416 dias
1	SERVIÇO	TOTAL	7º MEDIÇÃO	8º MEDIÇÃO	9º MEDIÇÃO	10º MEDIÇÃO	11º MEDIÇÃO	12º MEDIÇÃO

13	EMBOCO - MASSA ÚNICA	22.115,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13	PISO INTERNO/EXTERNOS	50.904,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PISO EM CONCRETO ARMADO	26.653,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PISO PODOATIL	837,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PISO CERÂMICO	23.206,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PISO EM BASALTO CERRADO	1.207,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14	RODAPÊS, SOLEIRAS E PETORIS	12.176,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PETORIL EM GRANITO	4.265,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RODAPÊS EM POLIURETANO	7.382,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RODAPÊS EM BASALTO CERRADO	269,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	SOLEIRA EM GRANITO	318,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	68.755,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	ÁGUA FRIA - ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	1.425,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	ÁGUA FRIA - REGISTROS	1.558,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RESERVATÓRIOS	1.548,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	ÁGUA FRIA - PONTOS	3.441,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	ESGOTO SANITÁRIO - PONTOS	6.876,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	ESGOTO SANITÁRIO - REDE DE COLETA	8.323,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DRENAGEM - PRUMADAS	1.712,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DRENAGEM - TUBULAÇÃO DE CONCRETO E CAIXAS	16.410,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DRENAGEM - DRENOS DE AR CONDICIONADO	2.909,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DRENAGEM - SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA	5.363,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	LOUÇAS E METAIS	19.184,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	77.483,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	REDES FRIGORÍGENAS	27.827,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	EQUIPAMENTOS	49.656,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	2.195,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	EXTINTORES DE PO ABC	2.195,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
18	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	268.166,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PLANTIO DE GRAMA, ARBUSTOS E ÁRVORES	18.257,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	ESTACIONAMENTO - BASE, PAVER E MEIO-FIO	85.304,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	CALÇADAS INTERNAS	12.942,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PLATO DE GRAMA - PASSEIO PÚBLICO	861,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	CALÇADAS EXTERNAS, MEIO FIO E REBAIXO	14.680,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RAMPA ACESSO PNE, ESCADA E PATAMAR - ACESSO AO IMÓVEL	233,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - FUNDAÇÕES	18.799,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS	63.476,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS	4.928,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PORTÕES	48.681,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MUROS	62.113,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
19	PINTURAS	7.520,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PINTURA EM MUROS	18.603,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS	16.239,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	2.668,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	8.799,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PINTURA EM METAL - GRADIL	8.167,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PINTURA EM METAL - ESTRUTURA DA COBERTURA	113,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.016,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Carla Miyuki Maeda
Carla Miyuki Maeda
CPF: 539.457.199-68
RG: 1.911.413
CEA-PR: 14943/D



Obra: Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017
 Itirada: Plagem Planejamento e Construções EIRELI - EPP

ITEM	SERVIÇO	TOTAL
------	---------	-------

PREVISÃO: 12/10/17 REALIZADA: 31/09/17 Intervalo: 26 dias Acumulado: 233 dias	7ª MEDIÇÃO
PREVISÃO: 12/11/17 REALIZADA: 04/12/17 Intervalo: 34 dias Acumulado: 267 dias	8ª MEDIÇÃO
PREVISÃO: 12/12/17 REALIZADA: 18/01/18 Intervalo: 45 dias Acumulado: 312 dias	9ª MEDIÇÃO
PREVISÃO: 12/01/18 REALIZADA: 20/02/18 Intervalo: 33 dias Acumulado: 345 dias	10ª MEDIÇÃO
PREVISÃO: 12/02/18 REALIZADA: 26/03/18 Intervalo: 34 dias Acumulado: 379 dias	11ª MEDIÇÃO
PREVISÃO: 12/03/18 REALIZADA: 02/05/17 Intervalo: 37 dias Acumulado: 416 dias	12ª MEDIÇÃO

	MASTROS PARA BANDEIRA	3.999,16	R\$	-			R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
	BANCO EM CONCRETO	3.100,66	R\$	-			R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
	ESCALA MARINHEIRO E PARACICLO	3.916,48	R\$	-			R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
21	LIMPEZA DA OBRA	1.209,58	R\$	-	0,00%		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.209,58	R\$	-			R\$	-					R\$	-		R\$	-				
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	179.461,16	R\$	-	0,00%		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
22.1	ENTRADA DE ENERGIA	7.992,59	R\$	-			R\$	-					R\$	-		R\$	-				
22.2	INFRAESTRUTURA EXTERNA	16.770,74	R\$	-			R\$	-					R\$	-		R\$	-				
22.3	INFRAESTRUTURA INTERNA	17.082,86	R\$	-			R\$	-					R\$	-		R\$	-				
22.4	CABEAMENTO ELÉTRICO	61.998,65	R\$	-			R\$	-					R\$	-		R\$	-				
22.7	INTERRUPTORES, TOMADAS E POSTES	16.572,65	R\$	-			R\$	-					R\$	-		R\$	-				
22.7	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	29.756,89	R\$	-			R\$	-					R\$	-		R\$	-				
22.8	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	18.118,70	R\$	-			R\$	-					R\$	-		R\$	-				
22.9	QUADROS ELÉTRICOS	9.168,07	R\$	-			R\$	-					R\$	-		R\$	-				
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS	18.711,13	R\$	-	0,00%		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
23.1	ATERRAMENTO	10.557,54	R\$	-			R\$	-					R\$	-		R\$	-				
23.2	CAPTAÇÃO E DESCARGAS	7.363,68	R\$	-			R\$	-					R\$	-		R\$	-				
23.3	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	789,92	R\$	-			R\$	-					R\$	-		R\$	-				
24	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFVY, TELEFONIA E ALARME	44.141,19	R\$	-	0,00%		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
24.1	INFRAESTRUTURA EXTERNA	6.174,44	R\$	-			R\$	-					R\$	-		R\$	-				
24.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	7.081,77	R\$	-			R\$	-					R\$	-		R\$	-				
24.3	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	16.425,97	R\$	-			R\$	-					R\$	-		R\$	-				
24.4	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS E ACESSÓRIOS DE	3.361,88	R\$	-			R\$	-					R\$	-		R\$	-				
24.6	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	9.369,64	R\$	-			R\$	-					R\$	-		R\$	-				
24.7	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.727,49	R\$	-			R\$	-					R\$	-		R\$	-				
25	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	34.799,86	R\$	-	0,00%		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
25.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS II	12.287,04	R\$	-			R\$	-					R\$	-		R\$	-				
25.2	MOVIMENTO DE TERRA II	2.668,21	R\$	-			R\$	-					R\$	-		R\$	-				
25.3	INFRA-ESTRUTURA (EXISTENTE EM PLANILHA)	10.622,94	R\$	-			R\$	-					R\$	-		R\$	-				
25.4	INFRA-ESTRUTURA (NÃO EXISTENTE EM PLANILHA)	9.221,77	R\$	-			R\$	-					R\$	-		R\$	-				
26	SEGUNDO TERMO ADITIVO	54.188,03	R\$	-	0,00%		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
26.1	ESCALARIAS DE ALUMÍNIO E REL. DE CUSTOS ADITIVO 1	54.188,03	R\$	-			R\$	-					R\$	-		R\$	-				
27	TERCEIRO TERMO ADITIVO	14.811,81	R\$	-	0,00%		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
27.1	ALTERAÇÕES NO ARQUIVO PARA CRIAÇÃO DE COPA	8.141,80	R\$	-			R\$	-					R\$	-		R\$	-				
27.2	PORTA DE ACESSO AO BARRILETE	563,09	R\$	-			R\$	-					R\$	-		R\$	-				
27.3	ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA - GRAMADO E PISO TÁTI	7.429,87	R\$	-			R\$	-					R\$	-		R\$	-				
27.3	ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA - GLOSA PÁVER E BASE	-1.322,95	R\$	-			R\$	-					R\$	-		R\$	-				
28	QUARTO TERMO ADITIVO	43.326,93																			
28.1	GRADIL DE DELIMITAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS	36.963,20																			
28.2	GRADIL DE PROTEÇÃO DAS PORTAS	3.797,01																			
28.3	PORTA DE MADEIRA INTERNA	764,25																			
28.4	PISO PODOTÁTIL	1.015,22																			
28.5	COMUNICAÇÃO VISUAL	358,50																			
28.6	VIDROS DAS JANELAS DOS SANITÁRIOS	428,75																			

Totals:

1.737.484,58

R\$ 34.020,06	1,96%	R\$ 138.417,89	7,97%	R\$ 156.810,25	9,02%	R\$ 47.439,92	2,73%	R\$ 329.321,02	18,95%	R\$ 148.550,54	8,46%		
		ETAPA		ETAPA		ETAPA		ETAPA		ETAPA			
R\$ 311.605,57	17,93%	ACUMULADO	R\$ 450.023,45	25,90%	ACUMULADO	R\$ 606.333,71	34,93%	ACUMULADO	R\$ 983.594,65	56,61%	ACUMULADO	R\$ 1.132.457,18	65,17%
		7ª MEDIÇÃO			8ª MEDIÇÃO			10ª MEDIÇÃO		11ª MEDIÇÃO		12ª MEDIÇÃO	

Geni Milyuki Maeda
CPF: 539.457.199-68
RG: 1.911.413
CREA-PR: 14943/D



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
Avenida Vicente Machado, 147 - Centro - Curitiba - PR, CEP
80200-010 E-mail: obrapreter@trtprr.jus.br, (41) 3310-
1400 / (41) 3310-1401 e (41) 3310-1402

Obra: Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017
Tratada: Plagem Planejamento e Construções EIRELI - EPP

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			TOTAL	%
			PREVISÃO: 01/08/18 Intervalo: Acumulado: 13ª MEDIÇÃO	PREVISÃO: 30/07/18 14ª MEDIÇÃO	PREVISÃO: 10/08/18 15ª MEDIÇÃO		

1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	148.068,54	R\$ -	-	0,00%	R\$ 148.068,54	100,00%
	ENGENHEIRO	73.785,33	R\$ -	-		R\$ 73.785,33	100,00%
	MESTRE DE OBRAS	73.663,00	R\$ -	-		R\$ 73.663,00	100,00%
	PLACA DE OBRA	630,21	R\$ -	-		R\$ 630,21	100,00%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	54.820,41	R\$ 3.051,70	844,91	1,54%	R\$ 54.820,41	100,00%
	CAÇAMBAS	8.767,36	R\$ 3.051,70	R\$ 544,91	9,64%	R\$ 8.767,36	100,00%
	LIGAÇÕES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA	26.881,69	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 26.881,69	100,00%
	LOCAÇÃO DE OBRA E TAPUME	19.171,36	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 19.171,36	100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	24.898,90	R\$ 2.059,81	-	0,00%	R\$ 24.898,90	100,00%
	REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL, CARGA E TRANSPORTE	6.999,02	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.999,02	100,00%
	ESCOVAÇÃO - FUNDAMENTOS	2.431,62	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.431,62	100,00%
	ESCOVAÇÃO - REDES	4.032,92	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.032,92	100,00%
	REATERO ENTRE BALDRAMES	3.195,79	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.195,79	100,00%
	REATERO DE VALAS	1.012,96	R\$ 855,38	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.012,96	100,00%
	TERRAPLENAGEM	7.226,59	R\$ 1.204,43	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.226,59	100,00%
4	INFRA-ESTRUTURA	25.217,96	R\$ -	-	0,00%	R\$ 25.217,96	100,00%
	VIGAS BALDRAME	25.217,96	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 25.217,96	100,00%
5	SUPRA-ESTRUTURA	108.303,04	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 108.303,04	100,00%
	PILARES	11.145,64	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11.145,64	100,00%
	VIGAS	29.653,95	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 29.653,95	100,00%
	ESTRUTURAS DE AMARRAÇÃO, PLATIBANDA E CAIXA D'ÁGUA	12.491,24	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 12.491,24	100,00%
	VERGAS	7.024,94	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.024,94	100,00%
	LAJES	47.987,67	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 47.987,67	100,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	126.172,91	R\$ -	1.591,81	1,26%	R\$ 126.172,91	100,00%
	ALVENARIA DE FECHAMENTO EXTERNO	67.740,27	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 67.740,27	100,00%
	ALVENARIA PLATIBANDAS E VOLUME	33.664,32	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 33.664,32	100,00%
	ALVENARIA FECHAMENTOS INTERNOS	8.638,29	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.638,29	100,00%
	DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO E BALCÃO	26.130,03	R\$ -	R\$ 1.591,81	6,09%	R\$ 26.130,03	100,00%
7	ESQUADRIAS	90.888,51	R\$ 16.108,71	37.157,73	40,88%	R\$ 90.888,51	100,00%
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	41.829,53	R\$ 1.534,63	R\$ 6.701,10	16,02%	R\$ 41.829,53	100,00%
	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO	15.378,79	R\$ 14.575,10	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 15.378,79	100,00%
	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO	3.223,66	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.223,66	100,00%
	GRADIS DE PROTEÇÃO JANELAS	30.456,63	R\$ -	R\$ 30.456,63	100,00%	R\$ 30.456,63	100,00%
8	COBERTURA	102.749,08	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 102.749,08	100,00%
	ESTRUTURA DE COBERTURA	45.910,65	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 45.910,65	100,00%
	TELHAMENTO	46.384,59	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 46.384,59	100,00%
	CALHAS, RUFOS E CAPEAMENTO	10.453,84	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.453,84	100,00%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	9.966,21	R\$ -	-	0,00%	R\$ 9.966,21	100,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAPE	2.838,18	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.838,18	100,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM LONA PLÁSTICA	2.672,79	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.672,79	100,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MARQUISES	4.455,24	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.455,24	100,00%
10	FORRO	39.628,79	R\$ 35.665,91	3.962,88	10,00%	R\$ 39.628,79	100,00%
	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVEL	39.628,79	R\$ 35.665,91	R\$ 3.962,88	10,00%	R\$ 39.628,79	100,00%
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	39.826,17	R\$ -	-	0,00%	R\$ 39.826,17	100,00%
	CHAPISCO	3.226,31	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.226,31	100,00%
	EMBOÇO - MASSA ÚNICA	26.365,52	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 26.365,52	100,00%
	REVESTIMENTOS EM AZULEJOS	9.208,72	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9.208,72	100,00%
	ENTELAMENTO PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS	1.025,62	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.025,62	100,00%
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	23.482,96	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 23.482,96	100,00%
	CHAPISCO	1.367,22	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.367,22	100,00%

Geni Miyuki Maeda
Geni Miyuki Maeda
CPF: 539.457.199-68
RG: 1.911.413
CREA-PR: 14943/D




TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
Avenida Vicente Machado, 147 - Centro, Curitiba PR, CEP
84010-010 E-mail: (0xx41) 310-7700 Telefone: (41) 310-
7700 Fax: (41) 310-7700

Obrá: Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017
Itinerário: Planejamento e Construções EIRELI - EPP

Plamen Planejamento e Construções EIRELI - EPP		IOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ITEM	SERVIÇO	PREVISÃO: 01/08/18		PREVISÃO: 30/07/18		PREVISÃO: 10/08/18				
		REALIZADA: 06/06 Intervalo: Acumulado: 460	34 13ª MEDIÇÃO	34 14ª MEDIÇÃO	34 15ª MEDIÇÃO	TOTAL	%			
13	EMBOÇO - MASSA ÚNICA	22.115,74	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 22.115,74	100,00%	
	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	50.904,84	R\$ 1.207,88	R\$ 837,16	1,64%			R\$ 50.904,84	100,00%	
	PISO EM CONCRETO ARMADO	25.653,54	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 25.653,54	100,00%	
	PISO PODOATIL	837,16	R\$ -	R\$ 837,16	100,00%			R\$ 837,16	100,00%	
	PISO CERÂMICO	23.206,26	R\$ 0,00%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 23.206,26	100,00%	
14	PISO EM BASALTO CERRADO	1.207,88	R\$ 1.207,88	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 1.207,88	100,00%	
	RODAPÊS, SOLEIRAS E PEITORIS	12.176,19	R\$ 6.860,33	R\$ 732,28	6,01%			R\$ 12.176,19	100,00%	
	PEITORIL EM GRANITO	4.265,47	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 4.265,47	100,00%	
15	RODAPÊS EM POLIURETANO	7.322,83	R\$ 6.590,55	R\$ 732,28	10,00%			R\$ 7.322,83	100,00%	
	RODAPÊS EM BASALTO CERRADO	269,78	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 269,78	100,00%	
	SOLEIRA EM GRANITO	318,11	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 318,11	100,00%	
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	68.755,22	R\$ 5.041,32	R\$ 9.300,86	13,53%			R\$ 68.755,22	100,00%	
	ÁGUA FRIA - ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	1.425,61	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 1.425,61	100,00%	
	ÁGUA FRIA - REGISTROS	1.558,37	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 1.558,37	100,00%	
	RESERVAÓRIOS	1.548,84	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 1.548,84	100,00%	
	ÁGUA FRIA - PONTOS	3.441,95	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 3.441,95	100,00%	
	ESGOTO SANITÁRIO - PONTOS	6.876,03	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 6.876,03	100,00%	
	ESGOTO SANITÁRIO - REDE DE COLETA	6.923,49	R\$ -	R\$ 813,96	10,02%			R\$ 6.923,49	100,00%	
	DRENAGEM - PRUMADAS	1.712,87	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 1.712,87	100,00%	
	DRENAGEM - TUBULAÇÃO DE CONCRETO E CAIXAS	16.410,22	R\$ -	R\$ 827,73	5,04%			R\$ 16.410,22	100,00%	
	DRENAGEM - DRENOS DE AR CONDICIONADO	2.909,64	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 2.909,64	100,00%	
	DRENAGEM - SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA	5.363,55	R\$ 433,85	R\$ 919,19	14,12%			R\$ 5.363,55	100,00%	
	LOUÇAS E METAIS	19.184,65	R\$ 4.016,84	R\$ 2.709,47	14,12%			R\$ 19.184,65	100,00%	
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	77.483,62	R\$ -	R\$ 4.965,60	6,41%			R\$ 77.483,62	100,00%	
	REDES FRIGORÍGENAS	27.827,59	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 27.827,59	100,00%	
	EQUIPAMENTOS	49.656,03	R\$ -	R\$ 4.965,60	10,00%			R\$ 49.656,03	100,00%	
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	2.195,60	R\$ -	R\$ -	0,00%			R\$ 2.195,60	100,00%	
	EXTINTORES DE PO ABG	2.195,60	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 2.195,60	100,00%	
	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	268.166,43	R\$ 56.015,59	R\$ 157.089,49	58,58%			R\$ 268.166,43	100,00%	
	PLANTIO DE GRAMA, ARBUSTOS E ÁRVORES	18.257,62	R\$ -	R\$ 17.039,81	93,33%			R\$ 18.257,62	100,00%	
	ESTACIONAMENTO - BASE, PAVIMENTO E MEIO-FIO	85.304,91	R\$ -	R\$ 85.304,91	100,00%			R\$ 85.304,91	100,00%	
	CAÇÓIAS INTERNAS	12.942,28	R\$ -	R\$ 12.942,28	100,00%			R\$ 12.942,28	100,00%	
	PLATO DE GRAMA - PASSEIO PÚBLICO	861,74	R\$ -	R\$ 861,74	100,00%			R\$ 861,74	100,00%	
	CAÇÓIAS EXTERNAS, MEIO FIO E REBAIXO	14.680,39	R\$ 2.717,42	R\$ 11.962,97	81,49%			R\$ 14.680,39	100,00%	
	RAMPAS ACESSO PNE, ESCADA E PATA-MAR - ACESSO AO IMÓVEL	233,20	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 233,20	100,00%	
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - FUNDAÇÕES	18.799,07	R\$ -	R\$ 4.737,19	25,20%			R\$ 18.799,07	100,00%	
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS	63.476,88	R\$ 48.560,99	R\$ 14.915,89	23,50%			R\$ 63.476,88	100,00%	
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS	4.928,58	R\$ -	R\$ -	0,00%			R\$ 4.928,58	100,00%	
	PORTÕES	48.681,76	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 48.681,76	100,00%	
	19	PINTURAS	62.113,01	R\$ 18.139,54	R\$ 26.046,88	41,93%			R\$ 62.113,01	100,00%
		PINTURA EM MUROS	7.520,87	R\$ 3.760,44	R\$ 3.760,44	50,00%			R\$ 7.520,87	100,00%
		PINTURA EM PAREDES INTERNAS	18.603,93	R\$ 7.883,19	R\$ 1.074,96	5,78%			R\$ 18.603,93	100,00%
PINTURA EM PAREDES EXTERNAS		16.239,78	R\$ 6.495,91	R\$ 9.743,87	60,00%			R\$ 16.239,78	100,00%	
PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		2.668,47	R\$ -	R\$ 2.668,47	100,00%			R\$ 2.668,47	100,00%	
PINTURA EM METAL - GRADIL		8.799,13	R\$ -	R\$ 8.799,13	100,00%			R\$ 8.799,13	100,00%	
	PINTURA EM METAL - ESTRUTURA DA COBERTURA	8.167,78	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 8.167,78	100,00%	
	PINTURA EM PISO - DEMARCAÇÃO DE VAGAS	11.016,50	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 11.016,50	100,00%	
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.016,50	R\$ -	R\$ 7.607,24	69,05%			R\$ 11.016,50	100,00%	


Geni Miyuki Maeda
CPF: 539.457.199-68
RG: 1.911.413
CREA-PR: 14943/D



PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

[illegible]

Pàgina 9 de 9


Genji Miyuki Maeda
CPF: 539.457.199-03
RG: 1.911.413
CREAT: 140470D