

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU
 ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES
 LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR
 ÁREA(m²): 1.819,15

CRONOGRAMA VIGENTE
 ALTERADO NA 14ª MEDIÇÃO

	Valor Total (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
		1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	314.840,53	3,64%	11.452,81	3,45%	10.855,75	3,45%	10.855,75	3,45%	10.855,75	3,45%	10.855,75	3,45%	10.855,75	3,45%	10.855,75	3,45%	10.855,75	5,15%	16.226,29	5,15%	16.226,29	5,15%	16.226,29
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	128.892,97	4,17%	5.370,54	4,17%	5.370,54	4,17%	5.370,54	4,17%	5.370,54	4,17%	5.370,54	4,17%	5.370,54	4,17%	5.370,54	4,17%	5.370,54	4,17%	5.370,54	4,17%	5.370,54	4,17%	5.370,54	4,17%	5.370,54
	Engenheiro eletricista	53.705,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	5.370,54	10,00%	5.370,54	10,00%	5.370,54	10,00%	5.370,54
	Mestre de Obras	131.645,11	4,17%	5.485,21	4,17%	5.485,21	4,17%	5.485,21	4,17%	5.485,21	4,17%	5.485,21	4,17%	5.485,21	4,17%	5.485,21	4,17%	5.485,21	4,17%	5.485,21	4,17%	5.485,21	4,17%	5.485,21	4,17%	5.485,21
	Placa de Obra	597,06	100,00%	597,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	97.781,61	25,94%	25.365,66	55,09%	53.865,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,76%	1.723,17	0,88%	861,58	0,88%	861,58	0,88%	861,58	0,88%	861,58
	Caçambas - remoção de entulhos	17.231,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	1.723,17	5,00%	861,58	5,00%	861,58	5,00%	861,58	5,00%	861,58
	Ligações de água e esgoto	1.671,65	0,00%	0,00	21,08%	352,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Instalações Provisórias	50.731,32	50,00%	25.365,66	50,00%	25.365,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Locação de Obra	12.108,18	0,00%	0,00	100,00%	12.108,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Tapumes	16.038,79	0,00%	0,00	100,00%	16.038,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	50.726,60	9,95%	5.045,74	23,02%	11.676,22	13,71%	6.955,05	13,71%	6.955,05	0,00%	0,00	6,69%	3.391,87	0,00%	0,00	9,34%	4.738,96	7,12%	3.610,36	9,88%	5.012,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Remoção da camada vegetal	7.208,20	70,00%	5.045,74	30,00%	2.162,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Escavações - fundações e infraestruturas	20.232,08	0,00%	0,00	10,20%	2.064,24	20,41%	4.128,49	20,41%	4.128,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	12,25%	2.477,71	12,25%	2.477,71	14,70%	2.973,26	0,00%	0,00
	Reaterro - entre baldrames e de valas	15.836,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	17,85%	2.826,56	17,85%	2.826,56	0,00%	0,00	21,42%	3.391,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	14,28%	2.261,25	7,15%	1.132,64	12,87%	2.038,75	0,00%	0,00
	Terraplanagem	7.449,52	0,00%	0,00	100,00%	7.449,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4	INFRA-ESTRUTURA	387.542,91	0,00%	0,00	38,95%	150.931,31	37,52%	145.390,46	18,37%	71.184,09	5,17%	20.037,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Estacas - Fórum	158.998,65	0,00%	0,00	51,70%	82.194,42	47,07%	74.846,81	1,23%	1.957,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Blocos - Fórum	58.305,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	29.152,56	50,00%	29.152,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Baldramas - Fórum	80.148,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	20.037,05	50,00%	40.074,10	25,00%	20.037,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Estacas - Arquivo	42.271,90	0,00%	0,00	100,00%	42.271,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Blocos - Arquivo	17.565,64	0,00%	0,00	100,00%	17.565,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Baldramas - Arquivo	15.915,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.915,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Estacas - Guarita	8.899,35	0,00%	0,00	100,00%	8.899,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Blocos - Guarita	3.978,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.978,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Baldramas - Guarita	1.459,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.459,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5	SUPRA-ESTRUTURA	373.776,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,50%	9.361,23	25,72%	96.136,68	22,65%	84.664,27	43,69%	163.308,90	3,88%	14.500,35	1,01%	3.780,14	0,54%	2.024,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Vergas	8.097,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	8,27%	669,57	3,51%	284,57	16,54%	1.339,13	46,68%	3.780,14	25,00%	2.024,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Pilares - Fórum (pav barrilete)	20.019,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	10.009,84	25,00%	5.004,92	25,00%	5.004,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Vigas - Fórum (pav barrilete)	106.545,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	23,00%	24.505,52	27,00%	28.767,35	50,00%	53.272,88	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Lajes - Fórum (pav barrilete)	182.222,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	23,00%	41.911,25	27,00%	49.200,16	50,00%	91.111,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Pilares - Fórum (pav cobertura)	1.941,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.941,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Vigas - Fórum (pav cobertura)	9.913,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.913,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Estrutura das Platinbandas - Fórum (pav cobertura)	13.068,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	90,00%	11.761,65	10,00%	1.306,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Pilares - Arquivo (pav terreo)	5.934,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.934,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Vigas - Arquivo (pav terreo)	9.361,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.361,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Estrutura das Platinbandas - Arquivo (cobertura)	2.895,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	35,30%	1.022,27	64,70%	1.873,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Pilares - Guarita (pav terreo)	3.426,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.426,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Vigas - Guarita (pav terreo)	5.737,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.737,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Lajes - Guarita (pav terreo)	4.610,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.610,36	0,00%															

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU																										
ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES																										
LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR																										
ÁREA(m²): 1.819,15																										
		CRONOGRAMA VIGENTE																								
		ALTERADO NA 14ª MEDIÇÃO																								
		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		
Valor Total (R\$)		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%		
	Esquadrias de Madeira - Guarita	648,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Portas de Alumínio - Fórum	7.304,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Portas de Alumínio - Arquivo	4.774,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Portas de Alumínio - Guarita	1.081,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Esquadrias em Vidro Temperado - Fórum	53.087,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Janelas em alumínio- Fórum	123.768,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	27,08%	33.513,05
	Janelas em Alumínio- Arquivo	18.691,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	7,41%	1.385,38	0,00%	0,00	28,94%	5.409,59
	Janelas em Alumínio - Guarita	6.157,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	70,00%	4.310,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Gradis de Proteção das Janelas - Fórum	61.482,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Gradis de Proteção das Janelas- Arquivo	9.285,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Gradis de Proteção das Janelas - Guarita	3.050,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8	COBERTURA	490.805,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	14,07%	69.047,99	25,13%	123.322,33	48,37%	237.387,35	9,69%	47.537,70	1,64%	8.031,77	0,41%	1.992,31	0,00%	0,00
	Estrutura de Cobertura - Fórum	162.235,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	75,00%	121.676,66	15,00%	24.335,33	10,00%	16.223,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Telhamento - Fórum	218.139,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	90,00%	196.325,84	10,00%	21.813,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Arremates de cobertura - Fórum	28.585,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,53%	8.728,49	29,44%	8.416,49	20,86%	5.962,83	6,97%	1.992,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Estrutura de Cobertura - Arquivo	26.141,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	26.141,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Telhamento - Arquivo	35.149,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.149,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Arremates de cobertura - Arquivo	5.484,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	41,39%	2.269,82	30,01%	1.645,67	0,00%	0,00	3,33%	182,85	25,27%	1.386,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Estrutura de cobertura - Guarita	5.487,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.487,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Telhamento - Guarita	7.378,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.378,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Arremates de cobertura - Guarita	2.202,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	28,10%	619,04	40,90%	900,82	31,00%	682,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	17.039,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	29,17%	4.969,86	10,34%	1.762,69	10,34%	1.762,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,20%	885,88	36,14%	6.158,66	8,61%	1.466,48	0,20%	33,33		
	Impermeabilização de Baldrame e piso - Fórum	14.296,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	24,66%	3.525,37	12,33%	1.762,69	12,33%	1.762,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	43,08%	6.158,66	7,60%	1.086,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Impermeabilização de Baldrame e piso - Arquivo	2.561,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,60%	1.296,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	34,58%	885,88	0,00%	0,00	14,82%	379,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Impermeabilização de Baldrame e piso - Guarita	181,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	81,65%	148,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	18,35%	33,33		
10	FORRO	150.396,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Forro de gesso acartondo removível - Fórum	127.848,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Forro de gesso acartondo removível - Arquivo	21.967,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Forro de gesso acartondo removível - Guarita	579,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	91.699,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	7,70%	7.062,17	4,44%	4.071,59	25,58%	23.456,35	31,06%	28.485,26	15,17%	13.913,42	5,07%	4.651,82		
	Chapisco - Fórum	5.646,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.646,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Emboço - Fórum	41.892,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,00%	16.757,06	55,00%	23.040,95	5,00%	2.094,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Revestimento em azulejos - Fórum	21.777,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	5.444,31	50,00%	10.888,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Entelamento para prevenção de trincas - Fórum	1.403,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	350,93	75,00%	1.052,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Chapisco - Arquivo	1.253,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.253,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Emboço - Arquivo	9.301,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	4.650,83	40,00%	3.720,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	930,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Revestimento em azulejos - Arquivo	8.057,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	4.028,95
	Entelamento para prevenção de trincas - Arquivo	309,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	309,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Revestimentos Guarita	2.056,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	41,24%	848,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,29%	622,87
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	68.287,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	21,07%	14.390,43	14,01%	9.568,17	16,23%	11.082,30	40,57%	27.705,74	4,06%	2.770,57	4,06%	2.770,57	0,00%	0,00		
	Chapisco - Fórum	6.581,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,0															

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR ÁREA(m²): 1.819,15		CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 14ª MEDIÇÃO																								
		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		
		Valor Total (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	
	Chapisco - Guarita	238,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	238,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Emboço - Guarita	1.770,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.770,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
13	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	163.127,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.621,31	36,22%	59.084,91	8,66%	14.121,60	6,16%	10.056,67		
	Piso bruto - Fórum	69.511,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	85,00%	59.084,91	15,00%	10.426,75	0,00%	0,00	
	Revestimentos de piso - Fórum	67.581,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9,71%	6.560,15	
	Piso bruto - Fórum - Arquivo	12.316,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	70,00%	8.621,31	0,00%	0,00	30,00%	3.694,85	0,00%	0,00	0,00	
	Revestimentos de piso - Arquivo	12.806,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23,52%	3.012,36	
	Piso bruto - Guarita	484,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00	484,16	
	Revestimentos de piso - Guarita	427,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	39.259,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,72%	676,70	24,00%	9.423,06	17,62%	6.919,27	17,62%	6.919,27		
	Peitoril e Soleiras - Fórum	14.337,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	48,26%	6.919,27	48,26%	6.919,27	0,00	
	Rodapés - Fórum	18.449,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Peitoril e Soleiras - Arquivo	2.767,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	90,46%	2.503,80	0,00%	0,00	0,00	
	Rodapés - Arquivo	2.761,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Peitoril e Soleiras - Guarita	729,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	92,76%	676,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Rodapés - Guarita	214,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	189.898,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	7,99%	15.178,49	4,10%	7.779,98	9,09%	17.258,36	8,02%	15.236,59	25,10%	47.656,96	1,19%	2.269,15		
	Pontos água/esgoto - Fórum	23.034,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	33,78%	7.779,98	37,10%	8.545,28	26,85%	6.185,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Registros - Fórum	3.308,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	31,38%	1.037,96	18,62%	616,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Louças - Fórum	24.350,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Metais - Fórum	32.458,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,25%	1.056,43	3,42%	1.111,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Pontos água/esgoto - Arquivo	4.379,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	98,01%	4.292,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Registros - Arquivo	448,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	224,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Louças - Arquivo	3.126,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Metais - Arquivo	3.716,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Pontos água/esgoto/registros - Guarita	980,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	93,47%	916,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Louças e Metais - Guarita	1.742,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Alimentação/distribuição de água fria	14.830,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	58,01%	8.602,76	0,00%	0,00	17,32%	2.568,60	20,44%	3.030,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Rede de drenagem e captação pluvial	64.559,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,77%	1.142,78	0,00%	0,00	3,74%	2.414,57	5,51%	3.557,41	60,27%	38.910,57	2,43%	1.568,53		
	Rede de coleta esgoto	12.962,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	12,62%	1.635,52	5,68%	735,63	67,48%	8.746,39	5,41%	700,62		
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	1.014.618,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	9,92%	100.680,00	9,92%	100.680,00		
	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO TIPO VRF - conforme projeto - fornecimento e instalação	1.006.799,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	100.680,00	10,00%	100.680,00	0,00	
	Drenos - Fórum	7.648,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Drenos - Guarita	169,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	29.836,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	9,87%	2.945,66	29,62%	8.836,99	7,83%	2.337,22	2,12%	632,89		
	Instalações de prevenção de incêndio	29.836,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	9,87%	2.945,66	29,62%	8.836,99	7,83%	2.337,22	2,12%	632,89	0,00	
18	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	577.855,50	0,00%	0,00	3,82%	22.091,30	0,87%	5.020,96	1,59%	9.172,16	3,86%	22.329,45	1,97%	11.386,90	0,87%	5.020,96	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,59%	14.974,92	5,30%	30.628,37	
	Paisagismo	22.751,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Estacionamento pavimentado	204.222,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Calçadas internas	44.014,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	hall/escada acesso secundário ao imóvel	2.415,78																								

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR ÁREA(m²): 1.819,15	CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 14ª MEDIÇÃO																										
	Valor Total (R\$)	MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24			
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)		
Chapisco - Guarita	238,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Emboço - Guarita	1.770,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13 PISOS INTERNOS/EXTERNOS	163.127,18	37,34%	60.915,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,33%	10.326,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Piso bruto - Fórum	69.511,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Revestimentos de piso - Fórum	67.581,40	77,66%	52.481,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	12,64%	8.540,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Piso bruto - Fórum - Arquivo	12.316,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Revestimentos de piso - Arquivo	12.806,71	65,86%	8.434,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,62%	1.359,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Piso bruto - Guarita	484,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Revestimentos de piso - Guarita	427,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	427,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	39.259,58	0,00%	0,00	0,76%	299,37	24,00%	9.424,08	0,00%	0,00	31,88%	12.517,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Peitoril e Soleiras - Fórum	14.337,48	0,00%	0,00	2,09%	299,37	1,39%	199,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Rodapés - Fórum	18.449,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	9.224,50	0,00%	0,00	50,00%	9.224,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Peitoril e Soleiras - Arquivo	2.767,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	9,54%	264,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Rodapés - Arquivo	2.761,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.761,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Peitoril e Soleiras - Guarita	729,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	7,24%	52,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Rodapés - Guarita	214,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	214,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	189.898,49	7,45%	14.149,82	0,73%	1.382,62	2,95%	5.607,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	9,65%	18.325,78	3,85%	7.305,04	19,88%	37.747,77		
Pontos água/esgoto - Fórum	23.034,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,27%	523,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Registros - Fórum	3.308,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	1.654,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Louças - Fórum	24.350,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,00%	9.740,05	30,00%	7.305,04	30,00%	7.305,04	30,00%	7.305,04
Metais - Fórum	32.458,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	93,32%	30.291,37		
Pontos água/esgoto - Arquivo	4.379,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,99%	87,35		
Registros - Arquivo	448,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	224,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Louças - Arquivo	3.126,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.126,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Metais - Arquivo	3.716,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.716,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Pontos água/esgoto/registros - Guarita	980,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,53%	64,01		
Louças e Metais - Guarita	1.742,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.742,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alimentação/distribuição de água fria	14.830,98	0,00%	0,00	4,24%	628,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Rede de drenagem e captação pluvial	64.559,43	20,15%	13.005,76	1,17%	753,97	4,97%	3.205,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Rede de coleta esgoto	12.962,23	8,83%	1.144,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	1.014.618,80	14,88%	151.020,00	20,30%	205.949,30	5,28%	53.569,50	4,96%	50.340,00	4,96%	50.340,00	4,96%	50.340,00	4,96%	50.340,00	4,96%	50.340,00	4,96%	50.340,00	4,96%	50.340,00	4,96%	50.340,00	4,96%	50.340,00	0,00%	0,00
SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO TIPO VRF - conforme projeto - fornecimento e instalação	1.006.799,99	15,00%	151.020,00	20,00%	201.360,00	5,00%	50.340,00	5,00%	50.340,00	5,00%	50.340,00	5,00%	50.340,00	5,00%	50.340,00	5,00%	50.340,00	5,00%	50.340,00	5,00%	50.340,00	5,00%	50.340,00	5,00%	50.340,00	0,00%	0,00
Drenos - Fórum	7.648,83	0,00%	0,00	60,00%	4.589,30	40,00%	3.059,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Drenos - Guarita	169,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	169,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
17 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	29.836,96	0,00%	0,00	25,04%	7.470,65	25,52%	7.613,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Instalações de prevenção de incêndio	29.836,96	0,00%	0,00	25,04%	7.470,65	25,52%	7.613,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18 PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	577.855,50	14,42%	83.344,65	5,82%	33.638,33	5,84%	33.773,77	3,68%	21.251,21	9,49%	54.842,96	10,14%	58.614,69	10,14%	58.614,69	10,14%	58.614,69	7,69%									

	OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR ÁREA(m²): 1.819,15	CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 14ª MEDIÇÃO																								
		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24		
		Valor Total (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	
	Pintura portas - Fórum	6.112,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	611,21	10,00%	611,21	10,00%	611,21	10,00%	611,21	10,00%	611,21	10,00%	611,21	10,00%	611,21	10,00%	611,21	10,00%	611,21	10,00%	
	Pintura estrutura metálica cobertura - Fórum	26.592,61	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Pintura interna - Arquivo	5.748,88	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	574,89	10,00%	574,89	10,00%	574,89	10,00%	574,89	10,00%	574,89	10,00%	574,89	10,00%	574,89	10,00%	205,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Pintura externa - Arquivo	6.178,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	617,85	10,00%	617,85	10,00%	617,85	10,00%	617,85	10,00%	617,85	10,00%	617,85	10,00%	617,85	10,00%	617,85	10,00%	617,85	10,00%	
	Pintura portas - Arquivo	308,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	30,85	10,00%	30,85	10,00%	30,85	10,00%	30,85	10,00%	30,85	10,00%	30,85	10,00%	30,85	10,00%	30,85	10,00%	30,85	10,00%	
	Pintura estrutura metálica cobertura - Arquivo	4.284,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Pintura Guarita	2.795,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	17,83%	498,33	10,00%	279,57	10,00%	279,57	10,00%	279,57	10,00%	279,57	10,00%	
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.228,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.228,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Mastros para bandeira	3.508,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.508,05	0,00%	0,00	0,00%	
	Banco de Concreto + bicicletário	2.875,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.875,84	0,00%	0,00	0,00%	
	Escada Marinheiro	7.535,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.535,30	0,00%	0,00	0,00%	
	Paracício	2.308,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.308,82	0,00%	0,00	0,00%	
21	LIMPEZA DA OBRA	4.144,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.144,52	0,00%	
	Limpeza final da obra	4.144,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.144,52	0,00%	
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	700.050,24	6,80%	47.597,61	22,00%	154.016,10	6,82%	47.742,53	9,94%	69.581,26	9,35%	65.486,86	7,74%	54.171,59	6,45%	45.126,43	5,59%	39.107,36	3,41%	23.898,57	3,41%	23.898,57	3,41%	23.898,57	3,41%	23.898,57
	SERVIÇOS PRELIMINARES E POSTERIORES	12.693,01	28,51%	3.618,24	0,00%	0,00	5,00%	634,65	6,66%	845,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA E RAMAIS ALIMENTADORES (PRINCIPAL E INCÊNDIO)	131.484,12	2,88%	3.790,24	53,57%	70.440,13	5,00%	6.574,21	10,00%	13.148,41	10,00%	13.148,41	4,61%	6.063,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	32.488,64	21,38%	6.947,04	0,00%	0,00	7,43%	2.415,16	10,00%	3.248,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	INFRAESTRUTURA INTERNA	72.120,15	12,63%	9.109,52	8,55%	6.164,10	5,00%	3.606,01	10,00%	7.212,01	10,00%	7.212,01	4,13%	2.982,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	CABEAMENTO ELÉTRICO	212.278,59	11,37%	24.132,57	36,47%	77.411,87	5,00%	10.613,93	10,00%	21.227,86	10,00%	21.227,86	10,00%	21.227,86	7,16%	15.208,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	INTERRUPTORES, TOMADAS POSTES TÉCNICOS	37.334,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	3.733,44	10,00%	3.733,44	10,00%	3.733,44	10,00%	3.733,44	10,00%	3.733,44	10,00%	3.733,44	10,00%	3.733,44	10,00%	3.733,44	10,00%	3.733,44	10,00%	
	ILUMINAÇÃO INTERNA	109.878,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	10.987,81	10,00%	10.987,81	10,00%	10.987,81	10,00%	10.987,81	10,00%	10.987,81	10,00%	10.987,81	10,00%	10.987,81	10,00%	10.987,81	10,00%	10.987,81	10,00%	
	ILUMINAÇÃO EXTERNA	51.221,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	5.122,17	10,00%	5.122,17	10,00%	5.122,17	10,00%	5.122,17	10,00%	5.122,17	10,00%	5.122,17	10,00%	5.122,17	10,00%	5.122,17	10,00%	5.122,17	10,00%	
	QUADROS ELÉTRICOS	40.551,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	4.055,15	10,00%	4.055,15	10,00%	4.055,15	10,00%	4.055,15	10,00%	4.055,15	10,00%	4.055,15	10,00%	4.055,15	10,00%	4.055,15	10,00%	4.055,15	10,00%	
23	SISTEMAS ELÉTRICOS DE COMBATE A INCÊNDIO	17.805,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	1.780,51	10,00%	1.780,51	10,00%	1.780,51	9,65%	1.718,05	5,49%	978,34	5,49%	978,34	5,49%	978,34	5,49%	978,34	5,49%	978,34	5,49%	
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	8.021,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	802,16	10,00%	802,16	10,00%	802,16	9,22%	739,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	INFRAESTRUTURA INTERNA E CABEAMENTO	4.972,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	497,23	10,00%	497,23	10,00%	497,23	10,00%	497,23	10,00%	497,23	10,00%	497,23	10,00%	497,23	10,00%	497,23	10,00%	497,23	10,00%	
	CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS	4.811,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	481,11	10,00%	481,11	10,00%	481,11	10,00%	481,11	10,00%	481,11	10,00%	481,11	10,00%	481,11	10,00%	481,11	10,00%	481,11	10,00%	
24	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	124.209,89	3,82%	4.741,67	11,36%	14.106,23	10,00%	12.420,99	10,00%	12.420,99	10,00%	12.420,99	10,00%	12.420,99	10,00%	12.420,99	8,79%	10.922,75	3,86%	4.789,47	3,86%	4.789,47	3,86%	4.789,47	3,86%	
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	23.521,80	20,16%	4.741,67	0,00%	0,00	10,00%	2.352,18	10,00%	2.352,18	10,00%	2.352,18	10,00%	2.352,18	10,00%	2.352,18	5,50%	1.293,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.509,78	0,00%	0,00	20,14%	2.921,70	10,00%	1.450,98	10,00%	1.450,98	10,00%	1.450,98	10,00%	1.450,98	10,00%	1.450,98	4,90%	711,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	38.283,63	0,00%	0,00	29,21%	11.184,53	10,00%	3.828,36	10,00%	3.828,36	10,00%	3.828,36	10,00%	3.828,36	10,00%	3.828,36	10,79%	4.128,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	5.790,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	579,00	10,00%	579,00	10,00%	579,00	10,00%	579,00	10,00%	579,00	10,00%	579,00	10,00%	579,00	10,00%	579,00	10,00%	579,00	10,00%	
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	1.330,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	133,00	10,00%	133,00	10,00%	133,00	10,00%	133,00	10,00%	133,00	10,00%	133,00	10,00%	133,00	10,00%	133,00	10,00%	133,00	10,00%	
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	37.527,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	3.752,72	10,00%	3.752,72	10,00%	3.752,72	10,00%	3.752,72	10,00%	3.752,72	10,00%	3.752,72	10,00%	3.752,72	10,00%	3.752,72	10,00%	3.752,72	10,00%	
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.247,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	324,75	10,00%	324,75	10,00%	324,75	10,00%	324,75	10,00%	324,75	10,00%	324,75	10,00%	324,75	10,00%	324,75	10,00%	324,75	10,00%	
25	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	60.264,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	16,60%	10.004,73	32,80%	19.769,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	ATERRAMENTO	35.775,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	8.943,83	23,25%	8.316,45	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	20.245,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,85%	8.270,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	4.243,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	1.060,91	75,00%	3.182,72</																