

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU  
 ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES  
 LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR  
 ÁREA(m²): 1.819,15

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 15		MÊS 15		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>314.840,53</b>	<b>5,15%</b>	<b>16.226,29</b>	<b>5,15%</b>	<b>16.226,29</b>	<b>63,85%</b>	<b>201.027,13</b>	<b>36,15%</b>	<b>113.813,40</b>
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	128.892,97	4,17%	5.370,54	4,17%	5.370,54	62,50%	80.558,10	37,50%	48.334,86
	Engenheiro eletricista	53.705,40	10,00%	5.370,54	10,00%	5.370,54	70,00%	37.593,78	30,00%	16.111,62
	Mestre de Obras	131.645,11	4,17%	5.485,21	4,17%	5.485,21	62,50%	82.278,19	37,50%	49.366,91
	Placa de Obra	597,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	597,06	0,00%	0,00
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>97.781,61</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>1,76%</b>	<b>1.723,17</b>	<b>89,84%</b>	<b>87.846,51</b>	<b>10,16%</b>	<b>9.935,10</b>
	Caçambas - remoção de entulhos	17.231,68	0,00%	0,00	10,00%	1.723,17	50,00%	8.615,84	50,00%	8.615,84
	Ligações de água e esgoto	1.671,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	21,08%	352,39	78,92%	1.319,26
	Instalações Provisórias	50.731,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	50.731,32	0,00%	0,00
	Locação de Obra	12.108,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.108,18	0,00%	0,00
	Tapumes	16.038,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.038,79	0,00%	0,00
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>50.726,60</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.726,60</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	Remoção da camada vegetal	7.208,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.208,20	0,00%	0,00
	Escavações - fundações e infraestruturas	20.232,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.232,08	0,00%	0,00
	Reaterro - entre baldrames e de valas	15.836,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.836,80	0,00%	0,00
	Terraplanagem	7.449,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.449,52	0,00%	0,00
<b>4</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>387.542,91</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>387.542,91</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	Estacas - Fórum	158.998,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	158.998,65	0,00%	0,00
	Blocos - Fórum	58.305,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	58.305,13	0,00%	0,00
	Baldrames - Fórum	80.148,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	80.148,21	0,00%	0,00
	Estacas - Arquivo	42.271,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	42.271,90	0,00%	0,00
	Blocos - Arquivo	17.565,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	17.565,64	0,00%	0,00
	Baldrames - Arquivo	15.915,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.915,95	0,00%	0,00
	Estacas - Guarita	8.899,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.899,35	0,00%	0,00
	Blocos - Guarita	3.978,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.978,19	0,00%	0,00
	Baldrames - Guarita	1.459,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.459,89	0,00%	0,00
<b>5</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>	<b>373.776,04</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>373.776,04</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	Vergas	8.097,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.097,87	0,00%	0,00
	Pilares - Fórum (pav barrilete)	20.019,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.019,68	0,00%	0,00
	Vigas - Fórum (pav barrilete)	106.545,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	106.545,75	0,00%	0,00
	Lajes - Fórum (pav barrilete)	182.222,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	182.222,82	0,00%	0,00
	Pilares - Fórum (pav cobertura)	1.941,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.941,16	0,00%	0,00
	Vigas - Fórum (pav cobertura)	9.913,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.913,21	0,00%	0,00
	Estrutura das Platibandas - Fórum (pav cobertura)	13.068,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.068,50	0,00%	0,00
	Pilares - Arquivo (pav térreo)	5.934,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.934,93	0,00%	0,00
	Vigas - Arquivo (pav térreo)	9.361,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.361,79	0,00%	0,00
	Estrutura das Platibandas - Arquivo (cobertura)	2.895,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.895,75	0,00%	0,00
	Pilares - Guarita (pav térreo)	3.426,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.426,30	0,00%	0,00
	Vigas - Guarita (pav térreo)	5.737,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.737,92	0,00%	0,00
	Lajes - Guarita (pav térreo)	4.610,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.610,36	0,00%	0,00
<b>6</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>	<b>394.690,85</b>	<b>16,04%</b>	<b>63.315,13</b>	<b>20,13%</b>	<b>79.440,12</b>	<b>99,32%</b>	<b>392.003,62</b>	<b>0,68%</b>	<b>2.687,23</b>
	Alvenarias Fórum	113.757,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	113.757,46	0,00%	0,00
	Alvenarias Arquivo	23.474,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.474,98	0,00%	0,00
	Alvenarias Guarita	4.197,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.197,89	0,00%	0,00
	Divisórias Fórum	247.163,19	25,00%	61.790,80	29,67%	73.342,79	98,91%	244.475,96	1,09%	2.687,23
	Divisórias Arquivo	6.097,33	25,00%	1.524,33	100,00%	6.097,33	100,00%	6.097,33	0,00%	0,00
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>391.188,82</b>	<b>3,07%</b>	<b>11.997,49</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>35,56%</b>	<b>139.100,10</b>	<b>64,44%</b>	<b>252.088,73</b>
	Esquadrias de Madeira - Fórum	99.322,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	99.322,39
	Esquadrias de Madeira - Arquivo	2.534,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.534,33
	Esquadrias de Madeira - Guarita	648,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	648,56
	Portas de Alumínio - Fórum	7.304,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	59,25%	4.327,71	40,75%	2.976,82
	Portas de Alumínio - Arquivo	4.774,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.774,31
	Portas de Alumínio - Guarita	1.081,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.081,93
	Esquadrias em Vidro Temperado - Fórum	53.087,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	53.087,58
	Janelas em alumínio - Fórum	123.768,13	8,94%	11.062,90	0,00%	0,00	91,06%	112.705,23	8,94%	11.062,90
	Janelas em Alumínio - Arquivo	18.691,66	5,00%	934,58	0,00%	0,00	95,00%	17.757,08	5,00%	934,58
	Janelas em Alumínio - Guarita	6.157,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	70,00%	4.310,08	30,00%	1.847,18
	Gradis de Proteção das Janelas - Fórum	61.482,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	61.482,05
	Gradis de Proteção das Janelas - Arquivo	9.285,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.285,11
	Gradis de Proteção das Janelas - Guarita	3.050,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.050,98
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>	<b>490.805,04</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>490.805,04</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	Estrutura de Cobertura - Fórum	162.235,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	162.235,55	0,00%	0,00
	Telhamento - Fórum	218.139,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	218.139,82	0,00%	0,00
	Arremates de cobertura - Fórum	28.585,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.585,71	0,00%	0,00
	Estrutura de Cobertura - Arquivo	26.141,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	26.141,28	0,00%	0,00
	Telhamento - Arquivo	35.149,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.149,22	0,00%	0,00
	Arremates de cobertura - Arquivo	5.484,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.484,43	0,00%	0,00
	Estrutura de Cobertura - Guarita	5.487,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.487,67	0,00%	0,00
	Telhamento - Guarita	7.378,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.378,65	0,00%	0,00
	Arremates de cobertura - Guarita	2.202,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.202,71	0,00%	0,00

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU  
 ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES  
 LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR  
 ÁREA(m²): 1.819,15

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 15		MÊS 15		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
<b>9 IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS</b>	<b>17.039,59</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.039,59</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Impermeabilização de Baldrame e piso Fórum	14.296,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.296,22	0,00%	0,00
Impermeabilização de Baldrame e piso Arquivo	2.561,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.561,72	0,00%	0,00
Impermeabilização de Baldrame e piso Guarita	181,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	181,65	0,00%	0,00
<b>10 FORRO</b>	<b>150.396,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>3,57%</b>	<b>5.371,92</b>	<b>3,57%</b>	<b>5.371,92</b>	<b>96,43%</b>	<b>145.024,07</b>
Forro de gesso acartondo removível - Fórum	127.848,20	0,00%	0,00	4,20%	5.371,92	4,20%	5.371,92	95,80%	122.476,28
Forro de gesso acartondo removível - Arquivo	21.967,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.967,82
Forro de gesso acartondo removível - Guarita	579,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	579,98
<b>11 REVESTIMENTOS INTERNOS</b>	<b>91.699,25</b>	<b>8,59%</b>	<b>7.880,92</b>	<b>2,37%</b>	<b>2.177,72</b>	<b>93,78%</b>	<b>85.996,06</b>	<b>6,22%</b>	<b>5.703,19</b>
Chapisco - Fórum	5.646,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.646,51	0,00%	0,00
Emboço - Fórum	41.892,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	41.892,64	0,00%	0,00
Revestimento em azulejos - Fórum	21.777,24	15,00%	3.266,59	10,00%	2.177,72	95,00%	20.688,38	5,00%	1.088,86
Entelamento para prevenção de trincas - Fórum	1.403,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.403,71	0,00%	0,00
Chapisco - Arquivo	1.253,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.253,73	0,00%	0,00
Emboço - Arquivo	9.301,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.301,66	0,00%	0,00
Revestimento em azulejos - Arquivo	8.057,90	50,00%	4.028,95	0,00%	0,00	50,00%	4.028,95	50,00%	4.028,95
Entelamento para prevenção de trincas - Arquivo	309,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	309,58	0,00%	0,00
Revestimentos Guarita	2.056,28	28,47%	585,38	0,00%	0,00	71,53%	1.470,89	28,47%	585,38
<b>12 REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>	<b>68.287,79</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>68.287,79</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Chapisco - Fórum	6.581,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.581,56	0,00%	0,00
Emboço - Fórum	48.829,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.829,92	0,00%	0,00
Chapisco - Arquivo	1.290,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.290,71	0,00%	0,00
Emboço - Arquivo	9.576,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.576,01	0,00%	0,00
Chapisco - Guarita	238,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	238,69	0,00%	0,00
Emboço - Guarita	1.770,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.770,90	0,00%	0,00
<b>13 PISOS INTERNOS/EXTERNOS</b>	<b>163.127,18</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>2,01%</b>	<b>3.280,07</b>	<b>95,68%</b>	<b>156.080,38</b>	<b>4,32%</b>	<b>7.046,79</b>
Piso bruto - Fórum	69.511,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	69.511,66	0,00%	0,00
Revestimentos de piso - Fórum	67.581,40	0,00%	0,00	4,85%	3.280,07	92,22%	62.321,42	7,78%	5.259,98
Piso bruto - Fórum - Arquivo	12.316,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.316,16	0,00%	0,00
Revestimentos de piso - Arquivo	12.806,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	89,38%	11.446,99	10,62%	1.359,73
Piso bruto - Guarita	484,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	484,16	0,00%	0,00
Revestimentos de piso - Guarita	427,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	427,08
<b>14 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>	<b>39.259,58</b>	<b>24,00%</b>	<b>9.424,08</b>	<b>0,51%</b>	<b>199,58</b>	<b>44,62%</b>	<b>17.517,98</b>	<b>55,38%</b>	<b>21.741,61</b>
Peitoril e Soleiras - Fórum	14.337,48	1,39%	199,58	1,39%	199,58	100,00%	14.337,48	0,00%	0,00
Rodapés - Fórum	18.449,00	50,00%	9.224,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	18.449,00
Peitoril e Soleiras - Arquivo	2.767,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	90,46%	2.503,80	9,54%	264,15
Rodapés - Arquivo	2.761,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.761,16
Peitoril e Soleiras - Guarita	729,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	92,76%	676,70	7,24%	52,83
Rodapés - Guarita	214,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	214,47
<b>15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	<b>189.898,49</b>	<b>2,95%</b>	<b>5.607,91</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>63,67%</b>	<b>120.911,99</b>	<b>36,33%</b>	<b>68.986,50</b>
Pontos água/esgoto - Fórum	23.034,53	2,27%	523,87	0,00%	0,00	97,73%	22.510,67	2,27%	523,87
Registros - Fórum	3.308,13	50,00%	1.654,07	0,00%	0,00	50,00%	1.654,07	50,00%	1.654,07
Louças - Fórum	24.350,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	24.350,13
Metais - Fórum	32.458,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,68%	2.167,51	93,32%	30.291,37
Pontos água/esgoto - Arquivo	4.379,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	98,01%	4.292,49	1,99%	87,35
Registros - Arquivo	448,24	50,00%	224,12	0,00%	0,00	50,00%	224,12	50,00%	224,12
Louças - Arquivo	3.126,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.126,85
Metais - Arquivo	3.716,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.716,53
Pontos água/esgoto/registros - Guarita	980,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	93,47%	916,35	6,53%	64,01
Louças e Metais - Guarita	1.742,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.742,35
Alimentação/distribuição de água fria	14.830,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.830,98	0,00%	0,00
Rede de drenagem e captação pluvial	64.559,43	4,97%	3.205,86	0,00%	0,00	95,03%	61.353,58	4,97%	3.205,86
Rede de coleta esgoto	12.962,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.962,23	0,00%	0,00
<b>16 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>	<b>1.014.618,80</b>	<b>5,28%</b>	<b>53.569,50</b>	<b>10,22%</b>	<b>103.739,53</b>	<b>65,25%</b>	<b>662.068,82</b>	<b>34,75%</b>	<b>352.549,97</b>
SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO TIPO VRF - conforme projeto - fornecimento e instalação	1.006.799,99	5,00%	50.340,00	10,00%	100.680,00	65,00%	654.420,00	35,00%	352.380,00
Drenos - Fórum	7.648,83	40,00%	3.059,53	40,00%	3.059,53	100,00%	7.648,83	0,00%	0,00
Drenos - Guarita	169,97	100,00%	169,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	169,97
<b>17 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS</b>	<b>29.836,96</b>	<b>25,52%</b>	<b>7.613,55</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>74,48%</b>	<b>22.223,41</b>	<b>25,52%</b>	<b>7.613,55</b>
Instalações de prevenção de incêndio	29.836,96	25,52%	7.613,55	0,00%	0,00	74,48%	22.223,41	25,52%	7.613,55
<b>18 PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>577.855,50</b>	<b>5,84%</b>	<b>33.773,77</b>	<b>14,47%</b>	<b>83.635,81</b>	<b>55,59%</b>	<b>321.243,79</b>	<b>44,41%</b>	<b>256.611,71</b>
Paisagismo	22.751,99	0,00%	0,00	8,56%	1.947,00	34,23%	7.787,99	65,77%	14.964,00
Estacionamento pavimentado	204.222,02	0,00%	0,00	40,00%	81.688,81	43,42%	88.680,41	56,58%	115.541,61
Calçadas internas	44.014,57	30,00%	13.204,37	0,00%	0,00	59,01%	25.973,33	40,99%	18.041,24
hall/escada acesso secundário ao imóvel	2.415,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.415,78
Gradil fechamento do terreno	141.907,86	12,77%	18.127,52	0,00%	0,00	87,23%	123.780,34	12,77%	18.127,52

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU  
 ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES  
 LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR  
 ÁREA(m²): 1.819,15

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 15		MÊS 15		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
Muro de fechamento do terreno	77.463,60	3,15%	2.441,87	0,00%	0,00	96,85%	75.021,72	3,15%	2.441,87
Grama + calçada passeio	69.992,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	69.992,77
Acesso veículos	15.086,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.086,91
<b>19 PINTURAS</b>	<b>178.146,57</b>	<b>8,11%</b>	<b>14.447,34</b>	<b>4,19%</b>	<b>7.466,95</b>	<b>37,55%</b>	<b>66.897,65</b>	<b>62,45%</b>	<b>111.248,92</b>
Pintura externa	25.176,68	10,00%	2.517,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.176,68
Pintura interna - Fórum	70.633,31	10,00%	7.063,33	10,57%	7.466,95	47,57%	33.601,27	52,43%	37.032,04
Pintura externa - Fórum	30.315,45	10,00%	3.031,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.315,45
Pintura portas - Fórum	6.112,06	10,00%	611,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.112,06
Pintura estrutura metálica cobertura - Fórum	26.592,61	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	26.592,61	0,00%	0,00
Pintura interna - Arquivo	5.748,88	10,00%	574,89	0,00%	0,00	26,43%	1.519,35	73,57%	4.229,54
Pintura externa - Arquivo	6.178,51	10,00%	617,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.178,51
Pintura portas - Arquivo	308,50	10,00%	30,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	308,50
Pintura estrutura metálica cobertura - Arquivo	4.284,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.284,91	0,00%	0,00
Pintura Guarita	2.795,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	32,18%	899,50	67,82%	1.896,15
<b>20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>16.228,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.228,00</b>
Mastros para bandeira	3.508,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.508,05
Banco de Concreto + bicicletário	2.875,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.875,84
Escada Marinheiro	7.535,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.535,30
Paracido	2.308,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.308,82
<b>21 LIMPEZA DA OBRA</b>	<b>4.144,52</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.144,52</b>
Limpeza final da obra	4.144,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.144,52
<b>22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>700.050,24</b>	<b>6,82%</b>	<b>47.742,53</b>	<b>3,28%</b>	<b>22.945,83</b>	<b>43,74%</b>	<b>306.185,76</b>	<b>56,26%</b>	<b>393.864,48</b>
SERVIÇOS PRELIMINARES E POSTERIORES	12.693,01	5,00%	634,65	0,00%	0,00	88,34%	11.212,82	11,66%	1.480,19
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA E RAMAIS ALIMENTADORES (PRINCIPAL E INCÊNDIO)	131.484,12	5,00%	6.574,21	0,00%	0,00	70,39%	92.550,09	29,61%	38.934,03
INFRAESTRUTURA EXTERNA	32.488,64	7,43%	2.415,16	0,00%	0,00	82,57%	26.824,62	17,43%	5.664,02
INFRAESTRUTURA INTERNA	72.120,15	5,00%	3.606,01	9,54%	6.877,74	80,40%	57.985,69	19,60%	14.134,46
CABEAMENTO ELÉTRICO	212.278,59	5,00%	10.613,93	7,57%	16.068,10	55,40%	117.612,54	44,60%	94.666,06
INTERRUPTORES, TOMADAS POSTES TÉCNICOS	37.334,44	10,00%	3.733,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.334,44
ILUMINAÇÃO INTERNA	109.878,07	10,00%	10.987,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	109.878,07
ILUMINAÇÃO EXTERNA	51.221,73	10,00%	5.122,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	51.221,73
QUADROS ELÉTRICOS	40.551,48	10,00%	4.055,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	40.551,48
<b>23 SISTEMAS ELÉTRICOS DE COMBATE A INCÊNDIO</b>	<b>17.805,08</b>	<b>10,00%</b>	<b>1.780,51</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>27,38%</b>	<b>4.875,45</b>	<b>72,62%</b>	<b>12.929,63</b>
INFRAESTRUTURA EXTERNA	8.021,65	10,00%	802,16	0,00%	0,00	60,78%	4.875,45	39,22%	3.146,20
INFRAESTRUTURA INTERNA E CABEAMENTO	4.972,31	10,00%	497,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.972,31
CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS	4.811,12	10,00%	481,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.811,12
<b>24 INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME</b>	<b>124.209,89</b>	<b>10,00%</b>	<b>12.420,99</b>	<b>8,55%</b>	<b>10.616,53</b>	<b>28,19%</b>	<b>35.009,33</b>	<b>71,81%</b>	<b>89.200,56</b>
INFRAESTRUTURA EXTERNA	23.521,80	10,00%	2.352,18	0,00%	0,00	34,50%	8.115,44	65,50%	15.406,36
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.509,78	10,00%	1.450,98	28,03%	4.067,08	63,13%	9.159,91	36,87%	5.349,88
CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	38.283,63	10,00%	3.828,36	17,11%	6.549,45	46,32%	17.733,99	53,68%	20.549,64
TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	5.790,00	10,00%	579,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.790,00
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	1.330,05	10,00%	133,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.330,05
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	37.527,16	10,00%	3.752,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.527,16
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.247,47	10,00%	324,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.247,47
<b>25 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>	<b>60.264,30</b>	<b>16,60%</b>	<b>10.004,73</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>50,59%</b>	<b>30.489,88</b>	<b>49,41%</b>	<b>29.774,42</b>
ATERRAMENTO	35.775,30	25,00%	8.943,83	0,00%	0,00	51,75%	18.515,03	48,25%	17.260,27
CAPTAÇÃO E DESCIDAS	20.245,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	59,15%	11.974,85	40,85%	8.270,52
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	4.243,63	25,00%	1.060,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.243,63
	<b>5.944.220,13</b>	<b>4,976%</b>	<b>295.804,73</b>	<b>5,666%</b>	<b>336.823,53</b>	<b>68,02%</b>	<b>4.043.027,73</b>	<b>31,98%</b>	<b>1.901.192,40</b>

VALOR MATERIAL COM BDI=	75,44%	R\$ 254.099,67
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	24,56%	R\$ 82.723,86
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 336.823,53