



OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA  
 ENDEREÇO: AV. CENTRAL DO PARANÁ  
 LOCAL: APUCARANA/PR  
 ÁREA(m²): 1.506,56

VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO															CRONOGRAMA PREVISTO MÊS 16		CRONOGRAMA EXECUTADO MÊS 16		ACUMULADO		SALDO	
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
																%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
Emboço - Fórum + Reserv.	46.336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.485,16	0,00	20.851,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	46.336,65	0,00%	0,00
Azulejos	27.070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414,09	15,00%	4.060,56	0,00%	0,00	20,00%	5.414,09	80,00%	21.656,34
Entelamento para prevenção de trincas - Fórum	571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	571,28	0,00%	0,00
<b>12 REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>	<b>46.415,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.244,49</b>	<b>35.425,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>93,65%</b>	<b>43.470,35</b>	<b>6,35%</b>	<b>2.945,28</b>
Chapisco - Fórum + reserv.	10.407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244,49	3.355,91	0,00	146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	93,65%	9.747,08	6,35%	660,40
Emboço - Fórum + reserv.	36.008,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.069,30	0,00	1.653,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	93,65%	33.723,27	6,35%	2.284,88
<b>13 PISOS INTERNOS/EXTERNOS</b>	<b>146.257,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.038,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18.606,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.867,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.606,11</b>	<b>21.184,79</b>	<b>12,03%</b>	<b>17.588,11</b>	<b>14,48%</b>	<b>21.184,79</b>	<b>89,22%</b>	<b>130.487,47</b>	<b>10,78%</b>	<b>15.769,61</b>
Preparação de contra piso - fórum e reserv.	65.569,73	0,00	0,00	0,00	0,00	27.038,04	0,00	18.606,10	0,00	0,00	19.925,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	65.569,73	0,00%	0,00
Revestimentos de piso - Fórum	72.979,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.606,11	21.184,79	24,10%	17.588,11	29,03%	21.184,79	84,92%	61.975,69	15,08%	11.004,00
Piso hall - Basalto	2.578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.578,79
Canaletas de concreto - site	5.128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	57,36%	2.942,05	42,64%	2.186,82
<b>14 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>	<b>28.885,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.303,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,78%</b>	<b>1.379,87</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>28,77%</b>	<b>8.303,80</b>	<b>71,23%</b>	<b>20.561,67</b>
Peitoril e Soleiras - Fórum	9.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.303,80	0,00	0,00	14,25%	1.379,87	0,00%	0,00	85,75%	8.303,80	14,25%	1.379,48
Rodapés - Fórum	19.182,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	19.182,19
<b>15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	<b>126.023,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.816,91</b>	<b>0,00</b>	<b>20.386,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470,41</b>	<b>3.916,12</b>	<b>11.739,29</b>	<b>1,44%</b>	<b>1.811,06</b>	<b>0,60%</b>	<b>754,78</b>	<b>40,54%</b>	<b>51.084,29</b>	<b>59,46%</b>	<b>74.939,17</b>
Água fria - pontos e distribuição	5.154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,31	0,00	2.353,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.154,20	0,00%	0,00
Água fria - registros e reservatório	3.098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,15	0,00	1.440,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	94,05%	2.913,72	5,95%	184,36
Esgoto - pontos e distribuição	17.782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.126,23	0,00	6.503,51	0,00	0,00	2.326,08	315,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	91,50%	16.270,85	8,50%	1.511,96
Esgoto - Caixas	2.563,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,18	0,00	0,00	1.212,66	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	66,94%	1.715,84	33,06%	847,51
Drenagem - rede	29.597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.244,31	0,00	2.470,41	0,00	11.424,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	74,80%	22.138,98	25,20%	7.458,75
Drenagem - caixas e canaletas	7.244,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,39	0,00	25,00%	1.811,06	10,42%	754,78	15,63%	1.132,16	84,37%	6.112,06
Sistema de aproveitamento - tubos e reserv.	8.081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	16,60%	1.341,32	83,40%	6.740,08
Sistema de aproveitamento - registros, torneiras, bombas, etc	1.439,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.439,54
Louças	21.225,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.225,54
Metais	29.836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,40%	417,22	98,60%	29.419,37
<b>16 CLIMATIZAÇÃO</b>	<b>203.632,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903,70</b>	<b>26.779,58</b>	<b>9,52%</b>	<b>19.389,91</b>	<b>11,95%</b>	<b>24.340,59</b>	<b>26,04%</b>	<b>53.023,88</b>	<b>73,96%</b>	<b>150.608,66</b>	
Drenos	5.711,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,70	1.190,91	15,00%	856,67	45,81%	2.616,50	100,00%	5.711,11	0,00%	0,00	
Redes	74.132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.588,68	25,00%	18.533,25	29,30%	21.724,09	63,82%	47.312,77	36,18%	26.820,22	
Equipamentos	123.788,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	123.788,44	
<b>17 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS</b>	<b>33.715,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.636,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>28,58%</b>	<b>9.636,07</b>	<b>71,42%</b>	<b>24.079,85</b>
Instalações de tubulação prevenção de incêndio	12.257,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.636,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	78,61%	9.636,07	21,39%	2.621,35
Instalações de Hidrantes, bombas e acessórios	21.458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.458,50
<b>18 PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>365.389,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12.407,18</b>	<b>13.154,61</b>	<b>18.325,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,44</b>	<b>17.156,86</b>	<b>15.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.999,86</b>	<b>7.905,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12,67%</b>	<b>46.306,29</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>46,61%</b>	<b>170.309,63</b>	<b>53,39%</b>	<b>195.079,56</b>
Paisagismo	11.201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.201,71	
Estacionamento pavimentado	132.303,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	46.306,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	132.303,69	
Calçadas internas	20.145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.145,18	
Calçada e grama externa - passeio	29.651,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.651,93	
Gradil fechamento do terreno	91.905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.999,86	7.905,24	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	91.905,10	0,00%	0,00	
Muro de fechamento do terreno	80.181,58	0,00	12.407,18	13.154,61	18.325,44	0,00	0,00	1.475,44	17.156,86	15.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	97,78%	78.404,53	2,22%	1.777,05
<b>19 PINTURAS</b>	<b>123.651,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.880,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.653,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.648,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,18%</b>	<b>13.820,16</b>	<b>9,47%</b>	<b>11.710,48</b>	<b>54,10%</b>	<b>66.892,53</b>	<b>45,90%</b>	<b>56.758,73</b>
Pintura em muros	8.397,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	2.519,28	0,00%	0,00</					

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA  
 ENDEREÇO: AV. CENTRAL DO PARANÁ  
 LOCAL: APUCARANA/PR  
 ÁREA(m²): 1.506,56

VALOR TOTAL (R\$)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
																Mês 16		Mês 16		ACUMULADO		SALDO		
																%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
Escada Marinheiro	1.310,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.310,67	0,00	
<b>21 LIMPEZA DA OBRA</b>	<b>3.422,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.422,18</b>	<b>0,00</b>	
Limpeza final de obra	3.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.422,18	0,00	
<b>22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>491.892,13</b>	<b>788,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.527,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.665,80</b>	<b>9.542,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598,11</b>	<b>97.295,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.203,00</b>	<b>1.513,13</b>	<b>17,28%</b>	<b>84.995,99</b>	<b>5,86%</b>	<b>28.812,01</b>	<b>38,01%</b>	<b>186.946,25</b>	<b>61,99%</b>	<b>304.945,88</b>
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA	788,76	788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	788,76	0,00%	0,00
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA	37.958,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.958,18	0,00	
INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)	34.817,22	0,00	0,00	0,00	16.527,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	49,77%	17.328,78	50,23%	17.488,44
INFRAESTRUTURA INTERNA	47.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,80	9.542,32	0,00	6.598,11	0,00	0,00	0,00	8.581,22	1.513,13	21,34%	10.225,87	10,58%	5.070,23	77,15%	36.970,81	22,85%	10.947,99	
CABEAMENTO ELÉTRICO	177.163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	62.007,33	13,40%	23.741,77	60,97%	108.017,53	39,03%	69.146,27	
INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS	12.561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.561,42	
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E CAIXAS DE PISO DO AUDITÓRIO	32.815,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	32.815,81	
ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	85.206,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	85.206,19	
ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	25.525,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	12.762,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	25.525,58	
QUADROS ELÉTRICOS E BANCO DE CAPACITORES	37.136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.218,58	0,00	0,00	11.621,79	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	64,20%	23.840,36	35,80%	13.295,98	
<b>23 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>	<b>29.910,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.307,17</b>	<b>0,00</b>	<b>18,74%</b>	<b>5.604,40</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>81,27%</b>	<b>24.307,17</b>	<b>18,73%</b>	<b>5.603,43</b>	
ATERRAMENTO	16.345,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.729,40	0,00	22,13%	3.617,36	0,00%	0,00	77,87%	12.729,40	22,13%	3.616,57	
CAPTAÇÃO E DESCIDAS	11.839,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.577,77	0,00	2,21%	261,65	0,00%	0,00	97,79%	11.577,77	2,21%	261,48	
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	1.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1.725,38	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	1.725,38	0,00	
<b>24 ALARME DE INCÊNDIO</b>	<b>9.432,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,41%</b>	<b>3.717,28</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>14,97%</b>	<b>1.412,07</b>	<b>85,03%</b>	<b>8.020,62</b>	
INFRAESTRUTURA	1.998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	70,67%	1.412,07	29,33%	586,06	
EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO	7.434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	3.717,28	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	7.434,56	0,00	
<b>25 INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME</b>	<b>101.630,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.029,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114,76</b>	<b>299,51</b>	<b>2,69%</b>	<b>2.738,62</b>	<b>1,26%</b>	<b>1.276,16</b>	<b>13,39%</b>	<b>13.607,09</b>	<b>86,61%</b>	<b>88.023,14</b>
INFRAESTRUTURA EXTERNA	14.605,99	0,00	0,00	0,00	7.029,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75%	2.738,62	0,00%	0,00	51,25%	7.485,05	48,75%	7.120,94	
INFRAESTRUTURA INTERNA	10.320,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,76	299,51	0,00%	0,00	12,37%	1.276,16	59,32%	6.122,05	40,68%	4.198,02	
CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	36.369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	36.369,98	0,00	
TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	7.780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	7.780,04	0,00	
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	525,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	525,06	0,00	
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	28.136,64	0,00	
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.892,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	3.892,47	0,00	
<b>26 1º TERMO ADITIVO</b>	<b>-33.501,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.285,10</b>	<b>-104,70</b>	<b>-2.762,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.780,15</b>	<b>-772,24</b>	<b>-16.476,31</b>	<b>-2.838,65</b>	<b>-104,70</b>	<b>-104,70</b>	<b>-2.225,82</b>	<b>-104,70</b>	<b>0,31%</b>	<b>-104,70</b>	<b>0,31%</b>	<b>-104,70</b>	<b>97,50%</b>	<b>-32.663,87</b>	<b>2,50%</b>	<b>-837,59</b>
Engenheiro eletricitista	-2.093,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,70	-104,70	0,00	-209,40	-104,70	-104,70	-104,70	-104,70	-104,70	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	60,00%	-1.256,39	40,00%	-837,59	
Alvenarias Fechamento Externo/interna	-10.629,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.657,41	0,00	-4.570,75	-667,54	0,00	-2.733,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-10.629,65	0,00%	0,00	
Alvenarias Plátibanda e Cx D'Água	-18.492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.371,61	0,00	0,00	0,00	-2.121,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-18.492,73	0,00%	0,00	
Muro de fechamento do terreno	-2.285,10	0,00	0,00	0,00	-2.285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-2.285,10	0,00%	0,00	
<b>27 2º TERMO ADITIVO</b>	<b>22.266,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.266,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.266,17</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
Estacas - Fórum	21.785,54	0,00	0,00	21.785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.785,54	0,00%	0,00	
Blocos - Fórum	480,63	0,00	0,00	480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	480,63	0,00%	0,00	
<b>28 3º TERMO ADITIVO</b>	<b>69.429,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.926,60</b>	<b>39.147,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.355,05</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>69.429,46</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
Estrutura das Plátibandas - Fórum (pav cobertura)	2.439,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.439,51	0,00%	0,00	
Alvenarias Plátibanda e Cx D'Água	14.587,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.587,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14			

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA  
 ENDEREÇO: AV. CENTRAL DO PARANÁ  
 LOCAL: APUCARANA/PR  
 ÁREA(m²): 1.506,56

VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO															CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO								
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	MÊS 16		MÊS 16		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)							
																%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)											
Forro cortineiro - sanca	480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	480,01						
Ajuste tipo de extintor	271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	271,22						
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>4.057.756,28</b>	<b>106.361,99</b>	<b>89.048,10</b>	<b>80.640,76</b>	<b>87.107,25</b>	<b>105.401,60</b>	<b>208.196,52</b>	<b>155.197,70</b>	<b>200.885,86</b>	<b>206.695,09</b>	<b>79.294,90</b>	<b>213.580,53</b>	<b>112.793,81</b>	<b>335.491,02</b>	<b>145.583,15</b>	<b>175.191,38</b>	5,81%	235.626,13	3,62%	146.823,48	58,56%	2.376.361,52	41,44%	1.681.394,76						
		2,62%	2,19%	1,99%	2,15%	2,60%	5,13%	3,82%	4,95%	5,09%	1,95%	5,26%	2,78%	8,27%	3,59%	4,32%														
		106.361,99	195.410,09	276.050,85	363.158,10	468.559,70	676.756,22	831.953,92	1.032.839,78	1.239.534,87	1.318.829,77	1.532.410,30	1.645.204,11	1.980.695,13	2.126.278,28	2.301.469,66														
		2,62%	4,82%	6,80%	8,95%	11,55%	16,68%	20,50%	25,45%	30,55%	32,50%	37,76%	40,54%	48,81%	52,40%	56,72%														
		<table border="1"> <tr> <td><b>VALOR MATERIAL COM BDI=</b></td> <td><b>64,06%</b></td> <td><b>R\$ 94.060,16</b></td> </tr> <tr> <td><b>VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=</b></td> <td><b>35,94%</b></td> <td><b>R\$ 52.763,32</b></td> </tr> <tr> <td><b>VALOR TOTAL COM BDI =</b></td> <td><b>100,00%</b></td> <td><b>R\$ 146.823,48</b></td> </tr> </table>																				<b>VALOR MATERIAL COM BDI=</b>	<b>64,06%</b>	<b>R\$ 94.060,16</b>	<b>VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=</b>	<b>35,94%</b>	<b>R\$ 52.763,32</b>	<b>VALOR TOTAL COM BDI =</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 146.823,48</b>
<b>VALOR MATERIAL COM BDI=</b>	<b>64,06%</b>	<b>R\$ 94.060,16</b>																												
<b>VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=</b>	<b>35,94%</b>	<b>R\$ 52.763,32</b>																												
<b>VALOR TOTAL COM BDI =</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 146.823,48</b>																												