

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO  
 ENDEREÇO: RUA ESTEFANO SECCHI, 522  
 LOCAL: TOLEDO/PR  
 ÁREA(m²): 1.520,40

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 17		MÊS 17		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
<b>1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>363.311,65</b>	4,52%	16.425,91	4,13%	14.994,80	70,92%	257.644,65	29,08%	105.666,99
Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	146.352,68	4,18%	6.117,54	4,17%	6.098,03	70,83%	103.666,48	29,17%	42.686,20
Engenheiro eletricista	70.336,52	6,00%	4.220,19	4,00%	2.813,46	71,00%	49.938,93	29,00%	20.397,59
Mestre de Obras	145.999,55	4,17%	6.088,18	4,17%	6.083,31	70,83%	103.416,35	29,17%	42.583,20
Placa de Obra	622,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	622,89	0,00%	0,00
<b>2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>100.108,35</b>	0,00%	0,00	0,75%	748,80	96,53%	96.631,36	3,47%	3.476,98
Caçambas - remoção de entulhos	17.384,90	0,00%	0,00	2,50%	434,62	80,00%	13.907,92	20,00%	3.476,98
Ligações de água e esgoto	663,65	0,00%	0,00	47,34%	314,18	100,00%	663,65	0,00%	0,00
Instalações Provisórias	52.255,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	52.255,38	0,00%	0,00
Locação de Obra	29.804,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.804,42	0,00%	0,00
<b>3 MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>35.556,24</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	98,27%	34.942,77	1,73%	613,47
REMOÇÃO CAMADA VEGETAL	6.390,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.390,99	0,00%	0,00
ESCAVAÇÕES	13.042,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	97,00%	12.651,57	3,00%	391,29
REATERRO COMPACTADO	4.518,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	95,08%	4.295,92	4,92%	222,19
TERRAPLANAGEM	11.604,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.604,29	0,00%	0,00
<b>4 INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>360.663,31</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	360.663,31	0,00%	0,00
Estacas - Fórum	189.527,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	189.527,31	0,00%	0,00
Blocos - Fórum	43.103,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	43.103,96	0,00%	0,00
Baldrames - Fórum	74.960,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	74.960,68	0,00%	0,00
Estacas, blocos e baldrames - Guarita	4.146,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.146,29	0,00%	0,00
ARRIMO	48.925,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.925,08	0,00%	0,00
<b>5 SUPRA-ESTRUTURA</b>	<b>336.619,91</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	336.619,91	0,00%	0,00
Vergas	10.359,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.359,68	0,00%	0,00
Pilares - Fórum (pav barrilete)	30.510,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.510,87	0,00%	0,00
Vigas - Fórum (pav barrilete)	104.770,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	104.770,15	0,00%	0,00
Lajes - Fórum (pav barrilete)	167.153,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	167.153,74	0,00%	0,00
Pilares - Fórum (pav cobertura)	1.262,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.262,89	0,00%	0,00
Vigas - Fórum (pav cobertura)	10.159,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.159,63	0,00%	0,00
Estrutura das Platibandas - Fórum (pav cobertura)	10.071,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.071,72	0,00%	0,00
Pilares, Vigas e Lajes - Guarita	2.331,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.331,23	0,00%	0,00
<b>6 PAREDES E PAINÉIS</b>	<b>246.905,88</b>	18,28%	45.138,47	15,38%	37.985,08	97,10%	239.751,93	2,90%	7.153,94
Alvenarias Fórum	156.989,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	156.989,21	0,00%	0,00
Alvenarias Guarita	3.461,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.461,07	0,00%	0,00
Divisórias Fórum + guarita	86.455,60	52,21%	45.138,47	43,94%	37.985,08	91,73%	79.301,65	8,27%	7.153,94
<b>7 ESQUADRIAS</b>	<b>363.252,94</b>	53,19%	193.210,45	32,37%	117.586,82	73,90%	268.447,87	26,10%	94.805,06
Esquadrias de Madeira - Fórum + Guarita	76.763,77	75,00%	57.572,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	76.763,77
Portas de Alumínio - Fórum + Guarita	12.198,48	46,43%	5.663,76	10,71%	1.306,98	64,29%	7.841,88	35,71%	4.356,60
Esquadrias em Vidro Temperado - Fórum	72.246,07	81,48%	58.866,10	69,84%	50.453,86	88,36%	63.836,86	11,64%	8.409,22
Janelas em alumínio- Fórum + Guarita	132.782,52	1,39%	1.845,68	1,39%	1.839,36	100,00%	132.782,52	0,00%	0,00
Gradis de Proteção das Janelas - Fórum + Guarita	69.262,09	100,00%	69.262,09	92,38%	63.986,61	92,38%	63.986,61	7,62%	5.275,48
<b>8 COBERTURA</b>	<b>345.533,38</b>	1,01%	3.500,27	0,00%	0,00	98,99%	342.033,84	1,01%	3.499,53
Estrutura de Cobertura - Fórum	144.220,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	144.220,64	0,00%	0,00
Telhamento - Fórum	151.843,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	151.843,40	0,00%	0,00
Arremates de cobertura - Fórum	31.252,41	11,20%	3.500,27	0,00%	0,00	88,80%	27.752,88	11,20%	3.499,53
Cobertura - Guarita	18.216,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	18.216,93	0,00%	0,00
<b>9 IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS</b>	<b>16.095,78</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.095,78	0,00%	0,00
Impermeabilização de Baldrame e piso - Fórum	15.103,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.103,82	0,00%	0,00
Impermeabilização de Baldrame e piso - Guarita	991,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	991,96	0,00%	0,00
<b>10 FORRO</b>	<b>129.435,07</b>	100,00%	129.435,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	129.435,07
Forro - Fórum	128.841,43	100,00%	128.841,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	128.841,43
Forro - Guarita	593,64	100,00%	593,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	593,64
<b>11 REVESTIMENTOS INTERNOS</b>	<b>65.714,86</b>	15,37%	10.101,65	9,46%	6.216,40	94,09%	61.829,61	5,91%	3.885,25

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO  
 ENDEREÇO: RUA ESTEFANO SECCHI, 522  
 LOCAL: TOLEDO/PR  
 ÁREA(m²): 1.520,40

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 17		MÊS 17		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
Chapisco - Fórum	3.902,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.902,07	0,00%	0,00
Emboço - Fórum	33.557,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	33.557,83	0,00%	0,00
Revestimento em azulejos - Fórum	25.901,67	39,00%	10.101,65	24,00%	6.216,40	85,00%	22.016,42	15,00%	3.885,25
Entelamento para prevenção de trincas - Fórum	793,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	793,34	0,00%	0,00
Revestimentos Guarita	1.559,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.559,95	0,00%	0,00
<b>12 REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>	<b>55.205,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>55.205,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Chapisco - Fórum	5.634,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.634,76	0,00%	0,00
Emboço - Fórum	48.666,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.666,02	0,00%	0,00
Chapisco + Emboço - Guarita	904,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	904,22	0,00%	0,00
<b>13 PISOS INTERNOS/EXTERNOS</b>	<b>153.773,48</b>	<b>1,66%</b>	<b>2.554,06</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>97,49%</b>	<b>149.916,97</b>	<b>2,51%</b>	<b>3.856,51</b>
Piso bruto - Fórum	75.675,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	75.675,48	0,00%	0,00
Revestimentos de piso - Fórum	77.161,89	3,31%	2.554,06	0,00%	0,00	95,00%	73.305,39	5,00%	3.856,51
Piso bruto - Guarita	477,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	477,70	0,00%	0,00
Revestimentos de piso - Guarita	458,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	458,41	0,00%	0,00
<b>14 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>	<b>39.652,28</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>34,50%</b>	<b>13.680,30</b>	<b>65,50%</b>	<b>25.971,98</b>
Peitoril e Soleiras - Fórum	13.028,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.028,06	0,00%	0,00
Rodapés - Fórum	25.716,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.716,93
Peitoril e Soleiras - Guarita	652,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	652,24	0,00%	0,00
Rodapés - Guarita	255,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	255,05
<b>15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	<b>164.486,74</b>	<b>1,90%</b>	<b>3.127,81</b>	<b>0,55%</b>	<b>902,10</b>	<b>60,80%</b>	<b>100.014,12</b>	<b>39,20%</b>	<b>64.472,62</b>
Pontos água/esgoto - Fórum	25.798,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.798,80	0,00%	0,00
Registros - Fórum	3.608,41	50,00%	1.804,21	25,00%	902,10	75,00%	2.706,31	25,00%	902,10
Louças - Fórum	21.033,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.033,23
Metais - Fórum	30.623,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,65%	1.116,37	96,35%	29.507,56
Pontos água/esgoto/registros - Guarita	986,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	95,60%	943,19	4,40%	43,46
Louças e Metais - Guarita	1.612,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.612,68
Alimentação/distribuição de água fria	20.468,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	97,98%	20.055,57	2,02%	413,07
Rede de drenagem e captação pluvial	49.697,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	80,61%	40.060,96	19,39%	9.636,44
Rede de coleta esgoto	10.657,01	12,42%	1.323,60	0,00%	0,00	87,58%	9.332,93	12,42%	1.324,08
<b>16 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO (PLANILHA ANEXA)</b>	<b>246.877,53</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>24,10%</b>	<b>59.486,17</b>	<b>75,90%</b>	<b>187.391,36</b>
Drenos	7.121,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.121,79	0,00%	0,00
Redes	82.775,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	63,26%	52.364,39	36,74%	30.411,51
Equipamentos	156.979,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	156.979,85
<b>17 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS</b>	<b>35.289,12</b>	<b>20,02%</b>	<b>7.064,88</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>79,98%</b>	<b>28.222,98</b>	<b>20,02%</b>	<b>7.066,15</b>
Instalações de prevenção de incêndio	35.289,12	20,02%	7.064,88	0,00%	0,00	79,98%	28.222,98	20,02%	7.066,15
<b>18 PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>356.877,84</b>	<b>16,68%</b>	<b>59.515,16</b>	<b>4,19%</b>	<b>14.940,32</b>	<b>61,18%</b>	<b>218.327,76</b>	<b>38,82%</b>	<b>138.550,08</b>
Paisagismo	11.627,52	50,00%	5.813,76	0,00%	0,00	19,69%	2.289,80	80,31%	9.337,72
Estacionamento pavimentado	113.960,75	0,00%	0,00	4,78%	5.451,35	33,48%	38.159,46	66,52%	75.801,29
Rampa e escada de acesso ao estacionamento	7.787,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.787,23
Calçadas internas	40.676,76	95,33%	38.777,15	23,33%	9.488,97	27,99%	11.386,76	72,01%	29.290,00
hall/escada acesso secundário ao imóvel	2.826,42	50,00%	1.413,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.826,42
Gradil fechamento do terreno	107.556,40	9,94%	10.691,11	0,00%	0,00	90,06%	96.868,90	9,94%	10.687,50
Muro de fechamento do terreno	69.622,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	69.622,84	0,00%	0,00
Serviços Externos ao terreno - Grama + calçada passeio	2.819,93	100,00%	2.819,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.819,93
<b>19 PINTURAS</b>	<b>166.718,18</b>	<b>27,11%</b>	<b>45.203,43</b>	<b>23,37%</b>	<b>38.956,29</b>	<b>63,09%</b>	<b>105.178,32</b>	<b>36,91%</b>	<b>61.539,86</b>
PINTURA EM MUROS E ARRIMOS	8.889,75	100,00%	8.889,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.889,75
PINTURA EM GRADIL DE FECHAMENTO E PORTÕES	9.578,02	100,00%	9.578,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.578,02
PINTURA EM PISO	1.752,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.752,09
PINTURA EM PAREDES INTERNAS	73.230,08	25,00%	18.307,52	35,18%	25.765,22	61,10%	44.746,19	38,90%	28.483,89
PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	35.910,31	23,47%	8.428,15	36,73%	13.191,07	92,65%	33.272,09	7,35%	2.638,21
PINTURA EM PORTAS DE MADEIRA	7.737,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.737,96

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO**  
 ENDEREÇO: **RUA ESTEFANO SECCHI, 522**  
 LOCAL: **TOLEDO/PR**  
 ÁREA(m²): **1.520,40**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 17		MÊS 17		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA	27.160,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	27.160,04	0,00%	0,00
GUARITA	2.459,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.459,93
<b>20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>14.560,56</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>34,73%</b>	<b>5.056,38</b>	<b>65,27%</b>	<b>9.504,18</b>
Mastros para bandeira	3.875,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.875,98
Banco de Concreto + bicicletário	2.731,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.731,14
Escada Marinheiro	5.056,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.056,38	0,00%	0,00
Paraciclo	2.897,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.897,06
<b>21 LIMPEZA DA OBRA</b>	<b>3.520,68</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.520,68</b>
Limpeza final da obra	3.520,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.520,68
<b>22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>586.682,42</b>	<b>33,80%</b>	<b>198.273,51</b>	<b>1,90%</b>	<b>11.119,33</b>	<b>38,95%</b>	<b>228.521,62</b>	<b>61,05%</b>	<b>358.160,80</b>
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA	877,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	877,03	0,00%	0,00
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA	38.333,67	100,00%	38.333,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	38.333,67
INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)	42.349,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	77,60%	32.865,18	22,40%	9.484,51
INFRAESTRUTURA INTERNA	59.148,94	30,68%	18.146,89	5,41%	3.198,61	74,73%	44.199,38	25,27%	14.949,56
CABEAMENTO ELÉTRICO	237.860,32	51,13%	121.617,98	0,00%	0,00	48,87%	116.253,28	51,13%	121.607,03
INTERRUPTORES E TOMADAS	11.322,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.322,31
POSTES TÉCNICOS E ACESSÓRIOS	28.201,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.201,68
ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	92.621,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	92.621,36
ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	29.384,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.384,75
QUADROS ELÉTRICOS	46.582,69	43,31%	20.174,96	17,00%	7.920,72	73,69%	34.326,76	26,31%	12.255,93
<b>23 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>	<b>31.008,90</b>	<b>10,25%</b>	<b>3.179,21</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>89,75%</b>	<b>27.829,79</b>	<b>10,25%</b>	<b>3.179,10</b>
ATERRAMENTO	16.747,30	10,03%	1.679,75	0,00%	0,00	89,97%	15.068,04	10,03%	1.679,26
CAPTAÇÃO E DESCIDAS	12.854,69	0,72%	92,55	0,00%	0,00	99,28%	12.761,75	0,72%	92,94
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	1.406,91	100,00%	1.406,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.406,91
<b>24 INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME</b>	<b>100.141,62</b>	<b>46,85%</b>	<b>46.919,03</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>17,35%</b>	<b>17.379,05</b>	<b>82,65%</b>	<b>82.762,57</b>
INFRAESTRUTURA EXTERNA	17.415,08	29,03%	5.055,60	0,00%	0,00	70,97%	12.358,63	29,03%	5.056,45
INFRAESTRUTURA INTERNA	10.436,26	51,89%	5.415,38	0,00%	0,00	48,11%	5.020,42	51,89%	5.415,84
CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	33.426,08	100,00%	33.426,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	33.426,08
TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	6.043,96	50,00%	3.021,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.043,96
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	882,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	882,05
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.633,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.633,94
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.304,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.304,24
<b>25 SISTEMA DE ALARME E ACIONADORES DA BOMBA DE COMBATE À INCÊNDIO</b>	<b>14.061,18</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>28,73%</b>	<b>4.040,39</b>	<b>71,27%</b>	<b>10.020,79</b>
INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	10.882,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	37,13%	4.040,39	62,87%	6.842,53
CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS	3.178,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.178,25
<b>26 1º TERMO ADITIVO</b>	<b>44.124,90</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>44.124,90</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
ESCAVAÇÕES	9.625,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.625,60	0,00%	0,00
REATERRO COMPACTADO	34.499,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	34.499,30	0,00%	0,00
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>4.376.177,78</b>	<b>17,45%</b>	<b>763.648,91</b>	<b>5,56%</b>	<b>243.449,94</b>	<b>70,19%</b>	<b>3.071.644,81</b>	<b>29,81%</b>	<b>1.304.532,98</b>
						<b>VALOR MATERIAL COM BDI=</b>	<b>59,57%</b>	<b>R\$ 145.023,13</b>	
						<b>VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=</b>	<b>40,43%</b>	<b>R\$ 98.426,81</b>	
						<b>VALOR TOTAL COM BDI =</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 243.449,94</b>	