

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO ENDEREÇO: RUA ESTEFANO SECCHI, 522 LOCAL: TOLEDO/PR ÁREA(m²): 1.520,40		CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 19ª MEDIÇÃO																										
		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12				
		VALOR TOTAL (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	
	Paisagismo	11.627,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Estacionamento pavimentado	113.960,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Rampa e escada de acesso ao estacionamento	7.787,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Calçadas internas	40.676,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	hall/escada acesso secundário ao imóvel	2.826,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Gradil fechamento do terreno	107.556,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	75,47%	81.168,15	14,60%	15.700,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Muro de fechamento do terreno	69.622,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	16,27%	11.328,42	10,90%	7.589,12	2,82%	1.965,99	0,00%	0,00	41,36%	28.797,29	20,44%	14.231,29	5,70%	3.966,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Serviços Externos ao terreno - Grama + calçada passeio	2.819,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
19	PINTURAS	166.718,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,60%	10.999,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4,81%	8.012,21	0,00%	0,00	1,63%	2.716,00	0,00%	0,00
	PINTURA EM MUROS E ARRIMOS	8.889,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	PINTURA EM GRADIL DE FECHAMENTO E PORTÕES	9.578,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	PINTURA EM PISO	1.752,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS	73.230,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	35.910,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	PINTURA EM PORTAS DE MADEIRA	7.737,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA	27.160,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,50%	10.999,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	29,50%	8.012,21	0,00%	0,00	10,00%	2.716,00	0,00%	
	GUARITA	2.459,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14.560,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Mastros para bandeira	3.875,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Banco de Concreto + bicicletário	2.731,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Escada Marinho	5.056,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Paracido	2.897,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
21	LIMPEZA DA OBRA	3.520,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Limpeza final da obra	3.520,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	586.682,42	0,15%	877,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,74%	16.085,98	0,00%	0,00	1,21%	7.078,84	3,01%	17.675,46	9,08%	53.255,38	17,17%	100.760,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA	877,03	100,00%	877,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA	38.333,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)	42.349,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	37,98%	16.085,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,42%	2.720,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	INFRAESTRUTURA INTERNA	59.148,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	11,97%	7.078,84	29,88%	17.675,46	14,72%	8.708,48	4,08%	2.412,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	CABEAMENTO ELÉTRICO	237.860,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	18,73%	44.546,90	30,15%	71.706,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	INTERRUPTORES E TOMADAS	11.322,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	POSTES TÉCNICOS E ACESSÓRIOS	28.201,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	92.621,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	29.384,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	QUADROS ELÉTRICOS	46.582,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	51,35%	23.920,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	31.008,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	ATERRAMENTO	16.747,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	12.854,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	1.406,91																										

		CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 19ª MEDIÇÃO																								
		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		
		VALOR TOTAL (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	
	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	6.043,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	882,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.633,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.304,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
25	SISTEMA DE ALARME E ACIONADORES DA BOMBA DE COMBATE À INCÊNDIO	14.061,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28,73%	4.040,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	10.882,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37,13%	4.040,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS	3.178,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
26	1ª TERMO ADITIVO	44.124,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	21,81%	9.625,60	39,09%	17.249,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	39,09%	17.249,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	ESCAVAÇÕES	9.625,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.625,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	REATERRO COMPACTADO	34.499,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	17.249,65	0,00%	0,00	0,00%	50,00%	17.249,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
TOTAL (R\$)		4.376.177,80	6,74%	295.099,41	1,33%	58.284,72	1,48%	64.958,11	2,18%	95.259,83	4,51%	197.341,01	3,46%	151.246,17	4,87%	213.173,51	7,98%	349.000,62	4,38%	191.480,47	5,98%	261.600,97	1,35%	58.953,35	3,71%	162.570,29

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO ENDEREÇO: RUA ESTEFANO SECCHI, 522 LOCAL: TOLEDO/PR ÁREA(m²): 1.520,40		CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 19ª MEDIÇÃO																									
		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24			
		VALOR TOTAL (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	363.311,65	4,32%	15.698,17	4,13%	14.994,80	4,13%	14.994,80	4,13%	14.994,80	4,13%	14.994,80	4,13%	14.994,80	4,13%	14.994,80	4,16%	15.124,12	4,16%	15.124,12	4,16%	15.124,12	4,16%	15.124,12	4,18%	15.171,16	
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	146.352,68	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	4,17%	6.102,91	4,17%	6.102,91	4,17%	6.102,91	4,17%	6.102,91	4,15%	6.073,64	
	Engenheiro electricista	70.336,52	5,00%	3.516,83	4,00%	2.813,46	4,00%	2.813,46	4,00%	2.813,46	4,00%	2.813,46	4,00%	2.813,46	4,00%	2.813,46	4,17%	2.933,03	4,17%	2.933,03	4,17%	2.933,03	4,17%	2.933,03	4,32%	3.038,54	
	Mestre de Obras	145.999,55	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	4,17%	6.088,18	4,17%	6.088,18	4,17%	6.088,18	4,17%	6.088,18	4,15%	6.058,98	
	Placa de Obra	622,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	100.108,35	1,74%	1.738,49	0,43%	434,62	0,43%	434,62	0,43%	434,62	0,75%	748,80	0,43%	434,62	0,43%	434,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,60%	2.607,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Caçambas - remoção de entulhos	17.384,90	10,00%	1.738,49	2,50%	434,62	2,50%	434,62	2,50%	434,62	2,50%	434,62	2,50%	434,62	2,50%	434,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	2.607,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Ligações de água e esgoto	663,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	47,34%	314,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Instalações Provisórias	52.255,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Locação de Obra	29.804,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
3	MOVIMENTO DE TERRA	35.556,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,10%	391,29	0,63%	222,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	REMOÇÃO CAMADA VEGETAL	6.390,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	ESCAVAÇÕES	13.042,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,00%	391,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	REATERRO COMPACTADO	4.518,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4,92%	222,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	TERRAPLANAGEM	11.604,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
4	INFRA-ESTRUTURA	360.663,32	0,76%	2.744,82	0,30%	1.064,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Estacas - Fórum	189.527,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Blocos - Fórum	43.103,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Baldrames - Fórum	74.960,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Estacas, blocos e baldrames - Guarita	4.146,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	ARRIMO	48.925,08	5,61%	2.744,82	2,18%	1.064,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
5	SUPRA-ESTRUTURA	336.619,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Vergas	10.359,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Pilares - Fórum (pav barrilete)	30.510,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Vigas - Fórum (pav barrilete)	104.770,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Lajes - Fórum (pav barrilete)	167.153,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Pilares - Fórum (pav cobertura)	1.262,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Vigas - Fórum (pav cobertura)	10.159,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Estrutura das Platibandas - Fórum (pav cobertura)	10.071,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Pilares, Vigas e Lajes - Guarita	2.331,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
6	PAREDES E PAINÉIS	246.905,88	0,90%	2.232,14	0,00%	0,00	10,09%	24.910,57	2,87%	7.089,11	15,38%	37.985,08	1,35%	3.331,50	0,32%	794,20	1,23%	3.025,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Alvenarias Fórum	156.989,21	1,42%	2.232,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Alvenarias Guarita	3.461,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Divisórias Fórum + guarita	86.455,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	28,81%	24.910,57	8,20%	7.089,11	43,94%	37.985,08	3,85%	3.331,50	0,92%	794,20	3,50%	3.025,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
7	ESQUADRIAS	363.252,94	15,21%	55.239,68	2,39%	8.665,05	0,00%	0,00	22,22%	80.727,10	32,37%	117.586,82	2,99%	10.860,34	0,78%	2.824,35	1,20%	4.356,08	21,13%	76.763,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Esquadrias de Madeira - Fórum + Guarita	76.763,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	76.763,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Portas de Alumínio - Fórum + Guarita	12.198,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	53,57%	6.534,90	10,71%	1.306,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	35,71%	4.356,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Esquadrias em Vidro Temperado - Fórum	72.246,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	18,52%	13.383,00	69,84%	50.453,86	11,64%	8.409,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Janelas em alumínio - Fórum + Guarita	132.782,52	41,60%	55.239,68	6,53%	8.665,05	0,00%	0,00	45,80%	60.809,21	1,39%	1.839,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Grads de Proteção das Janelas - Fórum + Guarita	69.262,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	92,38%	63.986,61	3,54%	2.451,13	4,08%	2.824,35	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8	COBERTURA	345.533,38	0,00%	0,00	30,24																						

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO ENDEREÇO: RUA ESTEFANO SECCHI, 522 LOCAL: TOLEDO/PR ÁREA(m²): 1.520,40		CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 19ª MEDIÇÃO																									
		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24			
	VALOR TOTAL (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)		
	Paisagismo	11.627,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	19,69%	2.289,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Estacionamento pavimentado	113.960,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	28,70%	32.708,11	4,78%	5.451,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,00%	45.584,30	26,52%	30.222,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Rampa e escada de acesso ao estacionamento	7.787,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	54,49%	4.242,94	0,00%	0,00	40,00%	3.114,89	5,51%	429,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Calçadas internas	40.676,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4,67%	1.897,79	23,33%	9.488,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	72,01%	29.291,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	hall/escada acesso secundário ao imóvel	2.826,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	55,12%	1.558,04	0,00%	0,00	44,88%	1.268,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Gradil fechamento do terreno	107.556,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	9,94%	10.691,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Muro de fechamento do terreno	69.622,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,51%	1.744,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Serviços Externos ao terreno - Grama + calçada passeio	2.819,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.819,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
19	PINTURAS	166.718,18	3,43%	5.716,89	5,54%	9.243,27	0,00%	0,00	17,71%	29.533,83	23,37%	38.956,29	22,26%	37.115,95	1,62%	2.699,52	0,00%	0,00	1,29%	2.154,90	11,74%	19.571,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	PINTURA EM MUROS E ARRIMOS	8.889,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	95,00%	8.445,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,00%	444,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	PINTURA EM GRADIL DE FECHAMENTO E PORTÕES	9.578,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	2.394,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	4.789,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	PINTURA EM PISO	1.752,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.752,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS	73.230,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,92%	18.980,97	35,18%	25.765,22	34,08%	24.957,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4,82%	3.529,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	35.910,31	15,92%	5.716,89	10,61%	3.811,26	0,00%	0,00	29,39%	10.552,86	36,73%	13.191,07	3,67%	1.319,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,67%	1.317,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	PINTURA EM PORTAS DE MADEIRA	7.737,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.737,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA	27.160,04	0,00%	0,00	20,00%	5.432,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	GUARITA	2.459,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	12,40%	305,01	0,00%	0,00	87,60%	2.154,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14.560,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	34,73%	5.056,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	65,27%	9.504,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Mastros para bandeira	3.875,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.875,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Banco de Concreto + bicicletário	2.731,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.731,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Escada Marinho	5.056,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.056,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Paracido	2.897,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.897,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
21	LIMPEZA DA OBRA	3.520,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.520,68	0,00%	0,00	
	Limpeza final da obra	3.520,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.520,68	0,00%	0,00	
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	586.682,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,69%	21.669,30	1,90%	11.119,33	3,17%	18.580,17	4,25%	24.952,86	22,21%	130.300,97	26,41%	154.948,51	5,01%	29.384,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA	877,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA	38.333,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	38.333,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)	42.349,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	33,20%	14.058,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	17,72%	7.504,03	4,68%	1.981,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	INFRAESTRUTURA INTERNA	59.148,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	8,67%	5.125,55	5,41%	3.198,61	9,52%	5.633,50	6,64%	3.926,14	9,11%	5.388,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	CABEAMENTO ELÉTRICO	237.860,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,44%	12.946,67	5,69%	13.522,69	40,00%	95.144,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	INTERRUPTORES E TOMADAS	11.322,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.322,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	POSTES TÉCNICOS E ACESSÓRIOS	28.201,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.201,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	92.621,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	27.786,41	70,00%	64.834,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	29.384,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.384,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	QUADROS ELÉTRICOS	46.582,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,33%	2.485,05	17,00%	7.920,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	26,31%	12.255,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	31.008,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	89,75%	27.829,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,25%	3.179,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	ATERRAMENTO	16.747,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	89,97%	15.068,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,03%	1.679,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	12.854,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	99,28%	12.761,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,72%	92,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	1.406,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00</																	

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO ENDEREÇO: RUA ESTEFANO SECCHI, 522 LOCAL: TOLEDO/PR ÁREA(m²): 1.520,40																										
		CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 19ª MEDIÇÃO																								
		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24		
	VALOR TOTAL (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	
	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	6.043,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.043,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	882,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	882,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.633,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.633,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.304,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.304,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
25	SISTEMA DE ALARME E ACIONADORES DA BOMBA DE COMBATE À INCÊNDIO	14.061,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26,77%	3.764,31	44,49%	6.255,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	10.882,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34,59%	3.764,31	28,28%	3.077,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS	3.178,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.178,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
26	1ª TERMO ADITIVO	44.124,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	ESCAVAÇÕES	9.625,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	REATERRO COMPACTADO	34.499,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
TOTAL (RS)		4.376.177,80	2,33%	101.913,08	4,19%	183.444,75	3,98%	174.167,79	6,16%	269.700,79	5,56%	243.449,94	2,74%	119.981,23	1,80%	78.862,64	8,87%	388.043,03	9,25%	404.791,44	6,38%	279.045,89	0,43%	18.644,80	0,35%	15.171,16