

RAZÃO SOCIAL: FORTALEZA ENCLIN LTDA EPP
 ENDEREÇO: RUA MANOEL AMÁLIO DE SOUZA, 55, VISTA ALEGRE
 CIDADE/ESTADO: CURITIBA/PR
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: JEAN MARCELO FORNECK (CREA/PR: 27822/0)



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
 REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR
 ÁREA(m²): 0,00

	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	VALOR TOTAL (R\$)
PORTAS ACÚSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7ª E 10ª ANDAR									1.624,48										1.624,48
%									100,00%										100,00%
SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 15 17ª/18ª/19ª E 20ª																			22.615,55
SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª	10.575,88					3.692,69	2.037,32										6.308,66		22.615,55
%	46,78%					16,33%	9,01%										27,89%		100,00%
SERVIÇOS EM COBERTURAS - SOBRELOJA ANEXO ADMINISTRATIVO 16																			132.223,07
FASE 01				7.913,11	6.586,30	2.980,64	1.116,19												17.696,24
%				44,72%	37,22%	17,70%	6,31%												100,00%
FASE 02				6.847,78	6.777,24	2.053,11	370,37												16.048,48
%				42,67%	42,23%	12,79%	2,31%												100,00%
FASE 03				2.594,22	7.294,63	5.323,63	1.116,19												16.528,67
%				17,40%	43,87%	32,02%	6,71%												100,00%
FASE 04				2.869,56	6.396,81	5.323,63	370,37												14.959,27
%				18,18%	42,77%	35,58%	2,48%												100,00%
FASE 05					7.943,19	8.694,55	1.116,19												17.653,92
%					44,99%	48,02%	6,32%												100,00%
FASE 06						6.092,85	370,37												15.957,77
%						40,46%	2,46%												100,00%
FASE 07												17.673,71							17.673,71
%												100,00%							100,00%
MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES E QUE NÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS												16.501,80							16.501,80
%												100,00%							100,00%
SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO 17																			89.123,20
SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO									2.856,47		13.781,19								72.485,53
%									3,21%		15,46%								81,33%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 18																			804,66
SERVIÇOS COMPLEMENTARES																			804,66
%																			100,00%
LIMPEZA DA OBRA 19																			7.634,52
LIMPEZA DA OBRA									763,45	763,45	1.526,90								4.580,71
%									10,00%	10,00%	20,00%								60,00%
TOTAL PARCIAL	43.630,55	106.101,32	146.620,07	66.520,54	195.941,97	221.643,66	93.931,14	206.182,79	118.666,05	97.861,04	175.410,19	515.789,64	454.953,96	171.458,50	182.704,48	224.750,67	220.098,44	117.734,80	3.359.999,81
%	1,30%	3,16%	4,36%	1,98%	5,83%	6,60%	2,80%	6,14%	3,53%	2,81%	5,22%	15,35%	13,54%	5,10%	5,44%	6,69%	6,55%	3,50%	100,00%
ACUMULADO	43.630,55	149.731,87	296.351,84	362.872,48	558.814,45	780.458,11	874.389,25	1.080.572,04	1.199.238,09	1.297.099,13	1.472.509,32	1.988.298,96	2.443.252,92	2.614.711,42	2.797.415,90	3.022.166,57	3.242.265,01	3.359.999,81	3.359.999,81
%	1,30%	4,46%	8,82%	10,80%	16,63%	23,23%	26,02%	32,16%	35,69%	38,60%	43,82%	59,18%	72,72%	77,82%	83,26%	89,95%	96,50%	100,00%	100,00%