

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**

LOCAL: **APUCARANA/PR**

ÁREA(m²): **1.506,56**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 20		MÊS 20		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	369.901,24	4,35%	16.106,33	4,35%	16.106,33	82,64%	305.674,75	17,36%	64.226,49
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	142.206,30	4,17%	5.930,00	4,17%	5.930,00	83,39%	118.585,80	16,61%	23.620,50
	Engenheiro eletricista	85.147,74	5,00%	4.257,39	5,00%	4.257,39	80,00%	68.118,20	20,00%	17.029,54
	Mestre de Obras	141.941,10	4,17%	5.918,94	4,17%	5.918,94	83,39%	118.364,64	16,61%	23.576,46
	Placa de Obra	606,10	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	606,10	0,00%	0,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	102.516,91	8,79%	9.014,51	0,35%	354,66	91,21%	93.502,40	8,79%	9.014,51
	Caçambas - remoção de entulhos	7.093,20	5,00%	354,66	5,00%	354,66	95,00%	6.738,54	5,00%	354,66
	Ligações de água e esgoto	2.071,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.071,76	0,00%	0,00
	Instalações Provisórias	50.074,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	50.074,75	0,00%	0,00
	Locação de Obra + Tapume	33.468,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	33.468,35	0,00%	0,00
	Demolições calçada e cerca	9.808,85	88,29%	8.659,85	0,00%	0,00	11,71%	1.149,00	88,29%	8.659,85
3	MOVIMENTO DE TERRA	44.590,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	44.590,58	0,00%	0,00
	Remoção da camada vegetal	7.512,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.512,79	0,00%	0,00
	Escavações	17.683,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	17.683,92	0,00%	0,00
	Reaterro compactado	19.393,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	19.393,87	0,00%	0,00
4	INFRA-ESTRUTURA	99.665,27	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	99.665,27	0,00%	0,00
	Estacas - Fórum	43.820,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	43.820,41	0,00%	0,00
	Blocos - Fórum	25.502,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.502,69	0,00%	0,00
	Baldrames - Fórum	25.764,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.764,77	0,00%	0,00

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**

LOCAL: **APUCARANA/PR**

ÁREA(m²): **1.506,56**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 20		MÊS 20		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
	Estacas, blocos e baldrames -Reservatório de incêndio	4.577,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.577,40	0,00%	0,00
5	SUPRA-ESTRUTURA	275.605,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	275.605,01	0,00%	0,00
	Pilares - Fórum	30.237,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.237,77	0,00%	0,00
	Vigas - Fórum	74.602,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	74.602,00	0,00%	0,00
	Estrutura das Platibandas - Fórum (pav cobertura)	9.541,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.541,38	0,00%	0,00
	Vergas	9.585,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.585,68	0,00%	0,00
	Lajes - Fórum	142.333,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	142.333,35	0,00%	0,00
	Pilares, Vigas e Lajes - Reservatório de incêndio	9.304,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.304,83	0,00%	0,00
6	PAREDES E PAINÉIS	282.102,82	0,96%	2.710,67	0,70%	1.961,19	99,73%	281.353,34	0,27%	749,48
	Alvenarias Fechamento Externo/interna	154.687,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	154.687,96	0,00%	0,00
	Alvenarias Platibanda e Cx D'Água	55.214,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	55.214,62	0,00%	0,00
	Divisórias Fórum	72.200,24	3,75%	2.710,67	2,72%	1.961,19	98,96%	71.450,76	1,04%	749,48
7	ESQUADRIAS	562.959,02	12,39%	69.722,65	0,00%	0,00	49,36%	277.849,67	50,64%	285.109,35
	Esquadrias de Madeira - Fórum + Guarita	113.248,80	25,00%	28.312,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	113.248,80
	Esquadrias em Vidro Temperado - Fórum	42.845,07	6,80%	2.912,09	0,00%	0,00	93,20%	39.932,98	6,80%	2.912,09
	Portas de Alumínio - Fórum	44.092,21	50,00%	22.046,11	0,00%	0,00	11,58%	5.104,77	88,42%	38.987,44
	Janelas em alumínio- Fórum	39.180,94	20,00%	7.836,19	0,00%	0,00	80,00%	31.344,75	20,00%	7.836,19
	Janelas Especiais	252.241,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	55,00%	138.732,93	45,00%	113.508,76

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**

LOCAL: **APUCARANA/PR**

ÁREA(m²): **1.506,56**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 20		MÊS 20		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
Gradis de Proteção das Janelas - Fórum	71.350,31	12,08%	8.616,07	0,00%	0,00	87,92%	62.734,24	12,08%	8.616,07
8 COBERTURA	332.169,85	0,95%	3.164,01	0,00%	0,00	99,05%	329.005,83	0,95%	3.164,02
Estrutura de Cobertura - Fórum +Reservatório	146.633,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	146.633,89	0,00%	0,00
Telhamento - Fórum+ Reservatório	161.198,11	1,58%	2.540,58	0,00%	0,00	98,42%	158.657,53	1,58%	2.540,58
Arremates de cobertura - Fórum + Reservatório	24.337,85	2,56%	623,43	0,00%	0,00	97,44%	23.714,42	2,56%	623,43
9 IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	16.321,71	35,41%	5.779,10	0,00%	0,00	64,59%	10.542,61	35,41%	5.779,10
Impermeabilização de Baldrame e piso - Fórum + reservatório	10.666,03	1,16%	123,42	0,00%	0,00	98,84%	10.542,61	1,16%	123,42
Isolamento com lã de rocha (sobre a laje- auditório, arquivo, salas multi-uso)	5.655,68	100,00%	5.655,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.655,68
10 FORRO	115.169,71	50,00%	57.584,86	77,81%	89.615,09	77,81%	89.615,09	22,19%	25.554,62
Forro - Fórum	115.169,71	50,00%	57.584,86	77,81%	89.615,09	77,81%	89.615,09	22,19%	25.554,62
11 REVESTIMENTOS INTERNOS	79.319,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	79.319,43	0,00%	0,00
Chapisco - Fórum + Reserv.	5.341,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.341,07	0,00%	0,00
Emboço - Fórum + Reserv.	46.336,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	46.336,65	0,00%	0,00
Azulejos	27.070,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	27.070,43	0,00%	0,00
Entelamento para prevenção de trincas - Fórum	571,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	571,28	0,00%	0,00
12 REVESTIMENTOS EXTERNOS	46.415,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	46.415,63	0,00%	0,00
Chapisco - Fórum + reserv.	10.407,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.407,48	0,00%	0,00
Emboço - Fórum + reserv.	36.008,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	36.008,15	0,00%	0,00
13 PISOS INTERNOS/EXTERNOS	146.257,08	4,51%	6.597,50	0,00%	0,00	95,49%	139.659,57	4,51%	6.597,51
Preparação de contra piso - fórum e reserv.	65.569,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	65.569,73	0,00%	0,00

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**

LOCAL: **APUCARANA/PR**

ÁREA(m²): **1.506,56**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 20		MÊS 20		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
Revestimentos de piso - Fórum	72.979,69	2,51%	1.831,89	0,00%	0,00	97,49%	71.147,79	2,51%	1.831,90
Piso hall - Basalto	2.578,79	100,00%	2.578,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.578,79
Canaletas de concreto - site	5.128,87	42,64%	2.186,82	0,00%	0,00	57,36%	2.942,05	42,64%	2.186,82
14 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	28.865,47	37,37%	10.787,84	4,15%	1.196,75	33,55%	9.683,28	66,45%	19.182,19
Peitoril e Soleiras - Fórum	9.683,28	12,36%	1.196,74	12,36%	1.196,75	100,00%	9.683,28	0,00%	0,00
Rodapés - Fórum	19.182,19	50,00%	9.591,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	19.182,19
15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	126.023,45	3,50%	4.409,47	16,07%	20.246,10	71,63%	90.276,76	28,37%	35.746,69
Água fria - pontos e distribuição	5.154,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.154,20	0,00%	0,00
Água fria - registros e reservatório	3.098,08	5,95%	184,37	0,00%	0,00	94,05%	2.913,72	5,95%	184,36
Esgoto - pontos e distribuição	17.782,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	17.782,80	0,00%	0,00
Esgoto -Caixas	2.563,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.563,35	0,00%	0,00
Drenagem - rede	29.597,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.597,73	0,00%	0,00
Drenagem - caixas e canaletas	7.244,22	58,32%	4.225,11	58,32%	4.225,12	100,00%	7.244,22	0,00%	0,00
Sistema de aproveitamento -tubos e reserv.	8.081,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.081,40	0,00%	0,00
Sistema de aproveitamento -registros, torneiras, bombas, etc	1.439,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	34,81%	501,14	65,19%	938,40
Louças	21.225,54	0,00%	0,00	75,48%	16.020,98	75,48%	16.020,98	24,52%	5.204,56
Metais	29.836,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,40%	417,22	98,60%	29.419,37
16 CLIMATIZAÇÃO	203.632,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	26,04%	53.023,88	73,96%	150.608,66
Drenos	5.711,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.711,11	0,00%	0,00

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**

LOCAL: **APUCARANA/PR**

ÁREA(m²): **1.506,56**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 20		MÊS 20		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
Redes	74.132,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	63,82%	47.312,77	36,18%	26.820,22	
Equipamentos	123.788,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	123.788,44	
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	33.715,92	38,17%	12.870,89	0,00%	0,00	33,19%	11.188,72	66,81%	22.527,20
	Instalações de tubulação prevenção de incêndio	12.257,42	8,72%	1.068,72	0,00%	0,00	91,28%	11.188,72	8,72%	1.068,70
	Instalações de Hidrantes, bombas e acessórios	21.458,50	55,00%	11.802,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.458,50
18	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	365.389,19	2,00%	7.316,22	2,20%	8.053,52	90,11%	329.242,76	9,89%	36.146,43
	Paisagismo	11.201,71	50,00%	5.600,86	71,90%	8.053,52	71,90%	8.053,52	28,10%	3.148,19
	Estacionamento pavimentado	132.303,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	132.303,69	0,00%	0,00
	Calçadas internas	20.145,18	8,52%	1.715,36	0,00%	0,00	91,48%	18.429,82	8,52%	1.715,36
	Calçada e grama externa - passeio	29.651,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.651,93
	Gradil fechamento do terreno	91.905,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	91.905,10	0,00%	0,00
	Muro de fechamento do terreno	80.181,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	97,97%	78.550,63	2,03%	1.630,95
19	PINTURAS	123.651,26	14,92%	18.449,93	0,00%	0,00	69,07%	85.407,01	30,93%	38.244,25
	Pintura em muros	8.397,59	21,88%	1.837,39	0,00%	0,00	48,12%	4.040,92	51,88%	4.356,67
	Pintura em paredes internas	29.562,03	23,50%	6.947,31	0,00%	0,00	76,50%	22.614,72	23,50%	6.947,31
	Pintura em paredes externas -textura	21.882,80	44,17%	9.665,22	0,00%	0,00	55,83%	12.217,57	44,17%	9.665,23
	Pintura em esquadria de madeira	8.107,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.107,59
	Pintura metálica em estrutura cobertura e gradil	55.537,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	83,79%	46.533,81	16,21%	9.003,24

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**

LOCAL: **APUCARANA/PR**

ÁREA(m²): **1.506,56**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 20		MÊS 20		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
Pintura em piso	164,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	164,20	
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.002,17	0,00%	0,00	17,81%	1.603,24	17,81%	1.603,24	82,19%	7.398,93
Mastros para bandeira	3.759,21	0,00%	0,00	10,93%	410,80	10,93%	410,80	89,07%	3.348,41	
Banco de Concreto + bicicletário	3.932,29	0,00%	0,00	30,32%	1.192,44	30,32%	1.192,44	69,68%	2.739,85	
Escada Marinheiro	1.310,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.310,67	
21	LIMPEZA DA OBRA	3.422,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.422,18
Limpeza final da obra	3.422,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.422,18	
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	491.892,13	26,45%	130.112,36	11,50%	56.579,53	60,52%	297.701,37	39,48%	194.190,76
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA	788,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	788,76	0,00%	0,00	
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA	37.958,18	100,00%	37.958,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.958,18	
INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)	34.817,22	3,59%	1.251,32	0,00%	0,00	96,41%	33.565,90	3,59%	1.251,32	
INFRAESTRUTURA INTERNA	47.918,80	5,54%	2.656,89	4,19%	2.006,31	98,64%	47.267,90	1,36%	650,89	
CABEAMENTO ELÉTRICO	177.163,81	23,51%	41.657,75	5,12%	9.068,12	81,60%	144.574,18	18,40%	32.589,63	
INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS	12.561,42	50,00%	6.280,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.561,42	
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E CAIXAS DE PISO DO AUDITÓRIO	32.815,81	50,00%	16.407,90	1,11%	363,09	1,11%	363,09	98,89%	32.452,72	
ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	85.206,19	0,00%	0,00	52,51%	44.745,76	52,51%	44.745,76	47,49%	40.460,43	
ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	25.525,58	50,00%	12.762,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.525,58	
QUADROS ELÉTRICOS E BANCO DE CAPACITORES	37.136,35	29,99%	11.136,81	1,07%	396,24	71,08%	26.395,77	28,92%	10.740,58	

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**

LOCAL: **APUCARANA/PR**

ÁREA(m²): **1.506,56**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 20		MÊS 20		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	29.910,61	0,00%	0,00	0,00%	0,00	94,23%	28.185,23	5,77%	1.725,38
	ATERRAMENTO	16.345,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.345,98	0,00%	0,00
	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	11.839,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.839,25	0,00%	0,00
	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	1.725,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.725,38
24	ALARME DE INCÊNDIO	9.432,69	29,93%	2.823,53	13,98%	1.319,15	81,77%	7.713,38	18,23%	1.719,31
	INFRAESTRUTURA	1.998,13	0,00%	0,00	8,33%	166,39	97,57%	1.949,58	2,43%	48,55
	EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO	7.434,56	37,98%	2.823,53	15,51%	1.152,76	77,53%	5.763,80	22,47%	1.670,77
25	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	101.630,24	32,11%	32.631,86	6,35%	6.456,52	52,74%	53.604,10	47,26%	48.026,14
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	14.605,99	6,67%	974,18	6,67%	974,19	100,00%	14.605,99	0,00%	0,00
	INFRAESTRUTURA INTERNA	10.320,07	14,63%	1.509,43	9,44%	973,70	94,81%	9.784,33	5,19%	535,73
	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	36.369,98	32,07%	11.664,84	12,40%	4.508,63	80,32%	29.213,78	19,68%	7.156,21
	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	7.780,04	50,00%	3.890,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.780,04
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	525,06	100,00%	525,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	525,06
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.136,64	50,00%	14.068,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.136,64
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.892,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.892,47
26	1º TERMO ADITIVO	-33.501,46	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	98,75%	-33.082,67	1,25%	-418,79
	Engenheiro eletricista	-2.093,98	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	80,00%	-1.675,19	20,00%	-418,79
	Alvenarias Fechamento Externo/interna	-10.629,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-10.629,65	0,00%	0,00

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**

LOCAL: **APUCARANA/PR**

ÁREA(m²): **1.506,56**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 20		MÊS 20		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
Alvenarias Platibanda e Cx D'Água	-18.492,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-18.492,73	0,00%	0,00
Muro de fechamento do terreno	-2.285,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-2.285,10	0,00%	0,00
27	2º TERMO ADITIVO	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	22.266,17	0,00%	0,00
Estacas - Fórum	21.785,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.785,54	0,00%	0,00
Blocos - Fórum	480,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	480,63	0,00%	0,00
28	3º TERMO ADITIVO	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	69.429,46	0,00%	0,00
Estrutura das Platibandas - Fórum (pav cobertura)	2.439,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.439,51	0,00%	0,00
Alvenarias Platibanda e Cx D'Água	14.587,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.587,63	0,00%	0,00
Chapisco - Fórum + reserv.	4.361,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.361,66	0,00%	0,00
Emboço - Fórum + reserv.	15.100,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.100,50	0,00%	0,00
Estrutura de Cobertura - Fórum +Reservatório	26.585,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	26.585,11	0,00%	0,00
Pintura em paredes externas -textura	6.355,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.355,05	0,00%	0,00
29	4º TERMO ADITIVO	21,87%	24.624,54	0,00%	0,00	77,71%	87.508,31	22,29%	25.104,54
Ajustes no projeto de fundações e estruturas - reservatório de incêndio	4.338,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.338,67	0,00%	0,00
Revisão do projeto de drenagem	23.794,26	14,46%	3.440,92	0,00%	0,00	85,54%	20.353,34	14,46%	3.440,92
Adequações no projeto elétrico	83.728,70	24,98%	20.912,39	0,00%	0,00	75,02%	62.816,31	24,98%	20.912,39
Forro cortineiro - sanca	480,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	480,01
Ajuste tipo de extintor	271,22	100,00%	271,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	271,22

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**
 ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**
 LOCAL: **APUCARANA/PR**
 ÁREA(m²): **1.506,56**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 20	MÊS 20	MÊS 20	MÊS 20	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
TOTAL (R\$)	4.057.756,29	10,22%	414.601,56	5,01%	203.387,39	76,37%	3.099.041,85	23,63%	958.714,42
		VALOR MATERIAL COM BDI=		64,06%		R\$ 130.296,95			
		VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=		35,94%		R\$ 73.090,44			
		VALOR TOTAL COM BDI =		100,00%		R\$ 203.387,39			