

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba

ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro

LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
			MÊS 13		MÊS 13		Valor (R\$)		Valor (R\$)	
			Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	365.121,10	20.243,73	20.243,73	263.902,47	101.218,63				
	%	100,00%	5,54%	5,54%	72,28%	27,72%				
	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA - meio periodo	115.512,91	6.417,38	6.417,38	83.425,99	32.086,92				
	%	100,00%	5,56%	5,56%	72,22%	27,78%				
	ENGENHEIRO ELETRICISTA- meio periodo	115.512,91	6.417,38	6.417,38	83.425,99	32.086,92				
	%	100,00%	5,56%	5,56%	72,22%	27,78%				
	MESTRE DE OBRAS - período integral	133.361,27	7.408,96	7.408,96	96.316,47	37.044,80				
	%	100,00%	5,56%	5,56%	72,22%	27,78%				
	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	734,02	0,00		734,02	0,00				
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%				
2	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE INICIAL	19.637,07	0,00	0,00	15.480,81	4.156,26				
	%	100,00%	0,00%	0,00%	78,83%	21,17%				
	DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE ALUMINIO	1.919,34			1.919,34	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF 06/2014	2.491,36			2.491,36	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	7.325,96			7.325,96	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	Proteção mecânica de superfície sujeita a pouco trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7, e=3 cm	3.744,16			3.744,16	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA LIQUIDA - 3 DEMÃOS - Bautech ou similar	3.474,50			0,00	3.474,50				
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%				
	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FIXAÇÃO DE CONDENSADORA NA ALVENARIA	681,76			0,00	681,76				
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%				
3	FASE 01 - 1ª E 2ª VARA DO TRABALHO	227.980,67	0,00	942,98	223.523,99	4.456,68				
	%	100,00%	0,00%	0,41%	98,05%	1,95%				
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.351,95			14.351,95	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	PISOS	5.375,98			5.375,98	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17			18.431,17	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	VERGAS	709,53			709,53	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	ESQUADRIAS	8.020,43			8.020,43	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	FORROS	20.963,97			20.879,26	84,71				
	%	100,00%		0,00%	99,60%	0,40%				
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.743,12			6.743,12	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	PINTURAS	22.942,14			22.942,14	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	CLIMATIZAÇÃO	11.550,12			11.550,12	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO			
		MÊS 13		MÊS 13			
		Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	ACUMULADO	SALDO
				Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			942,98	2.061,06		2.074,15
%	100,00%			22,80%	49,84%		50,16%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53				14.521,53		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76				34.224,77		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22				4.106,23		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87				20.206,52		513,36
%	100,00%			0,00%	97,52%		2,48%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14				13.679,15		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90				3.986,90		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA							
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56				385,56		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90				3.570,90		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39				8.791,39		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38				3.546,39		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13				559,13		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70				3.479,22		1.784,48
%	100,00%			0,00%	66,10%		33,90%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56				1.401,56		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
4 FASE 02 - 3ª E 6ª VARA DO TRABALHO	239.546,39	0,00	0,00	942,98	228.184,56		11.361,83
	100,00%	0,00%	0,00%	0,39%	95,26%		4,74%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.965,53				14.965,56		-0,03
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
PISOS	4.688,15				4.688,15		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
PAREDES E PAINÉIS	19.896,98				19.896,98		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
VERGAS	779,79				779,79		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
ESQUADRIAS	7.836,19				7.836,19		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
FORROS	23.172,73				23.172,73		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	7.977,48				7.977,48		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
PINTURAS	24.900,48				24.900,48		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
CLIMATIZAÇÃO	16.436,81				16.436,87		-0,06
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			942,98	2.812,78		1.322,42
%	100,00%			22,80%	68,02%		31,98%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53				14.521,53		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76				34.224,76		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22				4.106,22		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87				14.404,41		6.315,46
%	100,00%			0,00%	69,52%		30,48%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14				13.679,15		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90				3.986,90		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA							
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56				0,00		385,56

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 13	MÊS 13	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			1.925,22	3.338,48
	%	100,00%		0,00%	36,58%	63,42%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
5	FASE 03 - 4ª e 5ª VARA DO TRABALHO	232.877,58	92.334,21	83.900,52	224.443,89	8.433,69
	%	100,00%	39,65%	36,03%	96,38%	3,62%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.691,57			14.691,57	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	5.348,74			5.348,74	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17			18.431,17	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	709,53			709,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43	4.420,49	4.420,49	8.020,43	0,00
	%	100,00%	55,12%	55,12%	100,00%	0,00%
	FORROS	20.982,37	15.421,20	15.421,20	20.982,37	0,00
	%	100,00%	73,50%	73,50%	100,00%	0,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.406,73	5.696,36	5.696,36	6.406,73	0,00
	%	100,00%	88,91%	88,91%	100,00%	0,00%
	PINTURAS	22.633,00	17.273,87	17.273,86	22.633,00	0,00
	%	100,00%	76,32%	76,32%	100,00%	0,00%
	CLIMATIZAÇÃO	16.761,78	2.640,78	2.640,78	16.761,78	0,00
	%	100,00%	15,75%	15,75%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	3.228,07	1.414,46	2.321,60	1.813,60
	%	100,00%	78,06%	34,21%	56,14%	43,86%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76	11.701,08	11.701,08	34.224,77	0,00
	%	100,00%	34,19%	34,19%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22	121,50	121,50	4.106,22	0,00
	%	100,00%	2,96%	2,96%	100,00%	0,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87	19.457,56	18.101,17	19.363,48	1.356,39
	%	100,00%	93,91%	87,36%	93,45%	6,55%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14	1.404,65	1.404,66	13.679,15	0,00
	%	100,00%	10,27%	10,27%	100,00%	0,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90	260,95	260,95	3.570,90	0,00
	%	100,00%	7,31%	7,31%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39	554,34	554,34	8.791,39	0,00
	%	100,00%	6,31%	6,31%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38	3.095,83	3.095,84	3.546,39	0,00
	%	100,00%	87,30%	87,30%	100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13	559,13	559,13	559,13	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	5.263,70		0,00	5.263,70
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56	1.234,71	1.234,71	1.401,56	0,00
	%	100,00%	88,10%	88,10%	100,00%	0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
			MÊS 13		MÊS 13		Valor (R\$)		Valor (R\$)	
			Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
6	FASE 04 - 7ª e 8ª VARA DO TRABALHO	235.313,82	195.030,79	82,88%	120.457,32	51,19%	160.740,35	68,31%	74.573,47	31,69%
	%	100,00%								
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.702,82				0,00%	14.702,82	100,00%	0,00%	0,00%
	%	100,00%								
	PISOS	5.380,76				0,00%	5.380,76	100,00%	0,00%	0,00%
	%	100,00%								
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17	17.622,58	95,61%	17.622,58	95,61%	18.431,17	100,00%	0,00%	0,00%
	%	100,00%								
	VERGAS	709,53				0,00%	709,53	100,00%	0,00%	0,00%
	%	100,00%								
	ESQUADRIAS	8.020,43	8.020,43	100,00%	6.291,71	78,45%	6.291,71	78,45%	1.728,72	21,55%
	%	100,00%								
	FORROS	20.921,32	20.921,32	100,00%	6.008,66	28,72%	6.008,66	28,72%	14.912,66	71,28%
	%	100,00%								
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.433,76	6.433,76	100,00%	710,37	11,04%	710,37	11,04%	5.723,39	88,96%
	%	100,00%								
	PINTURAS	22.698,03	22.698,03	100,00%	12.288,82	54,14%	12.288,82	54,14%	10.409,21	45,86%
	%	100,00%								
	CLIMATIZAÇÃO	19.123,75	16.909,51	88,42%	16.092,22	84,15%	18.306,46	95,73%	817,29	4,27%
	%	100,00%								
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	3.228,07	78,06%	1.414,46	34,21%	2.321,60	56,14%	1.813,60	43,86%
	%	100,00%								
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53	4.687,85	32,28%	3.493,24	24,06%	13.326,93	91,77%	1.194,61	8,23%
	%	100,00%								
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76	34.224,76	100,00%	34.224,76	100,00%	34.224,76	100,00%	0,00%	0,00%
	%	100,00%								
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22	2.752,41	67,03%	2.752,42	67,03%	4.106,23	100,00%	0,00%	0,00%
	%	100,00%								
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87	20.719,87	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	20.719,87	100,00%
	%	100,00%								
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14	13.679,14	100,00%	6.743,70	49,30%	6.743,70	49,30%	6.935,44	50,70%
	%	100,00%								
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90				0,00%	3.986,90	100,00%	0,00%	0,00%
	%	100,00%								
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56				0,00%	385,56	100,00%	0,00%	0,00%
	%	100,00%								
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90	3.570,90	100,00%	3.419,96	95,77%	3.419,96	95,77%	150,94	4,23%
	%	100,00%								
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39	8.791,39	100,00%	8.791,39	100,00%	8.791,39	100,00%	0,00%	0,00%
	%	100,00%								
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38	3.546,38	100,00%	436,19	12,30%	436,19	12,30%	3.110,19	87,70%
	%	100,00%								
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13	559,13	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	559,13	100,00%
	%	100,00%								
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	5.263,70	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	5.263,70	100,00%
	%	100,00%								
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56	1.401,56	100,00%	166,85	11,90%	166,85	11,90%	1.234,71	88,10%
	%	100,00%								
7	FASE 05 - 9ª e 12ª VARA DO TRABALHO	251.238,86	122.994,25	48,96%	8.837,81	3,52%	10.007,71	3,98%	241.231,15	96,02%
	%	100,00%								
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	15.393,60	15.393,60	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	15.393,60	100,00%
	%	100,00%								
	PISOS	4.861,02	4.861,02	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	4.861,02	100,00%
	%	100,00%								
	PAREDES E PAINÉIS	20.399,46	20.399,46	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	20.399,46	100,00%
	%	100,00%								
	VERGAS	779,79	779,79	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	779,79	100,00%
	%	100,00%								
	ESQUADRIAS	8.912,90	8.912,90	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	8.912,90	100,00%
	%	100,00%								
	FORROS	23.160,95	23.160,95	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	23.160,95	100,00%
	%	100,00%								
	RODAPÉS E SOLEIRAS	8.131,09				0,00%	0,00%	0,00%	8.131,09	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 13	MÊS 13	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS		27.521,95	0,00	0,00	0,00	27.521,95
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO		23.185,83	0,00	0,00	0,00	23.185,83
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20	2.481,12		0,00	4.135,20
	%	100,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53	10.165,07		0,00	14.521,53
	%	100,00%	70,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76	17.112,38		0,00	34.224,76
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22	1.231,87	423,58	423,58	3.682,64
	%	100,00%	30,00%	10,32%	10,32%	89,68%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87	6.215,96		0,00	20.719,87
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14	4.103,74		0,00	13.679,14
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90		904,32	2.074,22	1.912,67
	%	100,00%		22,68%	52,03%	47,97%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA						
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56	231,33		0,00	385,56
	%	100,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90	1.785,45		0,00	3.570,90
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39	3.516,56	7.509,91	7.509,91	1.281,48
	%	100,00%	40,00%	85,42%	85,42%	14,58%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38	1.063,91		0,00	3.546,38
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13	0,00		0,00	559,13
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS		5.263,70	1.579,11		0,00	5.263,70
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA		1.401,56			0,00	1.401,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
8 FASE 06 - 17ª e 18ª VARA DO TRABALHO		240.347,99	5.399,54	0,00	234.948,47	5.399,53
	%	100,00%	2,25%	0,00%	97,75%	2,25%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES		14.734,57			14.734,57	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
PISOS		6.746,94			6.746,94	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
PAREDES E PAINÉIS		19.082,42			19.082,42	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
VERGAS		1.256,77			1.256,77	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
ESQUADRIAS		18.666,62			18.666,62	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
FORROS		2.433,47			2.433,47	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS		6.111,59			6.111,59	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
PINTURAS		24.940,23	1.032,81		23.907,42	1.032,81
	%	100,00%	4,14%		95,86%	4,14%
CLIMATIZAÇÃO		27.483,12			27.483,12	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20	304,26		3.830,94	304,26
	%	100,00%	7,36%		92,64%	7,36%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53			14.521,53	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76			34.224,76	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22			4.106,22	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14			13.679,15	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 13	MÊS 13	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	4.062,47		1.201,23	4.062,47
	%	100,00%	77,18%		22,82%	77,18%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
9	FASE 07 - 10ª e 11ª VARA DO TRABALHO	246.973,44	0,00	0,00	0,00	246.973,44
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.701,92			0,00	14.701,92
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	PISOS	5.378,21			0,00	5.378,21
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17			0,00	18.431,17
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	709,53			0,00	709,53
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43			0,00	8.020,43
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	FORROS	20.844,88			0,00	20.844,88
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.539,15			0,00	6.539,15
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURAS	23.215,54			0,00	23.215,54
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CLIMATIZAÇÃO	30.240,35			0,00	30.240,35
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			0,00	4.135,20
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			0,00	14.521,53
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			0,00	34.224,76
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			0,00	4.106,22
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			0,00	20.719,87
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			0,00	13.679,14
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			0,00	3.986,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			0,00	385,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			0,00	3.570,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			0,00	8.791,39
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			0,00	3.546,38
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			0,00	559,13
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 13	MÊS 13	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			0,00	5.263,70
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			0,00	1.401,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
10	FASE 08 - 19ª e 20ª VARA DO TRABALHO	240.529,89	0,00	0,00	233.405,74	7.124,15
	%	100,00%	0,00%	0,00%	97,04%	2,96%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.883,25			14.883,25	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	6.314,86			6.314,86	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	20.088,41			20.088,41	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	1.382,23			1.382,23	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	18.126,18			17.051,55	1.074,63
	%	100,00%		0,00%	94,07%	5,93%
	FORROS	2.433,47			2.433,47	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	5.872,88			5.872,88	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PINTURAS	25.201,07			24.168,16	1.032,91
	%	100,00%		0,00%	95,90%	4,10%
	CLIMATIZAÇÃO	27.335,28			27.335,28	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			2.025,24	2.109,96
	%	100,00%		0,00%	48,98%	51,02%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,76	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			4.106,22	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	COLONAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			13.679,14	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			1.586,44	1.984,46
	%	100,00%		0,00%	44,43%	55,57%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			4.341,51	922,19
	%	100,00%		0,00%	82,48%	17,52%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
11	FASE 09 - 14ª e 16ª VARA DO TRABALHO	245.917,52	0,00	0,00	0,00	245.917,52
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	13.304,85			0,00	13.304,85
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	PISOS	3.559,77			0,00	3.559,77
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	PAREDES E PAINÉIS	14.835,58			0,00	14.835,58
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	460,15			0,00	460,15

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
		MÊS 13	MÊS 13	ACUMULADO	SALDO
		Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS	10.788,99			0,00	10.788,99
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
FORROS	23.763,76			0,00	23.763,76
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	8.171,88			0,00	8.171,88
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS	23.211,55			0,00	23.211,55
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO	28.928,73			0,00	28.928,73
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			0,00	4.135,20
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			0,00	14.521,53
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			0,00	34.224,76
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			0,00	4.106,22
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			0,00	20.719,87
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			0,00	13.679,14
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			0,00	3.986,90
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			0,00	385,56
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			0,00	3.570,90
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			0,00	8.791,39
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			0,00	3.546,38
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			0,00	559,13
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			0,00	5.263,70
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			0,00	1.401,56
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
12 FASE 10 - 13ª e 15ª VARA DO TRABALHO	250.361,15	0,00	0,00	0,00	250.361,15
	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.756,30			0,00	14.756,30
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PISOS	5.319,26			0,00	5.319,26
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PAREDES E PAINÉIS	18.431,17			0,00	18.431,17
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
VERGAS	709,53			0,00	709,53
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS	15.000,23			0,00	15.000,23
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
FORROS	19.439,40			0,00	19.439,40
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	6.271,08			0,00	6.271,08
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS	22.534,80			0,00	22.534,80
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO	29.007,12			0,00	29.007,12
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			0,00	4.135,20
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			0,00	14.521,53
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			0,00	34.224,76
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 13		MÊS 13		Valor (R\$)		Valor (R\$)	
		Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22					0,00		4.106,22	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87					0,00		20.719,87	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14					0,00		13.679,14	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90					0,00		3.986,90	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56					0,00		385,56	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90					0,00		3.570,90	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39					0,00		8.791,39	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38					0,00		3.546,38	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13					0,00		559,13	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70					0,00		5.263,70	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56					0,00		1.401,56	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
13 CLIMATIZAÇÃO - PRUMADAS DE DRENO E PRUMADAS DE INSULFLAMENTO/EXAUSTÃO - VENTILADORES E GRELHAS E ELÉTRICA AR CONDICIONADO	310.128,85	74.902,19	19.728,64	148.127,90	162.000,95				
%	100,00%	24,15%	6,36%	47,76%	52,24%				
PRUMADAS DE DRENO	5.319,65			5.319,65	0,00				
%	100,00%			100,00%	0,00%				
TORRE DE EXAUSTÃO	43.495,63			5.004,69	11.716,83	31.778,79			
%	100,00%			11,51%	26,94%	73,06%			
GABINETES DE VENTILAÇÃO	3.759,49				0,00	3.759,49			
%	100,00%			0,00%	0,00%	100,00%			
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AR CONDICIONADO									
FRENTE VM400	87.001,07	34.800,43		38.708,13	48.292,94				
%	100,00%	40,00%	0,00%	44,49%	55,51%				
LATERAL DIREITA VM362	34.724,50	34.724,50		0,00	34.724,50				
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
FUNDOS VM400	41.052,04	5.377,25		35.674,79	5.377,25				
%	100,00%	13,10%	0,00%	86,90%	13,10%				
COBERTURA VM362	94.776,47			14.723,96	56.708,50	38.067,97			
%	100,00%			15,54%	59,83%	40,17%			
14 PORTAS ACUSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR	1.624,48	0,00	0,00	1.624,48	0,00				
%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%				
PORTAS ACUSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR	1.624,48			1.624,48	0,00				
%	100,00%			100,00%	0,00%				
15 SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª	22.615,55	0,00	0,00	16.308,89	6.306,66				
%	100,00%	0,00%	0,00%	72,11%	27,89%				
SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª	22.615,55			16.308,89	6.306,66				
%	100,00%			72,11%	27,89%				

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
			MÊS 13		MÊS 13		Valor (R\$)		Valor (R\$)	
			Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
16	SERVIÇOS EM COBERTURAS - SOBRELOJA ANEXO ADMINISTRATIVO	132.223,07	0,00	0,00	98.047,56	34.175,51				
	%	100,00%	0,00%	0,00%	74,15%	25,85%				
	FASE 01	17.696,24			17.696,24	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	FASE 02	16.048,49			16.048,49	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	FASE 03	16.628,87			16.628,87	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	FASE 04	14.962,27			14.962,27	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	FASE 05	17.653,92			17.653,92	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	FASE 06	15.057,77			15.057,77	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	FASE 07	17.673,71			0,00	17.673,71				
	%	100,00%			0,00%	100,00%				
	MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES E QUE NÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS	16.501,80			0,00	16.501,80				
	%	100,00%			0,00%	100,00%				
17	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20	0,00	19.289,37	35.927,04	53.196,16				
	%	100,00%	0,00%	21,64%	40,31%	59,69%				
	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20		19.289,37	35.927,04	53.196,16				
	%	100,00%		21,64%	40,31%	59,69%				
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66	0,00	0,00	0,00	804,66				
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66			0,00	804,66				
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%				
19	LIMPEZA DA OBRA	7.634,52	0,00	0,00	3.053,81	4.580,71				
	%	100,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%				
	LIMPEZA DA OBRA	7.634,52			3.053,81	4.580,71				
	%	100,00%		0,00%	40,00%	60,00%				
TOTAL PARCIAL (R\$)		3.359.999,81	510.904,70	274.343,35	1.897.727,67	1.462.272,14				
TOTAL PARCIAL (%)		100,00%	15,21%	8,16%	56,48%	43,52%				

VALOR MATERIAL COM BDI=	47,69%	R\$ 130.834,34
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	52,31%	R\$ 143.509,01
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 274.343,35