

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA ENDEREÇO: Avenida Central do Paraná LOCAL: Apucarana/PR ÁREA(m²): 1.506,56		CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 22ª MEDIÇÃO																								
		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		
		VALOR TOTAL (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>369.901,24</b>	<b>3,36%</b>	<b>12.445,59</b>	<b>3,20%</b>	<b>11.839,48</b>	<b>3,20%</b>	<b>11.839,48</b>	<b>3,20%</b>	<b>11.848,94</b>	<b>3,20%</b>	<b>11.848,94</b>	<b>3,20%</b>	<b>11.848,94</b>	<b>3,20%</b>	<b>11.848,94</b>	<b>3,20%</b>	<b>11.848,94</b>	<b>3,20%</b>	<b>11.848,94</b>	<b>3,20%</b>	<b>11.848,94</b>	<b>3,20%</b>	<b>11.848,94</b>	<b>3,20%</b>	
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	142.206,30	4,17%	5.925,26	4,17%	5.925,26	4,17%	5.925,26	4,17%	5.925,26	4,17%	5.925,26	4,17%	5.925,26	4,17%	5.925,26	4,17%	5.925,26	4,17%	5.925,26	4,17%	5.925,26	4,17%	5.925,26	4,17%	
	Engenheiro electricista	85.147,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Mestre de Obras	141.941,10	4,17%	5.914,21	4,17%	5.914,21	4,17%	5.914,21	4,17%	5.914,21	4,17%	5.914,21	4,17%	5.914,21	4,17%	5.914,21	4,17%	5.914,21	4,17%	5.914,21	4,17%	5.914,21	4,17%	5.914,21	4,17%	
	Placa de Obra	606,10	100,00%	606,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>102.516,91</b>	<b>83,51%</b>	<b>85.614,86</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>2,85%</b>	
	Caçambas - remoção de entulhos	7.093,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	
	Ligações de água e esgoto	2.071,76	100,00%	2.071,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Instalações Provisórias	50.074,75	100,00%	50.074,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Locação de Obra + Tapume	33.468,35	100,00%	33.468,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Demolições calçada e cerca	9.808,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	11,71%	
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>44.590,58</b>	<b>16,85%</b>	<b>7.512,79</b>	<b>6,94%</b>	<b>3.094,07</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>8,86%</b>	<b>3.950,46</b>	<b>10,57%</b>	<b>4.713,87</b>	<b>15,21%</b>	<b>6.783,37</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>8,31%</b>	<b>3.707,21</b>	<b>0,00%</b>	
	Remoção da camada vegetal	7.512,79	100,00%	7.512,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Escavações	17.683,92	0,00%	0,00	17,50%	3.094,07	0,00%	0,00	15,12%	2.674,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	13,48%	2.383,08	0,00	0,00%	
	Reaterro compactado	19.393,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,58%	1.275,99	24,31%	4.713,87	34,98%	6.783,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6,83%	1.324,13	0,00	0,00%	
<b>4</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>99.665,27</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>61,91%</b>	<b>61.707,37</b>	<b>33,49%</b>	<b>33.380,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	Estacas - Fórum	43.820,41	0,00%	0,00	98,25%	43.051,72	1,75%	768,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Blocos - Fórum	25.502,69	0,00%	0,00	73,15%	18.655,65	26,85%	6.847,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Baldrames - Fórum	25.764,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.764,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Estacas, blocos e baldrames - Reservatório de Incêndio	4.577,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
<b>5</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>	<b>275.605,01</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>10,97%</b>	<b>30.237,77</b>	<b>32,27%</b>	<b>88.943,49</b>	<b>32,27%</b>	<b>88.943,49</b>	<b>14,98%</b>	<b>41.280,97</b>	<b>2,18%</b>	<b>6.001,46</b>	<b>1,66%</b>	<b>4.566,11</b>	<b>2,01%</b>	<b>5.532,05</b>	<b>0,29%</b>	<b>794,46</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	Pilares - Fórum	30.237,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.237,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	
	Vigas - Fórum	74.602,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	41,00%	30.586,82	41,00%	30.586,82	18,00%	13.428,36	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Estrutura das Platibandas - Fórum (pav cobertura)	9.541,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Vergas	9.585,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	23,29%	2.232,60	62,61%	6.001,46	5,81%	557,16	0,00	8,29%	794,46	0,00	0,00%	
	Lajes - Fórum	142.333,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	41,00%	58.356,67	41,00%	58.356,67	18,00%	25.620,01	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Pilares, Vigas e Lajes - Reservatório de Incêndio	9.304,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
<b>6</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>	<b>282.102,82</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>12,04%</b>	<b>33.962,78</b>	<b>33,93%</b>	<b>95.725,19</b>	<b>10,32%</b>	<b>29.119,57</b>	<b>9,86%</b>	<b>27.817,13</b>	<b>5,42%</b>	<b>15.279,28</b>	<b>0,00%</b>	
	Alvenarias Fechamento Externo/interna	154.687,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	21,96%	33.962,78	61,88%	95.725,19	6,28%	9.720,71	0,00	9,88%	15.279,28	0,00		
	Alvenarias Platibanda e Cx D'Água	55.214,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	35,13%	19.398,84	50,38%	27.817,13	0,00	0,00%		
	Divisórias Fórum	72.200,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>562.959,02</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75%</b>	
	Esquadrias de Madeira - Fórum + Guarita	113.248,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Esquadrias em Vidro Temperado - Fórum	42.845,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Portas de Alumínio - Fórum	44.092,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Janelas em alumínio - Fórum	39.180,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Janelas Especiais	252.241,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,77%	
	Grádios de Proteção das Janelas - Fórum	71.350,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>	<b>332.169,85</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>75.635,47</b>	<b>14,60%</b>	<b>48.497,44</b>	<b>6,77%</b>								









OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA ENDEREÇO: Avenida Central do Paraná LOCAL: Apucarana/PR ÁREA(m²): 1.506,56		CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 22ª MEDIÇÃO																									
		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24			
		VALOR TOTAL (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E CAIXAS DE PISO DO AUDITÓRIO	32.815,81	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,11%	363,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,89%	32.452,72	
	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	85.206,19	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	52,51%	44.745,76	34,44%	29.342,77	4,86%	4.145,26	8,18%	6.969,87	0,00%	0,00%	0,00%	
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	25.525,58	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,27%	1.089,77	0,00%	0,00%	95,73%	24.435,81		
	QUADROS ELÉTRICOS E BANCO DE CAPACITORES	37.136,35	0,00%	31,29%	11.621,79	0,00%	0,00%	0,00%	1,30%	480,95	4,52%	1.678,21	0,00%	0,00%	1,07%	396,24	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,92%	10.740,57	
<b>23</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>	<b>29.910,61</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>81,27%</b>	<b>24.307,17</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,61%</b>	<b>1.976,54</b>	<b>6,36%</b>	<b>1.901,51</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,02%</b>	<b>304,53</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,75%</b>	<b>1.420,85</b>	
	ATERRAMENTO	16.345,98	0,00%	77,87%	12.729,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,09%	1.976,54	10,03%	1.640,03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	11.839,25	0,00%	97,79%	11.577,77	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,21%	261,48	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	1.725,38	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,65%	304,53	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,35%	1.420,85	
<b>24</b>	<b>ALARME DE INCÊNDIO</b>	<b>9.432,69</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>52,82%</b>	<b>4.982,34</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>13,98%</b>	<b>1.319,15</b>	<b>1,17%</b>	<b>110,84</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>17,05%</b>	<b>1.608,84</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
	INFRAESTRUTURA	1.998,13	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,57%	371,12	0,00%	0,00%	8,33%	166,39	2,43%	48,55	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO	7.434,56	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	62,02%	4.611,04	0,00%	0,00%	15,51%	1.352,76	0,84%	62,10	0,00%	0,00%	21,64%	1.608,84	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>25</b>	<b>INSTALAÇÕES LÓGICAS, CTV, TELEFONIA E ALARME</b>	<b>101.630,24</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,06%</b>	<b>3.114,76</b>	<b>0,29%</b>	<b>299,51</b>	<b>1,26%</b>	<b>1.276,16</b>	<b>23,52%</b>	<b>23.899,61</b>	<b>0,93%</b>	<b>945,72</b>	<b>8,56%</b>	<b>8.695,15</b>	<b>6,35%</b>	<b>6.456,52</b>	<b>9,17%</b>	<b>9.315,07</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,44%</b>	<b>4.509,67</b>	<b>33,65%</b>	<b>34.201,40</b>	
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	14.605,99	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42,08%	6.146,74	6,67%	974,19	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	INFRAESTRUTURA INTERNA	10.320,07	0,00%	30,18%	3.114,76	2,90%	299,51	12,37%	1.276,16	14,20%	1.464,96	2,88%	297,01	8,98%	926,61	9,44%	973,70	2,07%	213,74	0,00%	3,12%	321,97	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	36.369,98	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	61,68%	22.434,65	1,78%	648,71	4,46%	1.621,78	12,40%	4.508,63	8,16%	2.968,51	0,00%	11,51%	4.187,70	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	7.780,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78,83%	6.132,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,17%	1.647,24		
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	525,06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	525,06		
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.136,64	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	28.136,64		
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.892,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	3.892,47		
<b>26</b>	<b>1ª TERMO ADITIVO</b>	<b>-33.501,46</b>	<b>0,31%</b>	<b>-104,70%</b>	<b>6,64%</b>	<b>-2.225,80</b>	<b>0,31%</b>	<b>-104,70%</b>	<b>0,31%</b>	<b>-104,70%</b>	<b>0,31%</b>	<b>-104,70%</b>	<b>0,31%</b>	<b>-104,70%</b>	<b>0,31%</b>	<b>-104,70%</b>	<b>0,31%</b>	<b>-104,70%</b>	<b>0,31%</b>	<b>-104,70%</b>	<b>0,31%</b>	<b>-104,70%</b>	<b>0,31%</b>	<b>-104,70%</b>	<b>0,31%</b>	<b>-104,70%</b>	
	Engenheiro eletricista	-2.093,98	5,00%	-104,70%	5,00%	-104,70%	5,00%	-104,70%	5,00%	-104,70%	5,00%	-104,70%	5,00%	-104,70%	5,00%	-104,70%	5,00%	-104,70%	5,00%	-104,70%	5,00%	-104,70%	5,00%	-104,70%	5,00%	-104,70%	
	Alvenarias Fechamento Externo/Interna	-10.629,65	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Alvenarias Plátibandas e Cx D'Água	-18.492,73	0,00%	0,00%	11,47%	-2.121,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Muro de fechamento do terreno	-2.285,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
<b>27</b>	<b>2ª TERMO ADITIVO</b>	<b>22.266,17</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
	Estacas - Fórum	21.785,54	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Blocos - Fórum	480,63	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
<b>28</b>	<b>3ª TERMO ADITIVO</b>	<b>69.429,46</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,15%</b>	<b>6.355,05</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
	Estrutura das Plátibandas - Fórum (pav cobertura)	2.439,51	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Alvenarias Plátibandas e Cx D'Água	14.587,63	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Chapisco - Fórum + Reserv.	4.361,66	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Emboço - Fórum + Reserv.	15.100,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Estrutura de Cobertura - Fórum + Reservatório	26.585,11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Pintura em paredes externas -textura	6.355,05	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	6.355,05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
<b>29</b>	<b>4ª TERMO ADITIVO</b>	<b>112.612,86</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>53,42%</b>	<b>60.162,94</b>	<b>10,45%</b>	<b>11.768,69</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,15%</b>	<b>3.544,34</b>	<b>10,68%</b>	<b>12.032,34</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,48%</b>	<b>3.920,93</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>18,57%</b>	<b>20.912,39</b>	<b>0,24%</b>	<b>271,22</b>		
	Ajuste no projeto de fundações e estruturas - reservatório de incêndio	4.338,67	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	61,04%	2.648,41	38,96%	1.690,26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Revisão do projeto de drenagem	23.794,26	0,00%	0,00%	0,00%	81,77%	19.457,41	0,00%	0,00%	0,00%	3,77%	895,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,46%	3.440,92	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Adequações no projeto elétrico	83.728,70	0,00%	0,00%	0,00%	48,62%	40.705,53	14,06%	11.768,69	0,00%	0,00%	0,00%	12,35%	10.342,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,98%	20.912,39	0,00%	0,00%		